

عن عملية: اعمال الاتربة بـمحور الفشن على النيل (قطاع شرق النيل) في المسافة من الكم صفر حتى كم ٣,٢٠ بطول ٣,٢ كم (اتجاه الصحراوي الشرقي)
تنفيذ شركة الشريف للمقاولات العمومية واعمال الطرق
شاملة المدة من بدا العمل حتى ٢٠٢٣/١١/١٥

مستخلص رقم (٧) جاري

الهيئة العامة للطرق والكباري - المنطقة السادسة (بنى سويف)
العقد رقم : ٢٠٢٢/٢٠٢١/١٨٣ بتاريخ ٢٠٢١/٩/٧



رقم البند	نوع العمل	الفئة	كمية البند طبقا لآخر مقايضة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءات	الكمية خلال الفترة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		جنيه					جنيه		جنيه	جنيه	جنيه	
١	اعمال تطهير الموقع من الاشجار والمزروعات والمخلفات والتخلص منها بالمقابل العموميه الخ والفنه شامله بالمتر المسطح.	٥	٤١٠	م	٠	٠	٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	براعي تطبيق شروط التعاقد المهندسون متواجدون وفريق العمل المعدات متواجده العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده البرنامج الزمني متواجد المعمل متواجد ومهندسي المعمل متواجدين التقارير الشهرية والنصف الشهرية متواجده لوحات المشروع متواجده ايضا ايصالات تحصيل المواد الحجرية (البونات) متواجده وثيقة التأمين متواجده الكرفانات متواجده ومكتب الاشراف
٣	اعمال تحميل ونقل اتربة والبند بجميع مشتعلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والفنه شامله بالمتر لمكعب - مسافه النقل حتي ٢ كم	٢٤,٥	٤٥,٠٠٠	م	٤٥,٠٠٠	٠	٤٥,٠٠٠	جاري	١,١٠٢,٥٠٠	٠,٠٠٠	١,١٠٢,٥٠٠	
٤	اعمال توريد وتحميل ونقل اتربة مطابقه للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسويه بسمك لايزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لها لا تقل عن ١٠%) الخ والفنه شامله بالمتر المكعب		١٨٩٠٠	م				جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
	أسعار ومسافات النقل طبقا لقائمة ٢٠٢٢											
	مسافة النقل حتي ٢ كم	٣٠		م	٠,٠٠٠	٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
	مسافة النقل ٧ كم	٣٦		م	٢٥,٠٠٠	١,٨٠٠	٢٣,٢٠٠	جاري	٨٣٥,٢٠٠	٠,٠٠٠	٨٣٥,٢٠٠	
	مسافة النقل ٨ كم	٣٧,٢		م	٢٤,٠٧٠	٢,٥٠٧	٢٦,٥٧٧	جاري	٩٨٨,٦٦٤,٤	٠,٠٠٠	٩٨٨,٦٦٤,٤	
	مسافة النقل ٩ كم	٣٨,٤		م	١٨,١٦٠	٣,٣٩٧	٢١,٥٥٧	جاري	٨٢٧,٧٨٨,٨	٠,٠٠٠	٨٢٧,٧٨٨,٨	
	مسافة النقل ١٣ كم	٤٣,٢		م	٠	٦,٤٧٤	٦,٤٧٤	جاري	٢٧٩,٦٧٦,٨	٠,٠٠٠	٢٧٩,٦٧٦,٨	
٥	اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في تربة صخرية صلبة ويتم تحديد ذلك باخذ عينات مقاس ١٠×١٠×١٠سم							جاري				
	ذات جهد من (٢٠٠-١٠٠) كجم /سم ٢	٥٤	٤٥٠	م	٠,٠٠٠	١,٢٩٠	١,٢٩٠	جاري	٦٩,٦٦٠		٦٩,٦٦٠,٠٠	
	ذات جهد من (٣٠٠-٢٠٠) كجم /سم ٢	٦٥,٥	٧٥٠	م	٠,٠٠٠	٣٤,٥٥٣	٣٤,٥٥٣	جاري	٢,٢٦٣,٢٢١,٥٠		٢,٢٦٣,٢٢١,٥٠	
	ذات جهد من (٤٠٠-٣٠٠) كجم /سم ٢	٧٦	٧٥٠	م	٦٧,٠٠٠	٢,٦٧٩	٦٣,٣٢١	جاري	٤,٨١٢,٣٩٦		٤,٨١٢,٣٩٦,٠٠	
٧	اعمال انشاء خرسانة عادية للأساسات والبلاطات وقواعد الاتفاق و تقليب المواسير	١٠,٥٠	١٢٢	م	١١٢	٨,٧٤	١٢٠,٧٤	جاري	١٢٦,٧٧٧		١٢٦,٧٧٧	
٨	بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانة مسلحة (برابخ) BOX STATION	١٧٥٠	٢٧٢	م	٢٠٠	٢٠,١٠	٢٧٠,١٠	جاري	٤٧٢,٦٧٥		٤٧٢,٦٧٥,٠٠	
٩	توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح (٥٢) جميع الأقطار	١٩٠٠٠	٢٠,٠	طن	١٨,٧٠	٠,٣٩	١٩,٠٩	جاري	٣٦٢,٧١٠		٣٦٢,٧١٠	
١٠	بالمتر الطولي توريد وتركيب برابخ مواسير سابقة التجهيز قطر داخلي ١ متر وسمك ٦ سم	١٣٠٠	١٢٢	م.ط	١١١	١٠,١٠	١٢١,١٠	جاري	١٥٧,٤٣٠		١٥٧,٤٣٠	
	كارتات الموازين والبونات والمواد الحجرية											
١٢	اعمال كارتات الاتربة	١٣	٢٠	م	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
١٣	المواد الحجرية	٣٠,١٤	١٨٩٠٠	م	٦٧,٢٣٠	١٠,٥٧٨	٧٧,٨٠٨	جاري	٢,٣٤٥,١٣٣,١٢	٠,٠٠٠	٢,٣٤٥,١٣٣,١٢	
	الاجمالي= اربعة عشر مليون وستمائة واربعه واربعون الف ومائته وتسعون جنيه واثنان وستون قرشا فقط لا غير								١٤,٦٤٣,٨٣٢,٦٢	٠,٠٠٠	١٤,٦٤٣,٨٣٢,٦٢	



مدير عام المشروعات

مهندس / مهندس / مصطفى شعبان

مهندس /

رئيس الإدارة المركزية

طارق يوسف الجزار

مهندس الاشراف (الهيئة)

مهندس / محمود محمد حسين

مهندس الاشراف (الهيئة)

مهندس / محمود حسن

م. الاستشاري (مكتب دكتور صبري سمعان)

دكتور مهندس / صبري سمعان

مهندس / مجدي شنودة تواضروس

مهندس / مجدي شنودة تواضروس

مهندس الشركة

مهندس / احمد بدوي

الشريف للمقاولات العمومية

٢٤٧-٢١٧-٢٥٦

٥/٠٠٣٠٢/٤١٠/٢٥/١٣