



عن عملية: اعمال الاتربة بمحور الفشن على النيل (قطاع شرق النيل) في المسافة من الكم صفر حتى كم ٣,٢٠ بطول ٣,٢ كم (اتجاه النيل)

مستخلص جارى (٧)

الهيئة العامة للطرق والكباري - المنطقة السادسة (بنى سويف)
العقد رقم: ٢٠٢٢/٢٠٢١/١٨٤ بتاريخ ٢٠٢١/٩/٧

تنفيذ شركة الشريف للمقاولات العمومية واعمال الطرق
شاملة المدة من بدا العمل حتى ٢٠٢٣/١١/١٥

رقم ملاحظة	نوع العمل	اللمة جنيه	كمية البند طبقا لآخر مقايمة	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراءه	الكمية خلال الفترة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن			ملاحظات
									استقطاع او حجز	الباقي بعد الاستقطاع	جنيه	
١	اعمال تطهير الموقع من الاشجار والمزروعات والمخلفات والتخلص منها بالمقالب العمومية الخ والفنه شامله بالمتر المسطح.	٥	٩	م	٢	٠	٠	جاري	٠	٠	٠	يراعي تطبيق شروط التعاقد المهندسون متواجدون وفريق العمل المعدات متواجدة العلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة
٣	اعمال تحميل ونقل اترية والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والفنه شامله بالمتر المكعب - مسافه النقل حتى ٢ كم	٢٤,٥	٤٥,٠٠٠	م	٣	٤٥,٠٠٠	٤٥,٠٠٠	جاري	٤٥,٠٠٠	٠	٤٥,٠٠٠	البرنامج الزمني متواجد المعمل متواجد ومهندسي المعمل متواجدين التقارير الشهرية والنصف الشهرية متواجدة لوحات المشروع متواجدة
٤	اعمال توريد وتحميل ونقل اترية مطابقيه للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسويه بسمك لايزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي والاكثاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لها لا تقل عن ١٠%) الخ والفنه شامله بالمتر المكعب أسعار ومسافات النقل طبقا لقائمة ٢٠٢٢	٣٠	٨٠,٠٠٠	م	٣	٠	٠	جاري	٠	٠	٠	متواجدة اوصالات تحصيل المواد المحجرة (البونات) متواجدة وثيقة التأمين متواجدة وسائل نقل العينات متواجدة الكرفانات متواجدة ومكتب الاشراف
	مسافة النقل حتى ٢ كم	٣٦		م	٣	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠	٠,٠٠٠	
	مسافة النقل ٧ كم	٣٦		م	٣	٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	جاري	٢٥,٠٠٠	٠	٢٥,٠٠٠	
	مسافة النقل ٨ كم	٣٧,٢		م	٣	٢٤,٠٧٠	٢٤,٠٧٠	جاري	٢٤,٠٧٠	٠	٢٤,٠٧٠	
	مسافة النقل ٩ كم	٣٨,٤		م	٣	١٨,١٦٠	١٨,١٦٠	جاري	١٨,١٦٠	٠	١٨,١٦٠	
	مسافة النقل ١٣ كم	٤٣,٢		م	٣	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠	٠,٠٠٠	
	اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في تربة صخرية صلبة ويتم تحديد ذلك باخذ عينات مقاس ١٠x١٠x١٠سم	٥٤	١,٥٠٠	م	٣	١,٠٠٠	١,٠٠٠	جاري	١,٠٠٠	٠	١,٠٠٠	
	ذات جهد من (١٠٠-٢٠٠) كجم /سم ٢	٦٥,٥	٤٢,٧٩٠	م	٣	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠	٠,٠٠٠	
	ذات جهد من (٢٠٠-٣٠٠) كجم /سم ٢	٧٦	٧٦,٠٠٠	م	٣	٦٢,٧٩٥	٦٢,٧٩٥	جاري	٦٢,٧٩٥	٠	٦٢,٧٩٥	
	ذات جهد من (٣٠٠-٤٠٠) كجم /سم ٢	١٠٥	١٢٢	م	٣	١١٢	١١٢	جاري	١١٢	٠	١١٢	
	اعمال انشاء خرسانة عادية للأساسات والبلاطات وقواعد الانفاق و تغليف المواسير	١٧٥	٢٧٢	م	٣	٢٠٠	٢٠٠	جاري	٢٠٠	٠	٢٠٠	
	بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانة مسلحة (برايخ) BOX STATION	١٩٠٠٠	٢٠,٠٠٠	طن	٣	١٨,٧٠	١٨,٧٠	جاري	١٨,٧٠	٠	١٨,٧٠	
	توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح (٥٢) جميع الأقطار	١٣٠٠	١٢٢	م	٣	١١١	١١١	جاري	١١١	٠	١١١	
	بالمتر الطولي توريد وتركيب برايخ مواسير سابقة التجهيز قطر داخلي ١ متر وسمك ٦ سم	١٣٠٠	١٢٢	م	٣	١١١	١١١	جاري	١١١	٠	١١١	
	كارتات الموازين والبونات والمواد المحجرة	١٣	٢٠	م	٣	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠	٠,٠٠٠	
	اعمال كارتات الاتربة	٣٠,١٤	٨٠,٠٠٠	م	٣	٦٧,٢٣٠	٦٧,٢٣٠	جاري	٦٧,٢٣٠	٠	٦٧,٢٣٠	
	المواد المحجرة	١٤,٦٤٣,٨٣٢,٦٢	٠,٠٠٠	م	٣	١٤,٦٤٣,٨٣٢,٦٢	١٤,٦٤٣,٨٣٢,٦٢	جاري	١٤,٦٤٣,٨٣٢,٦٢	٠	١٤,٦٤٣,٨٣٢,٦٢	
	الإجمالي = اربعة عشر مليون وستمانه واربعه واربعون الف ومائتة وتسعة وتسعون جنيها واثنتان وستون قرشا فقط. لا غير											

مدير عام المشروعات

مهندس / مصطفى شعبان

رئيس الإدارة المركزية

طارق يوسف الجزار

مهندس الاشراف (الهيئة)

مهندس / محمود محمد حسين

مهندس الاشراف (الهيئة)

مهندس / مجدي شنودة تواسروس

مهندس الاستشاري (مكتب دكتور صبري سمعان)

مهندس / دكتور مهندس / صبري سمعان

مهندس الشركة

مهندس / احمد بدوي

المكتب الهندسي الاستشاري
دكتور مهندس / صبري سمعان
جهاز إشراف كوبري الفشن

الشريف للمقاولات العمومية
رقم: ٢٠٢٢-٢٠٢١-١٨٤
م/١٣/٢٥/٢٠٢٢/٥/٠٠٣