

رقم البند	بيان الأعمال										إجمالي قيمة المستخلص
	الكمية	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جدة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	قرش	جنيه	قرش	
إعمال الردم											
3-1	المكر المكعب	أعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للزدم ومطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (2-) أو بسمك 25 سم لاستكمال المنسوب التجميعي لتشكيل الجسر والاختلاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) ورشها بالرماد الأصفرية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالتراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (96%) من الكثافة الجافة المقعدة والبنك بجميع مشتكلاته طبقا لوصول الصناعات ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المجلس المشرف والهيئة متابعة بالقر المكعب .	3م	14,700.000	15,480.717	780.717	15,480.717	0.000	1,315,860.945	0.000	1,315,860.945
	-	مسافة النقل 2 كم									
	-	يتم حساب علاوة 1.4 جنيه لكل 1م زبلاده									
	علاوة مسافة النقل 195 كم	270.2	3م	14,700.000	15,480.717	780.717	15,480.717	0.000	4,182,889.734	0.000	4,182,889.734
	علاوة تحميل الكاركة والموالين طبقا للاحة الشركة الوطنية	13.0	3م	14,700.000	15,480.717	780.717	15,480.717	0.000	201,249.321	0.000	201,249.321
											5,700,000
	فقط خمس مليون وسبع مائة ألف جنيه										

مراجع تطبيق بنود العقد
- بيانات الإزاحة من واجهه
- بيانات المشروع من واجهه
- المهندسون من واجهه
- مسئول تنفيذ سلامة المرور من واجهه
- المصل ومهندسون المصل من واجهه
- الكاروك من واجهه
- الحد الأدنى من المعدات من واجهه
- التدرج الأرضي للمشروع من واجهه
- مكتب الإشراف من واجهه
- وثيقة تأمين الحوادث الشخصية سارية
- وثيقة تأمين جميع الخطر (2024/9/10)
- وثيقة تأمين جميع الخطر (2024/9/10)

مصدق

مصدق

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومقبول و أن المبلغ المبلغ بالقر و قرطمبلغ صرفها إلى المقاول
تحررا في :
مدير عام المشروع عات
م/محكمة حكومي تفتيش

التوقيع /

مهندس الجبهة
م/الراحم الخاوي

مهندس استشاري علم
م/التوقيع

مهندس استشاري المساحة
م/التوقيع

مهندس مشروع
م/التوقيع

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدنا
الاستشارية - مرسى مطروح
علي . مهنا /
"مالي محمد محمود طاه"