



الهيئة العامة
للطرق والكباري و النقل البري
(GARBLT)



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (١٣) جاري تنفيذ اعمال انشاء كوبري
اعلي مزلقان السكه الحديد بابو النمرس بمحافظه الجيزه بالامر المباشر
تنفيذ شركة / شركة ايديكس الدولية للهندسة والمقاولات

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللازم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام



رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

نصار محمد طيخ

تحريراً في : ٢٠٢٤/٩/٢٤
عدد المرفقات ()
أصل وصورتين من المستخلص
استمارة ٥٠ ع. ح
عدد (١) حصر أعمال
عدد (١) كشف المهندسين
عدد (١) كشف المعدات

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

ايماء الي العقد (رقم العقد ٣١ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) بتاريخ ٢٠٢٢/٧/٧

تنفيذ اعمال انشاء كوبري اعلي مزلقان السكه الحديد بابو النمرس بمحافظه الجيزه بالامر المباشر مستخلص رقم (٩)

تنفيذ شركة / ايديكس الدولية للهندسة والمقاولات

نحيط سيادتكم علما بان كراسه الشروط الخاصه بالعملية عاليه متضمنه التزام المقاول بتزويد موقع الع مل بالاتي :-

- عدد (٣) اجهزه كمبيوتر او لاب توب بمشتملاتهم بالطابعه ليزر A3 وعدد (٣) كراسي متحركه عدد (٦) علب (CD) HD
- عدد (٢) ماكينة تصوير A3 ماركة زير وكس أو HP او ما يماثلها
- عدد (٤) هارد ديسك (3TB) وعدد (٦) فلاشه ٣٢ GB
- عدد (٣) سيارة ملاكي سيدان

وحسبما افاد المهندس المشرف علي العملية (بملاحظات المستخلص) بتواجد الاجهزه في موقع العملية فعليا .

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللازم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام






رئيس الإدارة المركزية


مهندس /

نصر محمد طيخ

تحريرا في : ٢٠٢٤/٩/٢٤
عدد المرفقات ()

١٥ أدرج في كشف الشبهات _____ رقم : _____ إمضاء الكاتب المأموظ : _____

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفئة بالجنيه	الكمية حسب المقاييس	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	نسبة الاستقطاع (%)	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
اعمال الطرق													
1	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالمقالب العمومية تمهيدا لأعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع	م2	✓	٥,٢٥	١٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٠٠,٠٠	جاري	٠%٠,٠٠	٦٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٣٠٠٠,٠٠	
2	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية لمسافة نقل 500م	م3	✓	٢٤,٠٠	٢٢٠٠٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	١٧٧٧٥,٠٠	جاري	٠%٠,٠٠	٤٢٦٦٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢٦٦٠,٠٠	
4	بالمتر المكعب تكشير وإزالة مباني أو خرسانة عادية أو مسلحة أو أرصفة أو ديش مع نقل ناتج التكشير خارج الموقع للمقالب العمومية	م3	✓	٨٢,٠٠	١٠١,٠٠	٨٤,٠٠	٨٤,٠٠	جاري	٠%٠,٠٠	٦٨٨٨,٠٠	٠,٠٠	٦٨٨٨,٠٠	
5	بالمتر المكعب أعمال تكشير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالي في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكشير خارج الموقع لمسافة 10 كم	م3	✓	٦١,٠٠	٢٣٤٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	١٠٧٢,٠٠	جاري	٠%٠,٠٠	٦٥٣٩٢,٠٠	٠,٠٠	٦٥٣٩٢,٠٠	
7	أ - بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل رمال نظيفة أو أتربة مطابقة للمواصفات والسعر لإيشمل قيمة المادة المحجورة والكارتات												
	قيمة المادة المحجورة "طبقاً للمحضر"		✓	٦٣,٠٠		١٠٠٠,٠٠	١٤٠٨٥,٠٠	جاري	٠%٠,٠٠	٩٥٠٣٥٥,٠٠	٠,٠٠	٩٥٠٣٥٥,٠٠	
	مسافة النقل لاتقل عن 50 كم	م3	✓	١١٠,٣٢	٣٠٠٠٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	١٥٠٨٥,٠٠	جاري	٠%٠,٠٠	١٦٦٤١٧٧,٢٠	٠,٠٠	١٦٦٤١٧٧,٢٠	
	رسوم الكارتات		✓	١٣,٠٠		١٠٠٠,٠٠	١٤٠٨٥,٠٠	جاري	٠%٠,٠٠	١٩٦١٠٥,٠٠	٠,٠٠	١٩٦١٠٥,٠٠	
8	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة اساس من الأحجار الصلبة المترددة ناتج تكشير كسارات												
	مسافة النقل لاتقل عن 80 كم	م3	✓	٣١٦,٨٠	١٠٠٠٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	٢٤٨٦,٠٠	جاري	٠%٠,٠٠	١١٠٤٣٦٤,٨٠	٠,٠٠	١١٠٤٣٦٤,٨٠	
	رسوم الكارتات		✓	٢٥,٠٠		١٠٠٠,٠٠	٢٤٨٦,٠٠	جاري	٠%٠,٠٠	٨٧١٥٠,٠٠	٠,٠٠	٨٧١٥٠,٠٠	
12	بالمتر المسطح أعمال توريد و فرش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطهير M.C.30 بمعدل 1.2كجم/م2 ترش فوق طبقة الأساس	م2	✓	٣٣,٠٠	١٦٠٠٠,٠٠	٢٤٦١,٠٠	٢٤٦١,٠٠	جاري	٠%٠,٠٠	٨١٢١٣,٠٠	٠,٠٠	٨١٢١٣,٠٠	
15	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية سمك 6 سم بعد التمسك باستخدام السن الصلب ناتج الكسارات والبيتومين الصلب (60/70 المطابق للمواصفات	م2	✓	١٧٥,٢٠	٣٠٠٠٠,٠٠	٢٤٦١,٠٠	٢٤٦١,٠٠	جاري	٠%٠,٠٠	٤٣١١٦٧,٢٠	٠,٠٠	٤٣١١٦٧,٢٠	
19	بالمتر الطولي توريد و تركيب برودة اسمنتية (عجالي) بأبعاد 30*30*50	م خط		١٣٤,٠٠	٣٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٩٢,٠٠	جاري	٠%٠,٠٠	٩٢٧٢٨,٠٠	٠,٠٠	٩٢٧٢٨,٠٠	
اعمال الكبارى													
39	بالمتر الطولي اعمال جسات بالبر والبند شامل مما جميعه طبقاً لاصول الصناعة	م خط	✓	٣٧٠,٠٠	٨٠٠٠,٠٠	٥٩٤,٠٠	٥٩٤,٠٠	جاري	٠%٠,٠٠	٢١٩٧٨٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٩٧٨٠,٠٠	التقارير (المبني - النصف شهري - الشهري) متواجد بالموقع
40	بالمتر المكعب حفر استكشافي بعمالة يدوية في ارض الموقع العام.	م3	✓	٩٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	١٤٢٩,٠٠	١٤٢٩,٠٠	جاري	٠%٠,٠٠	١٢٨٦١٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٨٦١٠,٠٠	البرنامج الزمني متواجد بالموقع
41	بالمتر المكعب تكشير خرسانة عادية ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية	م3	✓	٨٠,٠٠	١٦٩٩,٠٠	١٥٠٧,٠٠	١٥٠٧,٠٠	جاري	٠%٠,٠٠	١٢٠٥٦٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٥٦٠,٠٠	عدد (5) مهندسون متواجدون بالموقع
45	بالعدد نقل ماكينة الخوازيق الي الموقع .	عدد		١٤٨٠٠٠,٠٠	٤,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	جاري	٠%٠,٠٠	٢٩٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩٦٠٠٠,٠٠	مدير المشروع متواجد بالموقع
	المقاول العام: ايدكس الدولية للهندسة والمقاولات مهندس المكتب الفني مهندس/مصطفى جمال كامل												 المهندس / نصر محمد نصر طيبخ  يعتمد
	استشارى المالك: مكتب د. عمرو عبدالرحمن مدير المشروع مهندس/وائل محمود احمد												 مدير المشروع / أمين محمد السيد  المهندسة / جهاد محمد سعد
</													

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفئة بالجنيه	الكمية حسب المقاييس	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	نسبة الاستقطاع (%)	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الإستهـتـطـاع	ملاحظات
46	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر 100 سم بحمولة تصميمية 320 طن .	م.ط	✓ ٣٤٢٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٢٨٣٧,٠٠	-٢٥,٠٠	٢٨١٢,٠٠	جارى	%٠,٠٠	٩٦١٧٠٤٠,٠٠	٠,٠٠	٩٦١٧٠٤٠,٠٠	المعمل متواجد بالموقع
47	بالمتر الضولي تنفيذ خوازيق قطر 120 سم بحمولة تصميمية طبقاً للرسومات.	م.ط	✓ ٤٥٣٠,٠٠	٣٦٧,٠٠	٣٦٦,٠٠	-٣,٠٠	٣٦٣,٠٠	جارى	%٠,٠٠	١٦٤٤٣٩٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٤٤٣٩٠,٠٠	مكاتب الاشراف متواجدة بالموقع
48	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر 150 سم بحمولة تصميمية طبقاً للرسومات.	م.ط	✓ ٦٥٥٠,٠٠	١٨٠٠,٠٠	١٥٨١,٠٠	-١١,٠٠	١٥٧٠,٠٠	جارى	%٠,٠٠	١٠٢٨٣٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٢٨٣٥٠٠,٠٠	المعدات متواجدة بالموقع
50	بالعدد عمل تجربة تحميل علي خازوق غير عامل قطر 100 سم .	عدد	✓ ١٨٠٣٠٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	جارى	%٠,٠٠	١٨٠٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٠٣٠٠,٠٠	لوحات المشروع متواجدة بالموقع
51	بالمتر المكعب حفر في أرض الموقع العام فى جميع أنواع التربة (ماعدا المتماسكة وشديدة التماسك) بالمعمق المطلوب	م3	✓ ٥٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠	٢٥٢٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٢٠,٠٠	جارى	%٠,٠٠	١٢٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٦٠٠٠,٠٠	اجراءات تأمين وسلامة المرور متواجدة بالموقع
54	بالمتر المكعب توريد و ردم برمال نظيفة خالية من المواد العضوية الموردة من خارج الموقع بمعرفة المقاول للأساسات وحول جسم الكوبرى	م3	✓ ١٤٥,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	٢٠١٦,٠٠	-١٦,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	جارى	%٠,٠٠	٢٩٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩٠٠٠٠,٠٠	متوافر عدد (3) سيارة متواجدة تراجع بمعرفة الادارة بالموقع
	علاوة مسافة النقل 1.40 جنيه تزييد عن 10 كم طبقاً للمحضر بتاريخ 31/1/2024 (42.5 كم)	م3	✓ ٤٥,٥٠	٢٠٠٠,٠٠	٢٠١٦,٠٠	-١٦,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	جارى	%٠,٠٠	٩١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩١٠٠٠,٠٠	
56	بالمتر المكعب خرسانة عادية للأساسات البلاطات الانتقالية والمقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة بعد 28 يوم عن 250كجم /سم2 و لا يقل محتوي الاسمنت 300 كجم/م3	م3	✓ ١٧٦٥,٠٠	١٥٠,٠٠	٣٥,٠٠	٥٥,٠٠	٩٠,٠٠	جارى	%٠,٠٠	١٥٨٨٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٨٨٥٠,٠٠	تعليمات الامن الصناعي متواجدة بالموقع
57	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للأساسات والبلاطات الانتقالية وكافة العناصر الانشائية المدفونة	م3	✓ ٢٤٨٠,٠٠	٦٣٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٩٧,٠٠	٣٩٧,٠٠	جارى	%٠,٠٠	٩٨٤٥٦٠,٠٠	٠,٠٠	٩٨٤٥٦٠,٠٠	متواجد عدد (3) كمبيوتر + عدد (3) كرسي متحرك + طابعة ليزر + عدد (6) عليـة C.D. بالموقع
58	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للاعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخذات .	م3	✓ ٣١٠٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	٨٩٤,٠٠	٠,٠٠	٨٩٤,٠٠	جارى	%٠,٠٠	٢٧٧١٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٧١٤٠٠,٠٠	متواجد عدد (2) ماكينة تصوير + (4) هارد ديسك + عدد (6) فلاش 32 جيجا بالموقع
59	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة للكمرات العرضية فوق أعمدة الكوبري .	م3	✓ ٣٢٩٠,٠٠	٧٦٠,٠٠	٦٧٧,٠٠	٠,٠٠	٦٧٧,٠٠	جارى	%٠,٠٠	٢٢٢٧٣٣٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٢٧٣٣٠,٠٠	متوافر عدد (1) مراقب بالموقع
60	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم كمرات سابقة الصب لإرتفاع يزيد عن 6 م	م3	✓ ٤١٠٥,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٩٥٨,٠٠	١٤٦,٠٠	١١٠٤,٠٠	جارى	%٠,٠٠	٤٥٣١٩٢٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٣١٩٢٠,٠٠	
63	بالمتر المكعب خرسانة لاسقف اعلى خوازيق Slab on Pile والكويستات.	م3	✓ ٣٣٥٠,٠٠	٦٦٠٠,٠٠	٥١٥٤,٠٠	٠,٠٠	٥١٥٤,٠٠	جارى	%٠,٠٠	١٧٢٦٥٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٢٦٥٩٠٠,٠٠	
64	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للحوائط المائدة مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى	م3	✓ ٢٩٧٠,٠٠	٤٠٠,٠٠	٢٥٨,٠٠	٠,٠٠	٢٥٨,٠٠	جارى	%٠,٠٠	٧٦٦٢٦٠,٠٠	٠,٠٠	٧٦٦٢٦٠,٠٠	
65	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانه مسلحه للبلاطات العلويه اعلى الكمرات سابقه الصب اجهاد 450 كجم/سم2 والايـزيمـ محتوـى الاسـمـنت عنـ 450 كجم /م3	م3	✓ ٢٥٩٠,٠٠	١٤٠٠,٠٠	٧٥٧,٠٠	٠,٠٠	٧٥٧,٠٠	جارى	%٠,٠٠	١٩٦٠٦٣٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٦٠٦٣٠,٠٠	
66	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد تسليح من الصلب 60/40 لتنفيذ جميع العناصر الانشائية للكوبري .	طن	✓ ٢٩٠٠٠,٠٠	٥٥٢٠,٠٠	٤٦٤٧,٠٠	٣١,٠٠	٤٦٧٨,٠٠	جارى	%٠,٠٠	١٣٥٦٦٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٥٦٦٢٠٠٠,٠٠	
67	بالطن توريد وتشغيل وتركيب صلب مشغول 52 كيربائي للاجزاء المعدنية	طن	✓ ٥٠٠٠٠,٠٠	٢٧,٠٠	٠,٠٠	٢٤,٠٠	٢٤,٠٠	جارى	%٤٠,٠٠	١٢٠٠٠٠,٠			

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري GENERAL AUTHORITY FOR ROADS, BRIDGES AND LAND TRANSPORT (GAART) وزارة النقل												
مستخلص رقم (13) جاري أعمال تنفيذ كوبري انشاء كوبري اعلي مزلقان ابو النمرس - بمحافظة الجيزة عقد رقم 2023/2022/31 تنفيذ شركة ايديكس الدولية للهندسة و المقاولات												
شاملة المدة من 26/6/2024 الى 30/8/2024												
رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفئة بالجنيه	الكمية حسب المقاييس	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن (بالجنيه)	نسبة الاستقطاع (%)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الإقطاع	ملاحظات
رابعاً :- أعمال الكهرباء												
77	بالعدد توريد وتركيب واختبار عمود انارة الطرق فردي بارتفاع 10م قطر 200/75 من الحديد المجلفن	عدد	٢٥٠٠٠,٠٠	٧٠,٠٠	٢٨,٠٠	٠,٠٠	٢٨,٠٠	٧٠٠٠٠,٠٠	%٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠٠٠٠,٠٠	
79	كابلات الجهد المنخفض: توريد وتركيب كابلات جهد منخفض قطاع 4 × 25 م من الألومنيوم XLPE/STA يمر داخل ماسورة PVC 2.5 بوصة	م.ط	٤٢٥,٠٠	٢١٠,٠٠٠	٦٤٠,٠٠	٠,٠٠	٦٤٠,٠٠	٢٧٢٠٠٠,٠٠	%٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٢٠٠٠,٠٠	
80	كابلات الجهد المنخفض: توريد وتركيب كابلات جهد منخفض قطاع 1 × 16 مم EARTH من الألومنيوم	م.ط	٥٠,٠٠	٢١٠,٠٠٠	٦٦٥,٠٠	٠,٠٠	٦٦٥,٠٠	٣٢٢٥٠,٠٠	%٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٢٥٠,٠٠	
81	بالعدد توريد وتركيب كشف اضاءة كامل (LED TYPE) قدرة 150 وات لأعمدة الانارة	عدد	٩٠٠٠,٠٠	٧٠,٠٠	٢٨,٠٠	٠,٠٠	٢٨,٠٠	٢٥٢٠٠٠,٠٠	%٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٢٠٠٠,٠٠	
85	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار عدايات PVC قطر 3 بوصة	م.ط	٢٦٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	٢٦٠٠٠٠,٠٠	%٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦٠٠٠٠,٠٠	
سادساً :- أعمال صرف الامطار												
90	بالمقطوعية لكل تحويلة منفردة توفير الاضاءة اللازمة لتأمين حركة السيارات والمعدات بما يتيح وضوح الرؤية ليلا مع التنفيذ طبقاً لتعليمات جهاز الاشراف والادارة العامة للمرور	مقطوعية	٥٠٠٠٠,٠٠	٤٠٠	٣,٠٠	١,٠٠	٤,٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠	%٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠	
أعمال التشوينات												
1	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد تسليح من الصلب 60/40 لتنفيذ جميع العناصر الانشائية للكوبري .	طن	٢٩٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٥,٠٠	٠,٠٠	٢٠٥,٠٠	٣٥٦٧٠٠٠,٠٠	%٤٠,٠٠	٢٣٧٨٠٠٠,٠٠	٣٥٦٧٠٠٠,٠٠	
الأعمال الخاصة بمبنى المرور												
91	بالمتر المسطح اعمال دهانات حوائط ببوية البلاستيك علي ان يكون البلاستيك المستخدم من GLC أو باكين و تقدم العينة لاعتمادها من الهيئة قبل التوريد و الفئة تشمل كل مايلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول والشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف	2م	٧٠,٠٠	٩٤٣,٠٠	٩٤٢,٥٢	٠,٠٠	٩٤٢,٥٢	٦٥٩٧٦,٤٠	%٠,٠٠	٠,٠٠	٦٥٩٧٦,٤٠	
92	اعمال توريد و تركيب قاعدة حمام بلدي من اجود الانواع من الفخار المطلي صيني فرز اول ذات صندوق الطرد العالي من البلاستيك ذات الطية و السلسلة الفئة تشمل التوريد و التركيب و التغذية و الصرف حتي اقرب غرفة تفتيش و فك القديم ان وجد و وكل مايلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف	بالعدد	١٥٠,٠٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	%٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	
93	اعمال توريد و تركيب حوض حمام غسيل ايدي من فخار المطلي صيني فرز اول مقاس (0.60 م * 0.45 م) علي ان يكون من اجود الانواع (ديبورايت او كليبواترا) او مايمثلها و الفئة تشمل التوريد و التركيب و التغليف و الصرف حتي اقرب سيفون ارضي او جاليتراب او عمود صرف و فك القديم ان وجد و وكل مايلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة و الشروط و تعليمات المهندس المشرف	بالعدد	٢٠٠٠,٠٠	٣,٠٠	٣,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠	٦٠٠٠,٠٠	%٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠	
94	اعمال توريد و تركيب حوض مطبخ فتحة واحدة من الاسمانلسستيل فرز اول مقاس (1 * 0.45 م) من اجود الانواع و الفئة تشمل التوريد و التركيب و التغذية بالمياة و الصرف حتي اقرب جاليتراب او سيفون ارضية و السيفون من البلاستيك سوسنة قطر 2 بوصة و فك الحوض القديم و كل مايلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف	بالعدد	٢٠٠٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	%٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	
95	اعمال توريد و تركيب حنفية بلية 1/2 " من اجود الانواع و الفئة تشمل التوريد و التركيب و كل مايلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة و الشروط و تعليمات المهندس المشرف	بالعدد	١٠٠,٠٠	٣,٠٠	٣,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠	٣٠٠,٠٠	%٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	
96	بالمتر المسطح اعمال ازالة سيراميك الارضيات و الحوائط و الفئة تشمل التكسير ونقل المخالفات خارج الموقع الي المقالب العمومية و كل مايلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة	2م	٥٠,٠٠	١٢٠,٠٠	١٢٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠	%٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠	
97	اعمال توريد و تركيب سيراميك ارضيات مقاس (30 * 30 سم) فرز اول باللون المطلوب من اجود الانواع و الفئة تشمل التوريد و التركيب وسقية اللحامات جيدا بمونة الاسمنت الابيض و عمل وزرة من البلاط بكامل الدابر و كل مايلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة و المواصفات و تعليمات المهندس المباشر	2م	٢٥٠,٠٠	٧٢,٠٠	٧١,٧٠	٠,٠٠	٧١,٧٠	١٧٩٢٥,٠٠	%٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٩٢٥,٠٠	
98	اعمال توريد و تركيب سيراميك حوائط باي مقاس فرز اول باللون المطلوب من اجود الانواع و الفئة تشمل التوريد و التركيب وسقية اللحامات جيدا بمونة الاسمنت الابيض و كل مايلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة و المواصفات و تعليمات المهندس المباشر	2م	٢٧٥,٠٠	٤٨,٠٠	٤٨,٠٠	٠,٠٠	٤٨,٠٠	١٣٢٠٠,٠٠	%٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٢٠٠,٠٠	
المقاول العام: ايديكس الدولية للهندسة والمقاولات												
مهندس المكتب الفني مهندس/مصطفى جمال كامل				استشاري المالك: مكتب د. عمرو عبدالرحمن مدير المشروع مهندس/ وائل محمود احمد				المالك: الهيئة العامة للطرق والكباري مهندس/ محمود مجدي التوقيع مدير المشروع/ أمين محمد السيد التوقيع مدير عام المشروعات مهندسة/ جهاد محمد سعد التوقيع				
ياعتمد ,,,, للمنطقة الأولى المركزية رئيس الإدارة المركزية				المحاسب/ مهندس/ ناصر محمد نصر طبع				التوقيع				

ملاحظات

للمنطقة الأولى المركزية رئيس الإدارة المركزية

مهندس / نصر محمد نصر طبيخ

المحاسب

مهندس / محمود مجدی

التوقيع/

التوقيع

مهندسة / جهاد محمد سعد

التوقيع

مدير المشروع

مهندس / وائل محمود احمد

10/11/2019

مهندس المكتب الفني

مهندس / مصطفی جمال کامل

مهندس/ مصطفى جمال كامل
 إيديكس
 عضو الاتحاد العام للمهندسين
 كويتي
 مدير المشروع
 مهندس/ بيلي صلاح البيلي
 PJ-070

مدير المشروع

س / بيلي صلاح البيلي

1. DO