



إدارة المركزية لشؤون الطرق
(إقليمية - إقليمية)
إدارة الطرق
مكة رقم ١٠

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

تسرف بل مرفق ليلتكم فيه المستخلص رقم (٤) حارى عن عملية رفع كفاءة طريق فاقوس
الحصبة المكسي الحرة لتتفرد قهوة / الأحياء / الكباشنة حتى طريق فاقوس / الصالحية
(القطاع الأول) مركز الحصبة محافظة الشرقية بطول ٦ كم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة
تحت إشراف شركة الكترولوى لتقنيات

وجاء الغرض بالاحاطة والتبني بالإمارة الخاصة بالحديقة ومما فاتنا برقم مائة العداد والصورة الراجعة بعد الصرف
لنحفظها بملف الصلابة.

وتفضلوا ساحتكم بقبول فائق الاحترام

تاريخ: ٩ / ٢٦ / ٢٠٢٤

مرفقات: (٢) مستخلص
١) إقراراً بـ
٢) صور العداد
٣) صور الطرق
٤) صور الملاحظات

رئيس الإدارة المركزية
سلوى سامى صالح



م. م. م. م. م.

٢٠٢٤
٩٩٤٤
٩٩٤٤
٩٩٤٤

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
{ الشرقية - الدقهلية }
إدارة العقود
ملف رقم : ١ / ١ / ١٥

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تمهيد طيه وبعد ...

بالإحالة إلى المستخلص رقم { ٤ } جارى عن عملية رفع كفاءة طريق فاقوس / الحسينية / الملكيين
البحرية / الست هوه / قهبونة / الأخيوه / الكباشية حتى طريق فاقوس / الصالحية { القطاع الأول } مركز
الحسينية محافظة الشرقية بطول ٦ كم ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة عقد رقم ٤٣٧ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ .
تنفيذ شركة الكفراوى للمقاولات .

نحيط سيادتكم علماً بأن تجهيزات الموقع والمعمل متواجدة طوال فترة تنفيذ المستخلص مع خصم عدم
تواجد عدد (٢) عامل بالمنطقة .

هذا للعلم والإحاطة والتفضل باتخاذ اللازم ..

وتفضلوا مساعدتهم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٦ / ٩ / ٢٠٢٤

رئيس الإدارة المركزية

سلوى سامى صالح



مهندس

ج

استمارة لاعتماد الصرف

مصلحة الشؤون العامة للمؤسسة العامة

مبلغ مسجل في شعبة الخزائن العامة
موجب { الطلاب طلبة }
لجنة

صار مراجعته ، حد على صحة ومقدرة لاعتماده ادارياً وصرف القيمة بواسطة
{ ان صرف على
شكك على البنك المركزي في
شكك على الخارج } صاحب الحق أو
سحب باسم
ويرسل اليه بالعنوان الأسفل

معلومات التواريخ		
رقم	التاريخ	حصة
		٧٧٩
		٧٧٩



نقيد في السجل برقم

بالتكليف من

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الحصة			
	بيانات		نوع الحصة	
	مبلغ المسجل في شعبة الخزائن العامة		رقم	حصة
	مبلغ المسجل في شعبة الخزائن العامة		٧٧٩	
	بيانات الاستقطاعات		رقم	حصة
	عادي		رقم	حصة
	اصافي		رقم	حصة
	دمغة توقيع		رقم	حصة

لجنة در الترخيص



رئيس

رئيس المصلحة

علامة

في سنة ٢٠٢٠

- ١- قرار كاتب سجل حركات والتكاليف
- ٢- قرار بالاعتماد محقق وان اليد لمحتص يسمح ولم يسبق الصرف
- ٣- قرار بالاعتماد محقق وان اليد لمحتص يسمح ولم يسبق الصرف

لجنة در الترخيص (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ ، ع ، ج ، رقم

مع في سنة ٢٠٢٠ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

بمقتضى سحب
إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠٢٠ مبلغ

- ١- رقم المسجل في دفتر رقم ٢٢٤ ، ع ، ج ، رقم
- ٢- رقم المسجل في دفتر حسابات محقق

مستخلص رقم [٤]

من عملية رفع كفاءة طريق فاقوس / الحسينية / المنكبين البحرية / الست هو / قهونة / الأخيوة / الكباشنة
حتى طريق فاقوس / الساحية [القطاع الأول] مركز الحسينية محافظة الشرقية بطول ٦ كم ضمن المباشرة الرئيسة حماء كريمة
شاملة الدة من بدء العمل إلى ٢٠٢٤ / ٩ / ١٥

بتاريخ ٢٠٢٢ / ١٠ / ٢

العقد رقم ٤٣٧ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

إدارة العقود

رقم البند	البيد	الفترة		٢٠٢٢	٢٠٢٣	مقدار العمل السابق إجرائه	مقدار الأعمال التي تمت في هذه الدة	جولة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جولة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	أستقطاع أو حجز		الباقى بعد الأستقطاع		ملاحظات
		جنيه	قرش							جنيه	قرش	جنيه	قرش	
١	أعمال تسيير وإزالة الشحبات المتهاة	٨٠		٣٢		٤٠٠٠		٤٠٠٠	٣٢			٣٢٠٠٠٠		١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٢	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	٣٨٥		٣٢		٥٥٠٠	١٩٠٠	٧٤٠٠	٣٢			٢٨٤٩٠٠٠		٢- معمل الموقع متواجد
١٣	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	١١٠٠		٣٢		٣١٠		٣١٠	٣٢			٣٤١٠٠٠		٣- مهندس معمل الموقع متواجد
١٤	توريد خرسانة مدنية للأساسات والبلطات	١٥٧٥		٣٢		٢٥٠		٢٥٠	٣٢			٣٩٣٧٥٠		٤- مكتب جهاز الإشراف متواجد
٢١	توريد خرسانة مدنية لعمادية التواوير	١١٢٠		٣٢		١٥٥		١٥٥	٣٢			١٧٣٦١٠		٥- تم ترتيب اللافتات الإعلامية للمشروع
الإجماليات														
١	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	٢٥		٣٢		٥٥٠٠	١٩٠٠	٧٤٠٠	٣٢			٤٠٧٧٣٥٠		٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل
٧	معدات العملية متواجدة لتنفيذ البند الفرعية	١٨٥٠٠٠		٣٢		١٨٥٠٠٠		١٨٥٠٠٠	٣٢			١٨٥٠٠٠		بمعرفة الشركة باستخدام العلامات الإرشادية
٨	التقارير متواجدة													والتحضيرية
٩	توليفة التأمين متواجدة													٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البند الفرعية
١٠	تم إرسال البرنامج الزمني للأعمال													بالمستخلص
١١	ختم المعاملة بمعدل (٣) حاصل لعدم تواجدهم بالمنطقة													٨- التقارير متواجدة
الإجماليات العام														
														٩- توليفة التأمين متواجدة
														١٠- تم إرسال البرنامج الزمني للأعمال
														١١- ختم المعاملة بمعدل (٣) حاصل لعدم تواجدهم بالمنطقة

مهندس العملية
الاسم
موقع لدا
التوقيع

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومطابق وأن التبالغ المبيدة بظهرة وفترة ٣٤٨٣٣٥٠٠٠٠ جنيه سبق صرفها للمعاول
تحريره في سنة الحساب

يدفع إلى المقاول مبلغ ٧٧٩٠٠٠٠٠٠٠ جنيه على الحساب

نهايتها

ملحوظة: غير الوارد بعك الشروط أعتمدت من

مهندس الإشراف الاسم

مدير الأعمال الاسم

مهندس الشرقية الاسم

مهندس الشرقية الاسم

مهندس الشرقية الاسم

مهندس الشرقية الاسم

مهندس الشرقية الاسم

تحريره في سنة

تحريره في سنة

تحريره في سنة

تحريره في سنة

تحريره في سنة

تحريره في سنة

تحريره في سنة

الهيئة العامة للطرق والكباري والمفلز البري
المنطقة الثالثة - شرق الدلتا
مشروع عملية رصف طريق المالكين قهبونة

كشف حصر جاري 4 عملية تاهيل طريق الملكيين - قهبونة
مفاول / شركة الكفراوي للمقاولات العامة

كم المتد	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية الاجمالية
	بالمتر المكعب نوريد وتشغيل طبقة اساس نسبة نحمل كالفورنيا 80% ونسبة الفاقد بجهاز لوس الجلوس لا تزيد عن 40%	م3	7410.37

مهندس الهيئة

م. محمد لاسط

مهندس الشركة

عليه الرضخ الحسين

	46.5	6.2	0.3	25	3725
	45	6	0.3	25	3750
	45	6	0.3	25	3775
	44.95	6.2	0.29	25	3800
	43.5	6	0.29	25	3825
	45	6	0.3	25	3850
	48	6.4	0.3	25	3875
	32.5	6.5	0.2	25	3900
	29.925	6.3	0.19	25	3925
	32.5	6.5	0.2	25	3950
	44.1	6.3	0.28	25	3975
	39	6	0.26	25	4000
	32.5	5.2	0.25	25	4025
	37.5	6	0.25	25	4050
	37.8	6.3	0.24	25	4075
	39	6	0.26	25	4100
	38.125	6.1	0.25	25	4125
	43.5	6	0.29	25	4150
	41.3	5.9	0.28	25	4175
	42	6	0.28	25	4200
	40.6	5.8	0.28	25	4225
	42.7	6.1	0.28	25	4250
	44.95	6.2	0.29	25	4275
	43.5	6	0.29	25	4300
	42.05	5.8	0.29	25	4325
	35.1	5.4	0.26	25	4350
	36.25	5.8	0.25	25	4375
	36.4	5.6	0.26	25	4400
	38.4	6.4	0.24	25	4425
	34.45	5.3	0.26	25	4450
	37.5	6	0.25	25	4475
	36.225	6.3	0.23	25	4500
	40.95	6.3	0.26	25	4525
	39.375	6.3	0.25	25	4550
	40.95	6.3	0.26	25	4575
	48.3	6.9	0.28	25	4600
	48.3	6.9	0.28	25	4625
	48	6.4	0.3	25	4650
	46.5	6.2	0.3	25	4675
	43.5	6	0.29	25	4700
	44.225	6.1	0.29	25	4725
	45	6	0.3	25	4750
	48	6.4	0.3	25	4775
	45	6	0.3	25	4800
	45	6	0.3	25	4825
	42.05	5.8	0.29	25	4850
	43.5	6	0.29	25	4875

48	6.4	0.3	25	2550
48.5	6.6	0.3	25	2575
48.5	6.6	0.3	25	2600
48.75	6.5	0.3	25	2625
50.25	6.7	0.3	25	2650
51.75	6.9	0.3	25	2675
51.75	6.9	0.3	25	2700
48.75	6.5	0.3	25	2725
48.5	6.6	0.3	25	2750
48.75	6.5	0.3	25	2775
45	6	0.3	25	2800
48.75	6.5	0.3	25	2825
53.25	7.1	0.3	25	2850
48.5	6.2	0.3	25	2875
45	6	0.3	25	2900
0	6	0	25	2925
0	6.2	0	25	2950
0	6	0	25	2975
46.5	6.2	0.3	25	3000
43.5	5.8	0.3	25	3025
45	6	0.3	25	3050
45	6	0.3	25	3075
45	6	0.3	25	3100
48.575	6.7	0.29	25	3125
50.25	6.7	0.3	25	3150
43.5	6	0.29	25	3175
45	6	0.3	25	3200
46.5	6.2	0.3	25	3225
47.25	6.3	0.3	25	3250
47.25	6.3	0.3	25	3275
45.75	6.1	0.3	25	3300
45.675	6.3	0.29	25	3325
48	6.4	0.3	25	3350
45	6	0.3	25	3375
45	6	0.3	25	3400
45	6	0.3	25	3425
45.675	6.3	0.29	25	3450
46.4	6.4	0.29	25	3475
47.25	6.3	0.3	25	3500
47.25	6.3	0.3	25	3525
47.25	6.3	0.3	25	3550
47.25	6.3	0.3	25	3575
46.5	6.2	0.3	25	3600
46.675	6.25	0.3	25	3625
43.5	6	0.29	25	3650
44.95	6.2	0.29	25	3675
46.5	6.2	0.3	25	3700

43.5	5.8	0.3	25	4900
42.75	5.7	0.3	25	4925
45	6	0.3	25	4950
45	6	0.3	25	4975
41.85	6.2	0.27	25	5000
40.5	6	0.27	25	5025
39	6	0.26	25	5050
45.5	7	0.26	25	5075
49.3	6.8	0.29	25	5100
49.3	6.8	0.29	25	5125
47.25	6.3	0.3	25	5150
47.25	6.3	0.3	25	5175
46.5	6.2	0.3	25	5200
47.25	6.3	0.3	25	5225
45	6	0.3	25	5250
47.25	6.3	0.3	25	5275
47.25	6.3	0.3	25	5300
46.5	6.2	0.3	25	5325
47.125	6.5	0.29	25	5350
50.025	6.9	0.29	25	5375
46.4	6.4	0.29	25	5400
47.125	6.5	0.29	25	5425
55.5	7.4	0.3	25	5450
52.5	7	0.3	25	5475
54	7.2	0.3	25	5500
54.75	7.3	0.3	25	5525
53.25	7.1	0.3	25	5550
49.5	6.6	0.3	25	5575
51.75	6.9	0.3	25	5600
42.7	6.1	0.28	25	5625
47.125	6.5	0.29	25	5650
48.3	6.9	0.28	25	5675
46.9	6.7	0.28	25	5700
47.85	6.6	0.29	25	5725
46.4	6.4	0.29	25	5750
49.5	6.6	0.3	25	5775
52.5	7	0.3	25	5800
54.75	7.3	0.3	25	5825
47.6	6.8	0.28	25	5850
47.125	6.5	0.29	25	5875
48	6.4	0.3	25	5900
45	6	0.3	25	5925
43.5	5.8	0.3	25	5950
43.5	5.8	0.3	25	5975
43.5	5.8	0.3	25	6000
7410.375	الاجمالي			

كشف حصر طبقة الاساس طريق الملكيين - قهوة من ك صفر حتى ك 6000					
شركة / الكفراوي للمطاولات العامة					
كيلو	طول	سمك طبقة الاساس	عرض	مكعب	
1500	25	0.18	6	27	
1525	25	0.2	6	30	
1550	25	0.2	6	30	
1575	25	0.2	6	30	
1600	25	0.19	6	28.5	
1625	25	0.19	6	28.5	
1650	25	0.19	6	28.5	
1675	25	0.19	6	28.5	
1700	25	0.2	6	30	
1725	25	0.2	6	30	
1750	25	0.18	6	27	
1775	25	0.18	6	27	
1800	25	0.18	6	27	
1825	25	0.18	6	27	
1850	25	0.18	6	27	
1875	25	0.18	6	27	
1900	25	0.18	6	27	
1925	25	0.18	6	27	
1950	25	0.18	6	27	
1975	25	0.18	6	27	
2000	25	0.18	6	27	
2025	25	0.18	6	27	
2050	25	0.2	6	30	
2075	25	0.2	6	30	
2100	25	0.2	6	30	
2125	25	0.15	6	22.5	
2150	25	0.18	6	27	
2175	25	0.2	6	30	
2200	25	0.2	6	30	
2225	25	0.2	6	30	
2250	25	0.2	6	30	
2275	25	0.2	6	30	
2300	25	0.2	6	30	
2325	25	0.2	6	30	
2350	25	0.2	6	30	
2375	25	0.2	6	30	
2400	25	0.2	6	30	
2425	25	0.2	6	30	
2450	25	0.25	6.2	38.75	
2475	25	0.25	6.3	39.375	
2500	25	0.3	6.3	47.25	
2525	25	0.3	6.9	51.75	

م. محمد لسان

عبد الرحمن الحبش