


مارة لاعتماد الصرف
مصلحة: البنك المركزي
قسم: المصلحة العامة
المبلغ المستحق إلى: مركز زيدا
الطلبات طيه: أم: مصلحة
موجب: مصلحة
صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة
إذن صرف على: المصلحة العامة
شيك على البنك المركزي في: المصلحة العامة
شيك على الخارج: مصلحة
يسحب باسم: مصلحة
ويرسل إليه بالعنوان الآتي:

[illegible]

المختتم ذو التاريخ



كتب المراجعة

رئيس القسم

۲.۲ _____

تقيد فى السجل برقم :

(ب) الكاتب المنوط

عدد		الاعتماد الإداري ونوع الخصم					
المرفقات		نوع الخصم					
		بند	فصل	قسم	فرع	جنيه	قرش
		إجمالي الأصل					
		بيانات الاستقطاعات					
		قرش					
		جنيه					
		عادي					
		إضافي					
		دمغة توقيع					
		قرش جنيه					
		رسم الدمغة					
		صافي القيمة المطلوب صرفها					

المختتم ذو التاريخ



۹۷۸

رئيس المصلحة

علامة

سنة ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء :

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء :

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ جاری
الایرادات _____ بتاريخ _____ الإمضاء :

الختم ذو التاريخ (ح) قيد في سجل رقم ٥٥ « ح ع » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل :

راجع في _____ سنة ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

شیک

ذَن صَرَف

يعتمد سحب

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في _____ سنة ٢٠٢٠ بمبلغ



الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٠٤ س ٢٠٢١ - ١٥٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— إمضاء الكاتب المنوط : —

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة:

امضاءات موظفي الشطب

(٣) سحر شيك رقم : امضاء الكاتب المنوط : _____

إذن صرف
الشركات

(٤) قيد في سجل السيارات تحت رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٥) أدرح في كشف الشكايات رقم : _____ امضاء الكاتب المنوط : _____

المختتم ذو التاريخ

(۴) قید فی سجل

(۵) أدرج في كشف

من بدء العمل حتى تاريخه ١٥ / ٠٩ / ٢٠٢٤

مستخلص رقم (٤) جاري

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة بالجنيه	الوحدة	الكمية	مقدار الأعمال السابق إجرائها	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	استقطاع بالجنيه	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
أولاً: الأعمال الإعتيادية:												
١-١	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي في جميع أنواع التربة لزوم الأساسات .	٩٠	م³	٩٠	٨٨.٠٢	...	٨٨.٠٢	جاري	٧,٩٢١.٨٠		٧,٩٢١.٨٠	المهندسون والمشرفون متواجدون
٢-١	بالمتر المكعب ردم برمال نظيفة علي طبقات سمك كل واحدة ٢٥ سم	١٧٠	م³	٨٠٠	٤٤٤.٣٩	١٧٧.٦١	٦٢٢.٠٠	جاري	١٠٥,٧٤٠.٠٠		١٠٥,٧٤٠.٠٠	البرنامج الزمني متواجد
١-٢	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة عادية لزوم الأساسات للمبنى وقواعد الأكشاك والمصدات الخرسانية .	٢٠٠	م³	٩٦	٩٣.٢٥	...	٩٣.٢٥	جاري	١٨٦,٥٠٠.٠٠		١٨٦,٥٠٠.٠٠	الكرفان متواجد
٢-٢	بالمتر المسطح توريد وتنفيذ فرشاة من الخرسانة العادية بسمك لا يقل عن ١٠ سم تنفذ أسفل بلاط الارصفة والانتريوك والسيراميك وأعلى طبقات الردم .	٢٢٠	م²	٢٠٥٤	١٠٧٥.١٦	٨٧٩.٨٤	١٩٥٥.٠٠	جاري	٤٣٠,١٠٠.٠٠		٤٣٠,١٠٠.٠٠	السيارة متواجدة
٣-٢	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة مضاف إليها ألياف لزوم المصدات الخرسانية .	٢٨٠	م³	١٠	٩.٣٩	...	٩.٣٩	جاري	٢٦,٢٩٢.٠٠		٢٦,٢٩٢.٠٠	يتم خصم ٠.٥ % طبقاً للتعاقد
٤-٢	بالمتر المسطح توريد وصب خرسانة مسلحة بالاليف لزوم أرضيات قبل وبعد أكشاك الرسوم	٨٠٠	م²	٣٥٢١	٣٥٢٠.١٨	...	٣٥٢٠.١٨	جاري	٢,٨١٦,١٤٤.٠٠		٢,٨١٦,١٤٤.٠٠	المركب بالبريست
٥-٢	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم الأساسات .	٢٧٠	م³	٦٢	٦١.٦٤	...	٦١.٦٤	جاري	١٦٦,٤٢٨.٠٠		١٦٦,٤٢٨.٠٠	
٦-٢	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للأعمدة والأسقف والكمرات.	٣٢٢	م³	٤٦	٤٥.١٥	...	٤٥.١٥	جاري	١٤٥,٣٨٣.٠٠		١٤٥,٣٨٣.٠٠	
٧-٢	بالمتر المسطح توريد وصب خرسانة ميول للأسطح متوسط ٧ سم.	١٤٥	م²	١١٦	١١٠.٠٠	...	١١٠.٠٠	جاري	١٥,٩٥٠.٠٠		١٥,٩٥٠.٠٠	
٨-٢	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد (٦٠ & ٤٠) بجميع الأقطار.	٤٦٠٠	طن	٧٨	٧٧.١٩	٠.١٢	٧٧.٣١	جاري	٣,٥٥٦,٢٦٠.٠٠		٣,٥٥٦,٢٦٠.٠٠	
١-٣	بالعدد توريد وتركيب كشك تحصيل مقاس ١.٥ x ٢.٥ م بارتفاع ٣ م عبارة شاسيه من الصلب الحديد قطاع ١٠ x ١٠ م بسمك ٥ مم (اعمده وكمرات) .	٤٧٢٥٠	عدد	٨	٨.٠٠	...	٨.٠٠	جاري	٣٧٨,٠٠٠.٠٠		٣٧٨,٠٠٠.٠٠	
٢-٣	بالمتر المسطح توريد وتركيب ساندويتش بانل سمك ٥ سم مكون من طيقتين من الصاج سمك ٠.٥ مم.	١٧٥٠	م²	٤٠	٣٩.١٩	...	٣٩.١٩	جاري	٦٨,٥٨٢.٥٠		٦٨,٥٨٢.٥٠	
٣-٣	بالطن وتوريد وتركيب قطاعات معدنية لزوم مظلة المبنى الإداري والابواب والشبابيك لغرفة المولد وحديد الحماية	٨٢٠٠	طن	٢	١.٦٠	...	١.٦٠	جاري	١٣١,٢٠٠.٠٠		١٣١,٢٠٠.٠٠	
١-٤	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ أعمال مباني من الطوب الأسمنتي المصمت او الطفلي بسمك ٢٥ سم .	٢٤٠	م³	٨٠	٧٩.٠٤	...	٧٩.٠٤	جاري	١٨٩,٦٩٦.٠٠		١٨٩,٦٩٦.٠٠	
٢-٤	بالمتر المسطح توريد وتنفيذ أعمال مباني من الطوب الأسمنتي او الطفلي سمك ١٢ سم .	٢٨٨	م²	١٩٠	١٦٠.٠٠	٢٠٠٠	١٨٠.٠٠	جاري	٥١,٨٤٠.٠٠		٥١,٨٤٠.٠٠	
١-٥	بالمتر المسطح توريد وعمل عزل بيتومين بارد من وجهين متعامدين للأساسات ومباني قصبة الردم .	٦١	م²	٧٠٠	٦١١.٢٢	...	٦١١.٢٢	جاري	٣٧,٢٨٤.٤٢		٣٧,٢٨٤.٤٢	
٢-٥	بالمتر المسطح توريد وعمل عزل رطوبة للحمامات والأسطح	١٨٥	م²	١٤٠	١٢٥.٠٠	١٢٥.٠٠	١٢٥.٠٠	جاري	٢٣,١٢٥.٠٠		٢٣,١٢٥.٠٠	
٣-٥	بالمتر المسطح توريد وعمل عزل حرارة للأسطح من الفوم المضغوط سمك ٥ سم	١٨٠	م²	١٢٠	١١٠.٠٠	١١٠.٠٠	١١٠.٠٠	جاري	١٩,٨٠٠.٠٠		١٩,٨٠٠.٠٠	
١-٦	بالمتر المسطح عمل بياض تخشين لزوم الواجهات و الحوائط الخارجية	١٩٠	م²	٤٨٠	٢٢٥.٠٠	٢٣٠.٠٠	٤٥٥.٠٠	جاري	٨٦,٤٥٠.٠٠		٨٦,٤٥٠.٠٠	
٢-٦	بالمتر المسطح عمل بياض تخشين لزوم الحوائط الداخلية و الاسقف و دروة السطح من الداخل	١٤٠	م²	٤٤٠	٩٨.١٥	٣١٦.٨٥	٤١٥.٠٠	جاري	٥٨,١٠٠.٠٠		٥٨,١٠٠.٠٠	
١-٧	بالمتر المسطح توريد وعمل دهان للواجهات الخارجية جرافيتو او دراى ميكس	١٨٠	م²	٢٦٠	٢٤٢.٠٠	٢٤٢.٠٠	٢٤٢.٠٠	جاري	٤٣,٥٦٠.٠٠		٤٣,٥٦٠.٠٠	
٣-٧	المتر المسطح توريد وعمل دهان للأسقف والحوائط الداخلية	١٨٠	م²	٤٠٠	٣٨٦.٣٥	٣٨٦.٣٥	٣٨٦.٣٥	جاري	٦٦,٠٦٥.٨٥	٣,٤٧٧.١٥	٦٩,٥٤٣.٠٠	تعطية ٥ % لحين نهو الأعمال
١-٨	بالمتر المسطح توريد وتركيب سيراميك حوائط	٤٠٠	م²	١٠٠	٩٣.٠٠	٩٣.٠٠	٩٣.٠٠	جاري	٣٧,٢٠٠.٠٠		٣٧,٢٠٠.٠٠	
٢-٨	بالمتر الطولي عمل وزرة سيراميك ارتفاع ١٠ سم	٤٥	م.ط	١٣٥	٥٩.٨٤	٦٧.١٦	١٢٧.٠٠	جاري	٥,٧١٥.٠٠		٥,٧١٥.٠٠	
٣-٨	بالمتر المسطح توريد وتركيب تجاليد من الواح الالومنيوم composite panel	٢٨٠	م²	٢٧٠	٢٦٩.١١	...	٢٦٩.١١	جاري	٧٥٣,٥٠٨.٠٠		٧٥٣,٥٠٨.٠٠	
إجمالي حتى صفحة ١												
							٩,٤١٠,٣٢٢.٧٢		٣,٤٧٧.١٥		٩,٤٠٦,٨٤٥.٥٧	



يعتمد

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السابعة

مهندس /

مدير عام
المشروعات

مدير المشروع

مهندس الهيئة كهرباء

مهندس الهيئة اعتيادي

مهندس الاستشاري

أ.م.ع. غرب اربابا - النجع الخامس - شارع ٦
Tel : +202 633 4000 e-mail : info@abe-consult.com
محور ديروط على النيل

مهندس شركة زي داك للمقاولات العمومية

مهندس /

من بدء العمل حتى تاريخه ١٥ / ٠٩ / ٢٠٢٤

مستخلص رقم (٤) جاري

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة بالجنيه	الوحدة	الكمية	مقدار الأعمال السابق إجراؤها	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	استقطاع بالجنيه	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
	مأقبلة							٩,٤١٠,٣٢٢.٧٢	٣٤٧٧.١٥	٩,٤٠٦,٨٤٥.٥٧	
٨-٤	بالمتر المسطح توريد وعمل تجاليد من شرائح الألومنيوم تتكون من علب ٤٨ x سم لزوم مظلة للاكشاك	٣٣٧٥	م٢	٣١	٢٨.٠٠٠	٢.٠٠٠	٣٠.٠٠٠	١٠١,٢٥٠.٠٠٠		١٠١,٢٥٠.٠٠٠	
٨-٥	بالمتر المسطح توريد وتركيب جرانيت رمادي شركة او ما يماثله سمك ٢٠ مم يلصق علي بياض اسمنتي	١٧٥٠	م٢	١٥٠	٩٢.٠٠٧	٤٧.٩٣	١٤٠.٠٠٠	٢٤٥,٠٠٠.٠٠٠		٢٤٥,٠٠٠.٠٠٠	
٨-٦	بالمتر المسطح توريد وتركيب ابواب خشبية	٤٥٠٠	م٢	٢١	٠.٠٠٠	٢.٠٠٠	٢.٠٠٠	٩٠,٠٠٠.٠٠٠		٩٠,٠٠٠.٠٠٠	
٨-٧	بالمتر المسطح توريد وتركيب شبك وباب من قطاعات PS	٤٠٠٠	م٢	١٠٠	٧١.٧٠	١٩.٣٠	٩١.٠٠٠	٣٦٤,٠٠٠.٠٠٠		٣٦٤,٠٠٠.٠٠٠	
٩-١	بالمتر المسطح توريد وتركيب سيراميك ارضيات بتخانة لا تقل عن ٨ مم	٣٨٥	م٢	١٣٠	٣٢.٧٤	٨٧.٢٦	١٢٠.٠٠٠	٤٦,٢٠٠.٠٠٠		٤٦,٢٠٠.٠٠٠	
٩-٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط موزايك للسطح	٢٣٥	م٢	١٢٠	٠.٠٠٠	١١.٠٠٠	١١.٠٠٠	٢٥,٨٥٠.٠٠٠		٢٥,٨٥٠.٠٠٠	
٩-٣	بالمتر المسطح توريد وتركيب جرانيت رمادي شركة او ما يماثله سمك ٢ سم لزوم البسطات	١٧٠٠	م٢	٦٥	٠.٠٠٠	٣.٠٠٠	٣.٠٠٠	٥١,٠٠٠.٠٠٠		٥١,٠٠٠.٠٠٠	
١٠-١	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط انترلوك سمك ٨	٢٢٠	م٢	١٧٩٦	٩١٢.١٨	٣٣٧.٨٢	١٢٥٠.٠٠٠	٢٧٥,٠٠٠.٠٠٠		٢٧٥,٠٠٠.٠٠٠	
١٠-٢	بالمتر الطولي توريد وتركيب و دهان بلدورة اسمنتية وسط	٢٢٠	م.ط	١٢٠٠	١٠٦٦.٨٠	٤٢.٢٢	١١٠٩.٠٢	٢٤٣,٩٨٤.٤٠	١٢,١٩٩.٢٢	٢٣١,٧٨٥.١٨	تعطية ٥% لحين نهو الاعمال
١١-٧	بالعدد توريد وتركيب خزان سعة ٢ م٣	١١٠٠٠	عدد	١	٠.٠٠٠	١.٠٠٠	١.٠٠٠	١١,٠٠٠.٠٠٠		١١,٠٠٠.٠٠٠	
١١-٨	بالعدد توريد وتركيب جاليتراب بلاستيك قطر ٤"	١٢٦٠	عدد	١	٠.٠٠٠	١.٠٠٠	١.٠٠٠	١,٢٦٠.٠٠٠		١,٢٦٠.٠٠٠	
١١-١٠	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير التغذية من البولي بروبيلين قطر ١ بوصة	٢٣٠	م.ط	٢٠	٠.٠٠٠	١٤.٠٠٠	١٤.٠٠٠	٣,٢٢٠.٠٠٠		٣,٢٢٠.٠٠٠	
١١-١٢	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير صرف ٣ بوصة PVC	٣٢٥	م.ط	١٥	٠.٠٠٠	١٣.٠٠٠	١٣.٠٠٠	٤,٢٢٥.٠٠٠		٤,٢٢٥.٠٠٠	
١١-١٣	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير صرف ٤ بوصة PVC	٤٢٠	م.ط	٨	٠.٠٠٠	٥.٠٠٠	٥.٠٠٠	٢,١٠٠.٠٠٠		٢,١٠٠.٠٠٠	
١١-١٤	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير صرف ٦ بوصة PVC	٥٨٥	م.ط	١٥	٠.٠٠٠	١٣.٠٠٠	١٣.٠٠٠	٧,٦٠٥.٠٠٠		٧,٦٠٥.٠٠٠	
١١-١٥	بالمتر الطولي توريد وتركيب مجارى مطر من ال PVC	٥٥٠	م.ط	٤	٠.٠٠٠	٤.٠٠٠	٤.٠٠٠	٢,٢٠٠.٠٠٠		٢,٢٠٠.٠٠٠	
١١-١٨	بالعدد توريد وعمل غرفة تجميع صرف (ترنش)	٦٥٠٠٠	عدد	١	٠.٠٠٠	١.٠٠٠	١.٠٠٠	٦٥,٠٠٠.٠٠٠		٦٥,٠٠٠.٠٠٠	
١٢-١	بالمتر المسطح توريد وتركيب أسقف مستعارة من ألواح الجيبسوم بورد سمك ١٢ مم كناوف	٤٥٠	م٢	٢٠	٠.٠٠٠	١٧.٦٩	١٧.٦٩	٧,٩٦٠.٥٠		٧,٩٦٠.٥٠	
١٢-٣	بالمتر المسطح توريد وتركيب أسقف مستعارة من بلاطات الجيبسوم بورد ٦٠ x ٦٠ سم	٣٥٠	م٢	٧٥	٠.٠٠٠	٦٨.٠٠٠	٦٨.٠٠٠	٢٣,٨٠٠.٠٠٠		٢٣,٨٠٠.٠٠٠	
إجمالي حتى صفحة ٢											
								١٠,٩٨٠,٩٧٧.٦٢	١٥,٦٧٦.٣٧	١٠,٩٦٥,٣٠١.٢٥	



يعتمد
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السابعة
مهندس /

مدير عام
المشروعات

مدير المشروع

مهندس الهيئة كهرباء

مهندس الهيئة اعتيادي



مهندس شركة زي داك للمقاولات العمومية

من بدء العمل حتى تاريخه ١٥ / ٠٩ / ٢٠٢٤

مستخلص رقم (٤) جاری

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة بالجنيه	الوحدة	الكمية	مقدار الأعمال السابق إجراؤها	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	استقطاع بالجنيه	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
	مأقبلة							١٠,٩٨٠,٩٧٧.٦٢	١٥٦٧٦.٣٧	١٠,٩٦٥,٣٠١.٢٥	
	ثانياً : الأعمال الكهربائية:										
	بالعدد توريد وتركيب وتوصيل واختبار لوحات الجهد المنخفض طراز شنادير أو ABB او ما يماثله										
٥-١٣	لوحة كهرباء فرعية للمبنى الإدارى (تبار عمومى) عمومى: عدد ١ قاطع ٦٣A ثلاثى MCCB الفرعى: عدد ١٨ مفتاح أحادى ٣٢-١٠ امبير	٣.٠٠٠	عدد	١	١.٠٠	٠.٠٠	١.٠٠	٣٠,٠٠٠.٠٠	٣,٠٠٠.٠٠	٢٧,٠٠٠.٠٠	تعطية ١٠% لحين نهو الإختبار والتشغيل
	بالمتر الطولى توريد وتركيب وتوصيل واختبار كابلات الجهد المنخفض والمغذيات الفرعية متعددة ومعزولة (AL/XLPE/PVC) من طراز السويدي او شركة الكابلات الكهربائيه المصريه او كابلات مصر والبند يشمل جميع الملحقات اللازمة لإكمال التثبيت والتركييب علي الوجه الاكمل وطبقا لاصول الصناعة وكما هو محدد و موضح في الرسومات طبقا للمسارات الموضحة بالتصميم وطبقا لمتطلبات الكود واصلول التركيب										
١-١٤	كابيل الومنيوم مسلح 3X150mm+70mm+70mm XLPE	١٢٥٠	م.ط	١٤٠	٨٠.٠٠	٦٠.٠٠	١٤٠.٠٠	١٧٥,٠٠٠.٠٠	١٧,٥٠٠.٠٠	١٥٧,٥٠٠.٠٠	تعطية ١٠% لحين نهو الإختبار والتشغيل
٤-١٤	كابيل الومنيوم مسلح 4X16mm XLPE	٤٠٠	م.ط	٦٣٠	٥٠٠.٠٠	١٣٠.٠٠	٦٣٠.٠٠	٢٥٢,٠٠٠.٠٠	٢٥,٢٠٠.٠٠	٢٢٦,٨٠٠.٠٠	تعطية ١٠% لحين نهو الإختبار والتشغيل
١١-١٥	بالعدد توريد وتركيب واختبار عمود إنارة شوارع ١١ متر بعدد ١ ذراع مصنع من الحديد المجلفن مضاد للعوامل الجوية والتآكل والبند يشمل التثبيت والجوابيط والفلاشة وجميع التوصيلات الكهربائيه الداخليه بسلك ترموبلاستيك ٣x٢ مم	٢٧٥٠٠	عدد	٢٠	٢٠.٠٠	٠.٠٠	٢٠.٠٠	٥٥٠,٠٠٠.٠٠	٢٧,٥٠٠.٠٠	٥٢٢,٥٠٠.٠٠	تعطية ٥% لحين نهو الإختبار والتشغيل
١-١٦	مخرج اناره ٣x٣ مم: توريد وتركيب مخرج (اناره- مروحه سقف-شفاف) بواسطه اسلاك مغلفه بالثرموبلاستيك من نوعيه (السويدي او شركة الكابلات الكهربائيه المصريه او ما يماثله) داخل مواسير قطر ١٦ مم من نوعيه (علاء الدين او مصطفى محمود او بيت الهندسه او ما يماثله) والبند يشمل جميع التمديدات والسحب والتركييب والتثبيت بالشكل الامثل	٢٠٠٠	عدد	٨٠	٣٦.٠٠	٣.٠٠٠	٦٦.٠٠	١٣٢,٠٠٠.٠٠	١٣,٢٠٠.٠٠	١١٨,٨٠٠.٠٠	تعطية ١٠% لحين نهو الإختبار والتشغيل
٢-١٦	مخرج بريزه ٣x٣ مم: توريد وتركيب مخرج بريزه بواسطه اسلاك مغلفه بالثرموبلاستيك من نوعيه (السويدي او شركة الكابلات الكهربائيه المصريه او ما يماثله) داخل مواسير قطر ١٦ مم من نوعيه (علاء الدين او مصطفى محمود او بيت الهندسه او ما يماثله) والبند يشمل جميع التمديدات والسحب والتركييب والتثبيت بالشكل الامثل	٢٠٠٠	عدد	٤٥	١٦.٠٠	٦.٠٠	٢٢.٠٠	٤٤,٠٠٠.٠٠	٤,٤٠٠.٠٠	٣٩,٦٠٠.٠٠	تعطية ١٠% لحين نهو الإختبار والتشغيل
٣-١٦	مخرج بريزه قوى ٤x٣ مم: توريد وتركيب مخرج بريزه قوى بواسطه اسلاك مغلفه بالثرموبلاستيك من نوعيه (السويدي او شركة الكابلات الكهربائيه المصريه او ما يماثله) داخل مواسير قطر ١٦ مم من نوعيه (علاء الدين او مصطفى محمود او بيت الهندسه او ما يماثله) والبند يشمل جميع التمديدات والسحب والتركييب والتثبيت بالشكل الامثل	٣٠٠٠	عدد	٦	٠.٠٠	٥.٠٠	٥.٠٠	١٥,٠٠٠.٠٠	٢,٢٥٠.٠٠	١٢,٧٥٠.٠٠	تعطية ١٥% لحين نهو الإختبار والتشغيل
٤-١٦	مخرج سخان ٤x٣ مم: توريد وتركيب مخرج سخان بواسطه اسلاك مغلفه بالثرموبلاستيك من نوعيه (السويدي او شركة الكابلات الكهربائيه المصريه) داخل مواسير قطر ١٦ مم من نوعيه (علاء الدين او مصطفى محمود او بيت الهندسه او ما يماثله) والبند يشمل جميع التمديدات والسحب والتركييب والتثبيت بالشكل الامثل	٣٠٠٠	عدد	١	٠.٠٠	١.٠٠	١.٠٠	٣,٠٠٠.٠٠	٤٥٠.٠٠	٢,٥٥٠.٠٠	تعطية ١٥% لحين نهو الإختبار والتشغيل
٥-١٦	مخرج تكيف ٦x٣ مم: توريد وتركيب مخرج تكيف بواسطه اسلاك مغلفه بالثرموبلاستيك من نوعيه (السويدي او شركة الكابلات الكهربائيه المصريه) داخل مواسير قطر ١٦ مم من نوعيه (علاء الدين او مصطفى محمود او بيت الهندسه او ما يماثله) والبند يشمل جميع التمديدات والسحب والتركييب والتثبيت بالشكل الامثل وطبقا لاصول الصناعة.	٤٥٠٠	عدد	٣	٠.٠٠	١.٠٠	١.٠٠	٤,٥٠٠.٠٠	٦٧٥.٠٠	٣,٨٢٥.٠٠	تعطية ١٥% لحين نهو الإختبار والتشغيل
٦-١٦	توريد وتركيب مخرج باور فى الزراع قفل وفتح البوابات	٤٠٠٠	عدد	٨	٨.٠٠	٠.٠٠	٨.٠٠	٣٢,٠٠٠.٠٠	٤,٨٠٠.٠٠	٢٧,٢٠٠.٠٠	تعطية ١٥% لحين نهو الإختبار والتشغيل
٧-١٦	توريد وتركيب مخرج كنترول تجكم فى الزراع قفل وفتح البوابات	٤٠٠٠	عدد	٨	٨.٠٠	٠.٠٠	٨.٠٠	٣٢,٠٠٠.٠٠	٤,٨٠٠.٠٠	٢٧,٢٠٠.٠٠	تعطية ١٥% لحين نهو الإختبار والتشغيل
٨-١٦	توريد وتركيب واختبار وتشغيل مخرج تليفون وذلك بكابل تليفون (2xpair x0.6 mm) داخل مواسير ١٦ مم من الـ بي في سي من المخرج الي الترايك ومنه الراك او فريم التجميع والسعر يشمل كافة وسائل التركيب والتثبيت.	٢٠٠٠	عدد	٢٠	٨.٠٠	٠.٠٠	٨.٠٠	١٦,٠٠٠.٠٠	٢,٤٠٠.٠٠	١٣,٦٠٠.٠٠	تعطية ١٥% لحين نهو الإختبار والتشغيل
	إجمالي حتى صفحة ٣							١٢,٢٦٦,٤٧٧.٦٢	١٢١٨٥١.٣٧	١٢,١٤٤,٢٢٦.٢٥	

مهندس شركة زي داك للمقاولات العمومية

مهندس الاستشاري

مهندس الهيئة اعتيادي

مهندس الهيئة كهرباء

مدير المشروع ٤

مدير عام
المشروعات

بعتما

رئيس الادارة المركزية للمنطقة السابعة

مهندس / ارسل

Tel : +2027610402 e-mail : info@ehc-consult.com

من بدء العمل حتى تاريخه ١٥ / ٩ / ٢٠٢٤

مستخلص رقم (٤) جاري

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة بالجنيه	الوحدة	الكمية	مقدار الأعمال السابق إجراؤها	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	استقطاع بالجنيه	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
	ما قبله							١٢,٢٦٦,٤٧٧.٦٢	١٢١,٨٥١.٣٧	١٢,١٤٤,٦٢٦.٢٥	
١٠-١٦	توريد وتركيب وتوصيل واختبار مخارج شمعات ووحدات المراقبة انذار الحريق بما في ذلك مواسير من الصلب المجلفن على الساخن ٣/٤ بوصة للتركيب الظاهري او ٢٠ مم بيت الهندسة للتركيب المدفون والبند يشمل تجهيزات المواسير من اعمال حفر وغيرها و علب خلفيه وكابلات حريق ١.٥*٢ مم شيلد ليتحمل درجة حرارة ١٠٥ درجة وكل ما يلزم من اعمال ومواد لتثبيت كامل بداية من المخرج الى المخرج الذي يليه في الحلقة حتى النهاية للوحة العمومية لانذار الحريق .	٧٠٠	عدد	١٦	٨.٠٠	٩.٠٠	١٧.٠٠	١١٢,٠٠٠.٠٠	١٦,٨٠٠.٠٠	٩٥,٢٠٠.٠٠	تعليية ١٥% لحين نهو الاختبار والتشغيل
١٢-١٦	بالعدد توريد وتركيب مسار فارغ لنقاط الداتا شامل سحب الشداد بخراطيم ٢٠ مم ٢	١٥٠٠	عدد	١٦	١٦.٠٠		١٦.٠٠	٢٤,٠٠٠.٠٠	٢,٤٠٠.٠٠	٢١,٦٠٠.٠٠	تعليية ١٠% لحين نهو الاختبار والتشغيل
١٣-١٦	بالعدد توريد وتركيب مسار فارغ للكاميرات شامل سحب الشداد بخراطيم ٢٠ مم ٢ .	١٥٠٠	عدد	١٦	١٦.٠٠		١٦.٠٠	٢٤,٠٠٠.٠٠	٢,٤٠٠.٠٠	٢١,٦٠٠.٠٠	تعليية ١٠% لحين نهو الاختبار والتشغيل
١-٢٠	بالعدد توريد وتركيب شعار تحيا مصر مقاس ٤٠٠ سم * ١٢٨ سم	٣٥٠٠	عدد	٢	٢.٠٠		٢.٠٠	٧٠,٠٠٠.٠٠		٧٠,٠٠٠.٠٠	
٢-٢٠	بالعدد توريد وتركيب كلمات وزارة النقل مقاس ٣٤٠ سم * ٩٥ سم	٢٨٠٠	عدد	٢	٢.٠٠		٢.٠٠	٥٦,٠٠٠.٠٠		٥٦,٠٠٠.٠٠	
٣-٢٠	بالعدد توريد وتركيب كلمات MINISTRY OF TRANSPORT مقاس ٣٤٠ سم * ٣٠ سم	١٨٠٠	عدد	٢	٢.٠٠		٢.٠٠	٣٦,٠٠٠.٠٠		٣٦,٠٠٠.٠٠	
٤-٢٠	بالعدد توريد وتركيب شعار وزارة النقل مقاس ١٣٥ سم * ٢٤٥ سم	٣٢٠٠	عدد	٢	٢.٠٠		٢.٠٠	٦٤,٠٠٠.٠٠		٦٤,٠٠٠.٠٠	
٥-٢٠	بالعدد توريد وتركيب يافطة للبوابات (ملاكي-نقل) مقاس ٤٠*٧٠ سم	١٠٠٠	عدد	١٨	٨.٠٠		٨.٠٠	٨٠,٠٠٠.٠٠		٨٠,٠٠٠.٠٠	
٦-٢٠	بالعدد توريد وإنشاء غرفة تفتيش مربعة لزوم مد الكابلات مقاسها الداخلي ٦٠*٦٠*٦٠ سم حوائطها من المبانى سمك ٢٥ سم .	٤٤٠٠	عدد	٣٠	٢٠.٠٠		٢٠.٠٠	٨٨,٠٠٠.٠٠		٨٨,٠٠٠.٠٠	
	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير بلاستيك فارغة (سليفات) لزوم مد جميع الكابلات والتوصيلات اللازمة:										
٨-٢٠	٧٥ mm .	٣٠٠	م.ط	٥٠٠	٣٧٥.٠٠		٣٧٥.٠٠	١١٢,٥٠٠.٠٠		١١٢,٥٠٠.٠٠	
	تشويينات:										
٧-١٣	لوحة ATS(160A)	١٦٠٠٠	عدد	١	٠.٠٠	١.٠٠	١.٠٠	١٦٠,٠٠٠.٠٠	٦٤,٠٠٠.٠٠	٩٦,٠٠٠.٠٠	تعليية ٤٠% لحين نهو التركيب والاختبار والتشغيل
٨-١٣	بالعدد توريد وتركيب واختبار مولد من نوع ستانفورد محرك بدوين أو بيركينز ٤٥ ك.ف.ا او ما يمثله شامل خزان سعة ١ متر مكعب خارجي	٩٠٠٠٠	عدد	١	٠.٠٠	١.٠٠	١.٠٠	٩٠٠,٠٠٠.٠٠	٣٦٠,٠٠٠.٠٠	٥٤٠,٠٠٠.٠٠	تعليية ٤٠% لحين نهو التركيب والاختبار والتشغيل
١-٢١	بالعدد توريد وتركيب ذراع ٣ متر ماجنيك Magnetic Toll او ما يمثله زمن فتح وغلق ٣ ثانية (٢٢٠ فولت) مزود بماجنيك لوب لعدم غلق الذراع أثناء عبور السيارة - خدمة شاقفة (١٠ ملايين مرة فتح وغلق) والبند يشمل إتخاذ كافة ما يلزم لنهو الأعمال نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.	١٩٥٠٠	عدد	٦	٠.٠٠	٦.٠٠	٦.٠٠	١,١٧٠,٠٠٠.٠٠	٤٦٨,٠٠٠.٠٠	٧٠٢,٠٠٠.٠٠	تعليية ٤٠% لحين نهو التركيب والاختبار والتشغيل
٤-٢١	بالعدد توريد وتركيب سخان مياه كهربائى سعة ٨٠ لتر والبند بجميع مشتملاته وكل مايلزم لنهو العمل نهواً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة.	٨٧٠٠	عدد	٢	٠.٠٠	٢.٠٠	٢.٠٠	١٧,٤٠٠.٠٠	٦,٩٦٠.٠٠	١٠,٤٤٠.٠٠	تعليية ٤٠% لحين نهو التركيب والاختبار والتشغيل
٦-٢١	بالعدد توريد وتركيب شفاطات هواء لزوم الحمامات والمطبخ والسعر يشمل كافة التوصيلات ومفتاح التشغيل إتخاذ كافة ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.	٢٥٠٠	عدد	٤	٠.٠٠	٤.٠٠	٤.٠٠	١٠,٠٠٠.٠٠	٤,٠٠٠.٠٠	٦,٠٠٠.٠٠	تعليية ٤٠% لحين نهو التركيب والاختبار والتشغيل
	إجمالي حتى صفحة ٤							١٥,١٩٠,٣٧٧.٦٢	١٠٤٦٤١١.٣٧	١٤,١٤٣,٩٦٦.٢٥	
	إجمالي ما سبق صرفه									١١,٢٢٤,٥٠٢.٣٨	
	صافى قيمة المستخلص بعد التعليية									٢,٩١٩,٤٦٣.٨٧	



يعتمد
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السابعة
مهندس /

مدير عام
المشروعات

مدير المشروع

مهندس الهيئة كهرباء
مهندس الهيئة اعتيادي

مهندس الهيئة اعتيادي



مهندس شركة زي داك للمقاولات العمومية

