



الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة السادسة)

عن عملية: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية للخط الثاني لمشروع القطر الكهربائي السريع
(القيوم - بني سويف - الأقصر - اسوان - أبو سمبل) القطاع الثاني (بني مزار - منفلوط) لتنفيذ المسافة
من الكم ٢١٣+٣٥٠ إلى الكم ٢١٤+٣٥٠ بطول ١ كم

تنفيذ: شركة دهب للمقاولات والتوريدات عن المدة من بداية العمل حتى ٣١ / ٧ / ٢٠٢٤
العقد رقم: (٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ١٤٧٦) بتاريخ: ٢٩ / ٠٤ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	اللفة طبقا للعقد	الوحدة	كمية البند بالعقد	مقدار العمل السابق إجماله	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائى	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه							قرش / جنيه	قرش / جنيه		
١٠١	بالمتر المسطح اعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات والتي يستلزم لها استخدام التنقيذ ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بعمق حتى ٣٠ سم و التخلص منها بالمقالب العمومية تمهيدا لأعمال الرقع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل حتى ٥٠٠ متر و يتم احتساب علاوة ٠,٣ جنيه لكل ١ كم زيادة.	٧,٨٠	م٢	٢٣,٤٨٠,٠٠	٠,٠٠	٢١,١٣٢,٠٠	٢١,١٣٢,٠٠	جاري ١	١٦٤,٨٢٩,٦٠	٠,٠٠	١٦٤,٨٢٩,٦٠	*شهادات تأمين ضد حوادث الطرق طبقاً للمتواجد بالعقد. *مهندسو المشروع ومدير المشروع متواجدون. *مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة. *الاجهزة المساحية متواجدة. *المعدات متواجدة. *البرنامج الزمني الخاص بالعقد. *الوحدات المشروع متواجدة. *التقارير (الميدنى - الاسبوعى - الشهرى) متواجدة. *الوسائل تأمين سلامة المرور. *معدات الموقع متواجدة. *يراعى تطبيق نصوص العقد.
٢٠٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالأت التسوية والرش بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (٩٥%) من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المتعددة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.											
	الكمية المنفذة خلال شهر يوليو ٢٠٢٣	٣١,٠٠	م٣	٣,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,٧٥٦,٠٠	١,٧٥٦,٠٠	جاري ١	٥٤,٤٣٦,٠٠	٠,٠٠	٥٤,٤٣٦,٠٠	
	الكمية المنفذة خلال شهر أغسطس ٢٠٢٣	٣٢,٨٠	م٣	٣,٠٢٠,٠٠	٠,٠٠	١,٧٥٦,٠٠	١,٧٥٦,٠٠	جاري ١	٥٧,٥٩٦,٨٠	٠,٠٠	٥٧,٥٩٦,٨٠	
٥٠٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في السفو وتسوية السطح بالأت التسوية والرش بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95%) من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ١,٥ كم من محور الطريق و الفلة تشمل استخدام المعاي في تثبيت السفو و اعداد مقفات على السفو لحركة المعدات, ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المتعددة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف											
	الكمية المنفذة خلال شهر سبتمبر ٢٠٢٣	٣٩,٤٠	م٣	٩٢,٥٥٠,٠٠	٠,٠٠	٦٩,١٩٣,٠٠	٦٩,١٩٣,٠٠	جاري ١	٢,٧٢٦,٢٠٤,٢٠	٠,٠٠	٢,٧٢٦,٢٠٤,٢٠	
	الكمية المنفذة ابتداء من ٢٠٢٤/٣/٢٢	٤٠,٩٧	م٣	١٢٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري ١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
١٠٣	اعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتنفيذها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى مسوب (2 متر) اسفل مسوب الفرعه و بسمك لايزيد عن ٢٥ سم اعلى من مسوب (2 متر) من مسوب الفرعه لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ٢٠%) ورشها بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (٩٥%) من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المتعددة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.											
	- فى حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% بحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١%.											
	- مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل كم بالزيادة او نقصان و تصبح ١,٥ جنيه لكل كم اعتباراً من ٢٠٢٣/٥/٤.											
	-السر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم. و البند لا يشمل القيمة المحجورة.											
	الكمية المنفذة ابتداء من ٢٠٢٤/٣/٢٢	٧٤,٥٠	م٣	٣٤١٧٠	٠,٠٠	٢٤,١٧٧,٠٠	٢٤,١٧٧,٠٠	جاري ١	١,٨٠١,١٨٦,٥٠	٠,٠٠	١,٨٠١,١٨٦,٥٠	
اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص												
اجمالى قيمة الاستقطاعات												
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات												
ما سبق صرفه												
اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)												




أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وإن المبالغ المبينة بظهوره وقدره
المحاسب
مدير عام السيول المائية والإدارة
مهندس طارق الجزار

المقاول تحريراً في / سنة ٢٠٢٤
يدفع الى المقاول مبلغ
ملاحظة فلتات
تحريراً في / سنة ٢٠٢٤

مدير عام المشروعات
م/ مصطفى شعبان البدرى

مهندس الاشراف
م/ محمود حسين



..... اسم العمل
..... اسم المفاعل
..... رقم ومقدار التصديق
..... بند الميزانية

شاملة المدة من بداية العمل حتى	مع شركة	العقد رقم : () بتاريخ : / /	
		قرش	جنيه
بيان الاعمال التي تمت الان	محجوز	٢٨-٢٩٥٢	١٠
مصرح بصرفه	سابق صرفه		
مستحق صرفه		٢٨-٢٩٥٢	١٠
الاستقطاعات	جنيه	قرش	
رسم دمغة أصلي			
رسم دمغة اضافي			
امانات			
ايرادات			
جملة الاستقطاعات			
صافي المبلغ المستحق			

..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

..... إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات امضاء

.....أقرار بأن البند المختص يسمح بالصرف.....امضاء.....

إجمالي قيمة المستخلص رقم (١)

تصديقاً في سجل رقم (ع.م) برقم
 الكاتب المصوب

علاقات الكاتب المنوط روجع.....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

_____ اذن
يعمل سحب

بمبلغ

رئيس الحسابات

تحريرا فى سنة ٢٠

(١) شطب

(٣) تفقيدهم سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم

الكاتب المنوط

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

ملاحظات التحويلات: ملاحظة: هذا الحساب الموثوق به (14*) وماذا تساوت المستويات

ليس لي طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

التاريخ سنة ٢٠ المقاول

رقم المستند (عدد الملحقات) رقم التصديق القيمة
نوع الميزانية فرع بند حرف

[illegible]

جملة المبالغ السابق صرفها

الباقى للمقاوم

المدفوع الآن بالتحويل رقم بتاريخ سنة ٢٠

[illegible]

الجملة

تحريراً في / سنة ٢٠

.....رسم دمجہ اصلی

رسم دماغه اضافی.....

.....امانات

..... یرادات

.....

جملة قيمة التحويل

الباقى للمقاول



الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة السادسة)

مستخلص جاري (١)
عن عملية: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية للخط الثاني لمشروع القطار الكهربائي السريع
(الفيوم - بني سويف - الأقصر - اسوان - أبو سمبل) القطاع الثاني (بني مزار - منقلاوط) لتنفيذ المسافة
من الكم ٢١٢+٣٥٠ إلى الكم ٢١٤+٣٥٠ بطول ١ كم
تنفيذ: شركة دهب للمقاولات والتوريدات عن المدة من بداية العمل حتى ٣١ / ٧ / ٢٠٢٤
العقد رقم: (٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ١٤٧٦) بتاريخ: ٢٩ / ٠٤ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	اللفة طبقا للعقد	الوحدة	كمية البند بالعقد	مقدار العمل السابق لإجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائى	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
											قرش / جنيه	
١-١	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات والتي يستلزم لها استخدام التنفيذ ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بعمق حتى ٣٠ سم و التخلص منها بالمقالب العمومية تمهيدا لأعمال الرقع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل حتى ٥٠٠ متر و يتم احتساب علاوة ٠,٣ جنيه لكل ١ كم زيادة.	٧,٨٠	م٢	٢٣,٤٨٠,٠٠	٠,٠٠	٢١,١٣٢,٠٠	٢١,١٣٢,٠٠	جاري ١	١٦٤,٨٢٩,٦٠	٠,٠٠	١٦٤,٨٢٩,٦٠	*شهادات تأمين ضد حوادث الطرق طبقاً للمتواجد بالعقد. *مهندسو المشروع ومدير المشروع متواجدون. *مكاتب جهاز الإشراف والاستشاري متواجدة. *الأجهزة المساحية متواجدة. *المعدات متواجدة. *البرنامج الزمني الخاص بالعقد. *الوجات المشروع متواجدة. *التقارير (الميدنى - الإيسوعى - الشهرى) متواجدة. *وسائل تأمين سلامة المرور. *معدات الموقع متواجدة. *يراعى تطبيق نصوص العقد.
	الكمية المنفذة خلال شهر يونيو ٢٠٢٣											
	٢-٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالأت التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٣١,٠٠	م٣	٣,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,٧٥٦,٠٠	١,٧٥٦,٠٠	جاري ١	٥٤,٤٣٦,٠٠	٠,٠٠	٥٤,٤٣٦,٠٠
الكمية المنفذة خلال شهر يوليو ٢٠٢٣												
الكمية المنفذة خلال شهر أغسطس ٢٠٢٣												
٥-٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في السطو وتسوية السطح بالأت التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ١,٥ كم من محور الطريق و اللفة تشمل استخدام المعاد في تثبيت السطو و اعداد مدقات على السطو لحركة المعدات ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٣٩,٤٠	م٣	٩٢,٥٥٠,٠٠	٠,٠٠	٦٩,١٩٣,٠٠	٦٩,١٩٣,٠٠	جاري ١	٢,٧٢٦,٢٠٤,٢٠	٠,٠٠	٢,٧٢٦,٢٠٤,٢٠	
	الكمية المنفذة خلال شهر سبتمبر ٢٠٢٣											
	الكمية المنفذة ابتداء من ٢٠٢٤/٣/٢٢											
١-٣	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتنفيذها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى مسلوب (2 متر) أسفل مسلوب القرمة و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم أعلى من مسلوب (2 متر) من مسلوب القرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكل الجسر والكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ٢٠%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٧٤,٥٠	م٣	٣٤١٧٠	٠,٠٠	٢٤,١٧٧,٠٠	٢٤,١٧٧,٠٠	جاري ١	١,٨٠١,١٨٦,٥٠	٠,٠٠	١,٨٠١,١٨٦,٥٠	
	الكمية المنفذة ابتداء من ٢٠٢٤/٣/٢٢											
	الكمية المنفذة ابتداء من ٢٠٢٤/٣/٢٢											
اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص												
اجمالى قيمة الاستقطاعات												
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات												
ما سبق صرفه												
اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)												



أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وإن المبالغ المبينة بظهوره وقرره
المحاسب
المقاول تحريراً في / سنة ٢٠٢٤
يذفع إلى المقاول مبلغ
ملاحظة فلت
تحريراً في / سنة ٢٠٢٤

مدير عام المشروعات
م/ مصطفى شعبان البدرى

مهندس الإشراف
م/ محمود حسين



..... اسم العمل
..... اسم المفاعول
..... رقم ومقدار التصديق
..... بند الميزانية

شاملة المدة من بداية العمل حتى	مع شركة	العقد رقم : () بتاريخ : / /	
		قرش	جنيه
بيان الاعمال التي تمت الان	محجوز	١٠	٢٨-٩٢٥٢
مصرح بصرفه	سابق صرفه		
مستحق صرفه		١٠	٢٨-٩٢٥٢
الاستقطاعات	قرش	جنيه	
رسم دمغه اصى			
رسم دمغه اضافى			
امانات			
ايرادات			
جملة الاستقطاعات			
صافى المبلغ المستحق			

تحريرا في سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

أقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات امضاء

..... إقرار بان البند المختص يسمح بالصرف امضاء.....

اجمالی قیمتہ المستخلص رقم (۱)

تقديم في سجل رقم (ع.م) برقم.....
الكاتب المنوط

علاقات الكاتب المنوط

.....

_____ اذن

يعلمد سجب صرف

تعداد اقسام سنة ٢٠ رئيس الحسابات

(١) شطب
الكاتب المنوط

(٢) سحب (شيك - اذن صرف) رقم.....
الكاتب المنوط

(٣) تقييد في سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم

(٢) والدرج في حشف الحوالات رقم الكاتب المنوط

=====

تسلمت التحويل رقم و أقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم ببيانه(*) و اني تسلمت المستحق لي

وليس لي طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

..... التاريخ سنة ٢٠ المفاول

رقم المستند (عدد الملحقات) رقم التصديق القيمة
نوع الميزانية فرع بند حرف

[illegible]

جملة المبالغ السابق صرفها

الباقى للمقاول

المدفوع الآن بالتحويل رقم بتاريخ سنة ٢٠

قرش	جنيه

الجماعة

تحريراً في / سنة ٢٠

جملة قيمة التحويل

الباقى للمقاول

.....رسم دمغة اصلی

.....رسم دمغة اضافی

.....

.....ایرادات

.....

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة السادسة - بني سويف

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،

الموضوع بخصوص: أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية للخط الثاني لمشروع القطار الكهربائي السريع (اليوم - بني سويف - الأقصر - اسوان - أبو سمبل) القطاع الثاني (بني مزار - منفلوط) لتنفيذ المسافة من الكم ٢١٣+٣٥٠ الي الكم ٢١٤+٣٥٠ بطول ١ كم.

الشركة المنفذة: ذهب للمقاولات والتوريدات.
نتشرف بأن نرفق لسيادتكم مستخلص جارى (١).
عقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٤٧٦).

المرفقات:

١. استثمار ٥٠ ع.ح
٢. اصل مستخلص
٣. اصل بيان اعمال
٤. صور (Universal Inspection Request) UIR
٥. صور تجارب معملية
٦. اصل البرنامج الزمني

برجاء التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم،
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

مدير عام المشروعات بالهيئة
مهندس / مصطفى شعبان البدرى

مصطفى

مهندس الاشراف بالهيئة
مهندس / محمود محمد حسين

محمود

رئيس الادارة المركزية للمنطقة
السادسة بني سويف
السيد المهندس / طارق الجزار



جمهورية مصر العربية استمارة لاعتماد الصرف

(١)

مصلحة : للصحة العامة للطب والكليات
قسم : الموحيات
المبلغ المستحق إلى شركة دهب للمقاولات والمقاولات
الطلبات طيه ، أو : المكونة من
صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة
إذن صرف على : الدفع لـ
شيك على البنك المركزي في : المبلغ لـ
شيك على الخارج : صاحب الحق أو : شركة دهب للمقاولات والمقاولات
يسحب باسم : شركة دهب للمقاولات والمقاولات
ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		٤٨٠٤٤٥٢١١	
الجملة		٤٨٠٤٤٥٢١١	

رقم :
الختم ذو التاريخ

١٢٢٢٢٢٢٢
كتب المراجعة

رئيس القسم

٢٠٢
٢٠٢

تقيد في السجل برقم :

(ب) الكاتب المنوط

الختم ذو التاريخ

٩١٢٥

٩١٢٥

رئيس المصلحة

٩١٢٥

علامة

سنة ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل الحجزات والتنازلات :
(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف :
جاري :
(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب :
الإيرادات :
بتاريخ :
الإمضاء :

الختم ذو التاريخ

٩١٢٥

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠٢ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٦٦ س ٢٠٢٢ - ٢٠٢٢



(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ «ع. ح.») :
(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة :
إمضاءات موظفي الشطب

(د)

الختم ذو التاريخ

٩١٢٥

(٣) سحب :
(٤) قيد في سجل :
(٥) أدرج في كشف :
رقم :
شيك :
إذن صرف :
الشيكات :
الحوالات :
رقم :
الشيكات :
الحوالات :
إمضاء الكاتب المنوط :
إمضاء الكاتب المنوط :
إمضاء الكاتب المنوط :
إمضاء الكاتب المنوط :