

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
الاسكندرية - مطروح

أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمسار القطار الكهربائي السريع الخط الأول (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح)
(قطاع وادي النطرون - برج العرب) (مرحلة اعمال طبقات الردم)

في المسافة من الكم ٣٠٤+٦٣٠ إلى الكم ٣٠٥+٣١٠ بطول ٠,٦٨٠ كم

مستخلص (١) جاري

المقاول :شركة العماري الحديثة للمقاولات العامة والتوريدات العمومية رقم العقد ٨٠٢-٢٠٢٣-٢٠٢٤

من بدايه الاعمال حتي تاريخ ٢٠٢٣-١٢-٢٠

رقم البند	بيان الاعمال	الفه	الوحدة	الكميه طبقا للمقاييس	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتي الان		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
								قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
بند ١-١	بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتي منسوب ٢- متر وبسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبه تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) ورشها بالمياه الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٩٩.٠٠	م٣	٣٩٣.٠٠	٠.٠٠	٢١١٥٢.٠٠	٢١١٥٢.٠٠	٠.٠٠	٢٠٩٤٠٤٨	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٢٠٩٤٠٤٨.٠٠	مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجده لافتات المشروع متواجده المهندسون متواجدون مسئول تامين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسو المعمل متواجدون التقارير متواجده يراعي خصم التجارب المعملية الحد الانسي من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد يراعي تطبيق نصوص العقد
	- مسافة النقل حتي ٢ كم ويتم حساب علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان. - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتي مسافة ٢ كم . - السعر يشمل قيمة المادة المحجربة	١٧٥.٠٠	م٣	٣١٤٤٠	٠.٠٠	١٦٩٢.٨٠	١٦٩٢.٨٠	٠.٠٠	٢٩٦١١٤٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٢٩٦١١٤٠.٠٠	وثيقة التأمين الشخصية ساريه حتي ٢٠٢٤-١٢-١٣ وثيقة تأمين المقاولين ساريه حتي ٢٠٢٤-١٢-١٣ الكرقان المدخل متحول
	علاوة مسافه نقل الاتربه ١٢٧ كم	١٤٥.٦٠	م٣	٧٨٦٠	٠.٠٠	٤٢٣١.٢٠	٤٢٣١.٢٠	٠.٠٠	٦١٦٠٦٢	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٦١٦٠٦٢.٠٠	
	علاوة مسافه نقل الرمال ١٠٦ كم علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا لالاحه الشركة الوطنية	١٣.٠٠	م٣	٣٩٣.٠٠	٠.٠٠	٢١١٥٢.٠٠	٢١١٥٢.٠٠	٠.٠٠	٢٧٤٩٧٦	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٢٧٤٩٧٦.٠٠	
اجمالي المستخلص														
اجمالي ما سبق صرفه														
اجمالي المستحق														
خمس ملايين وتسعمائة وستة وأربعون ألف ومائتان وستة وعشرون جنيه فقط لا غير														

مدير المشروع (الشركة المنفذه)
م/ احمد علاء محمد

استشاري المساحة (مكتب XYZ)
م/ احمد عواد

استشاري (مكتب ا.د.
خالد قنديل)
م/ هشام محمد صبري

الاستشاري العام (سيسترا)
م/ جابر ابراهيم
تمت المراجعة الفنية فقط
٢٠٢٤/١٢/٢١

مدير المشروع (الهيئة)
م/ احمد جلال عبد السلام
احمد جلال

مدير عام المشروعات (الهيئة)
م/ محمد حسني فياض

رئيس الاداره المركزيه
منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عميد مهندس/

"هاني محمد محمود طه" ٢٠٢٤/١٢/٢١

