

تنفيذ : شركة اجبت ستون للتعيين والتوريدات

المقاول: شركة اجبت ستون للتعبدين والتوريدات طبقاً للعقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١١٨٦) بتاريخ ٢٠٢٣/١/١٢

من بداية العمل حتى ٢٥ / ١٢ / ٢٠٢٣

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
								قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
1	أعمال الحفر بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية و تسوية السطح بالأت التسوية والرش بالمياه الاصطناعية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ٨, جنيه للكيلومتر زيادة	٢٠,٠٠	م	٣	١٢٤٠٠٠,٠٠	٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠٠٠٠,٠٠	١٠٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠٠٠٠,٠٠	- مكتب جهات الاشراف متواجد - العلامات الإرشادية متواجده - لوحات المشروع متواجده - المهندسون متواجدون - مسئول تأمين سلامة المرور متواجد
٢-٢	أعمال التطهير بالمتر المسطح اعمال تطهير الموقع من الاشجار والمزروعات و المخلفات فى مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالمقالب العمومية تمهيدا لاعمال الرقع السحائى لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	٥,٠٠	م	٢	١٥٠٠٠,٠٠	١٠٨٣,٠٠	٠,٠٠٠	١٠٨٣,٠٠	٥٤١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٤١٥٠٠,٠٠	- العمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير الشهرية والاسبويه متواجده - تم عمل التجارب المعملية - الحد الأدنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمني للمشروع متواجد - التقرير المبدائي متواجد
	أعمال الردم بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ٢ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصطناعية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	٨٥,٠٠	م	٣	٤٨٨٢٣,٤١	٢٤,٥٠٠	٢٢٠٠,٠٠	٢٦٧٠٠,٠٠	٢٢٦٩٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٦٩٥٠٠,٠٠	- وثيقة التأمين حوادث ساربه حتى ٢٠٢٤-٠٣-٢٩ - وثيقة تأمين اخطار مقولين سارسه حتى ٢٠٢٤-٠٣-٢٩ - سيارة بيك اب دفع رباعي متواجده - يراعى تطبيق نصوص العقد
١-٣	- مسافة النقل ٢ كم يتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل عمل تشويكات وتغليف واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم - السعر يشمل قيمة المادة المحجورة													
	علاوه مسافه النقل ١٧٥ كم													
	علاوه حصول الكارته والموازين طبقا للاتحه الشركه الوطنيه													
٢-٣	بالمتر المكعب أعمال تحميل ونقل اترية صالحة للردم من المحاجر المعتمدة والمطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠%) ورشها بالمياه الاصطناعية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - مسافة النقل حتى ٢ كم يتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم زيادة وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ١,٢ جنيه لكل ١ كم زيادة عن مسافة ١٠٠ كم - يتم زيادة مبلغ ٤,٥ جنيه في حالة استخدام بلدورز في التحجير للارض المتناسكة وذلك طبقا لتحليل التربة . - السعر لا يشمل قيمة المادة المحجورة مع قيام الشركة المنفذة بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المعتمدة المشرفة عن المحاجر .	٣١,٥٠	م	٣	٣٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٢١٠٠٠,٠٠	٢١٠٠٠,٠٠	٦٦١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٦١٥٠٠,٠٠	
	إجمالي قيمة المستخلص												١٠,٦١٩,٥٠٠	

احدى عشرة مليون وتسعة وثلاثون الف و خمسة مائة جنيه فقط لاغير

مدير عام المشروعات

مدير المشروع (الهيئة)

استشاري العام سيسٽرا

مدير المشروع (الاستشاري د سعد الجوشي)

المادة 10 (شركة إيجات سكون للتأمين والتأمينات)

م/ محمد النجار

مهندس / محمد حسنی فیاض

مهندس / إبراهيم الحناوي

على الحساب نهائياً

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة يظهره وقدرها سبق صرفها الى المقاول

تحريراً في
بدفع للمقاول مبلغ

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد. مهندس /
"هاني محمد محمود طه"