



العقد رقم (٧٠٦ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) في ٩ / ١١ / ٢٠٢٢

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع
		جنينة						جنينة	جنينة	جنينة
١	أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) مسافة نقل ٦٢,٥ كم	٣٥٠,٠٠	٣م	٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	جاري	١٠٥٠٠٠٠,٠٠		١٠٥٠٠٠٠,٠٠
٢	أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) مسافة نقل ٦١ كم	٣٤٨,٠٠	٣م		٢٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	جاري	٠,٠٠		٠,٠٠
٣	أعمال توريد وفرش طبقة أساس (subbalast) مسافة نقل ٦٢,٥ كم	٣٥٨,٠٠	٣م	٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	جاري	٧١٦٠٠٠,٠٠		٧١٦٠٠٠,٠٠
٤	أعمال توريد وفرش طبقة أساس (subbalast) مسافة نقل ٦١ كم	٣٥٦,٠٠	٣م		١٢٠٠,٠٠	١٢٠٠,٠٠	جاري	٤٢٧٢٠٠,٠٠		٤٢٧٢٠٠,٠٠
٥	أعمال توريد وفرش طبقة أساس (subbalast) مسافة نقل ١٧٩ كم	٤٩٧,٥٠	٣م		٦٠٠٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠	جاري	٢٩٨٥٠٠٠,٠٠		٢٩٨٥٠٠٠,٠٠
الإجمالي										٥١٧٨٢٠٠,٠٠
فقط خمسة مليون ومائة وثمانية وتسعون ألف ومائتان جنينها لا غير										


الشركة المنفذة
م / مؤمن محمد عبد
التوقيع /



استشاري الهيئة (XYZ)
م / عاطف فرح
التوقيع /



استشاري العام (Systra)
م / خالد الجبل
التوقيع /



رئيس الإدارة المركزية
أحمد الطحان

مدير عام المشروعات
م / أحمد عراقي
التوقيع /

مهندس الإشراف
م / محمود صلاح
التوقيع /

رجوع فوجد علي صحة
تحرير في / ٢٠٢٣