

إستمارة لإعتماد الصرف

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المنطقة الرابعة عشر (الطريق الدائري ومحاوره)

شركة زيداك للمقاولات العمومية

الطلبات طيه . أو : مستخلص رقم (٢) جاري

عن عملية " أعمال تطوير وتأهيل ورفع كفاءة واجهات العقارات الملاصقة لأعمال الإزالات التي تمت لتطوير وتوسعة الطريق الدائري (القطاع الأول) القوس الداخلي - من واجهة ' 5/1038 حتى واجهة ' 5/52 "

صار مراجعته و وجد على صحة و مقدم لإعتماده إدارياً و صرف القيمة بواسطة

إذن صرف على

شيك على البنك المركزي في

شيك على الخارج } صاحب الحق أو :

يسحب باسم شركة زيداك للمقاولات العمومية

و يرسل إليه بالعنوان الآتي :

.....

مصلحة

قسم

المبلغ المستحق إلى

بموجب

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنية	قرش
		١٦٩٥٠١٨	.
الجملة		١٦٩٥٠١٨	.

رقم

الختم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رقم قسم ٤٩

٢٠

فقط وقدره واحد مليون وستمائة وخمسة وتسعون ألفاً و ثمان عشرة جنيهاً لا غير

تفيد في السجل برقم

(ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات	الإعتماد الإداري و نوع الخصم					
	بيانات			نوع الخصم		
	مستخلص رقم (٢) جاري	بند	فصل	فرع	قسم	جنية
	عن عملية " أعمال تطوير وتأهيل ورفع كفاءة واجهات العقارات الملاصقة لأعمال الإزالات التي تمت لتطوير وتوسعة الطريق الدائري (القطاع الأول) القوس الداخلي - من واجهة ' 5/1038 حتى واجهة ' 5/52 "					
	إجمالي الأصل					
	بيانات الإستقطاعات			جنية	قرش	
دمغة توقيع						
	قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	رسم الدمغة
						

الختم ذو التاريخ

رؤج

رئيس المصلحة

صافي القيمة المطلوب صرفها

علامة

في سنة ٢٠

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

جاري

بتاريخ

بتاريخ

توقيع الكاتب المنوط بالسجل
(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ "ع ح" برقم

الختم ذو التاريخ

رؤج في سنة ٢٠

شيك
يعتمد سحب
إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠ بمبلغ

توقيع الكاتب المنوط

(١) رقم المستند (و هو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ "ع ح")

(د)

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

إمضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم

شيك

سحب

إذن صرف

إمضاء الكاتب المنوط :

تحت رقم

الشيكات

الحوالات

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم

الشكايات

الحوالات

شيك

في سنة ٢٠

إمضاء طالب أو كاتب التصدير

إذن صرف

عملية أعمال تطوير وتأهيل ورفع كفاءة واجهات العقارات الملاصقة لأعمال الإزالات التي تمت لتطوير وتوسعة الطريق الدائري (القطاع الأول) القوس الداخلي - من واجهة ' S/1038 ' حتى واجهة ' S/52 '

عقد رقم / ١٣٣٥ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

مستخلص رقم (جاري ٢)

من ٢٠٢٣/٠٦/٠١ حتى تاريخه ٢٠٢٣/٠٩/٢١

رقم البند	بيان الأعمال	الفترة بالجنيه	الوحدة	الكمية	مقدار الأعمال السابق إجراؤها	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري ام نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن بالجنيه	استقطاع بالجنيه	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
أولاً: الأعمال الإعتيادية:												
١	بالمتر المسطح نحت وتكسير وإزالة مباني طوب ملاصقة للعقارات بأي سمك والفتة تشمل تكسير وإزالة المباني الطوب والسيراميك الملاصق لها إن وجد وذلك بمعدات يدوية أو معدات خفيفة (هيلي).	٩٠,٠٠	م ^٢	٣٦٤٢	١١١٥,٠٠	٩١٥,٠٠	٢٠٣٠,٠٠	جاري	١٨٢٧٠,٠٠		١٨٢٧٠,٠٠	المهندسون والمشرفون متواجدين
١-١	علاوة على البند رقم (١) نحت وتكسير مباني طوب للدور الأول.	٧,٥٠	م ^٢	٩٢٠	٣٥٥,٠٠	٢٦٠,٠٠	٦١٥,٠٠	جاري	٤٦١٢,٥٠		٤٦١٢,٥٠	البرنامج الزمني متواجد
٢-١	علاوة على البند رقم (١) نحت وتكسير مباني طوب للدور الثاني.	١٥,٠٠	م ^٢	٤٩٨	٢٣٥,٠٠	١٣٥,٠٠	٣٧٠,٠٠	جاري	٥٥٥٠,٠٠		٥٥٥٠,٠٠	تراجع المحملات بمعرفة الإدارة
٣-١	علاوة على البند رقم (١) نحت وتكسير مباني طوب للدور الثالث.	٢٢,٥٠	م ^٢	٤٠٢	١٨٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٠,٠٠	جاري	٤٠٥٠,٠٠		٤٠٥٠,٠٠	
٤-١	علاوة على البند رقم (١) نحت وتكسير مباني طوب للدور الرابع.	٣٠,٠٠	م ^٢	٣٠٠	١١٠,٠٠	١٠٠,٠٠	٢١٠,٠٠	جاري	٦٣٠٠,٠٠		٦٣٠٠,٠٠	
٥-١	علاوة على البند رقم (١) نحت وتكسير مباني طوب للدور الخامس.	٣٧,٥٠	م ^٢	١٥٠	٤٠,٠٠	٦٠,٠٠	١٠٠,٠٠	جاري	٣٧٥٠,٠٠		٣٧٥٠,٠٠	
٦-١	علاوة على البند رقم (١) نحت وتكسير مباني طوب للدور السادس.	٤٥,٠٠	م ^٢	٦٢	٤٥,٠٠	٠,٠٠	٤٥,٠٠	جاري	٢٠٢٥,٠٠		٢٠٢٥,٠٠	تراجع السيارة بمعرفة إدارة المركبات
٧-١	علاوة على البند رقم (١) نحت وتكسير مباني طوب للدور السابع.	٥٢,٥٠	م ^٢	٤٠	٩,٠٠	٠,٠٠	٩,٠٠	جاري	٤٧٢,٥٠		٤٧٢,٥٠	
٢	بالمتر المسطح نحت وتكسير وإزالة السيراميك أو المحارة الملاصقة لحوائط العقارات - الجار - بأي سمك والفتة تشمل التكسير بمعدات يدوية أو معدات خفيفة (هيلي).	٨٥,٠٠	م ^٢	١٢٧٠	٢٧٠,٠٠	٢٨٠,٠٠	٥٥٠,٠٠	جاري	٤٦٧٥٠,٠٠		٤٦٧٥٠,٠٠	
١-٢	علاوة على البند رقم (٢) نحت وتكسير سيراميك أو محارة للدور الأول.	٧,٠٠	م ^٢	٣٠٠	٩٥,٠٠	٥٠,٠٠	١٤٥,٠٠	جاري	١٠١٥,٠٠		١٠١٥,٠٠	
٢-٢	علاوة على البند رقم (٢) نحت وتكسير سيراميك أو محارة للدور الثاني.	١٤,٠٠	م ^٢	٢٣٠	٩٥,٠٠	٢٥,٠٠	١٢٠,٠٠	جاري	١٦٨٠,٠٠		١٦٨٠,٠٠	
٣-٢	علاوة على البند رقم (٢) نحت وتكسير سيراميك أو محارة للدور الثالث.	٢١,٠٠	م ^٢	١٨٠	٢٥,٠٠	٢٥,٠٠	٥٠,٠٠	جاري	١٠٥٠,٠٠		١٠٥٠,٠٠	
٤-٢	علاوة على البند رقم (٢) نحت وتكسير سيراميك أو محارة للدور الرابع.	٢٨,٠٠	م ^٢	١٤٠	١٩,٠٠	٢٦,٠٠	٤٥,٠٠	جاري	١٢٦٠,٠٠		١٢٦٠,٠٠	
٣	بالمتر الطولي نحت وتكسير الخرسانات المسلحة البارزة والملاصقة للعقارات بأي مساحة مقطع (أعمدة - كمرات عرضية - سلاسل - بروفات بلاطات أسقف .. الخ) والفتة تشمل التكسير بمعدات يدوية أو معدات خفيفة (هيلي) وتطهير الأسفلت.	٣٢٥,٠٠	م.ط	٢٥٢٥	١١٢٠,٠٠	٧٨٥,٠٠	١٩٠٥,٠٠	جاري	٦١٩١٢٥,٠٠		٦١٩١٢٥,٠٠	
١-٣	علاوة على البند رقم (٣) نحت وتكسير الخرسانات المسلحة البارزة للدور الأول.	٣٥,٠٠	م.ط	٦٥٥	٣٨٠,٠٠	١٩٥,٠٠	٥٧٥,٠٠	جاري	٢٠١٢٥,٠٠		٢٠١٢٥,٠٠	
٢-٣	علاوة على البند رقم (٣) نحت وتكسير الخرسانات المسلحة البارزة للدور الثاني.	٧٠,٠٠	م.ط	٤٥٥	٢٤٥,٠٠	١٤٥,٠٠	٣٩٠,٠٠	جاري	٢٧٣٠,٠٠		٢٧٣٠,٠٠	
٣-٣	علاوة على البند رقم (٣) نحت وتكسير الخرسانات المسلحة البارزة للدور الثالث.	١٠٥,٠٠	م.ط	٤٠٠	٢٠٠,٠٠	١٣٠,٠٠	٣٣٠,٠٠	جاري	٣٤٦٥٠,٠٠		٣٤٦٥٠,٠٠	
٤-٣	علاوة على البند رقم (٣) نحت وتكسير الخرسانات المسلحة البارزة للدور الرابع.	١٤٠,٠٠	م.ط	٢٥٠	١٠٠,٠٠	٩٠,٠٠	١٩٠,٠٠	جاري	٢٦٦٠,٠٠		٢٦٦٠,٠٠	
٥-٣	علاوة على البند رقم (٣) نحت وتكسير الخرسانات المسلحة البارزة للدور الخامس.	١٧٥,٠٠	م.ط	٧٠	٤٠,٠٠	٢٠,٠٠	٦٠,٠٠	جاري	١٠٥٠٠,٠٠		١٠٥٠٠,٠٠	
٦-٣	علاوة على البند رقم (٣) نحت وتكسير الخرسانات المسلحة البارزة للدور السادس.	٢١٠,٠٠	م.ط	٢٠	٢٥,٠٠	١٠,٠٠	٣٥,٠٠	جاري	٣١٥٠,٠٠		٣١٥٠,٠٠	
٤	بالمتر المكعب رفع الاتربة والمخلفات الناتجة عن تكسير وتهديب الواجهات و ناتج إزالة العمارات المتعارضة مع الطريق السطحي باستخدام قلابات ذات حمولات صغيرة مناسبة للدخول والخروج في الأماكن الضيقة والفتة تشمل نقل المخلفات إلى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	١٢٠,٠٠	م ^٣	٦٨٠٠	٢٠٤٥,٠٠	٤١٢٥,٠٠	٦١٧٠,٠٠	جاري	٧٤٠٤٠٠,٠٠		٧٤٠٤٠٠,٠٠	
٥	بالمتر المكعب تكسير وإزالة القواعد والأساسات ورقابي الأعمدة الناتجة عن الإزالات المتعارضة مع الطريق السطحي وتسليم حديد التسليح للهيئة - إن وجد - وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	١٢٥,٠٠	م ^٣	١٠٠	٠,٠٠	٢٠,٠٠	٢٠,٠٠	جاري	٢٥٠٠,٠٠		٢٥٠٠,٠٠	
٦	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الواجهات ويعمل على طبقتين بسمك متوسط ٢ سم تتكون من الطرطشة العمومية بسمك ٠,٥ سم بمونة أسمنتية ٤٥٠ كجم أسمنت / م ^٣ رمل والبطانة بسمك ١,٥ سم بمونة أسمنتية ٢٥٠ كجم / م ^٣ رمل.	١٤٠,٠٠	م ^٢	٧٨٧٥	٢٨٤٠,٠٠	٢٣٧٥,٠٠	٥٢١٥,٠٠	جاري	٧٣٠١٠٠,٠٠		٧٣٠١٠٠,٠٠	
١-٦	علاوة على البند رقم (٦) بياض محارة للدور الأول باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين المون على السقالات.	١١,٥٠	م ^٢	١٦٤٥	٦٣٠,٠٠	٤٦٥,٠٠	١٠٩٥,٠٠	جاري	١٢٥٩٢,٥٠		١٢٥٩٢,٥٠	
٢-٦	علاوة على البند رقم (٦) بياض محارة للدور الثاني باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين المون على السقالات.	٢٣,٠٠	م ^٢	١٤٥٠	٥٣٥,٠٠	٤٥٥,٠٠	٩٩٠,٠٠	جاري	٢٢٧٧٠,٠٠		٢٢٧٧٠,٠٠	
الإجمالي حتى صفحة رقم ١												
									٢٥١١٠٢٧,٥٠	٠,٠٠	٢٥١١٠٢٧,٥٠	

مدير إدارة المشروعات

جهاز الاشراف

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة بالجنيه	الوحدة	الكمية	مقدار الأعمال السابق إنجازها	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جارى ام نهائى	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن بالجنيه	استقطاع بالجنيه	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
	مأقبلة											
٦-٣	علاوة على البند رقم (٦) بياض محارة للدور الثالث باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين المون على السقالات .	٣٤,٥٠	م٢	١٢٤٠	٤٥٠,٠٠	٤٢٥,٠٠	٨٧٥,٠٠	جارى	٢٥١١٠,٢٧,٥٠	٠,٠٠	٢٥١١٠,٢٧,٥٠	
٦-٤	علاوة على البند رقم (٦) بياض محارة للدور الرابع باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين المون على السقالات .	٤٦,٠٠	م٢	٧٥٠	٣٤٥,٠٠	٣٤٠,٠٠	٦٨٥,٠٠	جارى	٢١٥١٠,٠٠		٢١٥١٠,٠٠	
٦-٥	علاوة على البند رقم (٦) بياض محارة للدور الخامس باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين المون على السقالات .	٥٧,٥٠	م٢	٥٠٠	٣١٠,٠٠	١٢٥,٠٠	٤٣٥,٠٠	جارى	٢٥٠١٢,٥٠		٢٥٠١٢,٥٠	
٦-٦	علاوة على البند رقم (٦) بياض محارة للدور السادس باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين المون على السقالات .	٦٩,٠٠	م٢	٢٥٠	١٦٠,٠٠	٧٥,٠٠	٢٣٥,٠٠	جارى	١٦٢١٥,٠٠		١٦٢١٥,٠٠	
٦-٧	علاوة على البند رقم (٦) بياض محارة للدور السابع باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين المون على السقالات .	٨٠,٥٠	م٢	١٣٠	٧٠,٠٠	١٥,٠٠	٨٥,٠٠	جارى	٦٨٤٢,٥٠		٦٨٤٢,٥٠	
٧	بالمتر المسطح توريد وعمل دهانات للواجهات الخارجية جرفيات او دراي ميكس باللون المطلوب او ما يمثلهما والفئة تشمل دهان وجه سبيل لتجهيز السطح .	١٤٠,٠٠	م٢	٧٨٧٥	٢٩٩٥,٠٠	٢٥١٠,٠٠	٥٥٠٥,٠٠	جارى	٧٧٠٧٠,٠٠		٧٧٠٧٠,٠٠	
٧-١	علاوة على البند رقم (٧) دهانات جرفيات للدور الأول باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين المون على السقالات .	٧,٠٠	م٢	١٦٤٥	٦٠٥,٠٠	٥٢٠,٠٠	١١٢٥,٠٠	جارى	٧٨٧٥,٠٠		٧٨٧٥,٠٠	
٧-٢	علاوة على البند رقم (٧) دهانات جرفيات للدور الثاني باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين المون على السقالات .	١٤,٠٠	م٢	١٤٥٠	٥٦٥,٠٠	٤٨٠,٠٠	١٠٤٥,٠٠	جارى	١٤٦٣,٠٠		١٤٦٣,٠٠	
٧-٣	علاوة على البند رقم (٧) دهانات جرفيات للدور الثالث باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين المون على السقالات .	٢١,٠٠	م٢	١٢٤٠	٤٨٠,٠٠	٤٥٠,٠٠	٩٣٠,٠٠	جارى	١٩٥٣,٠٠		١٩٥٣,٠٠	
٧-٤	علاوة على البند رقم (٧) دهانات جرفيات للدور الرابع باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين المون على السقالات .	٢٨,٠٠	م٢	٧٥٠	٣٧٥,٠٠	٣٦٠,٠٠	٧٣٥,٠٠	جارى	٢٠٥٨,٠٠		٢٠٥٨,٠٠	
٧-٥	علاوة على البند رقم (٧) دهانات جرفيات للدور الخامس باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين المون على السقالات .	٣٥,٠٠	م٢	٥٠٠	٣٦٠,٠٠	١٣٠,٠٠	٤٩٠,٠٠	جارى	١٧١٥,٠٠		١٧١٥,٠٠	
٧-٦	علاوة على البند رقم (٧) دهانات جرفيات للدور السادس باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين المون على السقالات .	٤٢,٠٠	م٢	٢٥٠	٢٤٥,٠٠	٤٠,٠٠	٢٨٥,٠٠	جارى	١١٩٧,٠٠		١١٩٧,٠٠	
٧-٧	علاوة على البند رقم (٧) دهانات جرفيات للدور السابع باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين المون على السقالات .	٤٩,٠٠	م٢	١٣٠	٧٠,٠٠	١٥,٠٠	٨٥,٠٠	جارى	٤١٦٥,٠٠		٤١٦٥,٠٠	
الإجمالي حتى صفحة رقم ٢												
اجمالي ما سبق صرفه												
القيمة الحالية للمستخلص												

رئيس الإدارة المركزية للطرق الاستثمارية و الطريق الدائرى



مدير إدارة المشروعات



جهاز الاشراف



مهندس الشركة

