



المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

مشروع: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع
(العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح لتنفيذ المسافة
من الكم 532+000 الى الكم 532+500 بطول 0.500 كم من المحطة 532+000
الى المحطة 532+420
تنفيذ : شركة يو مارك للتجارة و التوريدات و المقاولات

كشف رقم جاري (1)

المقاول: شركة يو مارك للتجارة و التوريدات و المقاولات رقم العقد (2024/2023/330)

من بداية العمل حتى: 2023-09-16

رقم البند	بيان الأعمال	الكمية	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع	ملاحظات
							قرش	جنيه		
3-1	أعمال الردم بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب -2 متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كالفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95 % بحسب زيادة 1 جنيه علي زيادة نسبة الدمك لكل 1 % - مسافة النقل 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان -السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختيارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم -السعر يشمل قيمة المادة المحجيرة طبقا لإفادة المنطقة بهذا القطاع (7) من الكم 504 إلى 568	19,000.00	متر مكعب	0	16,700	16,700	0	1,419,500	0	مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجدة لوحات المشروع متواجدة مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون مسئول تأمين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسون المعمل متواجدون التقارير متواجدة يراعى خصم التجارب المعملية الحد الأدنى من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد يراعى تطبيق نصوص العقد وثيقة تأمين الحوادث الشخصية سارية حتى (2024-9-5) وثيقة تأمين اخطار المقاولين سارية حتى (2024-9-5)
	علاوة مسافة النقل 311 كم	19,000.00	متر مكعب	0	16,700	16,700	0	7,224,420	0	
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازن طبقا للائحة الشركة الوطنية	19,000.00	متر مكعب	0	16,700	16,700	0	217,100	0	
	طبقات الأساس بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات واقصى حجم للحبيبات 100 مم والا تزيد نسبة المار من منخل 200 عن 12 % والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كالفورنيا عن 25 % والا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15% والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجاباسكال ويتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوي (لا تقل عن 95 %) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف -مسافة النقل لا تقل عن 20 كم - يتم احتساب علاوة 1.2 جنيه لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان -السعر يشمل قيمة المادة المحجيرة طبقا لإفادة المنطقة بهذا القطاع (7) من الكم 504 إلى 568	3,500.00	متر مكعب	0	3,200	3,200	0	889,600	0	
4-1	علاوة مسافة النقل 84 كم	3,500.00	متر مكعب	0	3,200	3,200	0	245,760	0	
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازن طبقا للائحة الشركة الوطنية	3,500.00	متر مكعب	0	3,200	3,200	0	80,000	0	
	إجمالي قيمة المستخلص	10,076,380								
	فقط : عشرة ملايين و ستة و سبعون ألفاً و ثلاثمائة و ثمانون جنيه لا غير									

رئيس الإدارة المركزية منطقة غرب الدلتا الاسكندرية - مرسى مطروح عميد - مهندس / هاني محمد محمود طه "	أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة يظهره و قهرها سبق صرفها إلى المقاول تحريراً في : بلغ للمقاول مبلغ : ملحوظة : الفئات غير الواردة بملك الشروط أعتدت من تحريراً في :	مدير عام المشروعات (الهيئة) م / محمد حسنى فياض	مدير المشروع (الهيئة) م / إبراهيم الحناوي	مهندس الاستشاري العام (سيسترا) م / محمد البند 23/09/2023	مدير المشروع الاستشاري مكتبة / خالد قنديل م / خالد فوزي	استشاري (XYZ) م / محمد خليل	مدير المشروع المقاول م / أحمد سعيد
--	--	---	--	---	---	--------------------------------	---------------------------------------