



الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
(GARBLT)



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ...،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (٨) جاري تنفيذ اعمال انشاء كوبري اعلي مزلقان السكة الحديد بابو النمرس بمحافظه الجيزه بالامر المباشر

تنفيذ شركة / شركة ايديكس الدولية للهندسة والمقاولات

م	رقم التقرير	تاريخ التقرير	المبلغ	جهة الإصدار
١	١٥٩	٢٠٢٣/٤/١٩	١٣٥٠	مركزي
	١٩١	٢٠٢٣/٥/٢٤	٧٠٠	مركزي
		الاجمالي	٢٠٥٠	

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللازم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً في: ٢٠٢٣/٨/٣

- عدد المرفقات ()
- اصل وصورتين من المستخلص
- استمارة ٥٠ ع. ح
- عدد (١) حصر أعمال
- عدد (١) كشف المهندسين
- عدد (١) كشف المعدات
- عدد (٢) تجارب معمل الموقع

يعتمد ،،،،،

رئيس الإدارة المركزية

نصر محمد طبيخ

مهندس /

(Handwritten signature)

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ...

بالاحالة الى العقد (رقم ٣١ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) (بتاريخ ٧/٧/٢٠٢٢)
تنفيذ اعمال انشاء كوبرى اعلي مزلقان السكه الحديد بابو النمرس بمحافظه الجيزه
بالامر المباشر

تنفيذ شركة / شركة ايديكس الدولية للهندسة والمقاولات
برجاء التكرم بالاحاطه بان العقد بعاليه يشمل على عدد (٣) سيارة ملاكى سيدان
لا يشمل على اى محملات اخرى.

برجاء التفضل بالاحاطة والتوجيه باللازم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى: ٣ / ٨ / ٢٠٢٢




يعتمد ...

رئيس الإدارة المركزية

نصر محمد طبيخ

مهندس /



مصلحة: الهيئـة العامة للطـرم والـيـاـرـيـن

بيانات القواتير		
رقم	التاريخ	قرش
		١٢٠٠٤٦١٠
		١٢٠٠٤٦١٠
	الجملة	

قسم: العقود
المبلغ المستحق إلى: شركة ايدليس الدولية للهندسة والمقاولات

بموجب: الطلبات طيه ، أو : م (٨) جارن

رقم: الحتم ذو التاريخ



كتب المراجعة

رئيس القسم

رئيس ادارة المراجعة

(ب) الكاتب المنوط

الحتم ذو التاريخ



رئيس المصلحة

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على: شيك على البنك المركزي في: شيك على الخارج

ويبرسل إليه بالعنوان الآتي: شركة ايدليس الدولية للهندسة والمقاولات

تفيد في السجل برقم:

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم	
	بيانات	نوع الخصم
	م (٨) جارن على عملية اعمال تنفيذ كوبرن انشاد كوبرن اعلى منزل لانه ابوالقريب جعافظة الجزية مد برد العمل صا / ١٢٠٠٤٦١٠	قسم فرع فصل بند
	بيانات الاستقطاعات	إجمالي الأصل
	عادي إضافي دمغة توقيع	قرش جنيه
	رسم الدمغة صافي القيمة المطلوب صرفها	

علامة في سنة ٢٠١

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات: الإمضاء:

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف: الإمضاء:

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب: الإيرادات بتاريخ: الإمضاء:

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ ع ح برقم: توقيع الكاتب المنوط بالسجل:

روجع في سنة ٢٠١ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب: شيك / إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات: في سنة ٢٠١ بمبلغ

وكيل الحسابات

الحتم ذو التاريخ

الحتم ذو التاريخ

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ ع ح) إمضاء الكاتب المنوط:

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة: إمضاءات موظفي الشطب

(٣) سحب: رقم: إمضاء الكاتب المنوط:

(٤) قيد في سجل: تحت رقم: إمضاء الكاتب المنوط:

(٥) أدرج في كشف: رقم: إمضاء الكاتب المنوط:

25/7/2023
شاملة المدة من بدء العمل الى 10/7/2023

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	القيمة بالجنيه	الكمية حسب المقاييس	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال السنة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	نسبة الاستقطاع (%)	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
45	بالمتر الطولي اصلي جسات بالتر والبنت شامل مما جمية طبقاً لاصول الصناعة	م.م	36,000	23,000	54,000	54,000	54,000	100%	54,000	0,000	21,384,000	التقارير (المبني - النصف شهري - الشهري) متواجد
46	بالمتر المكعب حفر استكشافي بعملة يدوية في ارض الموقع العام	م3	87,000	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	12,000	0,000	1,044,000	البرنامج الزمني متواجد
51	بالعدد نقل مادية الخوازيق الي الموقع	عدد	2,323,000	2,000	2,000	2,000	2,000	100%	2,000	2,323,000	2,323,000	عدد (5) مهندسون متواجدين
52	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر 100 سم بحمولة تصميمية 320 طن	م.م	415,000	43,000	2527,000	117,000	2644,000	100%	2644,000	0,000	83286,000	مدير المشروع متواجد
53	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر 120 سم بحمولة تصميمية طبقاً للرسومات	م.م	42,000	12,000	366,000	0,000	366,000	100%	366,000	0,000	1,0372,000	المعمل متواجد
54	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر 150 سم بحمولة تصميمية طبقاً للرسومات	م.م	61,000	141,000	122,000	0,000	122,000	100%	122,000	0,000	7,442,000	مكاتب الاشراف متواجدة
56	بالعدد عمل تجربة تحميل على خزوق غير عامل قطر 100 سم	عدد	18,000,000	1,000	1,000	0,000	1,000	100%	1,000	0,000	18,000,000	المعدات متواجدة
57	بالمتر المكعب حفر في ارض الموقع العام في جميع انواع التربة (ماعدات التماسكة وشديدة التماسك) بالعمق المطلوب	م3	45,000	144,000	191,000	0,000	191,000	100%	191,000	0,000	8,090,000	لوحدات المشروع متواجدة
62	بالمتر المكعب خرسانة عاديه لاساسات البلاطات الانتقالية ولقائمة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة بعد 28 يوم عن 250كجم اسمنت و لا يقل محتوى الاسمنت 300 كجم/م3	م3	1575,000	1,000	27,000	27,000	27,000	100%	27,000	0,000	4,205,000	اجراءات تأمين وسلامة المرور متواجدة
63	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لاساسات والبلاطات الانتقالية وكافة العناصر الانشائية المدفونة	م3	22,050,000	2,000,000	132,000	132,000	132,000	100%	132,000	0,000	2,910,600,000	متوافر عدد (3) سيارة متواجدة تراجع بمعرفة الإدارة
64	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للاعمدة والكلاف فوق منشوب ظهر المعدات	م3	2835,000	13,000,000	221,000	0,000	221,000	100%	221,000	0,000	2,044,035,000	تعليمات الامن الصناعي متواجدة
65	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة للكمرات العرسية فوق اعمدة الكوبري	م3	254,000	1,000,000	65,000	0,000	65,000	100%	65,000	0,000	1,911,000,000	متواجد عدد (3) كمبيوتر + عدد (3) كرسي متحرك + طباعة ليزر + عدد (6) علية C.D بالواقع
66	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزود كمرات سابقة الصب لإرتفاع يزيد عن 6 م	م3	2728,000	16,000,000	918,000	0,000	918,000	100%	918,000	0,000	3,4223,000,000	متواجد عدد (2) ماكينة تصوير + (4) هارد ديسك + عدد (6) فلاش 32 جيجا بالواقع
69	بالمتر المكعب خرسانة للاسقف اعلى خوازيق Slab on Pile والكوستات	م3	295,000	7,000,000	4182,000	0,000	4182,000	100%	4182,000	0,000	1,23369,000,000	متوافر عدد (1) مراقب
70	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للحواف المائدة مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى	م3	2835,000	1,000,000	91,000	91,000	91,000	100%	91,000	0,000	2,57985,000	
71	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة للبلاطات العلوية اعلى الكمرات سابقة الصب اجهاد 450 كجم/اسم2 والايزيد محتوى الاسمنت عن 450 كجم/م3	م3	22,000,000	15,000,000	114,000	577,000	691,000	100%	691,000	0,000	1,0202,000,000	
72	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد تسليح من الصلب 60/40 لتنفيذ جميع العناصر الانشائية للكوبري	طن	235,000,000	62,000,000	341,000	228,000	3738,000	100%	3738,000	0,000	87843,000,000	
75	بالمتر المسطح توريد وعمل دهانات مضادة للتآكل ذات اساس الكربونيك Anticarbonation لعزل جسم الكوبري	م2	1,000,000	25,000,000	15618,000	0,000	15618,000	100%	15618,000	3,1236,000	1,24944,000	
76	بالعدد توريد وتركيب ركائز بنون جوانب حمولة 300 طن من البوبولين	عدد	17,000,000	151,000	118,000	0,000	118,000	100%	118,000	0,000	2,006,000,000	
79	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة ايجال بترية من السن والرمل بنسبه (1:2) على طبقات لا يزيد مجموعها مسك أي منها عن 25 سم بعد الدمك	م3	255,000	1,000,000	651,000	651,000	651,000	100%	651,000	0,000	1,660,050,000	


اعداد المشؤينات

1	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد تسليح من الصلب 60/40 لتنفيذ جميع العناصر الانشائية للكوبري	طن	235,000,000	62,000,000	341,000	228,000	3738,000	100%	3738,000	6,2382,000	92,073,000,000	
<p>المقاول العام: ايديكس الدولية للهندسة والمقاولات</p> <p>مهندس المكتب الفني مهندس/ وائل محمود أحمد</p> <p>استشاري المالك: مكتب د. عمرو عبدالرحمن مدير المشروع مهندس/ وائل محمود احمد</p> <p>المالك: الهيئة العامة للطرق والكباري مدير المشروع مهندس/ امين محمد السيد مدير جهاز الاشراف مهندس/ اشرف محمد عزت</p> <p>المحاسب/ من مدير عام الشؤون المالية استاذ/ مصطفى عبد الجواد مدير عام المشروعات مهندسة/ جهاد محمد سعد</p> <p>يعتمد للمنطقة الأولى المركزية رئيس الإدارة المركزية التوقيع/ مهندس / نصر محمد نصر طيبخ</p> <p>التوقيع/ مهندس/ وائل محمود أحمد</p> <p>التوقيع/ مهندس/ امين محمد السيد</p> <p>التوقيع/ مهندس/ اشرف محمد عزت</p> <p>التوقيع/ مهندس/ جهاد محمد سعد</p>												

25/7/2023

شاملة المدة من بدء العمل الى 10/7/2023

رقم بند	نوع العمل	الوحدة	القيمة بالجنيه	الكمية حسب المقاييس	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	نسبة الاستقطاع (%)	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع او حجز (بالجنيه)	الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
الاعمال الخاصة بمعنى المرور												
1	بالمتر المسطح اعمال دهانات حوائط بوية البلاستيك على ان يكون البلاستيك المستخدم من GLC او باكين وتقدم العينة لاعتمادها من الهيئة قبل التوريد و الفة تشمل كل مايلزم لنهيو الاعمال طبقا لاصول والشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرف	2م	70.000	943.000	943.000	943.000	0.000	0.000	943.000	0.000	943.000	جاري
2	اصال توريد وتركيب قاعدة حمام بلدي من اجود الانواع من الفخار المطلي صيني فرز اول ذات صندوق الطرد العالي من البلاستيك ذات الطية والمساحة الفة تشمل التوريد والتركييب والتغذية والصرف حتى قرب غرفة تقشيش و فة القديم ان وجد وكل مايلزم لنهيو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرف	بالعدد	150.000	2.000	2.000	2.000	0.000	0.000	2.000	0.000	2.000	جاري
3	اصال توريد وتركيب حوض حمام غسيل ايدي من فخار المطلي صيني فرز اول مقاس (0.60 م * 0.45 م) علي ان يكون من اجود الانواع (ديورنجيت او كنيونترا) او مايلتها و الفة تشمل التوريد والتركييب والتغذية والصرف حتى قرب سيفون ارضي او جالتراب او عمود صرف و فة القديم ان وجد وكل مايلزم لنهيو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرف	بالعدد	200.000	3.000	3.000	3.000	0.000	0.000	3.000	0.000	3.000	جاري
4	اصال توريد وتركيب حوض مطبخ فتحة واحدة من الاستالستيل فرز اول مقاس (1 * 0.45 م) من اجود الانواع و الفة تشمل التوريد والتركييب والتغذية بالمياة والصرف حتى قرب جالتراب او سيفون ارضية و السيفون من البلاستيك سوسنة قطر 2 بوصة و فة القديم وكل مايلزم لنهيو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرف	بالعدد	200.000	1.000	1.000	1.000	0.000	0.000	1.000	0.000	1.000	جاري
5	اصال توريد وتركيب حنفية بلية 1/2 * من اجود الانواع و الفة تشمل التوريد والتركييب وكل مايلزم لنهيو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرف	بالعدد	100.000	3.000	3.000	3.000	0.000	0.000	3.000	0.000	3.000	جاري
6	بالمتر المسطح اعمال ازالة سيراميك الارضيات و الحوائط و الفة تشمل الكسور ونقل المخالفات خارج الموقع الي المقالب العمومية وكل مايلزم لنهيو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة	2م	50.000	120.000	120.000	120.000	0.000	0.000	120.000	0.000	120.000	جاري
7	اصال توريد وتركيب سيراميك ارضيات مقاس (30 * 30 سم) فرز اول باللون المطلوب من اجود الانواع و الفة تشمل التوريد والتركييب وسقية التحامات جيدا بمونة الاسمنت الابيض و عمل وزرة من البلاط بكامل الدائر وكل مايلزم لنهيو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرف	2م	250.000	72.700	72.700	72.700	0.000	0.000	72.700	0.000	72.700	جاري
8	اصال توريد وتركيب سيراميك حوائط باي مقاس فرز اول باللون المطلوب من اجود الانواع و الفة تشمل التوريد والتركييب وسقية التحامات جيدا بمونة الاسمنت الابيض وكل مايلزم لنهيو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرف	2م	275.000	48.000	48.000	48.000	0.000	0.000	48.000	0.000	48.000	جاري
9	باكجم توريد وتشغيل وتركيب حديد مشغول للابواب و الفة تشمل التوريد والتشغيل والتركييب والتثبيت و الدهان بوجهين بريمر و وجهين بوية الاكبة باللون المطلوب وكذلك الكواين باللون المطلوب والمفصلات مخروطية والخردوات وكل مايلزم لنهيو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرف	باكجم	26.000	300.000	300.000	300.000	0.000	0.000	300.000	0.000	300.000	جاري
10	اصال دهان وجه نظافة للفرقة السلفية وتركيب وحدة اضاءة و دهان السقف الصاج و سد فتحات و دهان المدخل و حوائط السلم	مقطوعة	80.000	100.000	100.000	100.000	0.000	0.000	100.000	0.000	100.000	جاري
11	بالعدد اعمال توريد وتركيب مخرج انارة في الاسقف المعلقة الاسقف الخرسانة و اليد يشمل توريد السلك والتويل ديكور والبيات وكل مايلزم لنهيو الاعمال طبقا لتعليمات المهندسين المشرف	عدد	300.000	20.000	20.000	20.000	0.000	0.000	20.000	0.000	20.000	جاري
12	بالمقطوعة اعمال ضبط لوحة الكهرباء و تق وتركييب الكابل العمومي للوحة الكهرباء العمومية للور شامل توريد القواطع اللازمة وقواطع التكييفات و دفن الكابل الرئيسي وتوريد خطبي للوحة	مقطوعة	190.000	1.000	1.000	1.000	0.000	0.000	1.000	0.000	1.000	جاري
13	بالعدد تركيب كشاف 120 سم توريد السلك و اليد يشمل عمل مخرج الانارة وتوريد السلك اللازم وايضا صيانة الكشاف المستعمل المورد من لمبات وترايس او لمبات على التبادل المباشر وكل مايلزم لنهيو الاعمال	عدد	80.000	8.000	8.000	8.000	0.000	0.000	8.000	0.000	8.000	جاري
14	بالعدد توريد وعمل مخرج تكيف لزوم غرف السادة النظايب من سلك ترموبلاستيك 4 مم مناسب وطبقا لتعليمات المهندسين المشرف	عدد	50.000	3.000	3.000	3.000	0.000	0.000	3.000	0.000	3.000	جاري
15	بالمقطوعة اعمال مراجعة اليرايب القديمة واعادة تشغيل الموجود و دفن الاسلاك اللازمة للتوصيل بند بتيل بند رقم (6) ف المقاييس الاصلية	مقطوعة	150.000	20.000	20.000	20.000	0.000	0.000	20.000	0.000	20.000	جاري



بمتمد
للمنطقة الأولى المركزية رئيس الإدارة المركزية
التوقيع
مهندس / نصر محمد نصر طيبخ

المحاسب / من
مدير عام الشؤون المالية
استاذ / مصطفى عبد الجواد
مدير عام المشروعات
مهندسة / جهاد محمد سعد
التوقيع

المالك: الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير المشروع
مهندس / ايمن محمد السيد
التوقيع
مدير جهاز الاشراف
مهندس / اشرف محمد عزت
التوقيع

استشاري المالك: مكتب د. عمرو عبدالرحمن
مدير المشروع
مهندس / وائل محمود احمد
التوقيع

المقاول العام: ايديكس الدولية لهندسة والمقاولات
مهندس المكتب الفني
مهندس / وائل محمود احمد
التوقيع
ايديكس الدولية للمهندسين والمقاولات
عضو الاتحاد المصري لمهندسين
كوبري اعلي مزلقان
PJ-070

25/7/2023
شاملة المدة من بدء العمل الى 10/7/2023

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	القيمة بالجنيه	الكمية حسب المقايمة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	نسبة الاستقطاع (%)	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
16	بالعدد اعمال ترميم ابواب الغرف بتركيب اوجه امدى اف جازرة للوجهة والظهر والبك يشمل توريد وتركيب الواجهة وترميم الباب نظرا لوجود كسور في الحلق والباب و ايضا توريد الاكسسوار الناقص من كالون واوكر محلي و اعادة تركيب الابواب و عمل اطراف في الوجهة الخارجى من سدايب 2*1 سم و تركيب ريم صيد وير و زرف ابواب الحمامات	عدد	87,000	15,000	13,000	13,000	13,000	100%	13,000	0	113,000	
17	بالمقطوعية اعمال نظيف و تسليك الالوميتال الخاص بالثيبيك بالمكان البند لايشمل اي توريدات	عدد	25,000	14,000	14,000	14,000	14,000	100%	14,000	0	25,000	
18	بالعدد اعمال توريد وتركيب باب اكورديون لزوم الحمام الخاص بغرفة قائد الوحدة البند شامل التوريد و النقل ومصنعية التركيب و الفص على مندوب الباب و عمل معيرة كوتر بمنسوب العتب للتثبيت	عدد	6,000	3,000	1,000	1,000	1,000	100%	1,000	0	6,000	
19	بالمتر المسطح اعمال توريد وتركيب اسقف معلقة من البلاطات الجيبية لزوم الطرقات والغرف مقاس 60 * 60 سم	م2	1,000,000	3,000	3,000	3,000	3,000	100%	3,000	0	3,000	
20	بالمقطوعية توريد وتركيب الواح جيبية لزوم مرزات الغرفة اسفل السلم و حمام قائد الوحدة	مقطوعية	12,000	5,000	5,000	5,000	5,000	100%	5,000	0	6,000	
21	بالعدد اعمال توريد و دهان الابواب باللون المطلوب	عدد	3,000,000	15,000	13,000	13,000	13,000	100%	13,000	0	29,000,000	
22	بالمقطوعية اعمال مرمرات من مبابي و بياض و ضبط السوك وخلافة طبقا لتعليمات المهندس المشرف	مقطوعية	8,000,000	1,000	1,000	1,000	1,000	100%	1,000	0	8,000,000	
23	بالعدد اعمال تاسيس و تركيب مبولة توريد المالك والبند يشمل تاسيس البند وتنظيفه دون توريد المبولة طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	8,000,000	2,000	2,000	2,000	2,000	100%	2,000	0	16,000,000	
24	بالمقطوعية اعمال توريد وتركيب قرصه رخام لزوم حوض الاوقيس مقاس 1.27 * 0.60 م من رخام محلي شامل التنظيب وتركيب الوزره لغرفة قائد الوحدة وكل مايلزم طبقا لاصول الصناعة وتعليمات	مقطوعية	8,000,000	2,000	2,000	2,000	2,000	100%	2,000	0	16,000,000	
25	بالعدد اعمال تاسيس وتركيب دش لزوم الحمامات للتساكن بنام ع طلب قائد الوحدة تاسيس خارج الحائط البند شامل توريد الخلاط والسماعة	عدد	9,000,000	2,000	2,000	2,000	2,000	100%	2,000	0	18,000,000	
26	بالعدد اعمال تاسيس و تركيب سخان كهرباء توريد المالك بالحمامات	عدد	5,000,000	1,000	1,000	1,000	1,000	100%	1,000	0	5,000,000	
27	بالعدد اعمال تنظيف حمام قائد الوحدة والبند يشمل توريد الاكسسوار الناقص و عمل الصيانة اللازمة للحمام و فك و تركيب السخان و خلاط الدش و عمل التوصيل اللازم من الوصلة الرئيسية لضغط	عدد	8,000,000	1,000	1,000	1,000	1,000	100%	1,000	0	8,000,000	
28	بالعدد فك و تركيب جهاز التكييف من مكان خرج الوحدة ونقلها الى الوحدة و اعادة شحنها و عمل الصيانة اللازمة	مقطوعية	5,000,000	4,000	4,000	4,000	4,000	100%	4,000	0	2,000,000	
29	بالمقطوعية اعمال فك الكاميرات ونقلها الى المبنى المؤقت بناء ع طلب قائد الوحدة	مقطوعية	1,000,000	1,000	1,000	1,000	1,000	100%	1,000	0	1,000,000	
30	بالمقطوعية اعمال فك الابواب الخشبية والالوميتال و وحدات الاضاءة و المرواح لنظفهم الى المخازن الخاصة بهم و فك و اعادة تركيب الكولير و عمل التوصيلات اللازمة وتوريد وتركيب سخان كهرباء جديد مائة كيلو وات	مقطوعية	5,000,000	1,000	1,000	1,000	1,000	100%	1,000	0	5,000,000	
31	بالمقطوعية لكل تحويلة منفردة توفير الاضاءة اللازمة لتأمين حركة السيارات والمعدات بما يتبع وضوح الرؤية ليلا مع التنفيذ طبقا لتعليمات جهاز الاشراف والادارة العامة للمرور	مقطوعية	5,500,000	3,000	0	0	0	100%	0	0	0	
الاجمالي (بالجنيه)												
			14,698,110,400	67,239,200	14,742,200,350,400							
الاجمالي العام بالجنيه												
			14,698,110,400									

المقاول العام: ايديكس الدولية للهندسة والمقاولات
مهندس المكتب الفني
مهندس/ وائل محمود احمد
مدير المشروع
مهندس/ وائل محمود احمد

ايديكس الدولية للهندسة والمقاولات
مهندس/ بيلي صلاح البيلي
كوبري اعلى مزلقان
PJ-070

استشاري المالك: مكتب د. عمرو عبدالرحمن
مدير المشروع
مهندس/ وائل محمود احمد

المالك: الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير المشروع
مهندس/ امين محمد السيد
مدير جهاز الاشراف
مهندس/ اشرف محمد عزت

المحاسب
مدير عام الشؤون المالية
استاذ/ مصطفى عبد الجواد
مدير عام المشروعات
مهندسة/ جهاد محمد سعد

يعتمد
للمنطقة الأولى المركزية رئيس الإدارة المركزية
مهندس/ نصر محمد نصر طيخ