



المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

مشروع: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع
(العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكه - مطروح لتنفيذ المسافة
من الكم 522+000 الى الكم 530+000 بطول 8 كم اتجاه العلمين

تنفيذ : شركة ايه جي ار انترناشيونال

من بداية العمل حتى: 2023-9-14

كشف رقم جاري (2)

المقاول: شركة ايه جي ار انترناشيونال رقم العقد(2023/2022/899)

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات		
								قرش	جنيه	قرش	جنيه			
3-1	أعمال الردم بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للردم و مطبقة للمواصلات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب -2 متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15% و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسن المشرف. في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95 % بحسب زيادة 1 جنية علي زيادة نسبة الدمك لكل 1 % - مسافة النقل 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان -المسر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتي مسافة 2 كم -المسر يشمل قيمة المادة المحجورة طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (7) من الكم 504 إلى 568 علاوة مسافة النقل 308 كم	85.00	متر مكعب	103,300.00	50,700	0.00	50,700.00	0	4,309,500	0	4,309,500	مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجدة لوحات المشروع متواجدة مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون مسئول تأمين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسون المعمل متواجدون التقارير متواجدة يراعى خصم التجارب المعملية الحد الأدنى من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد يراعى تطبيق نصوص العقد وثيقة التأمين الشخصية سارية حتى (2023-12-4) وثيقة تأمين المقاولين سارية حتى (2023-12-4)		
		428.40	متر مكعب	103,300.00	50,700	0.00	50,700.00	0	21,719,880	0	21,719,880			
		13.00	متر مكعب	103,300.00	50,700	0.00	50,700.00	0	659,100	0	659,100			
4-1	أعمال طبقة التأسيس بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة تاسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المترجرة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات واقصى حجم للحبيبات 100 مم والا تزيد نسبة المار من منخل 200 عن 12 % و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25 % و الا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15% و الا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجاباسكال و يتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم و رشها بالمياه الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الي اقصى كثافة جافة قصوي (لا تقل عن 95 %) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف -مسافة النقل لا تقل عن 20 كم - يتم احتساب علاوة 1.2 جنيه لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان -المسر يشمل قيمة المادة المحجورة طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (7) من الكم 504 إلى 568 علاوة مسافة النقل 110 كم	278.00	متر مكعب	65,000.00	0	23,800.00	23,800.00	23,800.00	0	6,616,400	0	6,616,400	مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجدة لوحات المشروع متواجدة مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون مسئول تأمين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسون المعمل متواجدون التقارير متواجدة يراعى خصم التجارب المعملية الحد الأدنى من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد يراعى تطبيق نصوص العقد وثيقة التأمين الشخصية سارية حتى (2023-12-4) وثيقة تأمين المقاولين سارية حتى (2023-12-4)	
		108.00	متر مكعب	65,000.00	0	23,800.00	23,800.00	23,800.00	0	2,570,400	0	2,570,400		
		25.00	متر مكعب	65,000.00	0	23,800.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00	0	595,000	0		595,000
4-2	أعمال طبقة الأساس بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المترجرة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات واقصى حجم للحبيبات ما بين 31.5 مم الي 40 مم والا تزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5% و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80 % و الا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 120 ميجاباسكال و الا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % و الا يزيد الامتصاص عن 15 % و يتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم و رشها بالمياه الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصى كثافة جافة قصوي (لا يقل عن 100% من الكثافة المعملية و الفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف . -مسافة النقل لا تقل عن 20 كم - يتم احتساب علاوة 1.2 جنيه لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان -المسر يشمل قيمة المادة المحجورة طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (7) من الكم 504 إلى 568 علاوة مسافة النقل 234 كم	298.00	متر مكعب	50,000.000	0	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0	1,162,200	0	1,162,200	مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجدة لوحات المشروع متواجدة مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون مسئول تأمين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسون المعمل متواجدون التقارير متواجدة يراعى خصم التجارب المعملية الحد الأدنى من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد يراعى تطبيق نصوص العقد وثيقة التأمين الشخصية سارية حتى (2023-12-4) وثيقة تأمين المقاولين سارية حتى (2023-12-4)	
		256.80	متر مكعب	50,000.000	0	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0	1,001,520	0		1,001,520
		25.00	متر مكعب	50,000.000	0	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0	97,500	0		97,500
			علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازن طبقا للائحة الشركة الوطنية											
			إجمالي قيمة المستخلص											
			فقط : ثمانية وثلاثون مليوناً وسبعمائة وواحد وثلاثون ألفاً وخمسمائة جنيه لاغير											

رئيس الإدارة المركزية منطقة غرب الدلتا الاسكندرية - مطروح عميد - مهندس / هاني محمد محمود طه "	مدير المشروع المقاول م / سمير عبد العزيز م / محمد خليل م / خالد فوزي	مدير المشروع (الهيئة) م / إبراهيم الكناوي	مدير عام المشروعات م / محمد حسني قياض	أقر بأن هذا الحساب صحيح و مشروط و أن المبالغ المبينة بظهوره و قدرها سبق صرفها إلى المقاول تحريراً في : بلغ للمقاول مبلغ : ملحوظة : الفئات غير الواردة بسمك الشروط أعدت من تحريراً في :	مهندس الاستشاري العام (سيسى) م / محمد السيد 23/9/2023	مدير المشروع الاستشاري مكتب د/ خالد فتدليل م / خالد فوزي	مدير المشروع المقاول م / محمد خليل م / خالد فوزي
---	---	--	--	--	--	--	--