

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة الثالثة عشر)

العقد رقم : (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٣٥٥) بتاريخ : ٢٠٢٣ / ٠٩ / ١١

مستخلص جارى (١)

عن عملية : إستكمال إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمار الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين الجديدة - مطروح)
لتنفيذ أعمال الجسر الترابي قطاع غرب النيل اتجاه محطة سفنكس ٢٧٥+٠٠٠ الى الكم ٢٧٦+٢٥٠ بطول ١,٢٥ كم (محطة سفنكس)

مع شركة المصطفى للمقاولات والتوريدات العمومية
شاملة المدة من بداية العمل حتى ٢٥ / ٠٩ / ٢٠٢٣

الهيئة العامة
للطرق والكباري



رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد	كمية البند بالعقد	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءاته	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جاري ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
١	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسلك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (٢٠ متر) أسفل منسوب القرمة و بسلك لا يزيد عن ٢٥ سم اعلى من منسوب (٢٠ متر) من منسوب القرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي والاكثاف (علي الاقل نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ٢٠%) والارض الطبيعية بتغيره ورشها بالمياه الاصلوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من كثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة با متر المكعب . - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان. - السعر يشمل عمل تشوينات و تخطيط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتي مسافة ٢ كم . - البند لا يشمل القيمة المحجورة.	٥٧	٤٢٢١٧,٢١	٣م	٠,٠٠	١٧٨٥٠,٠٠	١٧٨٥٠,٠٠	جاري ١	١٠١٧٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٠١٧٤٥٠,٠٠	براعى تطبيق نصوص التعاقد
	علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ٢٠١٠٦ = ١٠٤ كم) . (طبية)	١٤٥,٦٠٠		٣م	٠,٠٠	١٧٨٥٠,٠٠	١٧٨٥٠,٠٠	جاري ١	٢٥٩٨٩٦٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٩٨٩٦٠,٠٠	المهندسون متواجدون وكذلك المراقبون
	رسوم المواد المحجورة طبقا لبيود العقد (١,١٢*٣٣) طبقا للمفاوضة * ١,٣ نسبة الانتفاش.	٤٨,٠٤٨		٣م	٠,٠٠	١٧٨٥٠,٠٠	١٧٨٥٠,٠٠	جاري ١	٨٥٧٦٥٦,٨٠	٠,٠٠	٨٥٧٦٥٦,٨٠	البرنامج الزمني متواجد
	رسوم الكراتات والموازين طبقاً للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق .	١٣		٣م	٠,٠٠	١٧٨٥٠,٠٠	١٧٨٥٠,٠٠	جاري ١	٢٣٢٠٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٢٠٥٠,٠٠	الاعلامات الارشادية متواجدة
	الإجمالي					٤٧٠٦١١٦,٨٠	٤٧٠٦١١٦,٨٠		٤٧٠٦١١٦,٨٠	٠,٠٠	٤٧٠٦١١٦,٨٠	لوحات المشروع متواجدة
اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص												
اجمالي قيمة الاستقطاعات												
اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات												
ما سبق صرفه												
اجمالي قيمة المستخلص رقم ١												

تحريراً في / سنة ٢٠٢٣

عن الاستشاري Kk

الشركة المنفذة

شركة المصطفى للمقاولات

/م

عن الاستشاري xyz

المكتب الفني

المدير التنفيذي

مدير المشروع (الاستشاري)

عن الاستشاري systra

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الثالثة عشر بقطاع البحيرة وكفر الشيخ

مهندس التنفيذ

م / احمد الشاعر

مدير المشروع

م / احمد ابو دقينة

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهوره وقرره

المحاسب

سبق صرفها الى

يدفع الى المقاول مبلغ

على الحساب

ملاحظة الفئات

نهائياً

غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

تحريراً في / سنة ٢٠٢٣

