

1/1/2022						تاريخ القائمة الموحدة (سنة الأساس)
الارقام القياسية لأسعار عند شهر يونيو 2022	الارقام القياسية لأسعار عند شهر يونيو 2022	الارقام القياسية لأسعار عند شهر مايو 2022	الارقام القياسية لأسعار عند شهر أبريل 2022	الارقام القياسية لأسعار عند شهر مارس 2022	الارقام القياسية لأسعار عند الشهر المتى	عناصر التكلفة الخاصة للمشروع
353.6	332	332	332	327.8	323.7	السولار
566	566	566	490.5	487.1	487.1	البيتومين
217.5	207.2	208.1	222	232.3	164.5	اسمنت
409.1	454.5	454.5	465.9	443.2	340.9	حديد

فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة

عملية: تطوير وتوسعة طريق وادي النطرون العلمين بطول 135 كم القطاع التاسع بطول 20 كم

تنفيذ / شركة السلام انترناشونال للمقاولات والتجارة

تاريخ التعاقد 2022-1-12

تاريخ استلام الموقع للعملية 2022-1-30

مستخلص جاري 3 عن الفترة من 2022-3-16 حتى 2022-7-20																			
رقم البند	بيانات التعاقد			بيانات المستخلص				كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	معادلة قانون (م)						قيمة التعويض	
	بيان البند	الوحدة	سعر البند	رقم المستخلص	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام					أ	ك	ع	ع1	ت1	ف		
1-1	اعمال حفر في جميع انواع التربة عدا الصخرية سولار	3م	17	3	مارس	16	127	86550	0.126	10903.937	185366.929	0.800	20.00%	323.700	327.800	1.003	0.003	469.573	
		3م	17	3	يونيه	91	127	86550	0.717	62016.142	1054274.409	0.800	20.00%	323.700	332.000	1.005	0.005	5406.535	
		3م	17	3	يوليو	20	127	86550	0.157	13629.921	231708.661	0.800	20.00%	323.700	353.600	1.018	0.018	4280.562	
2-1	اعمال كشط وازالة مسطحات منهارة سولار	2م	16	3	مارس	16	127	654000	0.126	82393.701	1318299.213	0.800	20.00%	323.700	327.800	1.003	0.003	3339.528	
		2م	16	3	يونيه	91	127	654000	0.717	468614.173	7497826.772	0.800	20.00%	323.700	332.000	1.005	0.005	38450.394	
		2م	16	3	يوليو	20	127	654000	0.157	102992.126	1647874.016	0.800	20.00%	323.700	353.600	1.018	0.018	30442.652	
	علاوة زيادة سمك البند 1 سم سولار (تم احتساب العلاوة طبقا للتنفيذ)	2م	3.2	3	مارس	16	127	81200	0.126	10229.921	32735.748	0.800	20.00%	323.700	327.800	1.003	0.003	82.927	
		2م	3.2	3	يونيه	91	127	81200	0.717	58182.677	186184.567	0.800	20.00%	323.700	332.000	1.005	0.005	954.793	
		2م	3.2	3	يوليو	20	127	81200	0.157	12787.402	40919.685	0.800	20.00%	323.700	353.600	1.018	0.018	755.946	
	علاوة زيادة سمك البند 2 سم سولار (تم احتساب العلاوة طبقا للتنفيذ)	2م	6.4	3	مارس	16	127	15000	0.126	1889.764	12094.488	0.800	20.00%	323.700	327.800	1.003	0.003	30.638	
		2م	6.4	3	يونيه	91	127	15000	0.717	10748.031	68787.402	0.800	20.00%	323.700	332.000	1.005	0.005	352.756	
		2م	6.4	3	يوليو	20	127	15000	0.157	2362.205	15118.110	0.800	20.00%	323.700	353.600	1.018	0.018	279.290	
2-3	اعمال تطهير الموقع من الاشجار سولار	2م	5	3	مارس	16	127	31000	0.126	3905.512	19527.559	0.800	20.00%	323.700	327.800	1.003	0.003	49.467	
		2م	5	3	يونيه	91	127	31000	0.717	22212.598	111062.992	0.800	20.00%	323.700	332.000	1.005	0.005	569.554	
		2م	5	3	يوليو	20	127	31000	0.157	4881.890	24409.449	0.800	20.00%	323.700	353.600	1.018	0.018	450.938	
3-4	اعمال تكسير وازالة مباني سولار	3م	80	3	مارس	16	127	2000	0.126	251.969	20157.480	0.800	20.00%	323.700	327.800	1.003	0.003	51.063	
		3م	80	3	يونيه	91	127	2000	0.717	1433.071	114645.669	0.800	20.00%	323.700	332.000	1.005	0.005	587.927	
		3م	80	3	يوليو	20	127	2000	0.157	314.961	25196.850	0.800	20.00%	323.700	353.600	1.018	0.018	465.484	
اجمالي الورقة رقم 1																			87020.03

رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عميد مهندس /

"هانى محمد محمود طه"

مدير عام المشروعات

م/محمد حسني فياض

مهندس الهيئة

م/ابراهيم الحناوي

مدير المشروع



1/1/2022						تاريخ القدمة الموحدة (سنة) (الأسس)
الارقام القياسية لأسعار عند شهر يوليو 2022	الارقام القياسية لأسعار عند شهر يونيه 2022	الارقام القياسية لأسعار عند شهر مايو 2022	الارقام القياسية لأسعار عند شهر أبريل 2022	الارقام القياسية لأسعار عند شهر مارس 2022	الارقام القياسية لأسعار عند الفتح المنشئ	عناصر التكلفة الخاصة بالتعديل
353.6	332	332	332	327.8	323.7	السولار
566	566	566	490.5	487.1	487.1	البيتومين
217.5	207.2	208.1	222	232.3	164.5	اسمكت
409.1	454.5	454.5	465.9	443.2	340.9	حديد

فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة

عملية: تطوير وتوسعة طريق وادي النظرون العلمين بطول 135 كم القطاع التاسع بطول 20 كم

تنفيذ / شركة السلام انترناشونال للمقاولات والتجارة

تاريخ التعاقد 2022-1-12

تاريخ استلام الموقع للعملية 2022-1-30

											مستخلص جاري 3 عن الفترة من 2022-3-16 حتى 2022-7-20										
رقم البند	بيانات التعاقد						بيانات المستخلص				كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	معادلة قانون (م)						قيمة التعويض
	بيان البند	الوحدة	سعر البند	رقم المستخلص	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام	ا	ك	ع					1ع	ت1	ف				
2-5	بالمتر الطولي اعمال ازالة حواجز سولار	م.ط	25	3	مارس	16	127	1900	0.126	239.370	5984.252	0.800	20.00%	323.700	327.800	1.003	0.003	15.159			
		م.ط	25	3	يونيه	10	127	1900	0.079	149.606	3740.157	0.800	20.00%	323.700	332.000	1.005	0.005	19.180			
		م.ط	25	3	يوليو	10	127	1900	0.079	149.606	3740.157	0.800	20.00%	323.700	353.600	1.018	0.018	69.095			
3-1	توريد وتشغيل اترية سولار (تم احتساب العلاوة طبقا للتنفيذ)	3م	30	3	مارس	16	127	129000	0.126	16251.969	487559.055	0.850	15.00%	323.700	327.800	1.002	0.002	926.317			
		3م	30	3	يونيه	91	127	129000	0.717	92433.071	2772992.126	0.850	15.00%	323.700	332.000	1.004	0.004	10665.354			
		3م	30	3	يوليو	20	127	129000	0.157	20314.961	609448.819	0.850	15.00%	323.700	353.600	1.014	0.014	8444.170			
	علاوة نقل 10كم سولار (تم احتساب العلاوة طبقا للتنفيذ)	3م	9.6	3	مارس	16	127	127000	0.126	16000.000	153600.000	0.850	15.00%	323.700	327.800	1.002	0.002	291.826			
		3م	9.6	3	يونيه	91	127	127000	0.717	91000.000	873600.000	0.850	15.00%	323.700	332.000	1.004	0.004	3360.000			
3-2	توريد وتشغيل اترية سولار	3م	9.6	3	يوليو	20	127	127000	0.157	20000.000	192000.000	0.850	15.00%	323.700	353.600	1.014	0.014	2660.241			
		3م	84	3	مارس	16	127	196000	0.126	24692.913	2074204.724	0.850	15.00%	323.700	327.800	1.002	0.002	3940.797			
		3م	84	3	يونيه	91	127	196000	0.717	140440.945	11797039.370	0.850	15.00%	323.700	332.000	1.004	0.004	45373.228			
	علاوة نقل 65 كم (تم احتساب العلاوة طبقا للتنفيذ)	3م	84	3	يوليو	20	127	196000	0.157	30866.142	2592755.906	0.850	15.00%	323.700	353.600	1.014	0.014	35923.726			
		3م	30	3	مارس	16	127	196000	0.126	24692.913	740787.402	0.850	15.00%	323.700	327.800	1.002	0.002	1407.427			
		3م	30	3	يونيه	91	127	196000	0.717	140440.945	4213228.346	0.850	15.00%	323.700	332.000	1.004	0.004	16204.724			
	3م	30	3	يوليو	20	127	196000	0.157	30866.142	925984.252	0.850	15.00%	323.700	353.600	1.014	0.014	12829.902				
5-1	اعمال توريد وفرش طبقة اساس	3م	195	3	مارس	16	127	112000	0.126	14110.236	2751496.063	0.850	15.00%	323.700	327.800	1.002	0.002	5227.588			
		3م	195	3	يونيه	91	127	112000	0.717	80251.969	15649133.858	0.850	15.00%	323.700	332.000	1.004	0.004	60188.976			
		3م	195	3	يوليو	20	127	112000	0.157	17637.795	3439370.079	0.850	15.00%	323.700	353.600	1.014	0.014	47653.923			
	علاوة نقل 120 كم (تم احتساب العلاوة طبقا للتنفيذ)	3م	100	3	مارس	16	127	112000	0.126	14110.236	1411023.622	0.850	15.00%	323.700	327.800	1.002	0.002	2680.814			
		3م	100	3	يونيه	91	127	112000	0.717	80251.969	8025196.850	0.850	15.00%	323.700	332.000	1.004	0.004	30866.142			
		3م	100	3	يوليو	20	127	112000	0.157	17637.795	1763779.528	0.850	15.00%	323.700	353.600	1.014	0.014	24437.909			
اجمالي الورقة رقم 2																		313,186.50			

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتاالاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس /
هانى محمد محمود طه

يعتمد


مدير عام المشروعات

م/محمد حسني فياض

مهندس الهيئة

م/البراهيم الخاوي

مدير المشروع



1/1/2022						تاريخ القائمة الموحدة (سنة الأساس)
الارقام القياسية للاستثمار عند شهر يوليو 2022	الارقام القياسية للاستثمار عند شهر يونيه 2022	الارقام القياسية للاستثمار عند شهر مايو 2022	الارقام القياسية للاستثمار عند شهر ابريل 2022	الارقام القياسية للاستثمار عند شهر مارس 2022	الارقام القياسية للاستثمار عند الفتح الغلي	عناصر التكلفة المضافة للتدويل
353.6	332	332	332	327.8	323.7	السولار
566	566	566	490.5	487.1	487.1	البيتومين
217.5	207.2	208.1	222	232.3	164.5	اسمذنت
409.1	454.5	454.5	465.9	443.2	340.9	حديد

فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة

عملية: تطوير وتوسعة طريق وادي النطرون العلمين بطول 135 كم القطاع التاسع بطول 20 كم.

تنفيذ / شركة السلام انترناشونال للمقاولات والتجارة

تاريخ التعاقد 2022-1-12

تاريخ استلام الموقع للعملية 2022-1-30

مستخلص جاري 3 عن الفترة من 2022-3-16 حتى 2022-7-20																					
رقم البند	بيانات التعاقد						بيانات المستخلص				كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	معادلة قانون (م)						قيمة التعويض
	بيان البند	الوحدة	سعر البند	رقم المستخلص	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام	ا	ك	ع					ع1	ت1	ف				
7-2	لاصق RC سولار	م2	7.75	3	مارس	16	127	340500	0.126	42897.638	332456.693	0.900	10.00%	323.700	327.800	1.001	0.001	421.091			
		م2	7.75	3	يونيه	91	127	340500	0.717	243980.315	1890847.441	0.900	10.00%	323.700	332.000	1.003	0.003	4848.327			
		م2	7.75	3	يوليو	20	127	340500	0.157	53622.047	415570.866	0.900	10.00%	323.700	353.600	1.009	0.009	3838.606			
	لاصق RC -بيتومين	م2	7.75	3	مارس	16	127	340500	0.126	42897.638	332456.693	0.350	65.00%	487.100	487.100	1.000	0.000	0.000			
		م2	7.75	3	ابريل	30	127	340500	0.236	80433.071	623356.299	0.350	65.00%	487.100	490.500	1.005	0.005	2828.202			
		م2	7.75	3	يوليو	81	127	340500	0.638	217169.291	1683062.008	0.350	65.00%	487.100	566.000	1.105	0.105	177203.521			
8-2	طبقة رابطة 6 سم سولار	م2	124	3	مارس	16	127	612000	0.126	77102.362	9560692.913	0.910	9.00%	323.700	327.800	1.001	0.001	10898.658			
		م2	124	3	يونيه	91	127	612000	0.717	438519.685	54376440.945	0.910	9.00%	323.700	332.000	1.002	0.002	125484.094			
		م2	124	3	يوليو	20	127	612000	0.157	96377.953	11950866.142	0.910	9.00%	323.700	353.600	1.008	0.008	99350.574			
	طبقة رابطة 6 سم بتومين	م2	124	3	مارس	16	127	612000	0.126	77102.362	9560692.913	0.430	57.00%	487.100	487.100	1.000	0.000	0.000			
		م2	124	3	ابريل	30	127	612000	0.236	144566.929	17926299.213	0.430	57.00%	487.100	490.500	1.004	0.004	71322.455			
		م2	124	3	يوليو	81	127	612000	0.638	390330.709	48401007.874	0.430	57.00%	487.100	566.000	1.092	0.092	4468771.355			
11-1	بالمتر المسطح تركيب طبقة من النسيج الصناعي جيوتكستيل وزن لا يقل عن 300جم/ 2م	م2	33	3	مارس	16	127	13000	0.126	1637.795	54047.244	0.950	5.00%	323.700	327.800	1.001	0.001	34.228			
		م2	33	3	يونيه	91	127	13000	0.717	9314.961	307393.701	0.950	5.00%	323.700	332.000	1.001	0.001	394.094			
		م2	33	3	يوليو	20	127	13000	0.157	2047.244	67559.055	0.950	5.00%	323.700	353.600	1.005	0.005	312.020			
11-2	بالمتر المسطح توريد وتركيب جيوريد ذات قوة شد 30ك نيوتن	م2	37	3	مارس	16	127	23000	0.126	2897.638	107212.598	0.950	5.00%	323.700	327.800	1.001	0.001	67.898			
		م2	37	3	يونيه	91	127	23000	0.717	16480.315	609771.654	0.950	5.00%	323.700	332.000	1.001	0.001	781.759			
		م2	37	3	يوليو	20	127	23000	0.157	3622.047	134015.748	0.950	5.00%	323.700	353.600	1.005	0.005	618.948			
اجمالي الورقة رقم 4																					
4,967,175.83																					

رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عميد مهندس /

هاني محمد محمود طه

مدير عام المشروعات

م/محمد حسني قياض

مهندس الهيئة

م/ابراهيم الحناوي

مدير المشروع



تاريخ القائمة الموحدة (سنة الأساس)						1/1/2022
عناصر التكلفة الخاضعة للتدوين	الأرقام القياسية لأسعار عند الفتح المنشئ	الأرقام القياسية لأسعار عند شهر مارس 2022	الأرقام القياسية لأسعار عند شهر أبريل 2022	الأرقام القياسية لأسعار عند شهر مايو 2022	الأرقام القياسية لأسعار عند شهر يونيو 2022	الأرقام القياسية لأسعار عند شهر يوليو 2022
النسولار	323.7	327.8	332	332	332	353.6
البيتومين	487.1	487.1	490.5	566	566	566
اسمنت	164.5	232.3	222	208.1	207.2	217.5
حديد	340.9	443.2	465.9	454.5	454.5	409.1

فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة

عملية: تطوير وتوسعة طريق وادي النطرون العلمين بطول 135 كم القطاع التاسع بطول 20 كم

تنفيذ / شركة السلام انترناشونال للمقاولات والتجارة

تاريخ التعاقد 2022-1-12

تاريخ استلام الموقع للعملية 2022-1-30

مستخلص جاري 3 عن الفترة من 2022-3-16 حتى 2022-7-20																		
رقم البند	بيانات التعاقد			بيانات المستخلص				كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	معادلة قانون (م)						قيمة التعويض
	بيان البند	الوحدة	سعر البند	رقم المستخلص	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام					ا	ك	ع	ع1	ت1	ف	
ثانيا :-اعمال الكباري																		
6	حفر ميكانيكي بين الخوازيق	م3	87	3	مارس	16	127	463	0.126	58.331	5074.772	0.800	20.00%	323.700	327.800	1.003	0.003	12.855
		م3	87	3	يونيه	91	127	463	0.717	331.756	28862.764	0.800	20.00%	323.700	332.000	1.005	0.005	148.014
		م3	87	3	يوليو	20	127	463	0.157	72.913	6343.465	0.800	20.00%	323.700	353.600	1.018	0.018	117.189
8	بالمتر الطولي خوازيق ارتكاز محفوره ومصبوبه بالبر قطر 1م سولار	م.ط	3150	3	مارس	16	127	15	0.126	1.890	5952.756	0.950	5.00%	323.700	327.800	1.001	0.001	3.770
		م.ط	3150	3	يونيه	91	127	15	0.717	10.748	33856.299	0.950	5.00%	323.700	332.000	1.001	0.001	43.406
		م.ط	3150	3	يوليو	20	127	15	0.157	2.362	7440.945	0.950	5.00%	323.700	353.600	1.005	0.005	34.366
	بالمتر الطولي خوازيق ارتكاز محفوره ومصبوبه بالبر قطر 1م الاسمنت	م.ط	3150	3	مارس	16	127	15	0.126	1.890	5952.756	0.835	16.50%	164.500	232.300	1.068	0.068	404.824
		م.ط	3150	3	ابريل	30	127	15	0.236	3.543	11161.417	0.835	16.50%	164.500	222.000	1.058	0.058	643.732
		م.ط	3150	3	مايو	31	127	15	0.244	3.661	11533.465	0.835	16.50%	164.500	208.100	1.044	0.044	504.388
		م.ط	3150	3	يونيه	30	127	15	0.236	3.543	11161.417	0.835	16.50%	164.500	207.200	1.043	0.043	478.041
		م.ط	3150	3	يوليو	20	127	15	0.157	2.362	7440.945	0.835	16.50%	164.500	217.500	1.053	0.053	395.569
9	بالمتر الطولي خوازيق ارتكاز محفوره ومصبوبه بالبر قطر 1.2م سولار	م.ط	4200	3	مارس	16	127	142	0.126	17.890	75137.008	0.950	5.00%	323.700	327.800	1.001	0.001	47.584
		م.ط	4200	3	يونيه	91	127	142	0.717	101.748	427341.732	0.950	5.00%	323.700	332.000	1.001	0.001	547.874
		م.ط	4200	3	يوليو	20	127	142	0.157	22.362	93921.260	0.950	5.00%	323.700	353.600	1.005	0.005	433.773
	بالمتر الطولي خوازيق ارتكاز محفوره ومصبوبه بالبر قطر 1.2م الاسمنت	م.ط	4200	3	مارس	16	127	142	0.126	17.890	75137.008	0.822	17.80%	164.500	232.300	1.073	0.073	5512.361
		م.ط	4200	3	ابريل	30	127	142	0.236	33.543	140881.890	0.822	17.80%	164.500	222.000	1.062	0.062	8765.508
		م.ط	4200	3	مايو	31	127	142	0.244	34.661	145577.953	0.822	17.80%	164.500	208.100	1.047	0.047	6868.093
		م.ط	4200	3	يونيه	30	127	142	0.236	33.543	140881.890	0.822	17.80%	164.500	207.200	1.046	0.046	6509.343
		م.ط	4200	3	يوليو	20	127	142	0.157	22.362	93921.260	0.822	17.80%	164.500	217.500	1.057	0.057	5386.341
اجمالى الورقة رقم 5																		36,857.03

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتاعميد مهندس /
"هانى محمد محمود طه"

يعتمد


مدير عام المشروعات

م/محمد حسني فياض

مهندس الهيئة

م/ابراهيم الحناوي

مدير المشروع



1/1/2022						تاريخ القائمة الموحدة (سنة الأساس)
الأرقام القياسية للأشغال عند شهر يوليو 2022	الأرقام القياسية للأشغال عند شهر يونيو 2022	الأرقام القياسية للأشغال عند شهر مايو 2022	الأرقام القياسية للأشغال عند شهر إبريل 2022	الأرقام القياسية للأشغال عند شهر مارس 2022	الأرقام القياسية للأشغال عند الشهر	عناصر الشكيلة الخاضعة للتدويل
353.6	332	332	332	327.8	323.7	السولار
566	566	566	490.5	487.1	487.1	البيتومين
217.5	207.2	208.1	222	232.3	164.5	اسمنت
409.1	454.5	454.5	465.9	443.2	340.9	حديد

فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة

عملية: تطوير وتوسعة طريق وادي النطرون العلمين بطول 135 كم القطاع التاسع بطول 20 كم

تنفيذ / شركة السلام انترناشونال للمقاولات والتجارة

تاريخ التعاقد 2022-1-12

تاريخ استلام الموقع للعملية 2022-1-30

مستخلص جاري 3 عن الفترة من 2022-3-16 حتى 2022-7-20																		
رقم البند	بيانات التعاقد			بيانات المستخلص				كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	معادلة قانون (م)						قيمة التعويض
	بيان البند	الوحدة	سعر البند	رقم المستخلص	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام					أ	ك	ع	ع1	ت1	ف	
13	بالمتر المكعب نقل الاتربة الزائدة وحفر بين القواعد وبين الخوازيق	م3	87	3	مارس	16	127	1013	0.126	127.622	11103.118	0.800	20.00%	323.700	327.800	1.003	0.003	28.127
		م3	87	3	يونيه	91	127	1013	0.717	725.850	63148.984	0.800	20.00%	323.700	332.000	1.005	0.005	323.841
		م3	87	3	يوليو	20	127	1013	0.157	159.528	13878.898	0.800	20.00%	323.700	353.600	1.018	0.018	256.397
14	توريد وصب خرسانة عادية للاساسات والبلاطات الانتقالية -سولار	م3	1575	3	مارس	16	127	120	0.126	15.118	23811.024	0.900	10.00%	323.700	327.800	1.001	0.001	30.159
		م3	1575	3	يونيه	91	127	120	0.717	85.984	135425.197	0.900	10.00%	323.700	332.000	1.003	0.003	347.244
		م3	1575	3	يوليو	20	127	120	0.157	18.898	29763.780	0.900	10.00%	323.700	353.600	1.009	0.009	274.926
	توريد وصب خرسانة عادية للاساسات والبلاطات الانتقالية -الاسمنت	م3	1575	3	مارس	16	127	120	0.126	15.118	23811.024	0.720	28.00%	164.500	232.300	1.115	0.115	2747.893
		م3	1575	3	ابريل	30	127	120	0.236	28.346	44645.669	0.720	28.00%	164.500	222.000	1.098	0.098	4369.576
		م3	1575	3	مايو	31	127	120	0.244	29.291	46133.858	0.720	28.00%	164.500	208.100	1.074	0.074	3423.721
		م3	1575	3	يونيه	30	127	120	0.236	28.346	44645.669	0.720	28.00%	164.500	207.200	1.073	0.073	3244.885
		م3	1575	3	يوليو	20	127	120	0.157	18.898	29763.780	0.720	28.00%	164.500	217.500	1.090	0.090	2685.073
		17	خرسانة مسلحة للاعمدة والاكتاف - سولار	م3	2835	3	مارس	16	127	3550	0.126	447.244	1267937.008	0.900	10.00%	323.700	327.800	1.001
م3	2835			3	يونيه	91	127	3550	0.717	2543.701	7211391.732	0.900	10.00%	323.700	332.000	1.003	0.003	18490.748
م3	2835			3	يوليو	20	127	3550	0.157	559.055	1584921.260	0.900	10.00%	323.700	353.600	1.009	0.009	14639.835
خرسانة مسلحة للاعمدة والاكتاف - الاسمنت	م3		2835	3	مارس	16	127	3550	0.126	447.244	1267937.008	0.767	23.30%	164.500	232.300	1.096	0.096	121763.575
	م3		2835	3	ابريل	30	127	3550	0.236	838.583	2377381.890	0.767	23.30%	164.500	222.000	1.081	0.081	193622.941
	م3		2835	3	مايو	31	127	3550	0.244	866.535	2456627.953	0.767	23.30%	164.500	208.100	1.062	0.062	151710.590
	م3		2835	3	يونيه	30	127	3550	0.236	838.583	2377381.890	0.767	23.30%	164.500	207.200	1.060	0.060	143786.080
	م3		2835	3	يوليو	20	127	3550	0.157	559.055	1584921.260	0.767	23.30%	164.500	217.500	1.075	0.075	118979.894
	اجمالي الورقة رقم 6											782,331.48						

رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عميد مهندس /

هاني محمد محمود طه

يعتمد

مدير عام المشروعات

م/محمد حسني فياض

مهندس الهيئة

م/ابراهيم الحناوي

مدير المشروع



1/1/2022						تاريخ القائمة الموحدة (سنة الأساس)
الارقام القياسية لأسعار عند شهر يونيو 2022	الارقام القياسية لأسعار عند شهر يونيو 2022	الارقام القياسية لأسعار عند شهر يونيو 2022	الارقام القياسية لأسعار عند شهر يونيو 2022	الارقام القياسية لأسعار عند شهر يونيو 2022	الارقام القياسية لأسعار عند الشهر المتوسط	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل
353.6	332	332	332	327.8	323.7	المسحوق
566	566	566	490.5	487.1	487.1	البيتون
217.5	207.2	208.1	222	232.3	164.5	اسمنت
409.1	454.5	454.5	465.9	443.2	340.9	حديد

فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة

عملية: تطوير وتوسعة طريق وادي النطرون العلمين بطول 135 كم القطاع التاسع بطول 20 كم

تنفيذ / شركة السلام انترناشونال للمقاولات والتجارة

تاريخ التعاقد 2022-1-12

تاريخ استلام الموقع للعملية 2022-1-30

مستخلص جاري 3 عن الفترة من 2022-3-16 حتى 2022-7-20																			
رقم البند	بيانات التعاقد				بيانات المستخلص				كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	معادلة قانون (م)						قيمة التعويض
	بيان البند	الوحدة	سعر البند	رقم المستخلص	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام	أ					ك	ع	ع1	ت1	ف		
19	توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب -سولار	م3	3728	3	مارس	16	127	3563	0.126	448.882	1673431.685	0.900	10.00%	323.700	327.800	1.001	0.001	2119.577	
		م3	3728	3	يونيه	91	127	3563	0.717	2553.016	9517642.709	0.900	10.00%	323.700	332.000	1.003	0.003	24404.212	
		م3	3728	3	يوليو	20	127	3563	0.157	561.102	2091789.606	0.900	10.00%	323.700	353.600	1.009	0.009	19321.751	
	توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب -الاسمنت	م3	3728	3	مارس	16	127	3563	0.126	448.882	1673431.685	0.823	17.70%	164.500	232.300	1.073	0.073	122080.148	
		م3	3728	3	ابريل	30	127	3563	0.236	841.654	3137684.409	0.823	17.70%	164.500	222.000	1.062	0.062	194126.341	
		م3	3728	3	مايو	31	127	3563	0.244	869.709	3242273.890	0.823	17.70%	164.500	208.100	1.047	0.047	152105.022	
		م3	3728	3	يونيه	30	127	3563	0.236	841.654	3137684.409	0.823	17.70%	164.500	207.200	1.046	0.046	144159.909	
		م3	3728	3	يوليو	20	127	3563	0.157	561.102	2091789.606	0.823	17.70%	164.500	217.500	1.057	0.057	119289.230	
22	حديد تسليح - سولار	طن	23500	3	مارس	16	127	2347	0.126	295.685	6948598.425	0.950	5.00%	323.700	327.800	1.001	0.001	4400.564	
		طن	23500	3	يونيه	91	127	2347	0.717	1681.709	39520153.543	0.950	5.00%	323.700	332.000	1.001	0.001	50666.864	
		طن	23500	3	يوليو	20	127	2347	0.157	369.606	8685748.031	0.950	5.00%	323.700	353.600	1.005	0.005	40114.901	
	حديد تسليح - حديد	طن	23500	3	مارس	16	127	2347	0.126	295.685	6948598.425	0.350	65.00%	340.900	443.200	1.195	0.195	1355374.163	
		طن	23500	3	ابريل	30	127	2347	0.236	554.409	13028622.047	0.350	65.00%	340.900	465.900	1.238	0.238	3105237.728	
		طن	23500	3	يونيه	61	127	2347	0.480	1127.299	26491531.496	0.350	65.00%	340.900	454.500	1.217	0.217	5738148.095	
		طن	23500	3	يوليو	20	127	2347	0.157	369.606	8685748.031	0.350	65.00%	340.900	409.100	1.130	0.130	1129478.469	
		بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة من البيوتومين على البارد -سولار	م2	51	3	مارس	16	127	1013	0.126	127.622	6508.724	0.980	2.00%	323.700	327.800	1.000	0.000	1.649
م2	51		3	يونيه	91	127	1013	0.717	725.850	37018.370	0.980	2.00%	323.700	332.000	1.001	0.001	18.984		
م2	51		3	يوليو	20	127	1013	0.157	159.528	8135.906	0.980	2.00%	323.700	353.600	1.002	0.002	15.030		
اجمالي الورقة رقم 7																			
12,201,062.64																			

رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الإسكندرية - مرسى مطروح

عميد مهندس /

"هاني محمد محمود طه"

مدير عام المشروعات


م/محمد حسني فياض

مهندس الهيئة

م/إبراهيم الحناوي

مدير المشروع

م/محمد كمال حسين



1/1/2022						تاريخ القائمة الموحدة (سنة الأساس)
الارقام القياسية للاسعار عند شهر يوليو 2022	الارقام القياسية للاسعار عند شهر يونيه 2022	الارقام القياسية للاسعار عند شهر مايو 2022	الارقام القياسية للاسعار عند شهر ابريل 2022	الارقام القياسية للاسعار عند شهر مارس 2022	الارقام القياسية للاسعار عند الفتح الفسى	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل
353.6	332	332	332	327.8	323.7	السولار
566	566	566	490.5	487.1	487.1	البيتومين
217.5	207.2	208.1	222	232.3	164.5	اسمنت
409.1	454.5	454.5	465.9	443.2	340.9	حديد

فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة

عملية: تطوير وتوسعة طريق وادي النطرون العلمين بطول 135 كم القطاع التاسع بطول 20 كم.

تنفيذ / شركة السلام انترناشونال للمقاولات والتجارة

تاريخ التعاقد 2022-1-12

تاريخ استلام الموقع للعملية 2022-1-30

مستخلص جاري 3 عن الفترة من 2022-3-16 حتى 2022-7-20																		
رقم البند	بيانات التعاقد			بيانات المستخلص				كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	معادلة قانون (م)					قيمة التعويض	
	بيان البند	الوحدة	سعر البند	رقم المستخلص	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام					أ	ك	ع	1ع	ت1		ف
	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة من البيوتومين على البارد - بتومين	م2	51	3	مارس	16	127	1013	0.126	127.622	6508.724	0.750	25.00%	487.100	487.100	1.000	0.000	
		م2	51	3	ابريل	30	127	1013	0.236	239.291	12203.858	0.750	25.00%	487.100	490.500	1.002	0.002	
		م2	51	3	يوليو	81	127	1013	0.638	646.087	32950.417	0.750	25.00%	487.100	566.000	1.040	0.040	
25	دهانات اكريك	م2	100	3	مارس	16	127	10095	0.126	1271.811	127181.102	0.950	5.00%	323.700	327.800	1.001	0.001	
		م2	100	3	يونيه	91	127	10095	0.717	7233.425	723342.520	0.950	5.00%	323.700	332.000	1.001	0.001	
		م2	100	3	يوليو	20	127	10095	0.157	1589.764	158976.378	0.950	5.00%	323.700	353.600	1.005	0.005	
اجمالي الورقة رقم 8																		
3097.75																		
اجمالي مستخلص فروق أسعار جاري 3																		
23,364,389.263																		
قيمة الخصم حسب اتفاق التفاوض 0.5%																		
116,821.946																		
اجمالي المستحق صرفه بعد الخصم																		
23,247,567.317																		

مدير المشروع

مهندس الهيئة

مدير عام المشروعات

يعتمد



م/ ابراهيم الحناوي

م/ محمد حسني فياض

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس /
هاني محمد محمود طه