

الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالقازيق

مستخلص رقم { ٣ } جارى

عن عملية تنفيذ أعمال إنشاء كوبرى دقالبوس وأعمال الطرق بطول ١ كم فى المسافة من كم ١٣,٤٠٠ حتى كم ١٤,٤٠٠
ضمن مشروع إنشاء طريق حرق شرق الرياح التوفيقى

إدارة المقادير

المقد رقم ٦٠٨ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بتاريخ ٣٠ / ١٠ / ٢٠٢٣

مع الشركة القابضة لشروعات الطرق والكبارى شاملة الدة من : بدء العمل إلى ٢٣ / ٩ / ٢٠٢٤

رقم البند	البند	الفئة		مقدار السابق إجراهه	مقدار العمل التي تمت فى هذه الدة	جملة مقدار العمل التي تمت حتى الان	جارى العمل التي تمت حتى الان	استقطاع أو حجز		الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		جنيه	قرش					جنيه	قرش		
١	بالمتر الطولى أعمال الجسات بالبر	٤٥٠	-	٨٧٥	-	٨٧٥	جارى	-	-	٣٩٣٧٥٠	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٢	أعمال تكسير خرسانة عادية	٩٠	-	٢٩	-	٢٩	جارى	-	-	٢٦١٠	٢- معمل الموقع متواجد .
٦	نقل خاارجى للأكينة الخوازيق	٢٧٠٠٠٠	-	١	١	٢	جارى	-	-	٥٤٠٠٠٠	٣- مهندس معمل الموقع متواجد .
٨	خوازيق قطر ١,٢٠ م	٥٤٠٠	-	١٣٧	-	١٣٧	جارى	-	-	٧٣٩٨٠٠	٤- مكتب جهاز الأشراف متواجد .
١٠	خوازيق بر قطر ١ م	٤١٠٠	-	٣٠٩١	٣٠	٣٠١٢١	جارى	-	-	١٢٧٩١٠٠	٥- تم تركيب عدد (٧) لوحة للمشروع .
١٤	توريد وتركيب قيسون ثابت	٦٠٠٠٠	-	١٠	-	١٠	جارى	-	-	٦٠٠٠٠	٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق .
١٩	أعمال حفر ميكانيكى بين الخوازيق	١٠٠	-	١٤٣٦	-	١٤٣٦	جارى	-	-	١٤٣٦٠٠	٧- أثناء العمل بمعرفة الشركة باستخدام
٢٠	أعمال حفر استكشافى	١٢٠	-	١٠٠	-	١٠٠	جارى	-	-	١٢٠٠٠	العلامات الإرشادية والتحذيرية .
٢٤	أعمال توريد خرسانة عادية للأساسات	٢١٠٠	-	٤٩	-	٤٩	جارى	-	-	١٠٢٩٠٠	٨- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود
٢٦	أعمال توريد خرسانة مسلحة للأساسات	٢٨٥٠	-	١٠٣٠	-	١٠٣٠	جارى	-	-	٢٩٣٥٠٠	الدرجة بالمستخلص .
٢٧	زيادة محتوى أسمنتى لكل ٥٠ كجم	١٢٥	-	٦١٧	٢١	٦١٧	جارى	-	-	٩٩١٦٠٠	٩- التنازير متواجدة .
٢٩	أعمال توريد خرسانة مسلحة للأعمدة	٣٧٠٠	-	٢٤٧	-	٢٤٧	جارى	-	-	١٠٢٠٠	١٠- تواجد عدد (٧) سيارة بقيادة المركبات
٣١	علاوة زيادة الأرتفاع عن ٦ متر	١٠٠	-	١٠٢	-	١٠٢	جارى	-	-	٤٠٥٦٠٠	و عدد (١) سيارة بالبنطقة .
٣٧	هامات فوق الأعمدة	٣٩٠٠	-	-	١٠٤	١٠٤	جارى	-	-	٢٦٥٧٦٠٠	مهندس العملية
٤١	توريد وتركيب ورس حديد تسليح	٤٤٠٠٠	-	٥٥٥	٤٩	٦٠٤	جارى	-	-	٦٠٠٠٠	الاسم
٥٠	أعمال العزل	٦٠	-	-	١٠٠٠	١٠٠٠	جارى	-	-	١٢٦٠٠٠٠	التوقيع
	أعمال تنفيذ خوازيق بنتونايت قطر ٨٠ سم	٢٢٥٠	-	٥٦٠	-	٥٦٠	جارى	-	-	٤٧٤٦٧٨٥	
	التشوينات	-	-	-	-	-	الإجمالى	-	-	٧٨٤٤٦٧٨٥	
٣٧	توريد وتركيب ورس حديد تسليح	٤٤٠٠٠	-	٢٠٠	٥٠٠	٧٠٠	جارى	-	-	٧٧٠٠٠٠٠	
		-	-	-	-	-	إجمالى التشوينات	-	-	٣٠٨٠٠٠٠٠	
		-	-	-	-	-	الإجمالى العام	-	-	٧٨٤٤٦٧٨٥	

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدره : ٥١١٥٤٨٥,٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول

تحريراً فى

سنة المحاسب

يدفع إلى المقاول مبلغ : ١٩٥٩٢٣٠,٠٠ جنيه على الحساب

نهائياً

ملحوظة : غير الوارد بمك الشروط أعتدت من

