

اجمالى التعويضات لعملية انشاء كوبرى ابو نبهان العلوي شرق الرياح التوفيقي

رقم المستخلص	قيمة التعويض
رقم المستخلص ١	٩٠٠٠,٣٠٠,٥٤ م.ج
رقم المستخلص ٢	٣,١٩٥,٨٥٧,٤٩ م.ج
الاجمالى للتعويضات	٤,٠٩٦,١٥٨,٠٤ م.ج

مهندس / ستوى سامى صالح
رئيس الإدارة المركزية
٣٠٨٥

مهندس الهيئة

م. was
Pty

مهندس الشركة

محمود محمد الطاهر
م. م. م.

مذكرة بخصوص

تعويضات إنشاء كوبرى ابو نبهان العلوي شرق الرياح التوفيقي
تاريخ التعاقد المبنى على امر الاسناد ٢٠٢٢/١٠/١٣

بيانات التعويض		بيانات المستخلص				بيانات التعاقد	
قيمة التعويض	نسبه التعويض	اجمالى قيمه المستخلص	شهور المستخلص	تاريخه	رقم المستخلص	الوحدة	بيان البند
900,300.54	0.0286	31479040	٢٠٢٢ اكتوبر	2022/10/20	1	مقطوعه	مستخلص رقم ١ كبرى ابو نبهان
900,300.54							الاجمالى



رئيس الإدارة المركزية
مهندس / سلوى صبرى صالح

مهندس / سلوى صبرى صالح

مهندس / سلوى صبرى صالح

مهندس الهيئة
مهندس / سلوى صبرى صالح

مهندس الشركة
مهندس / سلوى صبرى صالح

مستخلص بخصيص
تعويزات إنشاء كوبرى ابو نيهان العلوي شرق الرياح التوفيقي

تاريخ التعاقد المبنى على امر الاسناد ١٠/١٣/٢٠٢٢

مستخلص رقم (٢) عن الفتره من ٢٠٢٢/١٠/٢١ الى ٢٠٢٢/١٠/١٥

بيانات المستخلص				بيانات التعاقد			
قيمة التعويض	نسبة التعويض	نسبة كمية المستخلص	اجمالى قيمة المستخلص	نسبة عدد الايام	عدد الايام	شهور المستخلص	تاريخه
76,732.38	0.0286	2682950.524	21219699.6	0.126436782	11	٢٠٢٢ اكتوبر	2023/01/15
444,881.98	0.0608	7317137.793	21219699.6	0.344827586	30	٢٠٢٢ نوفمبر	2023/01/15
1,593,867.74	0.2108	7561042.386	21219699.6	0.356321839	31	٢٠٢٢ ديسمبر	2023/01/15
1,080,375.40	0.2953	3658568.897	21219699.6	0.172413793	15	يناير ٢٣	2023/01/15
3,195,857.49							
الاجمالى							
مستخلص رقم ٢ كبرى ابو نيهان							



مهندس اسلوى سامى صالح
مهندسة المركزية

مهندس الهيئة
تمت مراجعة
البيانات فقط
بالتوقيع

مهندس الشركة
محمود محمد كبرى
محمود كبرى