

|                                                                                                                |                                                                                     |          |                         |        |                             |                                   |                                 |               |                                      |         |                     |                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|--------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------------------|---------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري                                                                      |                                                                                     |          |                         |        |                             |                                   |                                 |               |                                      |         |                     |                                                        |
| المنطقة الثالثة عشر                                                                                            |                                                                                     |          |                         |        |                             |                                   |                                 |               |                                      |         |                     |                                                        |
| منطقة ( البحيرة-كفر الشيخ )                                                                                    |                                                                                     |          |                         |        |                             |                                   |                                 |               |                                      |         |                     |                                                        |
| عملية إزدواج طريق جناكليس الصحراوي في المسافة من كبري جناكليس في اتجاه الصحراوي بطول ك 10 كم( المرحلة الأولى ) |                                                                                     |          |                         |        |                             |                                   |                                 |               |                                      |         |                     |                                                        |
| العقد رقم(2021/2020/392) بتاريخ 2021/06/30                                                                     |                                                                                     |          |                         |        |                             |                                   |                                 |               |                                      |         |                     |                                                        |
| مقاوله : شركة ابناء بدوي للمقاولات                                                                             |                                                                                     |          |                         |        |                             |                                   |                                 |               |                                      |         |                     |                                                        |
| ص 2/1                                                                                                          |                                                                                     |          |                         |        |                             |                                   |                                 |               |                                      |         |                     |                                                        |
| تنفيذ : شركة ابناء بدوي للمقاولات                                                                              |                                                                                     |          |                         |        |                             |                                   |                                 |               |                                      |         |                     |                                                        |
| مستخلص رقم (16) جارى                                                                                           |                                                                                     |          |                         |        |                             |                                   |                                 |               |                                      |         |                     |                                                        |
| عن المدة من بدء العمل حتى 2024-9-26                                                                            |                                                                                     |          |                         |        |                             |                                   |                                 |               |                                      |         |                     |                                                        |
|                                                                                                                |                                                                                     |          |                         |        |                             |                                   |                                 |               |                                      |         |                     |                                                        |
| رقم البند                                                                                                      | بيان الاعمال                                                                        | الفئه    | كميه بالمقاييسه المعدله | الوحدة | مقدار الاعمال السابق اجراؤه | مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة | مقدار الاعمال التي تمت حتي الان | جاري ام نهائي | جمله مقدار الاعمال التي تمت حتي الان | استقطاع | الباقى من الاستقطاع | ملاحظات                                                |
|                                                                                                                |                                                                                     | جنيه     |                         |        |                             |                                   |                                 |               |                                      | جنيه    | جنيه                |                                                        |
| اعمال الطرق                                                                                                    |                                                                                     |          |                         |        |                             |                                   |                                 |               |                                      |         |                     |                                                        |
| 1                                                                                                              | اعمال تنفيذ جسات اعمال الحفر .....                                                  | 350.00   | 150.00                  | م.ط    | 150                         | 0                                 | 150                             | جاري          | 52500                                | 0       | 52500               | يراعى تطبيق شروط التعاقد                               |
| 2                                                                                                              | اعمال تكسير وإزالة للمساحات الاسفلتية بالرصف الحالي ....                            | 90.00    | 10000.00                | م3     | 10000                       | 0                                 | 10000                           | جاري          | 900000                               | 0       | 900000              | المهندسون متواجدون                                     |
| 3                                                                                                              | اعمال كشط وإزالة مسطحات اسفلتية ...                                                 | 80.00    | 1000.00                 | م3     | 347                         | 0                                 | 347                             | جاري          | 27760                                | 0       | 27760               | المعدات متواجده                                        |
| 4                                                                                                              | اعمال تكسير و ازالة خرسانة مسلحة للاجزاء التالفة .....                              | 160.00   | 700.00                  | م3     | 378.1                       | 0                                 | 378.1                           | جاري          | 60496                                | 0       | 60496               | العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده                  |
| 5                                                                                                              | اعمال تكسير إزالة مهابى وخرسانات مسلحة وعادية وديش ....                             | 90.00    | 2500.00                 | م3     | 2500                        | 0                                 | 2500                            | جاري          | 225000                               | 0       | 225000              | البرنامج الزمنى متواجد                                 |
| 7                                                                                                              | اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في جميع انواع التربة عاد التربة الصخرية .... | 36.00    | 100000                  | م2     | 76351                       | 1705                              | 78056                           | جاري          | 2810016                              | 0       | 2810016             | لافيئات المشروع متواجده                                |
| 8                                                                                                              | اعمال توريد و ردم أتربة مسافة النقل لا تقل 70م .....                                | 125.00   | 7320                    | م3     | 7320                        | 0                                 | 7320                            | جاري          | 915000                               | 0       | 915000              | استراحة المهندسين متواجد                               |
|                                                                                                                | اعمال توريد و ردم أتربة مسافة النقل لا تقل 80م .....                                | 136.00   | 72680                   | م3     | 64189                       | 0                                 | 64189                           | جاري          | 8729704                              | 0       | 8729704             | يتم مراجعة السيارة المحملة بمعرف ادارة العامة المركبات |
| 9                                                                                                              | اعمال توريد وتشغيل طبقة الاساس (مسافة نقل لاتقل عن 110).....                        | 280.00   | 125000                  | م3     | 115243                      | 4488                              | 119731                          | جاري          | 33524680                             | 0       | 33524680            | وثيقة التأمين متواجده حتى تاريخ 23/10/2024             |
|                                                                                                                | اعمال توريد وتشغيل طبقة الاساس (مسافة نقل لاتقل عن 100).....                        | 275.00   | 20000                   | م3     | 16660                       | 0                                 | 16660                           | جاري          | 4581500                              | 0       | 4581500             |                                                        |
| 10                                                                                                             | اعمال توريد ورش طبقة تشريب (MC)                                                     | 24.00    | 335000                  | م2     | 202572                      | 6835                              | 209407                          | جاري          | 5025768                              | 0       | 5025768             |                                                        |
| 11                                                                                                             | اعمال انشاء طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية على الساخن بسمك 6 سم .....             | 108.00   | 335000                  | م2     | 202572                      | 6835                              | 209407                          | جاري          | 22615956                             | 0       | 22615956            |                                                        |
| 12                                                                                                             | اعمال توريد ورش طبقة لاصق (RC)                                                      | 11.00    | 335000                  | م2     | 144229                      | 5230                              | 149459                          | جاري          | 1644049                              | 0       | 1644049             |                                                        |
| 13                                                                                                             | اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن بسمك 5 سم .....             | 102.00   | 335000                  | م2     | 144229                      | 5230                              | 149459                          | جاري          | 15244818                             | 0       | 15244818            |                                                        |
| اعمال الكباري                                                                                                  |                                                                                     |          |                         |        |                             |                                   |                                 |               |                                      |         |                     |                                                        |
| 14                                                                                                             | حفر لزوم الاساسات .....                                                             | 75.00    | 5250                    | م3     | 2924                        | 31                                | 2955                            | جاري          | 221625                               | 0       | 221625              |                                                        |
| 15                                                                                                             | ردم حول القواعد والحوائط برمال نظيفة .....                                          | 90.00    | 3000                    | م3     | 1322                        | 34                                | 1356                            | جاري          | 122040                               | 0       | 122040              |                                                        |
| 16                                                                                                             | بالمتر المكعب خرسانة عادية للاساسات والحوائط .....                                  | 1300.00  | 460                     | م3     | 404                         | 13                                | 417                             | جاري          | 542100                               | 0       | 542100              |                                                        |
| 17                                                                                                             | اعمال عزل القواعد والاساسات .....                                                   | 50.00    | 2625                    | م2     | 2349                        | 117                               | 2466                            | جاري          | 123300                               | 0       | 123300              |                                                        |
| 23                                                                                                             | توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد (52.37)                                             | 21675.00 | 175                     | طن     | 156.47                      | 0                                 | 156.47                          | جاري          | 3391487.25                           | 0       | 3391487.25          |                                                        |
| حماية السيول                                                                                                   |                                                                                     |          |                         |        |                             |                                   |                                 |               |                                      |         |                     |                                                        |
| 27                                                                                                             | خرسانة عادية لزوم تغليف المواسير الخرسانية.....                                     | 1200.00  | 160                     | م3     | 95                          | 57                                | 152                             | جاري          | 182400                               | 0       | 182400              |                                                        |
| 29                                                                                                             | اعمال توريد وتركيب مواسير خرسانية قطر 80 سم ..                                      | 950.00   | 95.00                   | م.ط    | 95                          | 0                                 | 95                              | جاري          | 89775                                | 0       | 89775               |                                                        |
| 30                                                                                                             | اعمال انشاء بردوره من الخرسانة جهد 250 كجم .....                                    | 110.00   | 7500.00                 | م.ط    | 3268                        | 721                               | 3989                            | جاري          | 438790                               | 0       | 438790              |                                                        |
| 31                                                                                                             | اعمال انشاء حاجز خرساني واجهين ...                                                  | 500.00   | 8000                    | م.ط    | 5117                        | 1028                              | 6145                            | جاري          | 3072500                              | 0       | 3072500             |                                                        |
| 32                                                                                                             | اعمال انشاء حاجز خرساني واجه واحد ...                                               | 410.00   | 16000                   | م.ط    | 10665                       | 3120                              | 13785                           | جاري          | 5651850                              | 0       | 5651850             |                                                        |
| اعمال المرافق                                                                                                  |                                                                                     |          |                         |        |                             |                                   |                                 |               |                                      |         |                     |                                                        |
| 37                                                                                                             | حفر في تربة رملية 120 سم وعرض 40 سم .....                                           | 75.00    | 9500                    | م.ط    | 8971                        | 132                               | 9103                            | جاري          | 682725                               | 0       | 682725              |                                                        |
| 38                                                                                                             | تنفيذ جميع الاعمال المدنية اللازمة لتركيب مواسير pvc قطر 110...                     | 109.00   | 10500                   | م.ط    | 9418                        | 769                               | 10187                           | جاري          | 1110383                              | 0       | 1110383             |                                                        |
| 39                                                                                                             | تنفيذ جميع الاعمال المدنية اللازمة لتركيب مواسير pvc قطر 55...                      | 34.00    | 144000                  | م.ط    | 133970                      | 0                                 | 133970                          | جاري          | 4554980                              | 0       | 4554980             |                                                        |
| 40                                                                                                             | توريد و تركيب اسبيسار 4*4 .....                                                     | 13.00    | 4500                    | عدد    | 4500                        | 0                                 | 4500                            | جاري          | 58500                                | 0       | 58500               |                                                        |
| 41                                                                                                             | توريد وانشاء غرف من الخرسانة طراز CH .....                                          | 22000.00 | 36                      | عدد    | 28                          | 0                                 | 28                              | جاري          | 616000                               | 0       | 616000              |                                                        |

مهندس الهيئة/

م / حسن حاتم

عن الشركة المنفذة /

م /احمد فوزى

ص2

تنفيذ : شركة ابناء بدوي للمقاولات

مستخلص رقم (16) جارى

عن المدة من بدء العمل حتى 2024-9-26

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المنطقة الثالثة عشر

منطقة ( البحيرة-كفر الشيخ )

عملية إزدواج طريق جناكليس الصحراوي في المسافة من كبري جناكليس في اتجاه الصحراوي بطول ك 10 كم (المرحلة الاولى )

العقد رقم(2021/2020/392) بتاريخ 2021/06/30

مقولة : شركة ابناء بدوي للمقاولات

ماقبله

117215702.25

| رقم البند | بيان الاعمال                                                                                                                                                          | الفنه  | كميه التعاقد | الوحدة    | مقدار الاعمال السابق اجراؤه | مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة | مقدار الاعمال التي تمت حتي الان | جاري ام نهائي   | جمله مقدار الاعمال التي تمت حتي الان | استقطاع | الباقى من الاستقطاع | ملاحظات |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------------|---------|---------------------|---------|
|           |                                                                                                                                                                       |        |              |           |                             |                                   |                                 |                 |                                      | جنيه    | جنيه                |         |
| 44        | بالمتر المكعب تشغيل طبقات اساس فقط .....                                                                                                                              | 40     | 20000        | م3        | 11741                       | 0                                 | 11741                           | جاري            | 469640                               | 0       | 469640              |         |
| 45        | بالمقطوعة عمل تحويلة للمصرف لزوم تنفيذ القطاع الصندوقي .....                                                                                                          | 308600 | 4            | بالمقطوعة | 4.0                         | 0                                 | 4.0                             | جاري            | 1234400                              | 0       | 1234400             |         |
| 46        | بالمتر المكعب احلال بالرمال النظيفة .....                                                                                                                             | 140    | 315          | م3        | 260                         | 9                                 | 269                             | جاري            | 37660                                | 0       | 37660               |         |
| 47        | بالمتر المكعب توريد و تنفيذ احلال سن 1 , سن 2 اسفل القطاع الصندوقي                                                                                                    | 300    | 525          | م3        | 418                         | 27                                | 445                             | جاري            | 133500                               | 0       | 133500              |         |
| 48        | بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة للقطاع الصندوقي.....                                                                                                                 | 2900   | 1560         | م3        | 1432                        | 45                                | 1477                            | جاري            | 4283300                              | 0       | 4283300             |         |
| 49        | بالمتر المكعب توريد وتنفيذ احلال دبش (روس كلاب).....                                                                                                                  | 245    | 4059         | م3        | 3791                        | 119                               | 3910                            | جاري            | 957950                               | 0       | 957950              |         |
| 50        | بالمتر الطول انشاء حاجز خرساني وجه واحد بارتفاع 80 سم                                                                                                                 | 500    | 32000        | م.ط       | 10625                       | 1625                              | 12250                           | جاري            | 6125000                              | 0       | 6125000             |         |
|           | في حالة المرور على محطات تحصيل رسوم الشركة الوطنية لانشاء وتتمية وإدارة الطرق يضاف باسعار القائمة قيمة تحصيل رسوم الكرتة والموازين طبقا للاحقة الشركة الوطنية كالتالي |        |              |           |                             |                                   |                                 |                 |                                      |         |                     |         |
|           | كارتات توريد طبقة الاسفلت                                                                                                                                             | 3.00   | -            | م2        | 346801                      | 12065                             | 358866                          | جاري            | 1076598                              | 0       | 1076598             |         |
|           | كارتات توريد طبقة اساس من الاحجار ناتج تكسير كسارات                                                                                                                   | 25.00  | -            | م3        | 131903                      | 4488                              | 136391                          | جاري            | 3409775                              | 0       | 3409775             |         |
|           | كارتات توريد وردم التربة                                                                                                                                              | 13.00  | -            | م3        | 71509                       | 0                                 | 71509                           | جاري            | 929617                               | 0       | 929617              |         |
|           |                                                                                                                                                                       |        |              |           |                             |                                   |                                 |                 | 135873142.25                         | 0       | 135873142.25        |         |
|           |                                                                                                                                                                       |        |              |           |                             |                                   |                                 | ماتم صرفه سابقا | 129869236.25                         |         |                     |         |
|           |                                                                                                                                                                       |        |              |           |                             |                                   |                                 | المستحق صرفه    | 6003906.00                           |         |                     |         |

التوقيع )

مهندس / مجدى عبدالسلام عامر

رئيس الإدارة المركزي

للمنطقة الثالثة عشر ( البحيرة وكفر الشيخ )

أقر أنا بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ البينة بظاهرها و قدرها

سبق صرفها إلى المقاول

التاريخ

يدفع إلى المقاول

ملاحظة الفئات

اعتمدت من

التاريخ

م.كارم امام

مدير عام المشروعات /

نهائيا

المحاسب

على الحساب

الفئات غير الواردة بصك الشروط

عن الشركة المنفذة م/ احمد فوزى

عن الهيئة م/ حسن حاتم