




السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ...

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (٤) جارى اسناد تنفيذ اعمال كوبري سيارات
البوليفارد ضمن مشروع الخط الاول للقطار الكهربائي السريع (السخنة - العلمين - مطروح -
الفيوم) (بالامر المباشر)
تنفيذ شركة / كونكورد للتشييد والرصف

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللازم...
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً في : ٢٠٢٤/٩/٢٥

عدد المرفقات ()
أصل وصورتين من المستخلص
استمارة ٥٠ ع ح
عدد (١) كشف المعدات
عدد (١) كشف المهندسين
خطا س الحلا

يعتمد ...
رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
نصر محمد نصر طيخ



٩٢

٩٢

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

ايماء الي العقد (رقم العقد ١١٠٧ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) بتاريخ ٢٠٢٣/١/٢ اسناد تنفيذ
اعمال كوبري سيارات البولييفارد ضمن مشروع الخط الاول للقطار الكهربائي السريع (
السخنة - العلمين - مطروح - الفيوم) (بالامر المباشر)
تنفيذ شركة / كونكورد للتشييد والرصف
برجاء التكرم بالاحاطه بان العقد بعاليه يشمل عدد (١) سيارات ملاكى سيدان المنصوص
عليها بكراسه الشروط .

مرسل برجاء التفضل بالعلم والاحاطه
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً فى : ٢٠٢٤/٩/٢٥

عدد المرفقات ()

عدد (١) العقد

عدد (١) شروط العقد

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
مهندس /

نصر محمد نصر طيخ



Handwritten signature

Handwritten signature


رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الغنة بعد المفاوضة بالجنيه	الكمية حسب المقايضة	مقدار العمل السابق لإجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن (بالجنيه)	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
٤	أولا : الأعمال الصناعية										
٤	بالمتر المكعب أعمال وتكشير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالى فى الاماكن التى يحددها المهندس المشرف	م³	٦٩	٣٠٠	١٣٢	١٣٢	٩,١٠٨	٩,١٠٨	٠	٩,١٠٨	اجراءات تأمين وسلامة المرور متواجدة
٦	بالمتر المكعب لزوم التحويلة المروية أعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكشير الكسارات والمطابقة للمواصفات	م³	٢٢٤	٢١٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٤٤٨,٠٠٠	٤٤٨,٠٠٠	٠	٤٤٨,٠٠٠	مهندسين الشركة و المراقبين متواجدين
٢٤	بالمتر المكعب حفر إستكشافى بعمالة يدوية أو معدات خفيفة فى أرض الموقع العام فى تربة متماسكة وشديدة التماسك والبند يشمل المعدات اللازمة للحفر والأجهزة والأعمال المساحية اللازمة وكل ما يلزم لنهوى العمل	م³	١٠٠	٢١٩	٢٠٨	٢٠٨	٢٠,٨٠٠	٢٠,٨٠٠	٠	٢٠,٨٠٠	التقارير الشهرية والنصف شهرية متواجدة
٢٥	بالمتر الطولى أعمال تنفيذ الجسات فى البئر والبند يشمل نقل ماكينة الجسات وجميع مستلزماتها إلى أي موقع مهما كانت الظروف المحيطة بالموقع	م.ط	٤٢٠	١٠٨	١٠٧	١٠٧	٤٤,٩٤٠	٤٤,٩٤٠	٠	٤٤,٩٤٠	وسائل الانتقال تراجع بمعرفة إدارة المركبات
٢٦	بالمتر الطولى أعمال تنفيذ الجسات فى تربة جرانيت او بارلتيه بإجهاد اعلي من ٤٠٠ كجم / سم² و حتى ٧٠٠ كجم / سم² والبند يشمل نقل ماكينة الجسات وجميع مستلزماتها إلى أي موقع	م.ط	٦٠٠	٧٢	٧٢	٧٢	٤٣,٢٠٠	٤٣,٢٠٠	٠	٤٣,٢٠٠	الحد الأدنى من المعدات متواجدة
٢٧	بالمتر المكعب حفر فى أرض الموقع العام فى جميع أنواع التربة ما عدا المتماسكة بإجهاد يقل عن ١٥٠ كجم / سم² بحيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية	م³	٥٥	٥٥	٥٥	٥٥	٣,٠٢٥	٣,٠٢٥	٠	٣,٠٢٥	لوحات المشروع متواجدة
٢٩	بالمتر المكعب حفر فى أرض الموقع فى تربة جرانيت او بارلتيه بإجهاد متوسط ٧٠٠ كجم / سم² بالعمق المطلوب لزوم الأساسات بحيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح للتأسيس والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م³	١١٠	١٣٢٠	١٣١٧	١٣١٧	١٤٤,٨٧٠	١٤٤,٨٧٠	٠	١٤٤,٨٧٠	المعمل متواجد
٣٠	بالمتر المكعب توريد و ردم بالرمال النظيفة المورد من خارج الموقع حول الأساسات وحول جسم الكوبري وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم على طبقات بحيث لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جيداً باستخدام آلات الدمك الديناميكي للوصول إلى أقصى كثافة جافة	م³	١٥٥	١٠٠٠	٥٤	٥٤	٨,٣٧٠	٨,٣٧٠	٠	٨,٣٧٠	المكاتب متواجدة
٣١	بالمتر المكعب اعمال خرسانة عاديه للأساسات والبلاطات الانتقاليه مع إستخدام اسمنت بورتلاند عادي ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م³ وجهد كسر لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم² والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م³	١٩٦٠	١٠٠	٦٥	٦٥	١٢٧,٤٠٠	١٢٧,٤٠٠	٠	١٢٧,٤٠٠	البرنامج الزمنى متواجد
٣٢	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانته مسلحه للأساسات والبلاطات الانتقاليه على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي على الاقل المقاومه المميزه للمكعب القياسي للخرسانه المسلحه بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعه عند ٣٠٠ كجم/سم² ولا يقل محتوى الاسمنت عن ٣٥٠ كجم/م³ اسمنت بورتلاند عادي	م³	٢٦٧٠	١٣٨٠	١٢٦٨	١٢٦٨	٣,٣٨٥,٥٦٠	٣,٣٨٥,٥٦٠	٠	٣,٣٨٥,٥٦٠	الامن الصناعى موجود
٣٣	علاوة زيادة الاجهاد الي ٤٠٠ كجم/سم² وزيادة محتوى الاسمنت الي ٤٥٠ كجم / م³	م³	٢٤٠	١٣٨٠	٧٠٠	٧٠٠	١٦٨,٠٠٠	١٦٨,٠٠٠	٠	١٦٨,٠٠٠	التقرير المبندى موجود
-	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للاعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدات الخرسانية بالارتفاعات المختلفة على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى الاقل المقاومه المميزه للمكعب القياسي للخرسانة المسلحه عن ٤٠٠ كجم/سم² بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعه والا يزيد محتوى الاسمنت عن ٣٥٠ كجم/م³ اسمنت بور تالاندى عادى	م³	٣٤٠٠	٤٥٥	٤٥١	٤٥١	١,٥٣٣,٤٠٠	١,٥٣٣,٤٠٠	٠	١,٥٣٣,٤٠٠	
٣٤	ارتفاع حتى ٦ متر مقاس من ظهر المخده وحتى اسفل الاطارات	م³	١٠٠	٤٥٣	٤٥١	٤٥١	٤٥,١٠٠	٤٥,١٠٠	٠	٤٥,١٠٠	
٣٥	في حالة زيادة الارتفاع عن ٦ متر يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنيه للمتر	م³									
-	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الهامات العرضية فوق اعمدة الكوبري حسب الابعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية	م³	٣٥٤٠	١٦٨	١٦٧	١٦٨	٥٩٤,٧٢٠	٥٩٤,٧٢٠	٠	٥٩٤,٧٢٠	
٣٦	ارتفاع حتى ٦ متر مقاس من ظهر المخده وحتى اسفل الاطارات	م³	١٠٠	١٦٨	١٠٦	١٠٦	١٢,٧٠٠	١٢,٧٠٠	٠	١٢,٧٠٠	
٣٧	في حالة زيادة الارتفاع عن ٦ متر يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنيه للمتر من منسوب الأرض الطبيعية	م³	٣٦٥٠	٣٨٠٨	٢٢٠٧	٢٢٠٧	١١,١٢١,٥٥٠	١١,١٢١,٥٥٠	٠	١١,١٢١,٥٥٠	
٣٨	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة fair face لزوم الجزء العلوى للكوبرى box section شامل البلاطة السفلية والويبات والبلاطة العلوية وكوبستاتها	م³	٢٤٠	٣٨٠٨	٢٢٠٧	٢٢٠٧	٦٧٨,٤٨٠	٦٧٨,٤٨٠	٠	٦٧٨,٤٨٠	
٣٩	علاوة زيادة الاجهاد الي ٥٥٠ كجم/سم²	م³	١١٢٠٠٠	١٢٩	١٢٦	١٢٦	١٤,١١٢,٠٠٠	١٤,١١٢,٠٠٠	٠	١٤,١١٢,٠٠٠	
٤٠	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقق كابلات عالية الاجهاد لزوم الكمرات سابقة الصب	طن	٤١٥٠٠	١٦٥٠	١٠٤٤	١٠٤٤	٥٥,١١٢,٠٠٠	٥٥,١١٢,٠٠٠	٠	٥٥,١١٢,٠٠٠	
٤١	بالطن توريد وتشغيل وتربيط حديد تسليح من الصلب (٤٠ / ٦٠)	طن	٩٠	٢٢٢٠	٢٢٢٠	٢٢٢٠	١٩٩,٨٠٠	١٩٩,٨٠٠	٠	١٩٩,٨٠٠	
٤٢	بالمتر المسطح توريد و عمل دهانات اسمنتية عازلة مكونة من خليط من او كيمويات البناء MCC (سافيتو+البيوند+مادة مائعة للنفاذية) انتاج شركة الحديثة لعزل جسم الكوبرى والبند يشمل جميع الأدوات والخدمات اللازمة للدهانات على ان يتم تقديم المواصفات الفنية للمواد المستخدمة للاعتماد من طاقم الاشراف قبل البدء فى التنفيذ وكل ما يلزم لنهوى العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م²	٩٠	٢٢٢٠	٢٢٢٠	٢٢٢٠	٨٧,٨١٣,٠٢٣,٠٠٠	٨٧,٨١٣,٠٢٣,٠٠٠	٠	٨٧,٨١٣,٠٢٣,٠٠٠	
							٧٢,٦٠٦,٧٨٣,٠٠٠	٧٢,٦٠٦,٧٨٣,٠٠٠		٧٢,٦٠٦,٧٨٣,٠٠٠	
							١٥,٢٠٦,٢٤٠,٠٠٠	١٥,٢٠٦,٢٤٠,٠٠٠		١٥,٢٠٦,٢٤٠,٠٠٠	

إجمالي الأعمال بالأسعار النهائية بعد المفاوضة


السابق
الباقى

الهيئة العامة للطرق والكبارى

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية م / محمد نصر طيخ	مدير عام الشؤون المالية و الادارية / مصطفى عبد الجواد	أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدرها سبق صرفها إلى المقاول	مدير أعمال القطار السريع م/ اسماء علي	مدير المشروع م/ راشد شحاتة ابراهيم	مدير عام المشروعات / جهاد محمد سعد	الشركة المنفذة - مدير المكتب م / احمد سعيد التوقيع:	الشركة المنفذة - مدير المشروع
		تحريراً فى ٢٠٢٣ / ١ / ٢٢					
		المحاسب /					
		قرش جنيه					
		يدفع المقاول مبلغ					
		ملاحظة : الفئات					
		غير الواردة بصك الشروط واعتمدت من					
		مدير المصلحة					
		يعتمد					



الهيئة العامة للطرق والكبارى

الشركة المنفذة - مدير المكتب الفني م / احمد سعيد التوقيع:  الشركة المنفذة - مدير المشروع 		الاستشاري العام مكتب يورو كونسلت م/احمد السيد محمد		مدير أعمال القطار السريع م/اسماء علي مدير المشروع م / راشد شحاتة ابراهيم مدير عام المشروعات / جهاد محمد سعد 		أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهره وقدرها سبق صرفها إلى المقاول تحريراً في ٢٠٢٣ / ١ / المحاسب /  قرش جنيه على الحساب ينفع المقاول مبلغ نهائياً ملاحظة : الفئات غير الواردة بصك الشروط وأعتمدت من يعتمد مدير المصلحة		مدير عام الشؤون المالية و الإدارية م / مصطفى عبد الجواد 	
---	--	---	--	--	--	--	--	--	--



مستخلص رقم (٤) جاري
صلية لاعمال تنفيذ كوبري سيارات البويفارد ضمن مشروع القطر الكهربائي السريع (السفحة - العدين)
العقد رقم: ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١١٠٧
تنفيذ شركة كونكوردي للتشييد والرصف

شاملة المدة من ٢٠٢٤/٦/١ إلى ٢٠٢٤/٩/٣٠

الباقى بعد الإستهلاك

ملاحظات

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	القيمة بعد المفاضلة بالجنيه	الكمية حسب المقاييس	مقدار العمل المباشر	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جمله مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جمله مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن (بالجنيه)	جمله مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الإستهلاك	ملاحظات
١	أولاً : الأعمال الصناعية											
٤	بالمتر المكعب أعمال وتكشير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالي في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف	م ^٣	٦٩	٣٠٠	١٣٢	٠	١٣٢	٩,١٠٨	٩,١٠٨	٠	٩,١٠٨	اجراءات تأمين وسلامة المرور متواجدة
٦	بالمتر المكعب لزوم التحويلة المروية أعمال توريد و فرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكشير الكسرات والمطابقة للمواصفات	م ^٣	٢٢٤	٢١٠٠	٢٠٠٠	٠	٢٠٠٠	٤٤٨,٠٠٠	٤٤٨,٠٠٠	٠	٤٤٨,٠٠٠	مهندسين الشركة و المراقبين متواجدين
٢٤	بالمتر المكعب حفر إستكشافي بمعالجة بدوية او معدات خفيفة في أرض الموقع العام في تربة متماسكة وشديدة التماسك والبند يشمل المعدات اللازمة للحفر والأجهزة والأعمال المساحية اللازمة وكل ما يلزم لنهوض العمل	م ^٣	١٠٠	٢١٩	٢٠٨	٠	٢٠٨	٢٠٠,٨٠٠	٢٠٠,٨٠٠	٠	٢٠٠,٨٠٠	التقارير الشهرية والنصف شهرية متواجدة
٢٥	بالمتر الطولي أعمال تنفيذ الجسات في البر والبند يشمل نقل ماكينة الجسات وجميع مستلزماتها إلى أي موقع منها كانت الظروف المحيطة بالموقع	م.ط	٤٢٠	١٠٨	١٠٧	٠	١٠٧	٤٤,٩٤٠	٤٤,٩٤٠	٠	٤٤,٩٤٠	وسائل الانتقال تراجع بمعرفة إدارة المركبات
٢٦	بالمتر الطولي أعمال تنفيذ الجسات في تربة جرانيت او بازلتية بإجهاد اعلي من ٤٠٠ كجم / سم ^٢ و حتي ٧٠٠ كجم / سم ^٢ والبند يشمل نقل ماكينة الجسات وجميع مستلزماتها إلى أي موقع	م.ط	٦٠٠	٧٢	٧٢	٠	٧٢	٤٣,٢٠٠	٤٣,٢٠٠	٠	٤٣,٢٠٠	الحد الأدنى من المعدات متواجدة
٢٧	بالمتر المكعب حفر في أرض الموقع العام في جميع أنواع التربة ما عدا المتماسكة بإجهاد يقل عن ١٥٠ كجم / سم ^٢ بحيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية	م ^٣	٥٥	٥٥	٥٥	٠	٥٥	٣,٠٢٥	٣,٠٢٥	٠	٣,٠٢٥	لوحات المشروع متواجدة
٢٩	بالمتر المكعب حفر في أرض الموقع في تربة جرانيت او بازلتية بإجهاد متوسط ٧٠٠ كجم / سم ^٢ بالعمق المطلوب لزوم الأساسات بحيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح للتأسيس والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م ^٣	١١٠	١٣٢٠	١٣١٧	٠	١٣١٧	١٤٤,٨٧٠	١٤٤,٨٧٠	٠	١٤٤,٨٧٠	المعمل متواجد
٣٠	بالمتر المكعب توريد و ردم بالرمال النظيفة المورد من خارج الموقع حول الأساسات و حول جسم الكوبري و حسب تعليمات المهندس المشرف و السعر يشمل الردم على طبقات بحيث لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه و الدمك جيداً باستخدام آلات الدمك الديناميكي للوصول إلى أقصى كثافة جافة	م ^٣	١٥٥	١٠٠٠	٥٤	٠	٥٤	٨,٣٧٠	٨,٣٧٠	٠	٨,٣٧٠	المكاتب متواجدة
٣١	بالمتر المكعب أعمال خرساته عاديه للأساسات والبلاطات الانتقاليه مع إستخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م ^٣ وجهد كسر لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م ^٣	١٩٦٠	١٠٠	٦٥	٠	٦٥	١٢٧,٤٠٠	١٢٧,٤٠٠	٠	١٢٧,٤٠٠	البرنامج الزمني متواجد
٣٢	بالمتر المكعب توريد و صب خرساته مسلحه للأساسات والبلاطات الانتقاليه على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي على الا يقل المقاومة المميزه للمكعب القياسي المسلحه بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعه عند ٣٠٠ كجم/سم ^٢ و لا يقل محتوى الاسمنت عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ اسمنت بورتلاندي عادي	م ^٣	٢٦٧٠	١٣٨٠	١٢٦٨	٠	١٢٦٨	٣,٣٨٥,٥٦٠	٣,٣٨٥,٥٦٠	٠	٣,٣٨٥,٥٦٠	الآمن الصناعي موجود
٣٣	علاوة زيادة الاجهاد الي ٤٠٠ كجم/سم ^٢ و زيادة محتوى الاسمنت الي ٤٥٠ كجم / م ^٣	م ^٣	٢٤٠	١٣٨٠	٧٠٠	٠	٧٠٠	١٦٨,٠٠٠	١٦٨,٠٠٠	٠	١٦٨,٠٠٠	التقرير الميدني موجود
٣٤	بالمتر المكعب خرساته مسلحه للاعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدات الخرسانية بالارتفاعات المختلفه على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى الا تقل المقاومة المميزه للمكعب القياسي للخرساة المسلحه عن ٤٠٠ كجم/سم ^٢ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعه والا يزيد محتوى الاسمنت عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ اسمنت بورتلاندي عادي	م ^٣	٣٤٠٠	٤٥٥	٤٥١	٠	٤٥١	١,٥٣٣,٤٠٠	١,٥٣٣,٤٠٠	٠	١,٥٣٣,٤٠٠	
٣٥	ارتفاع حتى ٦ متر مقاس من ظهر المخده وحتى أسفل الاطارات	م ^٣	١٠٠	٤٥٣	٤٥١	٠	٤٥١	٤٥,١٠٠	٤٥,١٠٠	٠	٤٥,١٠٠	
٣٦	في حالة زيادة الارتفاع عن ٦ متر يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنيه للمتر											
٣٧	بالمتر المكعب خرساته مسلحه لزوم الهامات العرضية فوق اعمدة الكوبري حسب الأبعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية	م ^٣	٣٥٤٠	١٦٨	١٦٧	١	١٦٨	٥٩٤,٧٢٠	٥٩٤,٧٢٠	٠	٥٩٤,٧٢٠	
٣٨	ارتفاع حتى ٦ متر مقاس من ظهر المخده وحتى أسفل الاطارات	م ^٣	١٠٠	١٦٨	١٠٦	٢١	١٢٧	١٢,٧٠٠	١٢,٧٠٠	٠	١٢,٧٠٠	
٣٩	في حالة زيادة الارتفاع عن ٦ متر يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنيه للمتر من منسوب الأرض الطبيعية	م ^٣	٣٦٥٠	٣٨٠٨	٢٢٠٧	٨٤٠	٣٠٤٧	١١,١٢١,٥٥٠	١١,١٢١,٥٥٠	٠	١١,١٢١,٥٥٠	
٤٠	بالمتر المكعب اعمال خرساته مسلحه fair face لزوم الجزء العلوي للكوبري box section شامل البلاطة السفلية والوحدات والبلاطة العلوية وكوبستها	م ^٣	٢٤٠	٣٨٠٨	٢٢٠٧	٦٢٠	٢٨٢٧	٦٧٨,٤٨٠	٦٧٨,٤٨٠	٠	٦٧٨,٤٨٠	
٤١	علاوة زيادة الاجهاد الي ٥٥٠ كجم/سم ^٢	طن	١١٢٠٠٠	١٢٩	١٢٦	٠	١٢٦	١٤,١١٢,٠٠٠	١٤,١١٢,٠٠٠	٠	١٤,١١٢,٠٠٠	
٤٢	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقق كابلات عالية الاجهاد لزوم الكمرات سابقة الصب	طن	٤١٥٠٠	١٦٥٠	١٠٤٤	٢٨٤	١٣٢٨	٥٥,١١٢,٠٠٠	٥٥,١١٢,٠٠٠	٠	٥٥,١١٢,٠٠٠	
٤٣	بالطن توريد و عمل دهانات اسمنتية عازلة مكونة من خليط من او كيموايات البناء MCC (سافيتو+ديونيد+مادة مائعة للنفذية) انتاج شركة الحديثة لغزل جسم الكوبري والبند يشمل جميع الأدوات والخامات اللازمة للدهانات على ان يتم تقديم المواصفات الفنية للمواد المستخدمة للاعتماد من طقم الاشراف قبل البدء في التنفيذ وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م ^٢	٩٠	٢٢٢٠	٢٢٢٠	٠	٢٢٢٠	١٩٩,٨٠٠	١٩٩,٨٠٠	٠	١٩٩,٨٠٠	
إجمالي الأعمال بالأسعار النهائية بعد المفاضلة												
السابق												
الباقى												
٨٧,٨١٣,٠٢٣,٠٠												
٧٢,٦٠٦,٧٨٣,٠٠												
١٥,٢٠٦,٢٤٠,٠٠												

إجمالي الأعمال بالأسعار النهائية بعد المفاضلة

السابق
الباقى

الهيئة العامة للطرق والكباري

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهره وقدرها سبق صرفها إلى المقاول

مدير أعمال القطر السريع
م/ اسماء علي

الاستشاري العام
مكتب يور كونسلت
م/ احمد السيد محمد

الشركة المنفذة - مدير المكتب
م/ احمد سعيد
التوقيع

الشركة المنفذة - مدير
المشروع

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الأولى المركزية
م/ محمد نصر طيبخ

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

م/ مصطفى عبد الجواد

م/ محمد نصر طيبخ

تحريراً في ٢٠٢٣ / ١ / المحاسب /
قرش جنيه على الحساب
يقع المقاول مبلغ نهائياً
ملاحظة : الفئات غير الواردة بصك الشروط وأعتمت من
يعتمد مدير المصلحة