

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مستخلص جارى (١) لمشروع استكمال الاعمال المتبقية من اعمال رفع كفاءة طريق اسنا/السباعية الزراعى الغربى (القطاع الثانى والرابع) بطول ٣.٤ كم مركز اسنا- محافظة الاقصر- ضمن مبادرة (حياه كريمه) تنفيذ (شركة احمد على احمد عبدالعال ابو خروف) .

عقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٢٨٣)

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

تحريرا: ٢٠٢٤ / ١٠ / ٢

رئيس الادارة المركزية

عماد حسين



المرفقات :

عدد ()

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل من طيه مستخلص جارى رقم ١ عن عملية

استكمال الأعمال المتبقية من الأعمال رفع كفاءته لمرحلة السحب الزاوي للفج (القطاع الثاني والثالث) بطول ٢ كم مركزا على ما تقدم لأقدمه المادى الخامس (مادة ٥٠)

عن شهر أكتوبر ٢٠٢٤ وبيانه كالاتى:

الاستقطاعات

ق	جنيه	
١١٠٨٩ ٦٤٠ / -	جملة الاعمال	٥٥٤٨٢ / -
	السابق صرفه	٢٦٦ ٥٥١ / -
	خصم معمل المنطقة	٢٦٤٨ / -
١١٠٨٩ ٦٤٠ / -	المستحق صرفه	
٨٢٤ ٦٨١ / -	جملة الاستقطاعات	
١٠٩٦٤ ٩٥٨ / -	الصافي	

برجاء التفضل بالاحاطة والتنبيه بالالزم نحو المراجعة والصرف برسم شركة/

المهندس عبد الله ابو قريش وموافاتنا بصورة منه بعد الصرف.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا ٢٠٢٤/١٠/٢

عدد (١) استمارة ٥٠ ح

عدد (٢) مستخلص

عدد (٢) تقرير معمل المنطقة

١٤٥ - ١١٢

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

عماد حسين

مستخلص رقم (١) جارى عن عملية استعمال الأعمال المتبقية من أعمال رفع كفاءة طريق إسنا / السباعية
الزرعي الغربي (القطاع الثاني والرابع) بطول ٤, ٣ كم مركز إسنا محافظة الأقصر

شركة / احمد علي احمد عبد العال ابو خروف
من مدة من بدء العمل إلى ٢٠٢٤/١٠/٢

المقعد رقم ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٢٨٣ رقم
المنطقة الثانية - قنا

الهيئة العامة للطرق والكباري
م/ احمد عبد الستار
م/ محمود قنار
م/ احمد عام الصباية
م/ هلال جيم محمد حسين
تحريرا في



رقم بند	نوع العمل	الفترة		الوحدة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في هذه المدة	جمله قدر الأعمال التي تمت إلى الآن	جرى أو نهى	قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن		استقطاع أو غير	المباقي بعد الاستقطاع		ملاحظات
		جنيه	جنيه						جنيه	جنيه				
١	بشمير المكعب اصطنع كمنظ وازالة المسطحات المنبورة والراحة والمخرجة والشروع بترصف الحاشي باستخدام مكنية الكمنظ .	٤٣٥	٣م	٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	نهى	٤٣٥,٠٠٠,٠٠٠	جنيه	جنيه	٤٣٥,٠٠٠	براعى تطبيق شروط وقتى التعاقد	
٢	بشمير المكعب اصطنع الحفر باستخدام المعدات الميكانيكية في جميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية	٢٩,٢	٣م	٠	٣٦٠٠	٣٦٠٠	٣٦٠٠	نهى	١٠٥,١٢٠,٠٠٠	جنيه	جنيه	١٠٥,١٢٠	العلامات الارشادية والتشويرية متواجدة ووقت المشروع متواجدة	
-	علاوة مسافة نقل ١٨ كم	٢٠,٧	٣م	٠	٣٦٠٠	٣٦٠٠	٣٦٠٠	نهى	٧٤,٥٢٠,٠٠٠	جنيه	جنيه	٧٤,٥٢٠	مدير المشروع متواجد الطريق العمل متواجدين	
٣	بشمير المكعب اصطنع توريد وقرش طبقة اساس من الاحجر الصلبة المخرجة للتحكيس كممرات	٢٥٠	٣م	٠	١١٠٠	١١٠٠	١١٠٠	نهى	٢٧٥,٠٠٠,٠٠٠	جنيه	جنيه	٢٧٥,٠٠٠	تجهيزات الموقع و قرش التأسيس متواجدة	
-	علاوة مسافة نقل ٥٠ كم	٧٥	٣م	٠	١١٠٠	١١٠٠	١١٠٠	نهى	٨٢,٥٠٠,٠٠٠	جنيه	جنيه	٨٢,٥٠٠	التقرير الشهري - البرنامج الترش متواجد	
٤	بشمير المسطح اصطنع توريد وقرش طبقة سطحية اسفلتية بسبك ٦ سم .	٣٠,٩	٣م	٠	٢٠٥٠٠	٢٠٥٠٠	٢٠٥٠٠	نهى	٦,٣٣٤,٥٠٠,٠٠٠	جنيه	جنيه	٦,٣٣٤,٥٠٠	المعدات متواجدة	
٥	بشمير المسطح انشاء طبقة اساس مثبت بسبك ٢٥ سم وذلك باعادة توريد طبقات الاسفلت والاسس القائمة معا	٧٨	٣م	٠	٢٠٥٠٠	٢٠٥٠٠	٢٠٥٠٠	نهى	١,٥٩٩,٠٠٠,٠٠٠	جنيه	جنيه	١,٥٩٩,٠٠٠		
٦	بشمير اصطنع توريد واضافة اسمنت مطابق للشروط والمواصفات .	٢٤٠٠	الطن	٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	نهى	١,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	جنيه	جنيه	١,٢٠٠,٠٠٠		
٧	بشمير المسطح اصطنع توريد ورش طبقة تشريب من الأسفلت المسائل متوسط التغطير 11.0 C.O بمعزل ١ كجم / ٣م .	٤٨	٣م	٠	٢٠٥٠٠	٢٠٥٠٠	٢٠٥٠٠	نهى	٩٨٤,٠٠٠,٠٠٠	جنيه	جنيه	٩٨٤,٠٠٠		
الإجمالي										١٦,٠٠٨,٩٦٤,٠٠٠	جنيه	١٦,٠٠٨,٩٦٤,٠٠٠		



مهندس / احمد عبد الستار
م/ محمود قنار
م/ احمد عام الصباية
م/ هلال جيم محمد حسين
تحريرا في

مهندس / احمد عبد الستار
م/ محمود قنار
م/ احمد عام الصباية
م/ هلال جيم محمد حسين
تحريرا في

مهندس / احمد عبد الستار
م/ محمود قنار
م/ احمد عام الصباية
م/ هلال جيم محمد حسين
تحريرا في

١١٠٨٩٦٤٠	جملة الاعمال
.	السابق صرفه
١١٠٨٩٦٤٠	المستحق صرفه

تقارير معمل قنا (١١٢-١٤٥)

الاستقطاعات	
٥٥٤٤٨٢٠٠	تأمين
٢٦٦٥٥١٠٤	دمغات
٢٢٠٠	معمل قنا
٤٤٨٠٠	%١٤
٨٢٤٦٨١٠٤	جملة الاستقطاعات

٨٢٤٦٨١٠٤	الاستقطاعات
١٠٢٦٤٩٥٨٠٦	الصافي



محضر استلام موقع

مشروع : استكمال الأعمال المتبقية من اعمال رفع كفاءة طريق اسنا / السباعية
الزراعى الغربى بطول 3.4 كم (القطاع الثانى و الرابع)

عقد رقم : 2025/2024/283

تنفيذ : شركة احمد علي احمد عبد العال أبو خروف


اشراف: المنطقة الثامنة قنا

انه فى يوم الثلاثاء الموافق 19 / 9 / 2024 م اجتمعت اللجنة المشكلة من :-

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1 - السيد المهندس / محمود فؤاد | الهيئة العامة للطرق والكبارى والمنطقة الثامنة |
| 2- السيد المهندس / محمد عبد الستار | الهيئة العامة للطرق والكبارى والمنطقة الثامنة |
| 3- السيد المهندس / محمد ممدوح على | ممثلى الشركة المنفذة |

. وقد قامت اللجنة بالمرور على موقع العملية وتلاحظ عدم وجود معوقات تعوق التنفيذ ويعتبر تاريخ المحضر بداية استلام الموقع والبداية
فى التنفيذ

التوقيعات :



1-

2-

3-

رئيس الإدارة المركزية

م / عماد محمد حسين