

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

{ الشرقية - الدقهلية }

إدارة العقود

ملف رقم : ٢ / ١ / ١٥

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لسيادتك طيه المستخلص رقم { ٥ } جارى عن عملية رفع كفاءة طريق سعود / صان
الحجر { القطاع الأول } أتجاه صان الحجر بطول ٥ كم مركز الحسينية محافظة الشرقية ضمن المرحلة الأولى
من المبادرة الرئاسية حياه كريمة تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء والطرق .

برجاء اللفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم خو اطراجة والصرف وموافالنا برقم ولاريخ السداد والصورة الرابعة بعد الصرف
لحفظها بملف العملية.

وتفضلوا سبادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٠٢٤ / ١٠ / ٣

مرفقات : عدد { ٢ } مستخلص

عدد { ١ } إستمارة ٥٠ ع.ح

عدد { } حصر الأعمال

عدد { } معمل المنطقة

عدد { } كتاب المحملات

رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
سلوى سامى صالح

الهيئة العامة
للطرق والكبارى والنقل البرى
الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
الشارقة - الدقهلية
قسم العقود والمشتريات
الصفحة ٥١٠٩
عدد ٢٤١ / ١٠ / ٣

ملاحظة : السهم المرسوم للأموال ، للبيان
قسم :
المبلغ المستحق إلى : شركة إيجار للأموال
الطلبات طيه ، أو
موجب }

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على :
شيك على البنك المركزي فى :
شيك على الخارج :
صاحب الحق أو :
يسحب باسم
ويرسل إليه بالعنوان الآتى :

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	محتصه	قرش
		٥١٤١٩٠٠٠	٧
	الجملة	٥١٤١٩٠٠٠	



تقيد في السجل برقم :

(ب) الكاتب المنوط

عدد		الاعتماد الإداري ونوع الخصم										
المرافقات		بيانات					نوع الخصم					
	قيمة الأعمال المحررة المعلقة رقم ٥١ عند علمه ورفع كفاءته لغير مسود ٥٤ ~ الحزب القعاق لإدول					بند	نقل	فرع	قسم	جنيته	قرش	
						إجمالي الأجل						
		بيانات الاستقطاعات					قرش		جنيته			
		عادي إضافي دمغة توقيع قرش جنيته قرش جنيته قرش					رسم الدمغة					
							صافي القيمة المطلوب صرفها					

المختتم ذو التاريخ

١٩٦٤-ع

رئيس المصلحة

غلامه

فی _____ سنہ ۲۰۲

(١) إقرار كاتب سجل المحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____
 (٢) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____
 (أو) بأن المبلغ مضاف بخساب : _____ التاريخ : _____
 जारी
 الايرادات

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : ————— توقيع الكاتب المنوط بالسجل : —————

دروجع فی _____ سنة ٢٠٢٠ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب
شيك
اذن صرف

مدير او رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

فی ————— سنة ۲۰۲ بمبلغ



الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية ١٤٠٦ هـ من ٢٠٢٢ - ٢٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— إمضاء الكاتب المنوط :

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة :
امعاءات موظفي الشطب

المتم ذو التاريخ (٣) سحب شيد رقم : إضاء الكاتب المنوط : اذ صف

(٤) قيد في سجل الشيحات تحت رقم : إمضاء الكاتب المنوط :

(٥) أدرج في كشف الشبهات رقم : إمضاء الكاتب المنوط :

٢٠٢ سنة فر

امضاء الطالب أو كاتب التصدير في _____ قيمة ٢٠٢

الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالقازيق

مستخلص رقم { ٥ } عن عملية رفع كفاءة طريق سعود / سان الحجر { القطاع الأول } أتجاه سان الحجر بطول ٥ كم مركز الحسينية محافظة الشرقية

ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياه كريمة

إدارة العقود ٢٠٢٢ / ٢٠٢١ / ٥٠٩ العقد رقم بتاريخ ٢٠٢٢ / ١ / ٣ مع شركة النيل العامة للإنشاء والطرق شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٢٠٢٤ / ٩ / ٣٠

رقم البند	البند	الفئة		مقدار العمل السابق	مقدار الأعمال التى تمت فى هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن		أستقطاع أو حجز		الباقى بعد الأستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه					قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
١	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية	-	١٧	٤٨٥	٤٨٥	٤٨٥	جارى	-	٨٢٤٥	-	-	-	٨٢٤٥	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٣	أعمال تكشير وإزالة المسطحات المنهارة	-	٨٠	٥١٢٠	٥١٢٠	٥١٢٠	جارى	-	٤٠٩٦٠٠	-	-	-	٤٠٩٦٠٠	٢- معمل الموقع متواجد .
٤	أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات	-	٥	٩٨٠٠	٩٨٠٠	٩٨٠٠	جارى	-	٤٩٠٠٠	-	-	-	٤٩٠٠٠	٣- مهندس معمل الموقع متواجد .
٥	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	-	٣٨٥	٨٩٨٠	١٦٥٠	١٠٦٣٠	جارى	-	٤٠٩٢٥٥٠	-	١٠٠٠٠	-	٤٠٨٢٥٥٠	٤- مكتب جهاز الأشراف متواجد .
٦	أعمال إنشاء طبقة تشريب برايم	٧٥	٢٧	٢٨٢٥٠	٢٨٢٥٠	٢٨٢٥٠	جارى	٥٠	٧٨٣٩٣٧	-	-	٥٠	٧٨٣٩٣٧	٥- تم تركيب اللافتات الإعلانية للمشروع
٧	أعمال إنشاء طبقة رابطة سمك ٦ سم	-	١٤٣	١٨٤٤٠	٩٩٠٠	٢٨٣٤٠	جارى	-	٤٠٥٢٦٢٠	-	١٠٠٠٠	-	٤٠٤٢٦٢٠	٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل
							الإجمالي	٥٠	٩٣٩٥٩٥٢	-	٢٠٠٠٠	-	٩٣٧٥٩٥٢	بمعرفة الشركة باستخدام العلامات الإرشادية
	الكارئات													والتحذيرية .
١	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	-	٢٥	٨٩٨٠	١٦٥٠	١٠٦٣٠	جارى	-	٢٦٥٧٥٠	-	-	-	٢٦٥٧٥٠	٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود المدرجة
٢	أعمال إنشاء طبقة رابطة سمك ٦ سم	-	٣	١٨٤٤٠	٩٩٠٠	٢٨٣٤٠	جارى	-	٨٥٠٢٠	-	-	-	٨٥٠٢٠	بالمستخلص .
							إجمالي الكارئات	-	٣٥٠٧٧٠	-	-	-	٣٥٠٧٧٠	٨- التقارير متواجدة .
														٩- بوليصة التأمين متواجدة .
														١٠- تم إرسال البرنامج الزمنى للأعمال .
														١١- السيارة متواجدة بمعرفة إدارة المركبات بالهيئة .
														١٢- حجز مبلغ ١٠٠٠٠,٠٠ جنيه على البند رقم (٥)
														أساس لحين ورود تقارير المعمل .
														١٣- حجز مبلغ ١٠٠٠٠,٠٠ جنيه على البند رقم (٧)
														رابطة لحين ورود تقارير المعمل .
														مهندس العملية
														الأسم
														التوقيع
														٩٧٢٦٧٢٢ ٥٠ ٢٠٠٠٠ - ٩٧٤٦٧٢٢ ٥٠
														الإجمالي العام

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدره : ٧٦٠٤٨٢٢,٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول

تحريراً فى سنة المحاسب

يدفع إلى المقاول مبلغ : ٢١٢١٩٠٠,٥٠ جنيه على الحساب

نهائياً

ملحوظة : غير الوارد بمك الشروط أعتمدت من

مهندس الإشراف الاسم التوقيع

سنة

مدير الأعمال الاسم التوقيع

سنة

مهندس الشركة الاسم التوقيع

أقر بصحة ذلك

رئيس الإدارة المركزية

الاسم

التوقيع

يدفع إلى المقاول مبلغ : ٢١٢١٩٠٠,٥٠ جنيه على الحساب

نهائياً

ملحوظة : غير الوارد بمك الشروط أعتمدت من



٣٠٨٥