

عن عملية : إستناد أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية للخط الثانى لمشروع القطر الكهربائى السريع (الفيوم/بنى سويف/ الأقصر/أسوان/أبو سمبل) لتنفيذ أعمال الجسر الترابى (القطاع الثالث / منفلوط / جرجا) المسافة (ب) من الكم 376+500 الى الكم 379+000 بطول 2.5 كم (بالأمر المباشر).

الهيئة العامة للطرق والكبارى

مستخلص جارى (3)

الإدارة المركزية (المنطقة السابعه) . اسيوط - المنيا

شاملة المدة من بداية العمل حتى 9 / 9 / 2024

مع شركة فتحى فرج حسن

العقد رقم : (2024 / 2023 / 1183) بتاريخ 15 / 2 / 2024

ملاحظات	الباقي بعد الاستقطاع	استقطاع او حجز	جملة قيمة الأعمال التي تمت	جارى ام نهائى	جملة مقدار الأعمال	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	مقدار العمل السابق إجرأه	كمية البند طبقا لآخر مقياسة معدلة	الوحدة	الفئة طبقا لمفاوضة	بيان الاعمال	رقم البند
										2024 مارس		
يراعى تطبيق شروط التعاقد												
مكاتب جهاز الاشراف والاستشارى متواجدة			٥٦٢١٢٨٠	جارى 3	٧٨٤٠٠	٧٨٤٠٠	٠	٧٨٤٠٠	3م	٧١,٧٠	ثانيا : الاعمال المنفذه طبقا لمفاوضة يونيو 2024 أ- الاعمال التي تمت ابتداء من شهر سبتمبر 2023	11
كشف المهندسين طبقا للمتواجد بالعقد											بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل اترية مطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام الات التسوية بسلك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (- 2.00 متر) وبسلك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكثاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) ورشها بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	
المعمل متواجد			٦٩٠٠٠٠	جارى 3	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	٠	١٠٠٠٠	3م	٦٩,٠٠	- فى حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% يحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1% - مسافة النقل حتى 2 كم ويتم حساب علاوة 1.4 جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان وتصبح 1.5 جنيه/كم ابتداء من 2023-5-4 السعر لا يشمل قيمة المادة المحجرية	
البرنامج الزمنى متواجد			٥٣٥٨٣٠٠	جارى 3	٦٧٤٠٠	٦٧٤٠٠	٠	٦٧٤٠٠	3م	٧٩,٥٠	علاوة مسافة نقل (2-48) 46 كم	
وشيقة التأمين متواجده			٣٩٦٣١٢٠	جارى 3	٦٧٤٠٠	٦٧٤٠٠	٠	٦٧٤٠٠	3م	٥٨,٨	علاوة مسافة نقل (2-55) 53 كم	
التقارير (المبنى - الاسبوعى) متواجدة.			١٠٠٦٢٠٠	جارى 3	٧٧٤٠٠	٧٧٤٠٠	٠	٧٧٤٠٠	3م	١٣,٠٠	قيمة المواد المحجرية للاتربة بالاضافة الى نسبة الدمك 25% + 12% استقطاعات	
المعدات متواجدة.											كارتة توريد اترية	
لوحات المشروع متواجدة			٨٩٤٠٠٠	جارى 3	١٢٠٠٠	١٢٠٠٠	٠	١٧٠٠٠	3م	٧٤,٥٠	ب - الاعمال التي تمت ابتداء من 22 مارس 2024	11
عدد (1) حساب الى بمشتملاته + طباعة تراجع بالادارة فى القاهره											بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل اترية مطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام الات التسوية بسلك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (- 2.00 متر) وبسلك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكثاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) ورشها بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	
			٣٠٣٦٠٠	جارى 3	٤٤٠٠	٤٤٠٠	٠	٧٠٠٠	3م	٦٩,٠٠	- فى حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% يحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1% - مسافة النقل حتى 2 كم ويتم حساب علاوة 1.4 جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان وتصبح 1.5 جنيه/كم ابتداء من 2023-5-4 السعر لا يشمل قيمة المادة المحجرية	
			٦٠٤٢٠٠	جارى 3	٧٦٠٠	٧٦٠٠	٠	١٠٠٠٠	3م	٧٩,٥٠	علاوة مسافة نقل (2-48) 46 كم	
			٤٤٦٨٨٠	جارى 3	٧٦٠٠	٧٦٠٠	٠	١٠٠٠٠	3م	٥٨,٨	علاوة مسافة نقل (2-55) 53 كم	
			١٥٦٠٠٠	جارى 3	١٢٠٠٠	١٢٠٠٠	٠	١٧٠٠٠	3م	١٣,٠٠	قيمة المواد المحجرية للاتربة بالاضافة الى نسبة الدمك 25% + 12% استقطاعات	
			١٩٠٤٣٥٨٠								كارتة توريد اترية	
			١٩٠٤٣٥٨٠								اجمالي	
											اجمالي قيمة الاعمال المنفذه حتى تاريخ المستخلص	
											اجمالي قيمة الاستقطاعات	
			١٩٠٤٣٥٨٠								اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات	
			١٨٩٩١١٠٠								ما سبق صرفه	
			٥٢٤٨٠								اجمالي قيمة المستخلص رقم (3)	



عن الهيئة العامة للطرق والكبارى
مدير عام المشروعات الهيئة العامة للطرق

أحمد حسن كمال
م

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى
مهندس الاشراف الهيئة العامة للطرق

عطا زائد
م

عن الاستشارى (سيسترا)

مدير المشروع

محمد عبد السلام
م

عن الاستشارى الرائد

المكتب الفنى
مدير المشروع
الرائد
للإستشارات الهندسية
القطر الكهربائى السريع (٦ أكتوبر/ أهرسند)
القطاع الثالث - فى مسافة من منفلوط حتى جرجا

عن استشارى المساحة (مكتب الدوليه)

مدير المشروع

المكتب الفنى
El Dawila For Surveying & Maps
م

الشركة المنفذة

شركة فتحى فرج

محمد عبد السلام
م

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السابعه اسيوط
مهندس/ اسلام محمد فوزى

م