



عن صعاية : إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية للخط الثاني لمشروع القطر الكهربائي السريع (الفويم/بني سويف/ الأقصر/أسوان/أبو سمبل )  
لتنفيذ أعمال الجسر الترابي ( القطاع الثالث / منقلاوط / جرجا ) المسافة ( ١ ) من الكم 376+500 الى الكم 379+000 بطول 2.5 كم (بالأمر المباشر).

مستخلص جارى (4)

الهيئة العامة للطرق والكباري  
الإدارة المركزية (المنطقة السابعة ) . أسبوط والمنيا

شاملة المدة من بداية العمل حتى 9 / 9 / 2024

مع شركة فتحى فرج حسن

العقد رقم : ( 169 / 2023 / 2024 ) بتاريخ 10/ 8/ 2023

| رقم البند                                             | بيان الأعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الغنة      | الوحدة | كمية البند طبقا لآخر مقايضة محللة | مقدار العمل السابق لإجراءه | مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة | جملة مقدار الأعمال | جارى ام نهائى | جملة قيمة الأعمال التي تمت | استقطاع او حجز | الباقى بعد الاستقطاع | ملاحظات                                    |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|----------------|----------------------|--------------------------------------------|
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | قرش / جنيه |        |                                   |                            |                                   |                    |               |                            |                |                      |                                            |
| <b>أولاً : الأعمال المنفذة طبقا لمفاوضة مارس 2024</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |        |                                   |                            |                                   |                    |               |                            |                |                      |                                            |
| <b>أ- الأعمال التي تمت فى شهر مارس 2023</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |        |                                   |                            |                                   |                    |               |                            |                |                      |                                            |
| 9                                                     | بالمتر المكعب أعمال تحميل وتوريد ونقل اترية مطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام الات التسوية بسلك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (-2.00 متر ) وبسلك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر و الاكتاف (نسبة تحمل كالفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 ٪ من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف.<br>- فى حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن95% يحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1%<br>- مسافة النقل حتى 2 كم ويتم حساب علاوة 1.4 جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان وتصبح 1.5 جنيه/كم ابتداء من 2023/5/4<br>- السعر لا يشمل قيمة المادة المحجورة | ٦٦,٦٠      | 3م     | ٨٥٠٠                              | ٨٣٠٠                       | ٨٣٠٠٠                             | ٠                  | جارى 4        | ٠                          |                |                      | مكتاب جهاز الاشراف والاستشارى متواجده      |
| <b>ب- الأعمال التي تمت فى شهر ابريل 2023</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |        |                                   |                            |                                   |                    |               |                            |                |                      |                                            |
| 9                                                     | بالمتر المكعب أعمال تحميل وتوريد ونقل اترية مطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام الات التسوية بسلك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (-2.00 متر ) وبسلك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر و الاكتاف (نسبة تحمل كالفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 ٪ من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف.<br>- فى حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن95% يحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1%<br>- مسافة النقل حتى 2 كم ويتم حساب علاوة 1.4 جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان وتصبح 1.5 جنيه/كم ابتداء من 2023/5/4<br>- السعر لا يشمل قيمة المادة المحجورة | ٦٦,٧٠      | 3م     | ٨١٠٠                              | ٨٠٠٠                       | ٨٠٠٠٠                             | ٠                  | جارى 4        | ٠                          |                |                      | البرنامج الزمنى متواجد<br>المعدات متواجده. |
| <b>ج- الأعمال التي تمت بدايه شهر مايو 2023</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |        |                                   |                            |                                   |                    |               |                            |                |                      |                                            |
| 5                                                     | بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة شديد التماسك (طفله متحجرة ...)عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر)و تسوية السطح بالالت التسوية و الرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) و محمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة 1.5 كم من محور الطريق والفئة تشمل استخدام المياه في تثبيت السفو واعادت مدقات على السفو لحركة المعدات ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف.<br>يتم تحديد نوع التربة طبقا لمعدلات التنفيذ باستخدام البلدوزر والى تحدد بمعرفة المنطقة المشرفة والاستشارى                                                                                   | ٣٤,٧٠      | 3م     | ٥٥٠                               | ٥٥٠,٠٠                     | ٥٥٠,٠٠٠                           | ٠,٠٠               | جارى 4        | ٠,٠٠                       |                |                      | وثيقة التأمين متواجده                      |
| 7                                                     | بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية و محمل على البند الات<br>1- تحميل و نقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 متر<br>2 - ارنكة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية<br>3-توريد اترية مطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام الات التسوية بسلك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر و الاكتاف (نسبة تحمل كالفورنيا لا تقل عن 10 ٪) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف.<br>علاوة 1 جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح 1.1 جنيه/كم ابتداء من 2023/5/4<br>ذات إجهاد (400 - 500 ) كجم/سم2                      | ١٠٨,٠٠     | 3م     | ٣٠٠٠                              | ٢٥٠٠                       | ٢٥٠٠٠                             | ٠                  | جارى 4        | ٠                          |                |                      | السيارة متواجده                            |
| 8                                                     | بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخريةو تسوية السطح بالالت التسوية و الرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) و محمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة 1.5 كم من محور الطريق والفئة تشمل استخدام المياه في تثبيت السفو واعادت مدقات على السفو لحركة المعدات ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف.                                                                                                                                                                                                                                       | ٣٦,٩٠      | 3م     | ٢٣٢٠٠                             | ٢٣٠٠٠                      | ٢٣٠٠٠٠                            | ٠                  | جارى 4        | ٠                          |                |                      |                                            |
| 9                                                     | بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل اترية مطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام الات التسوية بسلك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (-2.00 متر ) وبسلك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر و الاكتاف (نسبة تحمل كالفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 ٪ من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف.<br>- فى حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن95% يحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1%<br>- مسافة النقل حتى 2 كم ويتم حساب علاوة 1.4 جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان وتصبح 1.5 جنيه/كم ابتداء من 2023/5/4<br>- السعر لا يشمل قيمة المادة المحجورة | ٦٧,٢٠      | 3م     | ١٠٨٢٠٠                            | ١٠٧٠٠٠                     | ١٠٧٠٠٠٠                           | ٠                  | جارى 4        | ٠                          |                |                      |                                            |
|                                                       | علاوة مسافة نقل (2-48 ) 46 كم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٦٩,٠٠      | 3م     | ٥٨٠٠٠                             | ٥٧٠٠٠                      | ٥٧٠٠٠٠                            | ٠                  | جارى 4        | ٠                          |                |                      |                                            |
|                                                       | علاوة مسافة نقل (2-55 ) 53 كم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٧٩,٥٠      | 3م     | ٣٧٤٠٠                             | ٣٧٢٠٠                      | ٣٧٢٠٠٠                            | ٠                  | جارى 4        | ٠                          |                |                      |                                            |
|                                                       | قيمة المواد المحجورة للاتربة بالاضافة الى نسبة الدمك 25% + 12% استقطاعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٥٨,٨       | 3م     | ٣٧٤٠٠                             | ٣٧٢٠٠                      | ٣٧٢٠٠٠                            | ٠                  | جارى 4        | ٠                          |                |                      |                                            |
|                                                       | كارتة توريد اترية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ١٣,٠٠      | 3م     | ٩٥٤٠٠                             | ٩٤٢٠٠                      | ٩٤٢٠٠٠                            | ٠                  | جارى 4        | ٠                          |                |                      |                                            |
| <b>الإجمالي</b>                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |        |                                   |                            |                                   |                    |               |                            |                |                      |                                            |

عن الهيئة العامة للطرق و الكبارى  
مدير عام المشروعات الهيئة العامة للطرق والكبارى

عن الهيئة العامة للطرق و الكبارى  
مهندس الاشراف الهيئة العامة للطرق والكبارى

عن الاستشارى (مسترا)  
مدير المشروع

عن استشارى المساحة (مكتب الدوليه)  
المكتب الفنى

الشركة المنفذة  
شركة فتحى فرج

يعتمد  
رئيس الإدارة المركزية  
المنطقة السابعة أسبوط  
مهندس/ إسلام محمد فوزي



المهندس العام  
إسلام محمد فوزي

المهندس الاشراف  
علاء زاهد

مدير المشروع  
For Mohamed Hassan







عن عملية : إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية للخط الثاني لمشروع القطر الكهربائي السريع (الفريق/بني سويف/ الأقصر/أسوان/أبو سمبل )  
لتنفيذ أعمال الجسر الترابي ( القطاع الثالث / منفلوط / جرجا ) المسافة ( ١ ) من الكم 376+500 الى الكم 379+000 بطول 2.5 كم (بالأمر المباشر).

مستخلص جارى (4)

الهيئة العامة للطرق والكباري  
الإدارة المركزية (المنطقة السابعة ) . أسبوط والمنيا

شاملة المدة من بداية العمل حتى 9 / 9 / 2024

مع شركة فتحي فرج حسن

العقد رقم : ( 169 / 2023 / 2024 ) بتاريخ 10 / 8 / 2023

| رقم البند                                              | بيان الاعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الفئة      | الوحدة     | كمية البند طبقا لآخر<br>مقايضة معدلة | مقدار العمل<br>السابق لإجراؤه | مقدار الأعمال<br>التي تمت خلال<br>المدة | جملة مقدار<br>الأعمال | جملة قيمة الأعمال التي<br>تمت | استقطاع او<br>حجز | الباقى بعد<br>الاستقطاع | ملاحظات                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| قرش / جنيه                                             | قرش / جنيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | قرش / جنيه | قرش / جنيه | قرش / جنيه                           | قرش / جنيه                    | قرش / جنيه                              | قرش / جنيه            | قرش / جنيه                    | قرش / جنيه        | قرش / جنيه              | قرش / جنيه                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>ثانيا : الاعمال المنفذه طبقا لمفاوضة يونيو 2024</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |            |                                      |                               |                                         |                       |                               |                   |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>أ- الاعمال التي تمت فى شهر مارس 2023</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |            |                                      |                               |                                         |                       |                               |                   |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11                                                     | بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (-2.00 متر ) وبسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكثاف (نسبة تحمل كالفورنيا لا تقل عن 15%) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.<br>- فى حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن95% يحسب زيادة 1 جنيه علي زيادة نسبة الدمك لكل 1%<br>- مسافة النقل حتى 2 كم ويتم حساب علاوة 1.4 جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان وتصبح 1.5 جنيه/كم ابتداء من 2023/5/4<br>- السعر لا يشمل قيمة المادة المحجيرة | ٦٦,٦٠      | 3م         | ٨٥٠٠                                 | ٠                             | ٨٣٠٠                                    | ٨٣٠٠                  | جاري 4                        | ٥٥٢٧٨٠            |                         | يراعي تطبيق شروط التعاقد<br>مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجده<br>كشف المهندسين طبقا للمتواجد بالعقد<br>المعمل متواجد<br>لوحات المشروع متواجده<br>البرنامج الزمني متواجد<br>المعدات متواجده<br>السيارة متواجده<br>وثيقة التأمين متواجده<br>التقارير (المبني-الاسبوعي-الشهري)<br>متواجده |
| <b>ب- الاعمال التي تمت فى شهر ابريل 2023</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |            |                                      |                               |                                         |                       |                               |                   |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11                                                     | بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (-2.00 متر ) وبسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكثاف (نسبة تحمل كالفورنيا لا تقل عن 15%) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.<br>- فى حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن95% يحسب زيادة 1 جنيه علي زيادة نسبة الدمك لكل 1%<br>- مسافة النقل حتى 2 كم ويتم حساب علاوة 1.4 جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان وتصبح 1.5 جنيه/كم ابتداء من 2023/5/4<br>- السعر لا يشمل قيمة المادة المحجيرة | ٦٦,٧٠      | 3م         | ٨١٠٠                                 | ٠                             | ٨٠٠٠                                    | ٨٠٠٠                  | جاري 4                        | ٥٣٣٦٠٠            |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>ج - الاعمال التي تمت فى شهر مايو 2023</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |            |                                      |                               |                                         |                       |                               |                   |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5                                                      | بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية فى التربة شديد التماسك (طفله متحجره ...عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر)و تسوية السطح باللات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) و محمل على البند تحميل ونقل الاترية الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق و يتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٣٤,٧٠      | 3م         | ٥٥٠                                  | ٠,٠٠                          | ٥٠٠,٠٠                                  | ٥٠٠,٠٠                | جارى 4                        | ١٧٣٥٠,٠٠          |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8                                                      | بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية فى السفو و تسوية السطح باللات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) و محمل على البند تحميل ونقل الاترية الزائدة لمسافة 1.5 كم من محور الطريق مع تغطية ناتج الحفر بطبقة اترية بسمك متوسط 20سم والفئة تشمل استخدام المياه فى تثبيت السفو وأعدت مدقات على السفو لحركة المعدات ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.                                                                                                                                                                                                                  | ٣٦,٩٠      | 3م         | ٢٣٢٠٠                                | ٠                             | ٢٣٠٠٠                                   | ٢٣٠٠٠                 | جارى 4                        | ٨٤٨٧٠٠,٠٠         |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11                                                     | بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (-2.00 متر ) وبسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكثاف (نسبة تحمل كالفورنيا لا تقل عن 15%) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.<br>- فى حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن95% يحسب زيادة 1 جنيه علي زيادة نسبة الدمك لكل 1%<br>- مسافة النقل حتى 2 كم ويتم حساب علاوة 1.4 جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان وتصبح 1.5 جنيه/كم ابتداء من 2023/5/4<br>- السعر لا يشمل قيمة المادة المحجيرة | ٦٧,٢٠      | 3م         | ٥٧٠٠                                 | ٠                             | ٥٧٠٠                                    | ٥٧٠٠                  | جارى 4                        | ٣٨٣٠٤٠            |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

عن الهيئة العامة للطرق و الكبارى  
مدير عام المشروعات الهيئة العامة للطرق

عن الاستشاري (مسترا)  
مدير المشروع  
عن الهيئة العامة للطرق و الكبارى  
مهندس الاشراف الهيئة العامة للطرق

عن استشاري المساحة (مكتب الدولي)  
المكتب الفني  
مدير المشروع

الشركة المنفذه  
شركة فتحي فرج

يتمتع

رئيس الإدارة المركزية


المنطقة السابعة أسبوط

مهندس/ إسلام محمد فوزي



عطا رايه  
م/

عطا رايه  
م/







عن عملية : إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية للخط الثاني لمشروع القطر الكهربائي السريع (الفويم/بني سويف/ الأقصر/أسوان/أبو سمبل )  
لتنفيذ أعمال الجسر الترابي ( القطاع الثالث / منفلووط / جرجا ) المسافة ( ١ ) من الكم 376+500 الى الكم 379+000 بطول 2.5 كم (بالأمر المباشر).

مستخلص جارى (4)

الهيئة العامة للطرق والكباري  
الإدارة المركزية (المنطقة السابعة ) . اسبوط والمنيا

شاملة المدة من بداية العمل حتى 9 / 9 / 2024

مع شركة فتحى فرج حسن

العقد رقم : ( 169 / 2023 / 2024 ) بتاريخ 10 / 8 / 2023

| رقم البند                                             | بيان الاعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | اللفة      | الوحدة | كمية البند طبقا لآخر مقايضة معللة | مقدار العمل السابق لإجراؤه | مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة | جملة مقدار الأعمال | جارى ام نهائى | جملة قيمة الأعمال التي تمت | استقطاع او حجز | الباقى بعد الاستقطاع | ملاحظات                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|----------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | قرش / جنيه |        |                                   |                            |                                   |                    |               |                            |                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>د- الاعمال التي تمت فى شهر يونيو 2023</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |        |                                   |                            |                                   |                    |               |                            |                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11                                                    | بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل اترية مطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (-2.00 متر ) وبسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكثاف (نسبة تحمل كالفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% بحسب زيادة 1 جنية علي زيادة نسبة الدمك لكل 1% - مسافة النقل حتى 2 كم ويتم حساب علاوة 1.4 جنية لكل كم بالزيادة او النقصان وتصبح 1.5 جنيه/كم ابتداء من 2023/5/4 السعر لا يشمل قيمة المادة المحجورة | ٦٨,٢٠      | م3     | ٧١٠٠                              | ٠                          | ٧١٠٠                              | ٧١٠٠               | جارى 4        | ٤٨٤٢٢٠                     |                |                      | يراعي تطبيق شروط التعاقد<br>مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجده<br>كشف المهندسين طبقا للمتواجد بالعقد<br>المعمل متواجد<br>لوحات المشروع متواجده<br>البرنامج الزمني متواجد<br>المعدات متواجده<br>السيارة متواجده<br>وثيقة التأمين متواجده<br>التقارير (المبني-الاسبوعي-الشهري) متواجده |
| <b>هـ - الاعمال التي تمت فى شهر اغسطس 2023</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |        |                                   |                            |                                   |                    |               |                            |                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11                                                    | بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل اترية مطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (-2.00 متر ) وبسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكثاف (نسبة تحمل كالفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% بحسب زيادة 1 جنية علي زيادة نسبة الدمك لكل 1% - مسافة النقل حتى 2 كم ويتم حساب علاوة 1.4 جنية لكل كم بالزيادة او النقصان وتصبح 1.5 جنيه/كم ابتداء من 2023/5/4 السعر لا يشمل قيمة المادة المحجورة | ٧١,٥٠      | م3     | ٦٧٠٠                              | ٠                          | ٦٥٠٠                              | ٦٥٠٠               | جارى 4        | ٤٦٤٧٥٠                     |                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                       | علاوة مسافة نقل (2-55) 53 كم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٧٩,٥٠      | م3     | ٦٧٠٠                              | ٠                          | ٦٥٠٠                              | ٦٥٠٠               | جارى 4        | ٥١٦٧٥٠                     |                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                       | قيمة المواد المحجورة للاتربة بالاضافة الى نسبة الدمك 25% + 12% استقطاعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٥٨,٨       | م3     | ٦٧٠٠                              | ٠                          | ٦٥٠٠                              | ٦٥٠٠               | جارى 4        | ٣٨٢٢٠٠                     |                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                       | كارتة توريد اترية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ١٣,٠٠      | م3     | ٦٧٠٠                              | ٠                          | ٦٥٠٠                              | ٦٥٠٠               | جارى 4        | ٨٤٥٠٠                      |                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>و - الاعمال التي تمت ابتداء من شهر سبتمبر 2023</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |        |                                   |                            |                                   |                    |               |                            |                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7                                                     | بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية فى تربة صخرية و محمل على البند الاتى<br>1- تحميل و نقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 متر<br>2 - ارنكة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية<br>3- توريد اترية مطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكثاف (نسبة تحمل كالفورنيا لا تقل عن 10 %) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف.                                                                                                                          | ١١٧,٢٠     | م3     | ٣٠٠٠                              | ٠                          | ٢٥٠٠                              | ٢٥٠٠               | جارى 4        | ٢٩٣٠٠٠                     |                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                       | ذات إجهاد ( 400-500 ) كجم/سم2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |        |                                   |                            |                                   |                    |               |                            |                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11                                                    | بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل اترية مطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (-2.00 متر ) وبسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكثاف (نسبة تحمل كالفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% بحسب زيادة 1 جنية علي زيادة نسبة الدمك لكل 1% - مسافة النقل حتى 2 كم ويتم حساب علاوة 1.4 جنية لكل كم بالزيادة او النقصان وتصبح 1.5 جنيه/كم ابتداء من 2023/5/4 السعر لا يشمل قيمة المادة المحجورة | ٧١,٧٠      | م3     | ٨٥٥٠٠                             | ٠                          | ٨٤٩٠٠                             | ٨٤٩٠٠              | جارى 4        | ٦٠٨٧٣٣٠                    |                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                       | علاوة مسافة نقل (2-48) 46 كم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٦٩,٠٠      | م3     | ٥٤٨٠٠                             | ٠                          | ٥٤٢٠٠                             | ٥٤٢٠٠              | جارى 4        | ٣٧٣٩٨٠٠                    |                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                       | علاوة مسافة نقل (2-55) 53 كم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٧٩,٥٠      | م3     | ٣٠٧٠٠                             | ٠                          | ٣٠٧٠٠                             | ٣٠٧٠٠              | جارى 4        | ٢٤٤٠٦٥٠                    |                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                       | قيمة المواد المحجورة للاتربة بالاضافة الى نسبة الدمك 25% + 12% استقطاعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٥٨,٨       | م3     | ٣٠٧٠٠                             | ٠                          | ٣٠٧٠٠                             | ٣٠٧٠٠              | جارى 4        | ١٨٠٥١٦٠                    |                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                       | كارتة توريد اترية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ١٣,٠٠      | م3     | ٨٥٥٠٠                             | ٠                          | ٨٤٩٠٠                             | ٨٤٩٠٠              | جارى 4        | ١١٠٣٧٠٠                    |                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>الإجمالي</b>                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |        |                                   |                            |                                   |                    |               |                            |                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |        |                                   |                            |                                   |                    |               |                            |                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| اجمالي قيمة الاستقطاعات                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |        |                                   |                            |                                   |                    |               |                            |                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |        |                                   |                            |                                   |                    |               |                            |                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ما سبق صرفه                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |        |                                   |                            |                                   |                    |               |                            |                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| اجمالي قيمة المستخلص رقم (4)                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |        |                                   |                            |                                   |                    |               |                            |                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ١٩٧٣٧٥٣٠,٠                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |        |                                   |                            |                                   |                    |               |                            |                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ١٩٧٣٧٥٣٠,٠                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |        |                                   |                            |                                   |                    |               |                            |                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٠                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |        |                                   |                            |                                   |                    |               |                            |                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ١٩٧٣٧٥٣٠,٠                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |        |                                   |                            |                                   |                    |               |                            |                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ١٩٧١٥١٩٠,٠                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |        |                                   |                            |                                   |                    |               |                            |                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٢٢٣٤٠,٠                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |        |                                   |                            |                                   |                    |               |                            |                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة السابعة اسبوط

مهندس/ إسلام محمد فوزي



عن الهيئة العامة للطرق والكباري  
مدير عام المشروعات الهيئة العامة للطرق

أحمد محمد  
م/

عن الهيئة العامة للطرق والكباري  
مهندس الاشراف الهيئة العامة للطرق

علاء زاهد  
م/

عن الاستشاري (سبيتر)

مدير المشروع  
Hassan Mohamed  
م/

قد تم اكمال تنفيذ المشروع  
في تاريخ ٢٦ أكتوبر/أبريل ٢٠٢٣  
في منطقة من مناطق جرجا

