

الميد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ...

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص (٨) جارى عملية تنفيذ اعمال تطوير ورفع
كفاءة طريق القاهرة الاسكندرية الزراعى من قليوب حتى طوخ بطول ٢٢ كم بمحافظة
القليوبية (بالامر المباشر)

تنفيذ شركة / الشركة المصرية للصيانة الذاتية للطرق والمطارات
برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللازم...
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريرا لفي : ٢٤ / ١٠ / ٢٠٢٤
عدد المرفقات ()
أصل وصورتين من المستخلص
لشركة ٥٠٠ ع.ح
عدد (١) حصر اعمال
عدد (١) كشف المهندسين
عدد (١) كشف المعدات
خطى محملات



يتمتع
رئيس الإدارة المركزية
طارق يوسف الجزار
مهندس /

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ...

بالإحالة الى العقد رقم (٢٩٥ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٣٠

تنفيذ اعمال تطوير ورفع كفاءة طريق القاهرة الاسكندرية الزراعى من قليب حتى طوخ
بطول ٢٢ كم بمحافظة القليوبية (بالامر المباشر)

تنفيذ شركة / الشركة المصرية للصيانة الذاتية للطرق و المطارات

برجاء التكرم بالإحاطة بأن العقد بعاليه يشمل على

١- عدد (٢) سيارة بيك اب ولايشمل على اى محمولات اخرى

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللائم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى : ٢٤/١٠/٢٠٢٤

يعتمد ...
رئيس الإدارة المركزية
طارق يوسف الجزار



عن المدة من بدء العمل إلى ٢٠ / ٧ / ٢٠٢٤

مع الشركة المصرية للنصيانة الذاتية للطرق والمطارات

العقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٢٩٥

أعمال الطرق

رقم لبن	نوع العمل	الفترة جنيه	الوحدة	كميات التعاقد	مقدار العمل المسابق لإجراء	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جاري أو تهلى	قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن جنيه	إستقطاع أو عزز جنيه	الباقى بعد الإستقطاع جنيه	ملاحظات
١	بالمتر المكعب أعمال كشط وإزالة المسطحات المنهارة والزاحفة والمتوجة والخ علاوة ٥ % طبقا لقرار السيد رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري	٣٢٠	م	٩٠٣٥٠	٤٦١٩٣	٠	٤٦١٩٣		١٤,٧٨١,٧٦٠		١٤,٧٨١,٧٦٠	تجهيزات ومستلزمات ومهمات الموقع متواجدة
٢	بالمتر المكعب أعمال تكسير خرسانة عادية ونفل ناتج التكسير خارج الموقع والخ	٨٠	م	١٢٠٠٠	٧٩١٦	٠	٧٩١٦		٦٣٣,٢٨٠		٦٣٣,٢٨٠	العلامات الإرشادية والتحذيرية متواجدة
٣	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف والخ	٨١	م	١٠٦٢	٨٢٣	٠	٨٢٣		٦٦,٦٦٣		٦٦,٦٦٣	معمل الموقع متواجد
٤	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية	٤٩,٥	م	٢٥٠٠٠	٦٨٤٦	٠	٦٨٤٦		٣٣٨,٨٧٧		٣٣٨,٨٧٧	السجلات المحصلة تراجع بمعرفة إدارة المركبات
٥	أعمال توريد وتغطية الشروخ بالشبك البوليمستر للشروخ بعد معالجة الشروخ	٨٩	م	٥٠٠٠٠	٣٢٤٤٢	٠	٣٢٤٤٢		٢,٨٨٧,٣٣٨		٢,٨٨٧,٣٣٨	لوحة المشروع متواجدة
١٢	بالمتر الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة وجهين (نيوجيرسي) .	٧٥٠	م.ط	٢٠٥٠٠	١٥٢١٦	٠	١٥٢١٦		١١,٤١٢,٠٠٠		١١,٤١٢,٠٠٠	البرنامج الزمني متواجد
١٥	بالمتر الطولي أعمال الجسات بالبر	٤٠٠	م.ط	٥٤٠	٥٤٠	٠	٥٤٠		٢١٦,٠٠٠		٢١٦,٠٠٠	التأمين والسلامة متواجد
١٦	أعمال خرسانة عادية للأرصفة والبردورات ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي	١٨٢٠	م	٦٢٠٠	٤٦٩٠	٠	٤٦٩٠		٨,٥٣٥,٨٠٠		٨,٥٣٥,٨٠٠	المعدات متواجدة و فريق العمل متواجد - مدير المشروع متواجد
												وثائق التأمين - تقرير ضبط الجودة - التقرير المبدئي - التقرير الشهري و التصف الشهري متواجد

قرش جنيه

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقراها
تحريرا في

الجهة المالكة

مهندس المشروع / م. اسلام محمد

مدير عام الصيانة /

م. نهى ايوب

تحريرا في

بدفع الي المقاول مبلغ

نهائيا

ملاحظة الفئات غير واردة بصك الشروط اعتمدت من

يعتمد

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الأولى

مهندس



٥١٤٩٠

ص ٣ / ١

تحريرا في : ٢٠٢ / /



الشركة المنفذة

مهندس

م. أيمن جمال الدين

٧٠ / ٧ / ٢٠٢١ عن المدّة من بدو العمل إلى

تاریخ	۱۴۰۳/۰۵/۰۵
موضوع	مجلس شورای اسلامی
محل	کتابخانه
موضوع	مجلس شورای اسلامی
محل	کتابخانه

المجلس الأعلى
للمناهج والبرامج

2. J. J. Jones

عطر الحساب

ولیس الامام

مجلس القضاء

مدیریت مالی و اقتصادی

المجلس الأعلى

1

ولیس

1

2

ص ۲ / ۳

الشركة المصرية لإنشاء وصيانة
مرافق النقل والطارات
(قطاع الشركات)

DATE _____

2. J. J. J. J.

العقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٢٩٥ مع الشركة المصرية للصيانة الذاتية للطرق والمطارات عن المدة من بدء العمل إلى ٢٠٢٤ / ٧ / ٢٠

رقم بند	نوع العمل	الغدة	الوحدة	كميات التعاقد	مقدار العمل السابق لإجرائه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	جدة مقدار الأعمال التى تمت إلى الآن	جارى أو نهائى	قيمة الأعمال التى تمت إلى الآن	إستقطاع أو عجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
		جنية					جنية		جنية	جنية	جنية	
أعمال الكهرباء												
٢٥	بالعدد إزالة صود التارة قلم و نقله إلى مخازن الهيئة	١٥٧٥	عدد	١٦٥	١٤٧	٠	١٤٧		٢٣١٥٢٥		٢٣١,٥٢٥	يتم تعليقه مبلغ (١٥٠,٠٠٠ جنية) فقط وقدره مائة وخمسون ألف جنيهًا
٢٦	بالعدد فك و تأهيل و تركيب صود التارة من مخازن الهيئة... الخ	١٠٥٠٠	عدد	٢٦٣	٢٦٠	٠	٢٦٠		٢٧٢,٠٠٠		٢,٧٢٠,٠٠٠	لغير تعيين استلام الأعمال
٢٧	بالعدد توريد و تركيب و اختيار صود التارة مزدوج يرتفع ١٠ م	٢٥٤٠٠	عدد	٢٦٢	٢٦٢	٠	٢٦٢		٦٦٥٤٨٠٠		٦,٦٥٤,٨٠٠	
٢٩	بالعدد توريد و تركيب كشاف ليد قدرة ١٥٠ وات	٩٩٠٠	عدد	١١٠٠	١٠٢٠	٧٠	١٠٩٠		١٠٧٩١,٠٠٠		١٠,٧٩١,٠٠٠	
٣٠	بالمتر الطولي توريد كابل المونيوم مسلح ١٥٠*٣ + ٧٠ مم ٢	٨٩٠	مط	٣٠٠٠	١٤٠	٢٢٠	٣٦٠		٣٢٠,٤٠٠		٣٢٠,٤٠٠	
٣١	بالمتر الطولي توريد و تركيب كابل المونيوم مسلح (٢٥*٤) مم ٢...	٣٩٠	مط	٢٨٠٠٠	١٩٢١٠	١٢٧١	٢٠٤٨٤		٧٩٨٨٧٦٠		٧,٩٨٨,٧٦٠	
٣٢	أعمال توريد و تركيب ماسورة ٣ بوصة PVC مخمل عليها الحفر والردم ..	٣٤٠	مط	٢٤٠٠٠	١٨٩٦٠	٦٣٥	١٩٥٩٥		٦٦٦٢٣٠٠		٦,٦٦٢,٣٠٠	
٣٥	بالعدد توريد و تركيب لوحة التارة على صود م ٦ - ٨ بوصة ..	٩٠٠٠٠	عدد	١٦	١٦	٠	١٦		١٤٤٠٠٠٠		١,٤٤٠,٠٠٠	
٤٠	بالمتر الطولي توريد و تركيب مواسير ٦ بوصة pvc	٧٠٠	مط	٥٠٠	٤٧٨	٢٢	٥٠٠		٣٥٠,٠٠٠		٣٥٠,٠٠٠	
٤١	بالعدد فك و نقل كشاف إلى مخازن الهيئة	٤٧٥	عدد	٨٠٠	٧٩٤	٠	٧٩٤		٣٧٧١٥٠		٣٧٧,١٥٠	
الإجمالي (فقط مائة و سبعة و خمسون مليوناً و سبعمائة و واحد و عشرون الفا و مائتان و أربعة و ثلاثون جنيهاً و اثنان وخمسون قرشاً)												
الاجمالي بعد خصم ٠.٥% من اجمالي قيمة الأعمال طبقاً لمحضر المفاوضات												
									١٥٧,٧٢١,٢٣٤,٥٢		١٥٧,٧٢١,٢٣٤,٥٢	
									١٥٦,٩٣٢,٦٢٨,٣٤		١٥٦,٩٣٢,٦٢٨,٣٤	

قرش جنية
سبق صرفها إلى المقاول
المحاسبين
التدوير نظام المحاسبين الذاتية
على الحسابات

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة يظهره وقررها
تحريراً في

الجهة المالكة

تحريراً في : ٢٠٢ / /

مهندس المشروع / م. اسلام محمد

مدير عام الصيانة / م/ نهى ايوب

تحريراً في

الشركة المنفذة

مهندس /

م. أيمن جمال الدين



الشركة المصرية لإنشاء وصيانة
مرافق النقل والمطارات
(قطاع الشروعات)

يعتمد ...

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى

مهندس /



نهائياً

ملاحظة الفئات غير واردة بصك الشروط اعتمدت من

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تاريخ في	سنة	١٠٠ رئيس المصلحة	علامة
			امضاء :
			امضاء :
			امضاء :

اقرار كتب مدخل الحجزات والتنازلات
 اقرار بان ربط اليد المختص يسمح بالصرف
 بان المدخل على بالامانة بالتوقيع

علاقات الكذاب المذمومين

تحریر افی

2- محظوب

$$E_{\text{eff}} = \frac{E}{1 + \frac{1}{\beta} \left(\frac{1}{\alpha} - 1 \right)} \quad (1)$$
[illegible]

* إذا كانت الدفعة على الحساب فيلتخصى شطب هذا الإقرار

[illegible]