

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (١٧) جاري لعمليه أعمال تطوير ورفع كفاءة المرحلة الأولى من طريق دمياط / المنصورة / المحلة / طنطا غرب النيل في المسافة من ٦ كم حتي ١٦ كم بطول ١٠ كم بالأمر المباشر عقد رقم: ٢٠٢٢/٢٠٢١/٣٩٦ بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٥ م . تنفيذ شركة النيل العامة للطرق والكباري .

برجاء التكرم بالإحاطه والتوجيه باللائم.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير

تحريرا: ٢٩/١٠/٢٠٢٤ م

مرفقات (٣) إستمارة ٥٠ . ع . ح
مستخلص - حصر أعمال - خطاب المحملات
خطاب العمالة - خطاب السيارات - تقارير معملية
تقرير رقم (٧٦٠) بتاريخ ٢٠٢٤ / ٣ / ٥ م
تقرير رقم (٧٥٩) بتاريخ ٢٠٢٤ / ٣ / ٥ م
تقرير رقم (٦٠٣) بتاريخ ٢٠٢٣ / ٩ / ٤ م
تقرير رقم (٤٥٤) بتاريخ ٢٠٢٣ / ٤ / ١١ م
تقرير رقم (٩٥٥) بتاريخ ٢٠٢٤ / ٨ / ٢٨ م

التوقيع "

مهندس / بدر عبد التواب بدر

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الثانية



إمضاء طالب أو كاتب التصدير

بدر عبد التواب بدر

كشف رقم (١٧) جارى عملية /تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة المرحلة الاولى من طريق دمياط /المنصورة /المحلة /طنطا

غرب النيل في المسافة من ٦ كم حتى ٦٠ كم بطول ١٠ كم
بالممر المباشر (حياة كريمه)

المنطقة الثانية الإسماعيلية
إدارة عقود المشروعات

شاملة المدة من بدء العمل إلى ٢٠٢٤/٤/٣٠

تنفيذ شركة: النيل العامه للطرق والكبارى .

العقد رقم ٢٠٢٢/٢٠٢١/٣٩٦ بتاريخ ٢٠٢١/٩/٢٩

رقم البند	نوع العمل	الفترة		المفردات	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأصال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأصال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأصال التي تمت حتى الآن	استقطاع		الباقى من الاستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه						قرش	جنيه	قرش	جنيه	
٢	تطهير وإزالة جميع المخلفات		٣٥	٢م	١٩٩٥,٠٠	٠	١٩٩٥	جارى					
٣	اعمال كشط وإزالة المسطحات	—	٣٢٠	٣م	٤٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢٥٠	جارى					
٤	اعمال توريد ورش طبقة تشريب m c o	—	٢٥	٢م	٢١٣٦٠,٨,٢٥	٠,٠٠	٢١٣٦٠,٨,٢٥	جارى					مهندسا العملية موجودون
٥	اعمال توريد ورش طبقة لصق	٣٥	٨	٢م	٢٠١٠٩٧,٠٠	٤٥٩٩	٢٠٥٦٩٦	جارى					الفنى موجود
٦	توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصليه	—	٤٢٠	٣م	٥٨٠٠٧,٠٠	٠	٥٨٠٠٧	جارى					علامات الارشاد والتحذير موجودة
٧	توريد وفرش طبقة رابطه من الخرسانة الاسفلتية	—	١٣١	٢م	٢٠٦٧٦٥,٧٥	٠,٠٠	٢٠٦٧٦٥,٧٥	جارى					المعمل موجودة
٨	اعمال انشاء طبقة سطحية	—	١٢٥	٢م	١٩٩٨٢٢,٨٠	٤٥٩٩,٠٠	٢٠٤٤٢١,٨٠	جارى					الافتات موجودة
٩	انشاء حاجز خرسائى وجهين	—	٦٤٠	م.ط	٤٨٠٩,٠٠	٠,٠٠	٤٨٠٩,٠٠	جارى					التقارير الشهرية والاسبوعية موجودة
١٠	انشاء حاجز خرسائى وجه واحد	—	٤٦٦	م.ط	١٢٥٨,٠٠	٠,٠٠	١٢٥٨,٠٠	جارى					عدد (١) سيارة متواجدة
١١	انشاء وصب برودة	—	١٢٥٠	٣م	١٣٣٨,٠٠	٠,٠٠	١٣٣٨,٠٠	جارى					استمرار تغذية عدم تواجد عدد ٢ سيارة
١٤	توريد وتشغيل اترية صالحة للردم	—	٢٥٨	٣م	١٥٢٥,٠٠	٠,٠٠	١٥٢٥,٠٠	جارى					لحين اقادة ادارة المركبات بالادارة
١٥	توريد شبك جيوجريد	—	٣٧	٢م	٥٥٥٦١,٠٠	٠,٠٠	٥٥٥٦١	جارى					
١٦	ازالة وتكسير خرسانات ونقل مخلفات	—	٨٠	٣م	١٧٩٧,٠٠	٠,٠٠	١٧٩٧	جارى					
١٧	اعمال حفر باستخدام المعدات	—	١٧	٢م	٥٥٩٥,٠٠	١٨٨	٥٧٨٣,٠٠	جارى					
١٨	ترميم بالمخلوط الاسفلتى	—	١٨٠٠	٣م	١٨٧,٠٠	٠,٠٠	١٨٧,٠٠	جارى					
١٩	اعمال توريد صلب تسليح لغرف التفتيش		٢٣٠٠٠	طن	١,٠٥	٠,٠٠	١,٠٥						
٢١	توريد وانشاء خرساته مسلحه لاسقف غرف التفتيش		٢٢٠٥	٣م	٨,٠٠	٠,٠٠	٨,٠٠						
٢٢	توريد وصب خرساته عادية للحواط وغرف التفتيش	—	١٥٧٥	٣م	١٦٥,٧٥	٠,٠٠	١٦٥,٧٥	جارى					
٢٣	توريد وتركيب مواسير من الخرسانة قطر ١,٩٥	—	١٠٧٠٠	م.ط	١٣٠,٠٠	٠	١٣٠,٠٠	جارى					
٢٤	توريد وصب خرساته عادية للاساسات والقوامات		١٦٠٠	٢م	٥٥١,٠٠	٣٥٩,٠٠	٩١٠,٠٠						
٢٥	انشاء طبقة اساس سمك ٢٥ سم بنظام fdr	—	٥٥	٢م	١٨١٧٦,٠٠٠	٠	١٨١٧٦٠	جارى					
٢٦	توريد واضافة اسمنت	—	١٦٠٠	طن	٤١٦٣,٠٠	٠	٤١٦٣	جارى					
	بنود مستحدثة												
	توريد وعمل دهانات من سافيتو		١٠٠	٢م	١١٣١١,٠٠	٠	١١٣١١	جارى					
	كارتات												
	اترية		١٣	٢م	١٤٣٣	٠	١٤٣٣,٠٠	جارى					
	اساس		٢٥	٢م	٥٨٠٠٦,٥٨	٠,٠٠	٥٨٠٠٦,٥٨	جارى					
	طبقات اسفلت		٣	٢م	٣٧١١٩٩,٠٠	٤٥٩٩,٠٠	٣٧٥٧٩٨,٠٠	جارى					
	اجمالى كارتات												

مكتب السهلى الصاوى

مكتب السهلي الصاوي
استشاري المشروع مهندس المشروع *أحمد محمد علي*

مدير الاعمال روجع فوجد على صحة .

أقر بأن الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهره وقدرها ٨,٧٦٦,٠٧٧,١٠٩ سبق صرفها إلى المقاول

يدفع للمقاول على الحساب ١٢٠٤٦٦٩ اجنية فقط

المحاسب / ..

..... ملاحظات الفئات : غير الواردة بصك الشروط إُعتمدت من

مدير عام المشروعات ...

تحریر: ۲۰۲۴/۱۰/۲۹

أقر بصحة ذلك .
المقال

المقاول خالد محمد علي

25/11/15

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

بدر عبد التواب بدر

