

عملية تنفيذ أعمال كوبرى المسار على النيل من كم ١١٩+٨٧٦ حتى كم ١٢٤+٠٠٠ بطول ٤,١٢٤ كم وكوبرى المسار من كم ١٣٨+٢٧٠ حتى كم ١٣٩+٤٠٠ بطول ١,١٣٠ كم وعدد (٤) أبراج ضمن مشروع الخط الأول للقطار الكهربائى السريع (السفنة - العلمين - مطروح - الفيوم)

الشركة المنفذة : شركة سامكو "الوطنية للتشييد"

عقد رقم: ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٠٦٧

طبقا لأسعار المفاضلة "٢٠٢٣/٠٧/٢٧"

مستخلص رقم (١٦) من ٠١-أكتوبر-٢٠٢٤ حتى ٣١-أكتوبر-٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفئة بالجنيه	الكمية حسب المقايضة	مقدار العمل السابق إجرأه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جاءى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
١-٢٥	بالمتر الطولى تنفيذ جسات في جميع أنواع التربة عدا الصخرية ... إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم ^٢	م.ط	٨٠٥,٣٤	١٣٠٠٠	٩٥٠,٥٠٠	٠,٠٠٠	٩٥٠,٥٠٠	جاءى	٧,٦٥٤,٧٥٦,٧٠	٧,٦٥٤,٧٥٦,٧٠	٠	وثيقة التأمين سارية حتى تاريخ المستخلص
٢٦	بالمتر المكعب حفر جميع أنواع التربة عدا الصخرية لزوم أعمال البرايخ	م.ط	٥٠,٨٢	٦١٢٠	٣٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٨٠,٠٠٠	جاءى	١٩٣,١١٦,٠٠	١٩٣,١١٦,٠٠	٠	البرنامج الزمنى موجود
٢٧	بالمتر المكعب حفر استكشافى بمعمالة يدوية	م.ط	١٠٠,٢٢	٨٤٥٠	١٢٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٦,٠٠٠	جاءى	١٢٦,٢٧٧,٢٠	١٢٦,٢٧٧,٢٠	٠	عدد (٧) مهندسين متواجدين
١-٢٨	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة لزوم الأساسات ونقلها خارج الموقع .. إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم ^٢	م.ط	١٠١,٦٣	٦٤٣٧٤,٨٩	٧٧٩٥,٠٠	٦٠,٠٠٠	٧٨٥٥,٠٠	جاءى	٧٩٨,٣٠٣,٦٥	٧٩٨,٣٠٣,٦٥	٠	عدد (٢) مراقب موجود
١-٢٩	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة لزوم الأساسات وتشوينها داخل الموقع	م.ط	٨٠,٧١	٢٠٠٠٠	١٢٦٧٥,٠٠	٠,٠٠٠	١٢٦٧٥,٠٠	جاءى	١,٠٢٢,٩٩٩,٢٥	١,٠٢٢,٩٩٩,٢٥	٠	عدد (٢) لوحة مشروع موجودة
٣١	بالمتر المكعب توريد ورم من ناتج الحفر حول الاساسات	م.ط	٥٠,٤٥	١٢٠٠٠	٢٥٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٠٠,٠٠	جاءى	١٢٦,١٢٥,٠٠	١٢٦,١٢٥,٠٠	٠	التقرير النصف شهرى موجود
٣٢	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة إحلال سن ورم	م.ط	١٥٧,٥٣	٥٠٠٠	٦٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٥٠,٠٠٠	جاءى	١٠٢,٣٩٤,٥٠	١٠٢,٣٩٤,٥٠	٠	التقرير الشهرى موجود
١-٣٦	بالمتر الطولى أعمال الخوازيق بقطر ١٢٠ سم بالبر في جميع أنواع التربة عدا الصخرية ... إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم ^٢	م.ط	٦٤١٠,١٠	٩٤٠٠٠	٤٧٨٥٠,٠٠	٢٤٤٥,٠٠	٥٠٢٩٥,٠٠	جاءى	٣٢٢,٣٩٥,٩٧٩,٥٠	٣٢٢,٣٩٥,٩٧٩,٥٠	٠	المكتب موجود
١-٤٠	بالعدد عمل تجربة تحميل على خازوق عامل حمل تجربة التحميل (١٥٠%) من الحمل التصميمى والفئة تشمل الألواح	عدد	٦٥٢٤١٣,٦٥	١٠	٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤,٠٠٠	جاءى	٢,٦٠٩,٦٥٤,٦٠	٢,٦٠٩,٦٥٤,٦٠	٠	تعليمات الأمن الصناعى موجودة
٤٢ب	بالعدد عمل اختبار "Sonic Coring Tests" على طول الخوازيق قطر ١٢٠ سم باستخدام مواسير Black steel شامل الدهان بمادة مقاومة للصدأ	عدد	٦١٣٥٦,٣٠	٢٣٠	٩٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٦,٠٠٠	جاءى	٥,٨٩٠,٢٠٤,٨٠	٥,٨٩٠,٢٠٤,٨٠	٠	السيارات تراجع بمعرفة إدارة المركبات
٤٣	بالمتر المكعب خرسانة عادية للأساسات وبدات الكمر سابقة الصب طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة	م.ط	١٨٥٧,٢٤	٥٧٣٥	١٢٨٥,٠٠	٥,٠٠٠	١٢٩٠,٠٠	جاءى	٢,٣٩٥,٨٣٩,٦٠	٢,٣٩٥,٨٣٩,٦٠	٠	
٤٤	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم الأساسات بالبر حسب الرسومات التفصيلية	م.ط	٣٣٦٦,٩٠	٧٩٩٠٠	١٥١٢٥,٠٠	٤٢٥,٠٠	١٥٥٥٠,٠٠	جاءى	٥٢,٣٥٥,٢٩٥,٠٠	٥٢,٣٥٥,٢٩٥,٠٠	٠	
١-٤٥	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الأعمدة والتيجان والأكتاف ارتفاع حتى ٦ م	م.ط	٤٠٧٣,١٤	٥٠٠٠	١٥٤٠,٠٠	٠,٠٠٠	١٥٤٠,٠٠	جاءى	٦,٢٧٢,٦٣٥,٦٠	٦,٢٧٢,٦٣٥,٦٠	٠	
٤٥ب	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الأعمدة والتيجان والأكتاف ارتفاع حتى ٩ م	م.ط	٤٢٧٤,٩٢	٢٥٠٠٠	٣٣٥٠,٠٠	١٠٠,٠٠٠	٣٤٥٠,٠٠	جاءى	١٤,٧٤٨,٤٧٤,٠٠	١٤,٧٤٨,٤٧٤,٠٠	٠	
٤٥ج	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الأعمدة والتيجان والأكتاف ارتفاع حتى ١٢ م	م.ط	٤٤٧٦,٧٠	١٠٠٠٠	٢٩٥٠,٠٠	٠,٠٠٠	٢٩٥٠,٠٠	جاءى	١٣,٢٠٦,٢٦٥,٠٠	١٣,٢٠٦,٢٦٥,٠٠	٠	
١-٤٦	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب وسابقة الإجهاد ارتفاع حتى ٩ م ...	م.ط	٨٩٣٢,٠٦	١٠٠٠٠	٣٠٩٠,٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٩٠,٠٠	جاءى	٢٦,٧٠٠,١٦٠,٣٦	٨٩٩,٩٠٥,٠٥	٠	
٤٦ب	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب وسابقة الإجهاد ارتفاع أعلى من ٩ م ...	م.ط	٩٤٣٦,٥١	٢٠٠٠٠	٨٠٥٠,٠٠	١٣٥,٠٠	٩٤٠,٠٠	جاءى	٦,٦٥٢,٧٣٩,٥٥	٢,٢١٧,٥٧٩,٨٥	٠	
١-٤٧	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم البلاطات Cast in situ slab ارتفاع حتى ٩ م	م.ط	٣٩٨٨,٤٥	٤٠٠٠	٣٦٨٠,٠٠	٠,٠٠٠	٣٦٨٠,٠٠	جاءى	١٤,٦٧٧,٤٩٦,٠٠	١٤,٦٧٧,٤٩٦,٠٠	٠	
١-٤٨	بالمتر الطولى خرسانة مسلحة سابقة الصب لزوم PRECAST PARAPET ارتفاع حتى ٩ م ...	م.ط	٥٤٠٨,٨٤	٢٠٠٠	٧٢٠,٠٠	٠,٠٠٠	٧٢٠,٠٠	جاءى	٣,٨٩٤,٣٦٤,٨٠	٣,٨٩٤,٣٦٤,٨٠	٠	
٤٨ب	بالمتر الطولى خرسانة مسلحة سابقة الصب لزوم PRECAST PARAPET ارتفاع أعلى من ٩ م ...	م.ط	٦٤١٩,٢٢	٨٠٠٠	١٢٤٥,٠٠	٠,٠٠٠	١٢٤٥,٠٠	جاءى	٧,٩٩١,٩٢٨,٩٠	٧,٩٩١,٩٢٨,٩٠	٠	
٥٠	بالطن توريد وتربيط ورس حديد تسليح B500 DWR لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى أطوال حتى ١٢ م بالبر	طن	٤١٤٩٣,٢٩	٣١٦٦٢	١٤٧٨٠,٠٠	٥٢٠,٠٠	١٥٣٠٠,٠٠	جاءى	٦٣٤,٦١٠,٣٠٧,٠٠	٢٣٧,٠٣٠,٠٠	٠	
٥٢	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وحقق حديد كابلات عالية الإجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوى	طن	١٢١٨٧٠,٧١	١٨٠٠	٤٧٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٧٠,٠٠٠	جاءى	٥٧,٢٧٩,٢٣٣,٧٠	٠,٠٠٠	٠	
٥٥	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البيتومين وجهان على البارد	م.ط	٦٤,٠١	٥٠٩٩٤,٥	١٤٧٤٥,٠٠	٠,٠٠٠	١٤٧٤٥,٠٠	جاءى	٩٤٣,٨٢٧,٤٥	٩٤٣,٨٢٧,٤٥	٠	

رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة الأولى المركزية

م / نصر محمد نصر طيبخ

قرش جنه
أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة يظهره وقدرها
تحريراً فى / / ٢٠٢٢
المحاسب /
قرش جنه
بنفع المقال مبلغ
ملاحظة : الفئات
غير الواردة بصك الشروط وأعدمت من
مدير المصلحة
يعتمد ...

الهيئة العامة للطرق والكبارى

م / محمود سامى

مدير أعمال المشروع

م / أسماء على

مدير عام المشروعات

م / جهاد محمد

استشارى المالك

شركة سيسترا SYSTRA

م / حمدى أبو شادى

م / لويس موسىة

م / شريف الوفاة

المقاول

مدير المكتب الفنى

م / محمد رضا عفيفى

مدير المشروع

م / صلاح صبرى

انتظار الكبريات (HSP)

عملية :تنفيذ أعمال كوبرى المسار على النيل من كم ١١٩+٨٧٦ حتى كم ١٢٤+٠٠٠ بطول ٤,١٢٤ كم وكوبرى المسار من كم ١٣٨+٢٧٠ حتى كم ١٣٩+٤٠٠ بطول ١,١٣٠ كم وعدد (٤)براىخ ضمن مشروع
الخط الأول للقطار الكهربائى السريع (السفنة - العلمين - مطروح - الفيوم)

الشركة المنفذة : شركة سامكو "الوطنية للتشييد"

عقد رقم: ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٠٦٧

طبقا لأسعار المفاوضة "٢٠٢٣/٠٧/٢٧"

مستخلص رقم (١٦) من ٠١-أكتوبر-٢٠٢٤ حتى ٣١-أكتوبر-٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفئة بالجنيه	الكمية حسب المقايضة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
١-٦٠	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة ٧٥٠ طن Fixed Spherical Bearings	عدد	٩٠٠٠٠,٠٠	١٠٠	٢٠,٠٠٠	٠,٠٠	٢٠,٠٠٠	جارى	١٨,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٨,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	
١-٦٠-١	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة ٧٥٠ طن Transversal Guided Spherical Bearing	عدد	٩٠٠٠٠,٠٠	١٠٠	٢٠,٠٠٠	٠,٠٠	٢٠,٠٠٠	جارى	١٨,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٨,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	
١-٦٠-٢	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة ٧٥٠ طن longitudinal Guided Spherical Bearing	عدد	٩٠٠٠٠,٠٠	١٠٠	٢٠,٠٠٠	٠,٠٠	٢٠,٠٠٠	جارى	١٨,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٨,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	
١-٦٠-ج	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة ٧٥٠ طن Free Spherical Bearings	عدد	٩٠٠٠٠,٠٠	١٠٠	٢٠,٠٠٠	٠,٠٠	٢٠,٠٠٠	جارى	١٨,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٨,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	
٦٥	بالعدد أعمال نزع المياه عن القاعدة الواحدة بأستخدام أنظمة التخفيف المتكررة	عدد	٢٠٢٥٢١,٣١	٣٢	١٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٠	جارى	٢,٠٢٥,٢١٣,١٠		٢,٠٢٥,٢١٣,١٠	
٦٨-ج	بالعدد Double plate U Clamp	عدد	٧١٢,٥٠	٢٢٥٠	١٠٢,٠٠٠	٠,٠٠	١٠٢,٠٠٠	جارى	٦١,٧٧٣,٧٥	١٠,٩٠١,٢٥	٦١,٧٧٣,٧٥	
٦٨-د	بالعدد Earth point 4 hole with pig tail caple 70mm2 for 1 L.M	عدد	٢٠٩٠,٠٠	١٧٥٠	١٠٢,٠٠٠	٠,٠٠	١٠٢,٠٠٠	جارى	١٨١,٢٠٣,٠٠	٣١,٩٧٧,٠٠	١٨١,٢٠٣,٠٠	
٦٩	بالعدد توريد وتركيب الاجزاء المطلوبة والمدفونة في الخرسانة لتثبيت OCS	عدد	٣٨٠٠,٠٠	٤٠٠	٤٦,٠٠٠	٠,٠٠	٤٦,٠٠٠	جارى	١٤٨,٥٨٠,٠٠	٢٦,٢٢٠,٠٠	١٤٨,٥٨٠,٠٠	
١-٧٣	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ خرسانة مسلحة لزوم البلاطات على الخوازيق بالبر ارتفاع حتى ٩م	م	٤٨١٦,٨١	١٦٠٠٠	١٥٢١٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٢١٠,٠٠	جارى	٧٣,٢٦٣,٦٨٠,١٠		٧٣,٢٦٣,٦٨٠,١٠	
٧٤	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة مسلحة (براىخ)	م	٣٥٨١,٠١	٣٠٦٠	١٢١٠,٠٠	٠,٠٠	١٢١٠,٠٠	جارى	٤,٣٣٣,٠٢٢,١٠		٤,٣٣٣,٠٢٢,١٠	
١-٧٦	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير من الخرسانة المسلحة سيجوارت او ما يماثلها قطر ١٠٠ م	م.ط	٤٨٠٨,٤٨	٢٥٠	٢٢٩,٠٠	٠,٠٠	٢٢٩,٠٠	جارى	١,١٠١,١٤١,٩٢		١,١٠١,١٤١,٩٢	
التشوينات												
٥٠	بالطن توريد وتربيط ورس حديد تسليح B500 DWR لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى اطوال حتى ١٢ م بالبر	طن	٤١٤٩٣,٢٩	٣١٦٦٢	١٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٠,٠٠	جارى	٤٩,٧٩١,٩٤٨,٠٠	١٩,٩١٦,٧٧٩,٢٠	٢٩,٨٧٥,١٦٨,٨٠	
٥٢	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وحقق حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوى	طن	١٢١٨٧٠,٧١	١٨٠٠	٥٠,٠٠٠	٠,٠٠	٥٠,٠٠٠	جارى	٦,٠٩٣,٥٣٥,٥٠	٢,٤٣٧,٤١٤,٢٠	٣,٦٥٦,١٢١,٣٠	
١-٦٠	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة ٧٥٠ طن Fixed Spherical Bearings	عدد	٩٠٠٠٠,٠٠	١٠٠	٣٤,٠٠٠	٠,٠٠	٣٤,٠٠٠	جارى	٣٠,٦٠٠,٠٠٠,٠٠	٢٦,٩٢٨,٠٠٠,٠٠	٣,٦٧٢,٠٠٠,٠٠	
١-٦٠-١	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة ٧٥٠ طن Transversal Guided Spherical Bearing	عدد	٩٠٠٠٠,٠٠	١٠٠	٣٤,٠٠٠	٠,٠٠	٣٤,٠٠٠	جارى	٣٠,٦٠٠,٠٠٠,٠٠	٢٦,٩٢٨,٠٠٠,٠٠	٣,٦٧٢,٠٠٠,٠٠	
١-٦٠-٢	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة ٧٥٠ طن longitudinal Guided Spherical Bearing	عدد	٩٠٠٠٠,٠٠	١٠٠	٣٥,٠٠٠	٠,٠٠	٣٥,٠٠٠	جارى	٣١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠	٢٧,٧٢٠,٠٠٠,٠٠	٣,٧٨٠,٠٠٠,٠٠	
١-٦٠-ج	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة ٧٥٠ طن Free Spherical Bearings	عدد	٩٠٠٠٠,٠٠	١٠٠	٣٥,٠٠٠	٠,٠٠	٣٥,٠٠٠	جارى	٣١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠	٢٧,٧٢٠,٠٠٠,٠٠	٣,٧٨٠,٠٠٠,٠٠	
اجمالى الأعمال.....(جارى ١٦)												
اجمالى قيمة المستخلص ...												
القيمة الإجمالية للمستخلص السابق												
القيمة الحالية للمستخلص (جارى ١٦)												

رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة الاولى المركزية

م / نصر محمد نصر طيبخ

قرش جنيه
أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهره وقدرها مسبق صرفها إلى المقاول
تحريراً فى / / ٢٠٢٢ المحاسب /
قرش جنيه على الحساب
بنفع المقاول مبلغ نهائياً
ملاحظة : الفئات غير الواردة بصك الشروط وأعتدت من
بمقتضى مدير المصلحة

الهيئة العامة للطرق والكبارى

م / محمود سامى م / محمود مجدى م / محمد محسن

مدير أعمال المشروع
م / أسماء على

مدير عام المشروعات
م / جهاد محمد

استشارى المالك

شركة سيسترا SYSTRA
م / حمدى أبو شادى

م / لويس موسىة

م / شريف الوقاد

المقاول

مدير المكتب الفنى

م / محمد رضا عطيفى
SAMCO
EGYPT
مدير المشروعات
م / صالح صبرى (HSR)
م / محمد