

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة . . . وبعد

بخصوص مشروع : كوبرى مزلقان السيل

تنفيذ : شركة النيل العامة للانشاء والطرق

بالاحالة الى المشروع عالية وبناءا على قانون التعويضات وقرار مجلس الوزراء رقم 53 لسنة 2024 نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه قيمة التعويضات من مستخلص رقم (4) حتى مستخلص (10) واستمارة 50 ع.ح مع مراجعه خصم ما تم صرفه من فروق الأسعار للعملية عالية .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا في : - / / 2024

رئيس الإدارة المركزية

١٠/٣١
عبد يحيى كروم



حس

" مذكرة بخصوص التعويضات عملية "إنشاء كوبرى أعلى مزلقان السكة الحديد { السيل }تنفيذ شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

م	المستخلص	التاريخ	قيمة التعويضات
١	ج٤	٢٠٢٢/٠٧/٠٥	١٤٥٧.٥٣,٢٧
٢	ج٥	٢٠٢٢/٠٨/٣١	١٥٠.٦٣٨٣,٣٧
٣	ج٦	٢٠٢٢/١٠/٣١	٢٣٧٨١٠٠,٣٤
٤	ج٧	٢٠٢٢/١٢/٢١	٤٥٢٨٨٠١,٣٩
٥	ج٨	٢٠٢٣/٠٧/١٦	٢٩٣٤٧٥٩٧,٨١
٦	ج٩	٢٠٢٣/٠٧/٢٠	٣٢٥٢٠.٢٣,٢٣
٧	ج١٠	٢٠٢٣/٠٧/٢٥	٢٣١٢٥٧,٥٨
الأجمالي			٤٢٧.١٢١٦,٩٨

مهندس / السيد

✓

مهندس / السيد

س



البيان	الوحدة	فئة البند	الكمية المتفصلة	القيمة	مدة تنفيذ			نسبة التعميش	نسبة التعميش خلال المدة	التعميش
					من	الى	عدد الأيام			
4*3 تنفيذ خوازيق بالير قطر ١ م	م.ط		١	١٨٠٠٠٠	٢٠٢٢/٠٢/٢٨	٢٠٢٢/٠٢/٢٨	١	%٧٨	٠,٠١	%٠,٠٠
			١	١٨٠٠٠٠	٢٠٢٢/٠٣/٠١	٢٠٢٢/٠٣/٠١	٣١	%٢٤,٢٢	٠,٢٤	%١١,٩٥
			١	١٨٠٠٠٠	٢٠٢٢/٠٤/٠١	٢٠٢٢/٠٤/٠١	٣٠	%٢٣,٤٤	٠,٢٣	%٢,٠٤
			١	١٨٠٠٠٠	٢٠٢٢/٠٥/٠١	٢٠٢٢/٠٥/٠١	٣١	%٢٤,٢٢	٠,٢٤	%١٩,٧٧
			١	١٨٠٠٠٠	٢٠٢٢/٠٦/٠١	٢٠٢٢/٠٦/٠١	٣٠	%٢٣,٤٤	٠,٢٣	%١٩,٨٠
			١	١٨٠٠٠٠	٢٠٢٢/٠٧/٠١	٢٠٢٢/٠٧/٠١	٥	%٣,٩١	٠,٠٤	%١٧,٩٤
1*4 اعمال حفر بالموقع	م.م		٨٠٠٠	٢٢٥٢	٢٠٢٢/٠٢/٢٨	٢٠٢٢/٠٢/٢٨	١	%٧٨	١٧,٥٩	%٠,٠٠
			٨٠٠٠	٢٢٥٢	٢٠٢٢/٠٣/٠١	٢٠٢٢/٠٣/٠١	٣١	%٢٤,٢٢	٥٤,٤١	%١١,٩٥
			٨٠٠٠	٢٢٥٢	٢٠٢٢/٠٤/٠١	٢٠٢٢/٠٤/٠١	٣٠	%٢٣,٤٤	٥٢٧,٨١	%٢,٠٤
			٨٠٠٠	٢٢٥٢	٢٠٢٢/٠٥/٠١	٢٠٢٢/٠٥/٠١	٣١	%٢٤,٢٢	٥٤٥,٤١	%١٩,٧٧
			٨٠٠٠	٢٢٥٢	٢٠٢٢/٠٦/٠١	٢٠٢٢/٠٦/٠١	٣٠	%٢٣,٤٤	٥٢٧,٨١	%١٩,٨٠
			٨٠٠٠	٢٢٥٢	٢٠٢٢/٠٧/٠١	٢٠٢٢/٠٧/٠١	٥	%٣,٩١	٨٧,٩٧	%١٧,٩٤
4*4 حفر ميكانيكي بين الخوازيق	م.م		٩٠٠٠	١٤٤,٩٦	٢٠٢٢/٠٢/٢٨	٢٠٢٢/٠٢/٢٨	١	%٧٨	١,١٣	%٠,٠٠
			٩٠٠٠	١٤٤,٩٦	٢٠٢٢/٠٣/٠١	٢٠٢٢/٠٣/٠١	٣١	%٢٤,٢٢	٣٥,١١	%١١,٩٥
			٩٠٠٠	١٤٤,٩٦	٢٠٢٢/٠٤/٠١	٢٠٢٢/٠٤/٠١	٣٠	%٢٣,٤٤	٣٣,٩٨	%٢,٠٤
			٩٠٠٠	١٤٤,٩٦	٢٠٢٢/٠٥/٠١	٢٠٢٢/٠٥/٠١	٣١	%٢٤,٢٢	٣٥,١١	%١٩,٧٧
			٩٠٠٠	١٤٤,٩٦	٢٠٢٢/٠٦/٠١	٢٠٢٢/٠٦/٠١	٣٠	%٢٣,٤٤	٣٣,٩٨	%١٩,٨٠
			٩٠٠٠	١٤٤,٩٦	٢٠٢٢/٠٧/٠١	٢٠٢٢/٠٧/٠١	٥	%٣,٩١	٥,٦٦	%١٧,٩٤
1*5 توريد التربة	م.م		٧٧	١٨٤٨٠	٢٠٢٢/٠٢/٢٨	٢٠٢٢/٠٢/٢٨	١	%٧٨	٠,٦٠	%٠,٠٠
			٧٧	١٨٤٨٠	٢٠٢٢/٠٣/٠١	٢٠٢٢/٠٣/٠١	٣١	%٢٤,٢٢	١٨,٦٥	%١١,٩٥
			٧٧	١٨٤٨٠	٢٠٢٢/٠٤/٠١	٢٠٢٢/٠٤/٠١	٣٠	%٢٣,٤٤	١٨,٠٥	%٢,٠٤
			٧٧	١٨٤٨٠	٢٠٢٢/٠٥/٠١	٢٠٢٢/٠٥/٠١	٣١	%٢٤,٢٢	١٨,٦٥	%١٩,٧٧
			٧٧	١٨٤٨٠	٢٠٢٢/٠٦/٠١	٢٠٢٢/٠٦/٠١	٣٠	%٢٣,٤٤	١٨,٠٥	%١٩,٨٠
			٧٧	١٨٤٨٠	٢٠٢٢/٠٧/٠١	٢٠٢٢/٠٧/٠١	٥	%٣,٩١	٣,٠١	%١٧,٩٤
1*6 اعمال خرسانة عادية	م.م		١٢٨	١٢٢٥٠٠	٢٠٢٢/٠٢/٢٨	٢٠٢٢/٠٢/٢٨	١	%٧٨	١,٠٠	%٠,٠٠
			١٢٨	١٢٢٥٠٠	٢٠٢٢/٠٣/٠١	٢٠٢٢/٠٣/٠١	٣١	%٢٤,٢٢	٣١,٠٠	%١١,٩٥
			١٢٨	١٢٢٥٠٠	٢٠٢٢/٠٤/٠١	٢٠٢٢/٠٤/٠١	٣٠	%٢٣,٤٤	٣,٠٠	%٢,٠٠
			١٢٨	١٢٢٥٠٠	٢٠٢٢/٠٥/٠١	٢٠٢٢/٠٥/٠١	٣١	%٢٤,٢٢	٣١,٠٠	%١٩,٧٧
			١٢٨	١٢٢٥٠٠	٢٠٢٢/٠٦/٠١	٢٠٢٢/٠٦/٠١	٣٠	%٢٣,٤٤	٣,٠٠	%١٩,٨٠
			١٢٨	١٢٢٥٠٠	٢٠٢٢/٠٧/٠١	٢٠٢٢/٠٧/٠١	٥	%٣,٩١	٥,٠٠	%١٧,٩٤
3*6 اعمال خرسانة مسلحة	م.م		٢٦٥٠٠٠	٥٩١,٢٦	٢٠٢٢/٠٢/٢٨	٢٠٢٢/٠٢/٢٨	١	%٧٨	٤,٦٢	%٠,٠٠
			٢٦٥٠٠٠	٥٩١,٢٦	٢٠٢٢/٠٣/٠١	٢٠٢٢/٠٣/٠١	٣١	%٢٤,٢٢	١١٣,٢٠	%١١,٩٥
			٢٦٥٠٠٠	٥٩١,٢٦	٢٠٢٢/٠٤/٠١	٢٠٢٢/٠٤/٠١	٣٠	%٢٣,٤٤	١٢٨,٥٨	%٢٢,٤٤
			٢٦٥٠٠٠	٥٩١,٢٦	٢٠٢٢/٠٥/٠١	٢٠٢٢/٠٥/٠١	٣١	%٢٤,٢٢	١٤٣,٢٠	%٢٤,٢٢
			٢٦٥٠٠٠	٥٩١,٢٦	٢٠٢٢/٠٦/٠١	٢٠٢٢/٠٦/٠١	٣٠	%٢٣,٤٤	١٢٨,٥٨	%٢٢,٤٤
			٢٦٥٠٠٠	٥٩١,٢٦	٢٠٢٢/٠٧/٠١	٢٠٢٢/٠٧/٠١	٥	%٣,٩١	٢٢,١٠	%٢,٩١

ough on ing

المبادئ العامة للمادة



مؤید سے فائدہ

9

(2007)

البيان	الوحدة	فئة البند	الكمية المنقولة	القيمة	سدة التتاليه				نسبة التعويض	التعويض	4*6
					من	إلى	عدد الأيام	النسبة			
اعمال خرسانة مسلحة	م	٢٨٠٠,٠٠	١٥	٤٢٠٠٠	٢٠٢٢/٠٢/٢٨	٢٠٢٢/٠٣/٠١	١	%٠,٧٨	%٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٠٠,٠٠
					٢٠٢٢/٠٣/٠١	٢٠٢٢/٠٣/٣١	٣١	%٢٤,٢٢	%١١,٩٥	١٢١٥,٥٤	
					٢٠٢٢/٠٤/٠١	٢٠٢٢/٠٤/٣٠	٣٠	%٢٣,٤٤	%٢,٠٤	١٩٧٢,٦٩	
					٢٠٢٢/٠٥/٠١	٢٠٢٢/٠٥/٣١	٣١	%٢٤,٢٢	%١٩,٧٧	٢٠١٠,٩٨	
					٢٠٢٢/٠٦/٠١	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	٣٠	%٢٣,٤٤	%١٩,٨٠	١٩٤٩,٠٦	
					٢٠٢٢/٠٧/٠١	٢٠٢٢/٠٧/٠٥	٥	%٢٣,٩١	%١٧,٩٤	٢٩٤,٣٣	
اعمال خرسانة مسلحة لزوم الاعمدة	م	١٢٦-٢٥٠	٣٥٥	٣٥٥,٠٠	٢٠٢٢/٠٢/٢٨	٢٠٢٢/٠٣/٠١	١	%٠,٧٨	%٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٥,٠٠
					٢٠٢٢/٠٣/٠١	٢٠٢٢/٠٣/٣١	٣١	%٢٤,٢٢	%١١,٩٥	٣٦٤٧٣,٤١	
					٢٠٢٢/٠٤/٠١	٢٠٢٢/٠٤/٣٠	٣٠	%٢٣,٤٤	%٢,٠٤	٥٩١٩٢,٣٧	
					٢٠٢٢/٠٥/٠١	٢٠٢٢/٠٥/٣١	٣١	%٢٤,٢٢	%١٩,٧٧	٦٠٣٤١,٣٦	
					٢٠٢٢/٠٦/٠١	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	٣٠	%٢٣,٤٤	%١٩,٨٠	٥٨٤٨٣,٤٨	
					٢٠٢٢/٠٧/٠١	٢٠٢٢/٠٧/٠٥	٥	%٢٣,٩١	%١٧,٩٤	٨٨٣١,٦٠	
اعمال خرسانة مسلحة لزوم الكمرات	م	٢٠٨,٧٥	٨٥٥٨٧٥	٤١٠,٠٠	٢٠٢٢/٠٢/٢٨	٢٠٢٢/٠٣/٠١	١	%٠,٧٨	%٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٠,٠٠
					٢٠٢٢/٠٣/٠١	٢٠٢٢/٠٣/٣١	٣١	%٢٤,٢٢	%١١,٩٥	٢٤٧٧٠,٢٣	
					٢٠٢٢/٠٤/٠١	٢٠٢٢/٠٤/٣٠	٣٠	%٢٣,٤٤	%٢,٠٤	٤٠١٩٩,٣٨	
					٢٠٢٢/٠٥/٠١	٢٠٢٢/٠٥/٣١	٣١	%٢٤,٢٢	%١٩,٧٧	٤٠٩٧٩,٧٠	
					٢٠٢٢/٠٦/٠١	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	٣٠	%٢٣,٤٤	%١٩,٨٠	٣٩٧١٧,٩٥	
					٢٠٢٢/٠٧/٠١	٢٠٢٢/٠٧/٠٥	٥	%٢٣,٩١	%١٧,٩٤	٥٩٩٧,٨١	
اعمال صلب التسليح	م	٢١٤٠,٠٠	١٨١	٢١٤٠,٠٠	٢٠٢٢/٠٢/٢٨	٢٠٢٢/٠٣/٠١	١	%٠,٧٨	%٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٤٠,٠٠
					٢٠٢٢/٠٣/٠١	٢٠٢٢/٠٣/٣١	٣١	%٢٤,٢٢	%١١,٩٥	١١٢١٠,١,٦٤	
					٢٠٢٢/٠٤/٠١	٢٠٢٢/٠٤/٣٠	٣٠	%٢٣,٤٤	%٢,٠٤	١٨١٩٢٨,٧٦	
					٢٠٢٢/٠٥/٠١	٢٠٢٢/٠٥/٣١	٣١	%٢٤,٢٢	%١٩,٧٧	١٨٥٤٦٠,٢١	
					٢٠٢٢/٠٦/٠١	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	٣٠	%٢٣,٤٤	%١٩,٨٠	١٧٩٧١٩,٩٧	
					٢٠٢٢/٠٧/٠١	٢٠٢٢/٠٧/٠٥	٥	%٢٣,٩١	%١٧,٩٤	٢٧١٤٤,٠٦	
نحان بالاسطخ	م	٦٨٨	٣٤٤٠٠	٥٠,٠٠	٢٠٢٢/٠٢/٢٨	٢٠٢٢/٠٣/٠١	١	%٠,٧٨	%٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠,٠٠
					٢٠٢٢/٠٣/٠١	٢٠٢٢/٠٣/٣١	٣١	%٢٤,٢٢	%١١,٩٥	٩٩٥,٥٨	
					٢٠٢٢/٠٤/٠١	٢٠٢٢/٠٤/٣٠	٣٠	%٢٣,٤٤	%٢,٠٤	١٦١٥,٧٣	
					٢٠٢٢/٠٥/٠١	٢٠٢٢/٠٥/٣١	٣١	%٢٤,٢٢	%١٩,٧٧	١٦٤٧,٠٩	
					٢٠٢٢/٠٦/٠١	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	٣٠	%٢٣,٤٤	%١٩,٨٠	١٥٩٦,٣٨	
					٢٠٢٢/٠٧/٠١	٢٠٢٢/٠٧/٠٥	٥	%٢٣,٩١	%١٧,٩٤	٢٤١,٠٧	
اعمال طرق											
طبقة اسس	م	٢٩٥,٠٠	٤٧٩	٢٩٥,٠٠	٢٠٢٢/٠٢/٢٨	٢٠٢٢/٠٣/٠١	١	%٠,٧٨	%٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩٥,٠٠
					٢٠٢٢/٠٣/٠١	٢٠٢٢/٠٣/٣١	٣١	%٢٤,٢٢	%١١,٩٥	٥٩٨,٨٩	
					٢٠٢٢/٠٤/٠١	٢٠٢٢/٠٤/٣٠	٣٠	%٢٣,٤٤	%٢,٨٨	١٢٨٤,٩٩	
					٢٠٢٢/٠٥/٠١	٢٠٢٢/٠٥/٣١	٣١	%٢٤,٢٢	%٤,١٦	١٤٢٣,٦٥	
					٢٠٢٢/٠٦/٠١	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	٣٠	%٢٣,٤٤	%٤,١٤	١٣٧١,١٠	
					٢٠٢٢/٠٧/٠١	٢٠٢٢/٠٧/٠٥	٥	%٢٣,٩١	%٦,٣٥	٣٥٠,٥٠	
الاجمال											
١٤٥٧٠٥٣,٢٧											

مهندس الهيئة

تم مراجعتكم بالمشاكل
م

مهندس الشركة

س



(٥٩٦٦٦)

لاجمالی

ملحة رقم (١)

پہنچنے کی بجائی

معقل الملك "الهيئة"

تحریر افی ۰۷/۵ سنہ ۱۳۲۸

نہایت

الفئات غير الواردة في نصها الشروط اعتمدت من

تحریراً فی ۵/۷ سنہ ۲۰۲۲

رفها الى
المحاسب



100



إسم المشروع : إنشاء كوبري أعلى مزلقان السكة الحديد (السيل)

مستخلص رقم (ج) بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٣١

تاريخ الفتح الفني ٢٠٢١/٣/٣

تم إعداد هذا التقرير
على أساس البيانات المقدمة

البيان	الوحدة	فئة البند	الكمية المنفذة	القيمة	مدة التنفيذ			نسبة التعويض	الكمية المنفذة خلال المدة	نسبة التعويض	التعويض
					من	الى	عدد الأيام				
١*٤ اعمال حفر بالموقع	م٣	٨٠٠٠	٤٢٠	٣٣٦٠٠	٢٠٢٢/٧/٠٦	٢٠٢٢/٧/٣١	٢٦	%٤٥.٦١	١٩١.٥٨	%١٧.٩٤	٢٧٤٩.٥٤
		٨٠٠٠	٤٢٠	٣٣٦٠٠	٢٠٢٢/٨/٠١	٢٠٢٢/٨/٣١	٣١	%٥٤.٣٩	٢٢٨.٤٢	%٢٣.٨٥	٤٣٥٨.٢٧
٣*٤ حفر استكشافي بين الخوازيق	م٣	٩٠٠٠	١٠	٩٠٠	٢٠٢٢/٧/٠٦	٢٠٢٢/٧/٣١	٢٦	%٤٥.٦١	٤.٥٦	%١٧.٩٤	٧٣.٦٥
		٩٠٠٠	١٠	٩٠٠	٢٠٢٢/٨/٠١	٢٠٢٢/٨/٣١	٣١	%٥٤.٣٩	٥.٤٤	%٢٣.٨٥	١١٦.٧٤
٣*٦ اعمال خرسانة مسلحة	م٣	٢٦٥٠٠٠	١٦٩.٧٤	٤٤٩٨١١	٢٠٢٢/٧/٠٦	٢٠٢٢/٧/٣١	٢٦	%٤٥.٦١	٧٧.٤٣	%١٧.٩٤	٣٦٨٠٨.٧٤
		٢٦٥٠٠٠	١٦٩.٧٤	٤٤٩٨١١	٢٠٢٢/٨/٠١	٢٠٢٢/٨/٣١	٣١	%٥٤.٣٩	٩٢.٣١	%٢٣.٨٥	٥٨٣٤٥.٢٢
٤*٦ اعمال خرسانة مسلحة	م٣	٢٨٠٠٠٠	١٤٧	٤١١٦٠٠	٢٠٢٢/٧/٠٦	٢٠٢٢/٧/٣١	٢٦	%٤٥.٦١	٦٧.٠٥	%١٧.٩٤	٣٣٦٨١.٨٨
		٢٨٠٠٠٠	١٤٧	٤١١٦٠٠	٢٠٢٢/٨/٠١	٢٠٢٢/٨/٣١	٣١	%٥٤.٣٩	٧٩.٩٥	%٢٣.٨٥	٥٣٣٨٨.٨٥
١*٧ اعمال خرسانة مسلحة لزوم الاعمدة	م٣	٣٥٥٠٠٠	١٥٤	٥٤٦٧٠٠	٢٠٢٢/٧/٠٦	٢٠٢٢/٧/٣١	٢٦	%٤٥.٦١	٧٠.٢٥	%١٧.٩٤	٤٤٧٣٧.٣٢
		٣٥٥٠٠٠	١٥٤	٥٤٦٧٠٠	٢٠٢٢/٨/٠١	٢٠٢٢/٨/٣١	٣١	%٥٤.٣٩	٨٣.٧٥	%٢٣.٨٥	٧٠٩١٢.٧٤
٢*٧ اعمال خرسانة مسلحة لزوم الكمرات جهد ٤٠٠	م٣	٣٨٠٠٠٠	٢٠٠	٧٦٠٠٠٠	٢٠٢٢/٧/٠٦	٢٠٢٢/٧/٣١	٢٦	%٤٥.٦١	٩١.٢٣	%١٧.٩٤	٦٢١٩٢.٠٠
		٣٨٠٠٠٠	٢٠٠	٧٦٠٠٠٠	٢٠٢٢/٨/٠١	٢٠٢٢/٨/٣١	٣١	%٥٤.٣٩	١٠٨.٧٧	%٢٣.٨٥	٩٨٥٨.٠٠٠
١*١*٩ اعمال صلب التسليح	م٣	٢١٤٠٠٠٠	٢٢٩	٤٩٠٠٦٠٠	٢٠٢٢/٧/٠٦	٢٠٢٢/٧/٣١	٢٦	%٤٥.٦١	١٠٤.٤٦	%١٧.٩٤	٤٠١٠٢٣.٨٤
		٢١٤٠٠٠٠	٢٢٩	٤٩٠٠٦٠٠	٢٠٢٢/٨/٠١	٢٠٢٢/٨/٣١	٣١	%٥٤.٣٩	١٢٤.٥٤	%٢٣.٨٥	٦٣٥٦٥٩.٤١
اعمال طرق											
٥*١ طبقة اساس	م٣	٢٧٥٠٠	١٩٥	٥٣٦٢٥	٢٠٢٢/٧/٠٦	٢٠٢٢/٧/٣١	٢٦	%٤٥.٦١	٨٨.٩٥	%٦.٣٥	١٥٥٣.٢٤
		٢٧٥٠٠	١٩٥	٥٣٦٢٥	٢٠٢٢/٨/٠١	٢٠٢٢/٨/٣١	٣١	%٥٤.٣٩	١٠٦.٠٥	%٧.٥٥	٢٢٠١.٩٢
الاجمالى											١٥٠٦٣٨٣.٣٧

مهندس الهيئة

تم مراجعته والتأكد من صحته

مهندس الشركة

حتى ٢٠٢٢ / ٨ / ٣١

شاملة المدة من ٢٠٢٢/٧/٦

تنفيذ : شركة النيل العامة للتأسيات والطرق

الاجملى

مجلس الكبارى

مدير المشروعات

~~For~~

اقب بصفحة ذلك

تحریر آئی ۸/۳۱ سنہ ۲۰۲۲

رئيس الإدارة المركزية
عبد الرحمن الكرومر

أشكر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وإن المبالغ المبينة بظهوره وتقدر
المقاول تحريراً في ٠٨/٣١ سنة ٢٠٢٢
يدفع إلى المقاول مبلغ
على الحساب
ملاحظة الفئات
تحريراً في ٠٨/٣١ سنة ٢٠٢٢
نهائياً
غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

سبق صرفها الى

1846

تاريخ الفتح الفني ٢٠٢١/٢/٢

اسم المشروع : إنشاء كوبرى أعلى مزلقان السكة الحديد (السيل)

مستخلص رقم (ج) بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢١



البيان	الوحده	فئة البند	الكمية المنفذة	القيمة	مدة التنفيذ			الكمية المنفذة خلال المدة	نسبة التعويض	التعويض
					من	الى	عدد الأيام			
١*٦ اعمال خرسانة عادية	٣م	١٣٢٥٠٠٠	٢٩	٢٨٤٢٥	٢٠٢٢/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	٣٠	%٤٩.١٨	%٢٦.٠٤	٤٩٢٠.٩٢
		١٣٢٥٠٠٠	٢٩	٢٨٤٢٥	٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/٣١	٣١	%٥٠.٨٢	%٣٠.١٨	٥٨٩٢.٣٩
٣*٦ اعمال خرسانة مسلحة	٣م	٢٦٥٠٠٠٠	١٣٧	٣٦٣.٥٠	٢٠٢٢/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	٣٠	%٤٩.١٨	%٢٦.٠٤	٤٦٤٩٤.٢١
		٢٦٥٠٠٠٠	١٣٧	٣٦٣.٥٠	٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/٣١	٣١	%٥٠.٨٢	%٣٠.١٨	٥٥٦٨٢.٣٥
٢*٧ اعمال خرسانة مسلحة لزوم الكمرات جهد ٤٠٠	٣م	٣٨٠٠٠٠٠	٦٥٦	٢٤٩٢٨.٠٠	٢٠٢٢/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	٣٠	%٤٩.١٨	%٢٦.٠٤	٣١٩٢٤١.٨٦
		٣٨٠٠٠٠٠	٦٥٦	٢٤٩٢٨.٠٠	٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/٣١	٣١	%٥٠.٨٢	%٣٠.١٨	٣٨٢٢٣.١٤
١*١*٩ اعمال صلب التسليح	٣م	٢١٤٠٠٠٠٠	٢٥٨	٥٥٢١٢.٠٠	٢٠٢٢/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	٣٠	%٤٩.١٨	%٢٦.٠٤	٧٠٧٠٧٥.٦٥
		٢١٤٠٠٠٠٠	٢٥٨	٥٥٢١٢.٠٠	٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/٣١	٣١	%٥٠.٨٢	%٣٠.١٨	٨٤٦٨٠٧.٢٦
اعمال طرق										
٥*١ طبقة اساس	٣م	٢٧٥٠٠٠	٣٢٦	٨٩٦٥٠	٢٠٢٢/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	٣٠	%٤٩.١٨	%٩.٥٨	٤٢٢٣.٨٤
		٢٧٥٠٠٠	٣٢٦	٨٩٦٥٠	٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/٣١	٣١	%٥٠.٨٢	%١١.٩٢	٥٤٣٠.٧٣
الاجمالى				١.٧٤+٠.٧						٢٣٧٨١٠.٣٤

مهندس الشركة

تم ارجاعه لميات بالان مهندس الهيئة



٤٩٨٦٥

تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

رقم البند	البند	الفتة (بالجنينة)	كمية البند بالمقاييس	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جولة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جولة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز	البقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
	اعمال الكباري والاتفاق						جاري ام نهائي	جنينه	جنيه	جنينه	
٢-١	بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادية	٧٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠	م	٨,٠٠٠	٨,٠٠٠	جاري	٥٦٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٦٠,٠٠٠	
٣-١	بالمتر المكعب تكسير مباني	٦٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠	م	٣٢,٠٠٠	٣٢,٠٠٠	جاري	١,٩٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٩٢٠,٠٠٠	
٤-١	بالحد عمل نقل ملكية خوازيق وملحقاتها ومعدات المساعدة الى موقع العمل لتنفيذ الخوازيق ثم نقلها خارج الموقع بعد انتهاء الاعمال طبقا لطبقات المهندسين المشرف	٣٢١,٠٠٠,٠٠٠	٢	عدد	١,٠٠٠	١,٠٠٠	جاري	٣٢١,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٢١,٠٠٠,٠٠٠	
١-٢	بالمتر الطولي عمل جسات تكميلية في جميع انواع التربة عدا الصخرية	٣٥٠,٠٠٠	٦٢٠	م.ط	٦٢٠,٠٠٠	٦٢٠,٠٠٠	جاري	٢١٧,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢١٧,٠٠٠,٠٠٠	
٢-٣	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق بالمر طبقا للمواصفات قطر (١٠٠) م	٣٨٥,٠٠٠	٢٥٠	م.ط	١٤٨,٠٠٠	١٤٨,٠٠٠	جاري	٥٦٩,٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٦٩,٨٠٠,٠٠٠	
٣-٢	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق بالمر طبقا للمواصفات قطر (١٢٠) م	٤٤٠,٠٠٠	١٩٨٥	م.ط	١٩٨٥,٩٠	١٩٨٥,٩٠	جاري	٨,٧١٥,٩٦٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨,٧١٥,٩٦٠,٠٠٠	
٤-٣	بالحد تنفيذ اختبارات تحميل علي خوازيق بقطر ١ متر	١٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠	١	عدد	١,٠٠٠	١,٠٠٠	جاري	١٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠	
١-٤	بالمتر المكعب حفر في ارض الموقع العام في جميع انواع التربة (عدا التربة الصخرية) بالعمق المطلوب لزوم الاساسات	٨٠,٠٠٠	٤٨٠٠	م	٤٨٧٢,٠٠٠	٤٨٧٢,٠٠٠	جاري	٣٨٩,٧٦٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٨٩,٧٦٠,٠٠٠	
٣-٤	بالمتر المكعب حفر استكشافى بمائلة بدوية في ارض الموقع (رملية او طينية او ترابية شديدة التماسك)	٩٠,٠٠٠	٢٧٠	م	٢٤٢,٠٠٠	٢٤٢,٠٠٠	جاري	٢١,٧٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢١,٧٨٠,٠٠٠	
٤-٤	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق او الاساسات في تربة عادية بالعمق المطلوب لزوم الاساسات	٩٠,٠٠٠	٢٠٠٠	م	١٧٣٦,٩٦	١٧٣٦,٩٦	جاري	١٥٦,٣٢٦,٤٠	٠,٠٠٠	١٥٦,٣٢٦,٤٠	
١-٥	بالمتر المكعب توريد ورمد باتربة صالحة موزدة من خارج الموقع حول الاساسات	٢٤٠,٠٠٠	٩٠٠٠	م	٦٥٧,٠٠٠	٦٥٧,٠٠٠	جاري	١٥٧,٦٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥٧,٦٨٠,٠٠٠	
١-٦	بالمتر المكعب اسفل خرسانة عادية للأساسات ذات اجهاد ٢٠٠ كجم/سم مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٢٥٠ كجم/م	١٣٢٥,٠٠٠	٢٥٠	م	٢٢١,٠٠٠	٢٩,٠٠٠	جاري	٣٣١,٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٣١,٢٥٠,٠٠٠	
٣-٦	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة للأساسات والوسائد والبلاطات الانتكالية ذات اجهاد ٤٠٠ كجم/سم	٢٦٥٠,٠٠٠	٢٠٠٠	م	١٧٢٠,٠٠٠	١٨٥٧,٠٠٠	جاري	٤,٩٢١,٠٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤,٩٢١,٠٥٠,٠٠٠	
٤-٦	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة لزوم الحواظ الصاعدة والاتفاق ذات اجهاد ٣٥٠ كجم/سم	٢٨٠٠,٠٠٠	٨٠٠	م	٣٠٥,٠٠٠	٣٠٥,٠٠٠	جاري	٨٥٤,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٥٤,٠٠٠,٠٠٠	
١-٧	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة لزوم الاصداء والهامات ذات اجهاد ٤٠٠ كجم/سم	٣٥٥٠,٠٠٠	١٢٠٠	م	٩٥٩,٠٠٠	٩٥٩,٠٠٠	جاري	٣,٤٠٤,٤٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٤٠٤,٤٥٠,٠٠٠	
٤-٧	بالمتر المكعب اسفل خرسانة مسلحة للتكرات سابقة الصب مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى اجهاد ٥٠٠ كجم / سم	٤١٠٠,٠٠٠	٢٨٠	م	٢٦٤,٧٥	٢٦٤,٧٥	جاري	٨١٤,١٠٦,٢٥	٢٧١,٣٦٨,٧٥	١,٠٨٥,٤٧٥,٠٠٠	يصرف بنسبة ٧٥% لحين رفع الكمر
٣-٧	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة لزوم الكميرات الصندوقية ذات اجهاد ٤٠٠ كجم/سم	٣٨٠٠,٠٠٠	٤٧٧٠	م	٢٠٠,٠٠٠	٦٥٦,٠٠٠	جاري	٣,٢٥٢,٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٢٥٢,٨٠٠,٠٠٠	
١-١-٩	عمل صلب التسليح :بالطن توريد وتوصيب ورص حديد صلب التسليح (٦٠/٤٠) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى اطوال (STANDARD) بطول ١٢ م	٢١٤٠,٠٠٠	٣٥٠٠	طن	١٢٦٤,٠٠٠	٢٥٨,٠٠٠	جاري	٣٢,٥٧٠,٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٢,٥٧٠,٨٠٠,٠٠٠	
١-١-١٠	بالمتر مسطح دمان الاسطح الخرسانية شاملا سطح الخرسانة العادية والوسائد والاعده اسفل سطح الارض والاسطح الخلفية للاكتاف والحواظ الصاعدة بالبيتومين علي البارد	٥٠,٠٠٠	٥٠٠٠	م	٢٤٣٤,٠٠٠	٢٤٣٤,٠٠٠	جاري	١٢١,٧٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢١,٧٠٠,٠٠٠	
اعمال الطرق											
١-١-١	بالمتر المكعب توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المستخرجة لتحت تكسير كسارات مسافة النقل حتى ١٢٠ كم	٢٧٥٠,٠٠٠	١٠٠٠	م	٦٧٤,٠٠٠	٣٢٦,٠٠٠	جاري	٢٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠	
تشوينات											
١-١-٩	عمل صلب التسليح :بالطن توريد وتوصيب ورص حديد صلب التسليح (٦٠/٤٠) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى اطوال (STANDARD) بطول ١٢ م	٢١,٤٠٠	٣٥٠٠	طن	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	يصرف بنسبة ١٠%
٥٧,٣٧١,٩٤٢,٦٥											

مستند رقم ۱۸۱

استشاري المشروع - المهندسون الاستشاريون
العرب (محرم - باخوم)

مهندس الكبارى
ممثل المالك "الهيئة"

مدير المشروعات

أقر بصحة ذلك

تحرير أفي ٨/٣١ . سنة ٢٠٢٢

تحریر افی ۸/۳۱ . روضہ ۲۴ . ۲

المقاول تحريراً في ١٣١٠
بدفع الى المقاول مبلغ

غير الواردة بك الشروح اعلمت من

رئيس الإدارة المركزية
عبد الرحمن كروم



البيان	الوحده	فئة البند	الكمية المنفذة	القيمة	مدة التنفيذ				نسبة التعويض	الكمية المنفذة خلال المدة	نسبة التعويض	التعويض
					من	الى	عدد الأيام	النسبة				
٣*٦ اعمال خرسانة مسلحة	م٣	٢٦٥٠٠٠٠	١٤٣	٣٧٨٩٥٠	٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	٣٠	%٥٨.٨٢	٨٤.١٢	%٣٤.٤٧	٧٦٨٣٧.٦٩	
		٢٦٥٠٠٠٠	١٤٣	٣٧٨٩٥٠	٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/٢١	٢١	%٤١.١٨	٥٨.٨٨	%٥٣.٧٤	٨٣٨٥٤.٩٥	
٤*٦ اعمال خرسانة مسلحة	م٣	٢٨٠٠٠٠٠	١٢٤	٣٤٧٢٠٠	٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	٣٠	%٥٨.٨٢	٧٢.٩٤	%٣٤.٤٧	٧٠٣٩٩.٩١	
		٢٨٠٠٠٠٠	١٢٤	٣٤٧٢٠٠	٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/٢١	٢١	%٤١.١٨	٥١.٠٦	%٥٣.٧٤	٧٦٨٢٩.٢٣	
٢*٧ اعمال خرسانة مسلحة لزوم الكمرات جهد ٤٠٠	م٣	٣٨٠٠٠٠٠	٧٦١	٢٨٩١٨٠٠	٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	٣٠	%٥٨.٨٢	٤٤٧.٦٥	%٣٤.٤٧	٥٨٦٣٥٤.٩٨	
		٣٨٠٠٠٠٠	٧٦١	٢٨٩١٨٠٠	٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/٢١	٢١	%٤١.١٨	٣١٣.٣٥	%٥٣.٧٤	٦٣٩٩٠٤.٣١	
١*١*٩ اعمال صلب التسليح	م٣	٢١٤٠٠٠٠٠	٣٣٠	٧٠٦٢٠٠٠	٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	٣٠	%٥٨.٨٢	١٩٤.١٢	%٣٤.٤٧	١٤٣١٩٢٤.٣٥	
		٢١٤٠٠٠٠٠	٣٣٠	٧٠٦٢٠٠٠	٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/٢١	٢١	%٤١.١٨	١٣٥.٨٨	%٥٣.٧٤	١٥٦٢٦٩٥.٩٨	
الاجمالى												٤٥٢٨٨٠١,٣٩

مهندس الهيئة

تم مراجعتها بالاعمال
م

مهندس الشركة



٤٩٨٦٥

رقم البند	البند	النفقة (بالجنيه)	كمية البند بالمقاييس	الوحدة	مقدار العمل السابق إجرأه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جمله مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري ام نهائي	جمله قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
٢-١	بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادية	٧٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠	م٣	٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨,٠٠٠	جاري	٥٦٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٦٠,٠٠٠	١-المهندسون متواجدون
٣-١	بالمتر المكعب تكسير مبانى	٦٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠	م٣	٣٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٢,٠٠٠	جاري	١,٩٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٩٢٠,٠٠٠	٢-المصل يتواجد
٤-١	بالعدد أعمال نقل ماكينة خوازيق وملحقاتها والمعدات المساعدة الى موقع العمل لتنفيذ الخوازيق ثم نقلها خارج الموقع بعد انتهاء الأعمال طبقا لطيمات المهندس المشرف	٣٢١,٠٠٠,٠٠٠	٢	عدد	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	جاري	٣٢١,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٢١,٠٠٠,٠٠٠	٣-السيارات متواجده باسوان
١-٢	بالمتر الطولي عمل جسات تأكيدية في جميع أنواع التربة عدا الصخرية	٣٥٠,٠٠٠	٦٢٠	م.ط	٦٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٢٠,٠٠٠	جاري	٢١٧,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢١٧,٠٠٠,٠٠٠	
٢-٣	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق بالبر طبقا للمواصفات قطر (١٠٠) م	٣٨٥٠,٠٠٠	٢٥٠	م.ط	١٤٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤٨,٠٠٠	جاري	٥٦٩,٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٦٩,٨٠٠,٠٠٠	
٣-٣	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق بالبر طبقا للمواصفات قطر (١٢٠) م	٤٤٠٠,٠٠٠	١٩٨٥	م.ط	١٩٨٠,٩٠	٠,٠٠٠	١٩٨٠,٩٠	جاري	٨,٧١٥,٩٦٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨,٧١٥,٩٦٠,٠٠٠	
٤-٣	بالعدد تنفيذ اختبارات تحميل على خوازيق بقطر ١ متر	١٧٥٠٠٠,٠٠٠	١	عدد	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	جاري	١٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠	
١-٤	بالمتر المكعب حفر في أرض الموقع العام في جميع أنواع التربة (عدا التربة الصخرية) بالعمق المطلوب لزوم الاساسات	٨٠,٠٠٠	٤٨٠٠	م٣	٤٨٧٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٨٧٢,٠٠٠	جاري	٣٨٩,٧٦٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٨٩,٧٦٠,٠٠٠	
٣-٤	بالمتر المكعب حفر إستكشافي بعمالة يدوية في أرض الموقع (رملية أو طينية أو ترابية شديدة التماسك)	٩٠,٠٠٠	٢٧٠	م٣	٢٤٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٤٢,٠٠٠	جاري	٢١,٧٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢١,٧٨٠,٠٠٠	
٤-٤	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق أو الاساسات في تربة عادية بالعمق المطلوب لزوم الاساسات	٩٠,٠٠٠	٢٠٠٠	م٣	١٧٣٦,٩٦	٠,٠٠٠	١٧٣٦,٩٦	جاري	١٥٦,٣٢٦,٤٠	٠,٠٠٠	١٥٦,٣٢٦,٤٠	
١-٥	بالمتر المكعب توريد ورمم باترية صالحة مودة من خارج الموقع حول الاساسات	٢٤٠,٠٠٠	٩٠٠٠	م٣	٦٥٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٥٧,٠٠٠	جاري	١٥٧,٦٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥٧,٦٨٠,٠٠٠	
١-٦	بالمتر المكعب أعمال خرسانة عادية للأساسات ذات إجهاد ٢٠٠ كجم/سم٢ مع استخدام أسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى أسمنت لا يقل عن ٢٥٠ كجم/م٣	١٣٢٥,٠٠٠	٢٥٠	م٣	٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	جاري	٣٣١,٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٣١,٢٥٠,٠٠٠	
٣-٦	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة للأساسات والرسائد والبلاطات الانتقالية ذات إجهاد ٤٠٠ كجم/سم٢	٢٦٥٠,٠٠٠	٢٠٠٠	م٣	١٨٥٧,٠٠٠	١٤٣,٠٠٠	١٨٥٧,٠٠٠	جاري	٥,٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥,٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠	
٤-٦	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة لزوم الحوائط السائدة والاتفاق ذات إجهاد ٣٥٠ كجم/سم٢	٢٨٠٠,٠٠٠	٨٠٠	م٣	٣٠٥,٠٠٠	١٢٤,٠٠٠	٣٠٥,٠٠٠	جاري	١,٢٠١,٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٢٠١,٢٠٠,٠٠٠	
١-٧	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة لزوم الاعمدة والهوامت ذات إجهاد ٤٠٠ كجم/سم٢	٣٥٥٠,٠٠٠	١٣٠٠	م٣	٩٥٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٥٩,٠٠٠	جاري	٣,٤٠٤,٤٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٤٠٤,٤٥٠,٠٠٠	
٢-٧	بالمتر المكعب أعمال خرسانية مسلحة للكمرات سابقة الصب مع استخدام أسمنت بورتلاندى عادى إجهاد ٥٠٠ كجم / سم٢	٤١٠٠,٠٠٠	٢٨٠	م٣	٢٦٤,٧٥	٠,٠٠٠	٢٦٤,٧٥	جاري	١,٠٣١,٢٠١,٢٥	٥٤,٢٧٣,٧٥	١,٠٨٥,٤٧٥,٠٠	يصرف بنسبة ٩٥% لحين انتهاء أعمال المعالجة
٣-٧	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة لزوم التمرات الصندوقية ذات إجهاد ٤٥٠ كجم/سم٢	٣٨٠٠,٠٠٠	٤٧٧٠	م٣	٨٥٦,٠٠٠	٧٦١,٠٠٠	١٦١٧,٠٠٠	جاري	٦,١٤٤,٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦,١٤٤,٦٠٠,٠٠٠	
١-١-٩	عمال صلب التسليح: بالطن توريد وتوضيب ورص حديد صلب التسليح (١٠/٤٠) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى أطوال (STANDARD) بطول ١٢ م	٢١٤٠٠,٠٠٠	٣٥٠٠	طن	١٥٢٢,٠٠٠	٣٣٠,٠٠٠	١٨٥٢,٠٠٠	جاري	٣٩,٦٣٢,٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٩,٦٣٢,٨٠٠,٠٠٠	
١-١-١٠	بالمتر مسطح دهان الاسطح الخرسانية شاملا سطح الخرسانة العادية والرسائد والاعمدة اسفل سطح الارض والاسطح الخلفية للاكتاف والحوائط السائدة بالتأمين علي البارد	٥٠,٠٠٠	٥٠٠٠	م٢	٢٤٣٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٤٣٤,٠٠٠	جاري	١٢١,٧٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢١,٧٠٠,٠٠٠	
الاجمالي												
١-١-١	بالمتر المكعب توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتكرجة ناتج تكسير كسرات مسافة النقل حتى ١٢٠ كم	٢٧٥٠,٠٠٠	١٠٠٠	م٣	١٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠٠,٠٠٠	جاري	٢٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠	
١-١-٩	عمال صلب التسليح: بالطن توريد وتوضيب ورص حديد صلب التسليح (٦٠/٤٠) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى أطوال (STANDARD) بطول ١٢ م	٢١,٤٠٠	٣٥٠٠	طن	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
٢٨,١٦٨,٩٨٧,١٥												

ممثل المالك "الهيئة"

مهندس الكباري

إستشارى المشروع -المهندسون
الإستشاريون العرب (محرم-باخوم)

مدير المشروعات

أقر بصحة ذلك

تحريرا في ١٢/٢١ سنة ٢٠٢٢

سبق صرفها الى

أقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهوره وقدره

المقاول تحريرا في ١٢/٢١ سنة ٢٠٢٢

على الحساب

ملاحظة الفئات
غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

تحريرا في ١٢/٢١ سنة ٢٠٢٢

رئيس الادارة المركزية
عبد الرحمن كرومر



مستخلص رقم (ج) بتاريخ ٢٠٢٢/١١

إسم المشروع : إنشاء كوبري أعلى مرتفعان السكة الحديد (السيل)

تاريخ الفتح المالي ٢٠٢١/٢٢

البيان	الوحدة	قناة البند	الكمية المتفككة	القيمة	مدة التنفيذ				نسبة التحويل خلال المدة	التعويض
					من	إلى	عدد الأيام	نسبة		
١*5	تف	توريد تربة	٢٤٣	٨٢٢٢٠	٢٠٢٢/١٢/٢٢	٢٠٢٢/١٢/٢١	١٠	%٤,٨٢	١٦,٥٧	%٥٢,٧٤
			٢٤٣	٨٢٢٢٠	٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/٢١	٢١	%١٤,٩٨	٥١,٢٧	%٦٥,٢٥
			٢٤٣	٨٢٢٢٠	٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/٢٨	٢٨	%١٢,٥٢	٤٦,٤٠	%٦٨,١٠
			٢٤٣	٨١٢٢٠	٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/٢١	٢١	%١٤,٩٨	٥١,٢٧	%٨٢,٨٧
			٢٤٣	٨١٢٢٠	٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/٢٠	٢٠	%١٤,٩٨	٤٩,٧١	%١٠٠,١٧
			٢٤٣	٨١٢٢٠	٢٠٢٢/١٢/٢١	٢٠٢٢/١٢/٢١	٢١	%١٤,٩٨	٥١,٢٧	%١٠٠,٥٧
			٢٤٣	٨١٢٢٠	٢٠٢٢/١٢/٢٠	٢٠٢٢/١٢/٢١	٢٠	%١٤,٩٨	٤٩,٧١	%١١٠,٩٨
			٢٤٣	٨١٢٢٠	٢٠٢٢/١٢/٢١	٢٠٢٢/١٢/٢١	١٦	%٧,٧٢	٢٦,٥١	%١١١,٨٠
2*5	تف	توريد وصب احلال بالرمل	٥١٥٠٠	١٠٠٢	٢٠٢٢/١٢/٢٢	٢٠٢٢/١٢/٢١	١٠	%٤,٨٢	٤,٩٨	%٥٢,٧٤
			٥١٥٠٠	١٠٠٢	٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/٢١	٢١	%١٤,٩٨	١٥,٤٢	%٦٥,٢٥
			٥١٥٠٠	١٠٠٢	٢٠٢٢/١٢/٢٨	٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٨	%١٢,٥٢	١٢,٩٢	%٦٨,١٠
			٥١٥٠٠	١٠٠٢	٢٠٢٢/١٢/٢١	٢٠٢٢/١٢/٢٠	٢٠	%١٤,٩٨	١٥,٤٢	%٨٢,٨٧
			٥١٥٠٠	١٠٠٢	٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/٢١	٢١	%١٤,٩٨	١٤,٩٢	%١٠٠,١٧
			٥١٥٠٠	١٠٠٢	٢٠٢٢/١٢/٢١	٢٠٢٢/١٢/٢١	٢١	%١٤,٩٨	١٥,٤٢	%١٠٠,٥٧
			٥١٥٠٠	١٠٠٢	٢٠٢٢/١٢/٢٠	٢٠٢٢/١٢/٢١	٢٠	%١٤,٩٨	١٤,٩٢	%١١٠,٩٨
			٥١٥٠٠	١٠٠٢	٢٠٢٢/١٢/٢١	٢٠٢٢/١٢/٢١	١٦	%٧,٧٢	٧,٩٦	%١١١,٨٠
1*5	تف	امصال خرسانة عادية	٣١٥٢٥٠	٢٢٨	٢٠٢٢/١٢/٢٢	٢٠٢٢/١٢/٢١	١٠	%٤,٨٢	١١,٥٠	%٥٢,٧٤
			٣١٥٢٥٠	٢٢٨	٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/٢١	٢١	%١٤,٩٨	٣٥,٦٤	%٦٥,٢٥
			٣١٥٢٥٠	٢٢٨	٢٠٢٢/١٢/٢٨	٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٨	%١٢,٥٢	٢٢,١٩	%٦٨,١٠
			٣١٥٢٥٠	٢٢٨	٢٠٢٢/١٢/٢١	٢٠٢٢/١٢/٢٠	٢٠	%١٤,٩٨	٢٥,٦٤	%٨٢,٨٧
			٣١٥٢٥٠	٢٢٨	٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/٢١	٢١	%١٤,٩٨	٢٤,٤٩	%١٠٠,١٧
			٣١٥٢٥٠	٢٢٨	٢٠٢٢/١٢/٢١	٢٠٢٢/١٢/٢١	٢١	%١٤,٩٨	٢٥,٦٤	%١٠٠,٥٧
			٣١٥٢٥٠	٢٢٨	٢٠٢٢/١٢/٢٠	٢٠٢٢/١٢/٢١	٢٠	%١٤,٩٨	٢٤,٤٩	%١١٠,٩٨
			٣١٥٢٥٠	٢٢٨	٢٠٢٢/١٢/٢١	٢٠٢٢/١٢/٢١	١٦	%٧,٧٢	١٨,٤٠	%١١١,٨٠
2*5	تف	خرسانة عادية للأساسات	٤٦٥٠٠	٢١	٢٠٢٢/١٢/٢٢	٢٠٢٢/١٢/٢١	١٠	%٤,٨٢	١,٥٠	%٥٢,٧٤
			٤٦٥٠٠	٢١	٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/٢١	٢١	%١٤,٩٨	٤,٦٤	%٦٥,٢٥
			٤٦٥٠٠	٢١	٢٠٢٢/١٢/٢٨	٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٨	%١٢,٥٢	٤,١٩	%٦٨,١٠
			٤٦٥٠٠	٢١	٢٠٢٢/١٢/٢١	٢٠٢٢/١٢/٢٠	٢٠	%١٤,٩٨	٤,٦٤	%٨٢,٨٧
			٤٦٥٠٠	٢١	٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/٢١	٢١	%١٤,٩٨	٤,٦٤	%١٠٠,١٧
			٤٦٥٠٠	٢١	٢٠٢٢/١٢/٢٠	٢٠٢٢/١٢/٢١	٢٠	%١٤,٩٨	٤,٦٤	%١٠٠,٥٧
			٤٦٥٠٠	٢١	٢٠٢٢/١٢/٢١	٢٠٢٢/١٢/٢١	١٦	%٧,٧٢	٢,٤٠	%١١١,٨٠
			٤٦٥٠٠	٢١	٢٠٢٢/١٢/٢١	٢٠٢٢/١٢/٢١	١٠	%٤,٨٢	١٤,٩٢	%١١٢,٧٦
4*5	تف	امصال خرسانة مسلحة	٨٦٥٢٠٠	٣٠٩	٢٠٢٢/١٢/٢٢	٢٠٢٢/١٢/٢١	١٠	%٤,٨٢	١٤,٩٢	%٥٢,٧٤
			٨٦٥٢٠٠	٣٠٩	٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/٢١	٢١	%١٤,٩٨	٤٦,٢٨	%٦٥,٢٥
			٨٦٥٢٠٠	٣٠٩	٢٠٢٢/١٢/٢٨	٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٨	%١٢,٥٢	٤١,٨٠	%٦٨,١٠
			٨٦٥٢٠٠	٣٠٩	٢٠٢٢/١٢/٢١	٢٠٢٢/١٢/٢٠	٢٠	%١٤,٩٨	٤٦,٢٨	%٨٢,٨٧
			٨٦٥٢٠٠	٣٠٩	٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/٢١	٢١	%١٤,٩٨	٤٦,٢٨	%١٠٠,١٧
			٨٦٥٢٠٠	٣٠٩	٢٠٢٢/١٢/٢٠	٢٠٢٢/١٢/٢١	٢٠	%١٤,٩٨	٤٦,٢٨	%١٠٠,٥٧
			٨٦٥٢٠٠	٣٠٩	٢٠٢٢/١٢/٢١	٢٠٢٢/١٢/٢١	٢٠	%١٤,٩٨	٤٦,٢٨	%١١٠,٩٨
			٨٦٥٢٠٠	٣٠٩	٢٠٢٢/١٢/٢١	٢٠٢٢/١٢/٢١	١٦	%٧,٧٢	٢٢,٨٨	%١١١,٨٠

تم مراجعة ارقام حكاك ودرج الاستطاح
مح



٩٨٦

مهندس شركة
س

البيان	الوحدة	قائمة البند	الكمية المتوفرة	القيمة	مدة التنفيذ			الكمية المنقذة خلال المدة	نسبة الترميض	الترخيص
					من	الى	عدد الأيام			
1*7	م	اعمال خرسانة مسلحة لزوم الاعمدة	٢٥٥٠,٠٠	٨٢	٢٠٢٢/١٢/٢٢	٢٠٢٢/١٢/٢٢	١٠	٨٢	٥٢,٧٤	٧٦,٥٠
			٢٥٥٠,٠٠	٨٢	٢٠٢٢/١٢/٢٢	٢٠٢٢/١٢/٢٢	٢١	٩٨	٦٥,٣٥	٢٨٨,٣٧
			٢٥٥٠,٠٠	٨٢	٢٠٢٢/١٢/٢٨	٢٠٢٢/١٢/٢٨	٢٨	١٣,٥٢	٦٨,١٠	٢٧١,٤٢
			٢٥٥٠,٠٠	٨٢	٢٠٢٢/١٢/٢٨	٢٠٢٢/١٢/٢٨	٢١	٩٨	٨٢,٨٧	٣٦٥,٦٧
			٢٥٥٠,٠٠	٨٢	٢٠٢٢/١٢/٢٨	٢٠٢٢/١٢/٢٨	٣٠	٩٨	١٠,١٧	٤٣٤,١٦
			٢٥٥٠,٠٠	٨٢	٢٠٢٢/١٢/٢٨	٢٠٢٢/١٢/٢٨	٢١	٩٨	١٠,٥٧	٤٦١,٤٣
			٢٥٥٠,٠٠	٨٢	٢٠٢٢/١٢/٢٨	٢٠٢٢/١٢/٢٨	٢٠	٩٨	١١,٦٨	٤٧٢,٦٤
			٢٥٥٠,٠٠	٨٢	٢٠٢٢/١٢/٢٨	٢٠٢٢/١٢/٢٨	١٦	٧٣	١١,٨٠	٢٥٤,٦٢
3*7	م	اعمال خرسانة مسلحة لزوم الكمرات الصندوقية	٢٨٠٠,٠٠	٢٢٩٤	٢٠٢٢/١٢/٢٢	٢٠٢٢/١٢/٢٢	١٠	٨٢	٥٢,٧٤	٢٢٦٢١,٠٣
			٢٨٠٠,٠٠	٢٢٩٤	٢٠٢٢/١٢/٢٨	٢٠٢٢/١٢/٢٨	٢١	٩٨	٦٥,٣٥	٨٥٣١٢٧,٥٢
			٢٨٠٠,٠٠	٢٢٩٤	٢٠٢٢/١٢/٢٨	٢٠٢٢/١٢/٢٨	٢٨	١٣,٥٢	٦٨,١٠	٨٠٢٩٩٣,٠٩
			٢٨٠٠,٠٠	٢٢٩٤	٢٠٢٢/١٢/٢٨	٢٠٢٢/١٢/٢٨	٢١	٩٨	٨٢,٨٧	١٠٨١٨٤٦,٦٣
			٢٨٠٠,٠٠	٢٢٩٤	٢٠٢٢/١٢/٢٨	٢٠٢٢/١٢/٢٨	٣٠	٩٨	١٠,١٧	١٢٨٤٤٦,٤٧
			٢٨٠٠,٠٠	٢٢٩٤	٢٠٢٢/١٢/٢٨	٢٠٢٢/١٢/٢٨	٢١	٩٨	١٠,٥٧	١٣٦٥١٣٤,٥٨
			٢٨٠٠,٠٠	٢٢٩٤	٢٠٢٢/١٢/٢٨	٢٠٢٢/١٢/٢٨	٢٠	٩٨	١١,٦٨	١٣٩٨٢٨٩,٤١
			٢٨٠٠,٠٠	٢٢٩٤	٢٠٢٢/١٢/٢٨	٢٠٢٢/١٢/٢٨	١٦	٧٣	١١,٨٠	٧٥٣٢٠٠,٨٤
4*7	م	اعمال خرسانة مسلحة للبلاطات	٢٩٥٠,٠٠	٢٢١	٢٠٢٢/١٢/٢٢	٢٠٢٢/١٢/٢٢	١٠	٨٢	٥٢,٧٤	١٦٩٢٥,٥٠
			٢٩٥٠,٠٠	٢٢١	٢٠٢٢/١٢/٢٨	٢٠٢٢/١٢/٢٨	٢١	٩٨	٦٥,٣٥	٦٢٨٠٤,٤٩
			٢٩٥٠,٠٠	٢٢١	٢٠٢٢/١٢/٢٨	٢٠٢٢/١٢/٢٨	٢٨	١٣,٥٢	٦٨,١٠	٦٠٥٤,٩٩
			٢٩٥٠,٠٠	٢٢١	٢٠٢٢/١٢/٢٨	٢٠٢٢/١٢/٢٨	٢١	٩٨	٨٢,٨٧	٨٠٩١٠,١٤
			٢٩٥٠,٠٠	٢٢١	٢٠٢٢/١٢/٢٨	٢٠٢٢/١٢/٢٨	٣٠	٩٨	١٠,١٧	٩٦٠٦٣,٤٢
			٢٩٥٠,٠٠	٢٢١	٢٠٢٢/١٢/٢٨	٢٠٢٢/١٢/٢٨	٢١	٩٨	١٠,٥٧	١٠٢٠٩٦,٩٤
			٢٩٥٠,٠٠	٢٢١	٢٠٢٢/١٢/٢٨	٢٠٢٢/١٢/٢٨	٢٠	٩٨	١١,٦٨	١٠٤٥٧٦,٥٦
			٢٩٥٠,٠٠	٢٢١	٢٠٢٢/١٢/٢٨	٢٠٢٢/١٢/٢٨	١٦	٧٣	١١,٨٠	٥٦٣٢٨,٥٦
1*9	م	اعمال سلب التسليح	٢١٤٠,٠٠	٨١٦	٢٠٢٢/١٢/٢٢	٢٠٢٢/١٢/٢٢	١٠	٨٢	٥٢,٧٤	٤٥٣٢٤٧,٥٢
			٢١٤٠,٠٠	٨١٦	٢٠٢٢/١٢/٢٨	٢٠٢٢/١٢/٢٨	٢١	٩٨	٦٥,٣٥	١٧٠٨٩٩٥,٣٢
			٢١٤٠,٠٠	٨١٦	٢٠٢٢/١٢/٢٨	٢٠٢٢/١٢/٢٨	٢٨	١٣,٥٢	٦٨,١٠	١٦٠٨٥٦٥,٤٣
			٢١٤٠,٠٠	٨١٦	٢٠٢٢/١٢/٢٨	٢٠٢٢/١٢/٢٨	٢١	٩٨	٨٢,٨٧	٢١٦٧١٦٨,٢٠
			٢١٤٠,٠٠	٨١٦	٢٠٢٢/١٢/٢٨	٢٠٢٢/١٢/٢٨	٣٠	٩٨	١٠,١٧	٢٥٧٢٠٤٦,٦٨
			٢١٤٠,٠٠	٨١٦	٢٠٢٢/١٢/٢٨	٢٠٢٢/١٢/٢٨	٢١	٩٨	١٠,٥٧	٢٧٢٤٦٥٤,٠٢
			٢١٤٠,٠٠	٨١٦	٢٠٢٢/١٢/٢٨	٢٠٢٢/١٢/٢٨	٢٠	٩٨	١١,٦٨	٢٨٠١٠٧٠,١٩
			٢١٤٠,٠٠	٨١٦	٢٠٢٢/١٢/٢٨	٢٠٢٢/١٢/٢٨	١٦	٧٣	١١,٨٠	١٥٠٩٠٢١,٣١
1*10	م	دهان بالاسطح	٥٠٠,٠٠	٢٨٠٣	٢٠٢٢/١٢/٢٢	٢٠٢٢/١٢/٢٢	١٠	٨٢	٥٢,٧٤	٢٦٣٨,٤٨
			٥٠٠,٠٠	٢٨٠٣	٢٠٢٢/١٢/٢٨	٢٠٢٢/١٢/٢٨	٢١	٩٨	٦٥,٣٥	١٣٧١٦,٠٨
			٥٠٠,٠٠	٢٨٠٣	٢٠٢٢/١٢/٢٨	٢٠٢٢/١٢/٢٨	٢٨	١٣,٥٢	٦٨,١٠	١٢٩١٠,٠٥
			٥٠٠,٠٠	٢٨٠٣	٢٠٢٢/١٢/٢٨	٢٠٢٢/١٢/٢٨	٢١	٩٨	٨٢,٨٧	١٧٣٩٣,٢٩
			٥٠٠,٠٠	٢٨٠٣	٢٠٢٢/١٢/٢٨	٢٠٢٢/١٢/٢٨	٣٠	٩٨	١٠,١٧	٢٠٦٥٠,٨٠
			٥٠٠,٠٠	٢٨٠٣	٢٠٢٢/١٢/٢٨	٢٠٢٢/١٢/٢٨	٢١	٩٨	١٠,٥٧	٢١٩٤٧,٨٣
			٥٠٠,٠٠	٢٨٠٣	٢٠٢٢/١٢/٢٨	٢٠٢٢/١٢/٢٨	٢٠	٩٨	١١,٦٨	٢٢٤٨٠,٨٧
			٥٠٠,٠٠	٢٨٠٣	٢٠٢٢/١٢/٢٨	٢٠٢٢/١٢/٢٨	١٦	٧٣	١١,٨٠	١٢١١١,١٣
2*10	م	توريد وتركيب معدات لتفصيل الانشاء	٢١٥٠,٠٠	١٨٠	٢٠٢٢/١٢/٢٢	٢٠٢٢/١٢/٢٢	١٠	٨٢	٥٢,٧٤	١٠٠٤,٧٠
			٢١٥٠,٠٠	١٨٠	٢٠٢٢/١٢/٢٨	٢٠٢٢/١٢/٢٨	٢١	٩٨	٦٥,٣٥	٢٧٨٧,٤٦
			٢١٥٠,٠٠	١٨٠	٢٠٢٢/١٢/٢٨	٢٠٢٢/١٢/٢٨	٢٨	١٣,٥٢	٦٨,١٠	٢٥٦٤,٨٩
			٢١٥٠,٠٠	١٨٠	٢٠٢٢/١٢/٢٨	٢٠٢٢/١٢/٢٨	٢١	٩٨	٨٢,٨٧	٤٨٠٢,٨٦
			٢١٥٠,٠٠	١٨٠	٢٠٢٢/١٢/٢٨	٢٠٢٢/١٢/٢٨	٣٠	٩٨	١٠,١٧	٥٧٠٢,٣٦
			٢١٥٠,٠٠	١٨٠	٢٠٢٢/١٢/٢٨	٢٠٢٢/١٢/٢٨	٢١	٩٨	١٠,٥٧	٦٠٦٠,٥١
			٢١٥٠,٠٠	١٨٠	٢٠٢٢/١٢/٢٨	٢٠٢٢/١٢/٢٨	٢٠	٩٨	١١,٦٨	٦٢٠٧,٧٠
			٢١٥٠,٠٠	١٨٠	٢٠٢٢/١٢/٢٨	٢٠٢٢/١٢/٢٨	١٦	٧٣	١١,٨٠	٢٣٤٤,٢٨

مراجعة الكمية وحجم العمل
ش



ش

البيان	الوحدة	قوة التردد	الكمية المعقولة	القيمة	معايير القبول				الكمية المعقولة خلال السنة	نسبة التعويض	التعويض
					من	في	عدد الأيام	النسبة			
4*10	توريد و مصنعة دهان	١٣٠٠٠	٧٠٠٠	٩١٠٠٠٠	٢٠٢٢/١٢/٢٢	٢٠٢٢/١٢/٢٢	١٠	١٠٠٪	٢٢٨,١٦	%٥٣,٧٤	٢٢٨,١٦
					٢٠٢٢/٠١/٠١	٢٠٢٢/٠١/٠١	٢١	١٠٠٪	١٠٤,٢١	%٦٥,٣٥	٨٩,٥٩,١١
					٢٠٢٢/٠٢/٠١	٢٠٢٢/٠٢/٠١	٢٨	١٠٠٪	٩١,٦,٨٦	%١٢,٥٢	٨٢٨٢٥,٥١
					٢٠٢٢/٠٢/٠١	٢٠٢٢/٠٢/٠١	٢١	١٠٠٪	١٠٤,٢١	%١٢,٥٢	١١٢٩٣٥,٤٠
					٢٠٢٢/٠٢/٠١	٢٠٢٢/٠٢/٠١	٢٠	١٠٠٪	١٠٤,٢١	%١٠,١٧	١٣٤٠٨٦,٥٢
					٢٠٢٢/٠٢/٠١	٢٠٢٢/٠٢/٠١	٢١	١٠٠٪	١٠٤,٢١	%١٠,٤٥٧	١٤٢٥٠٨,٢٠
					٢٠٢٢/٠٢/٠١	٢٠٢٢/٠٢/٠١	٢٠	١٠٠٪	١٠٤,٢١	%١١,٦٨	١٤٥٩٦٩,٢٨
					٢٠٢٢/٠٢/٠١	٢٠٢٢/٠٢/٠١	١٦	١٠٠٪	٥٤١,٠٦	%١١,٨٠	٧٨٦٣٨,٠٧
3*12	تركيب لواصل لسطح الكوبري	١٣٠٠٠	١٠٩	١٣٨٧٠٠	٢٠٢٢/١٢/٢٢	٢٠٢٢/١٢/٢٢	١٠	١٠٠٪	٥,٢٧	%٥٣,٧٤	١٢١٦٨,٠٩
					٢٠٢٢/٠١/٠١	٢٠٢٢/٠١/٠١	٢١	١٠٠٪	١٦,٢٢	%٦٥,٣٥	٤٥٨٧,٣٣
					٢٠٢٢/٠٢/٠١	٢٠٢٢/٠٢/٠١	٢٨	١٠٠٪	١١,٧١	%١٢,٥٢	٤٣١٧٤,٧٤
					٢٠٢٢/٠٢/٠١	٢٠٢٢/٠٢/٠١	٢١	١٠٠٪	١٦,٢٢	%١٢,٥٢	٥٨١٦٧,٩٣
					٢٠٢٢/٠٢/٠١	٢٠٢٢/٠٢/٠١	٢٠	١٠٠٪	١٥,٨٠	%١٠,١٧	٦٩٠٦١,٩٣
					٢٠٢٢/٠٢/٠١	٢٠٢٢/٠٢/٠١	٢١	١٠٠٪	١٦,٢٢	%١٠,٤٥٧	٧٣٣٩٩,٥٥
					٢٠٢٢/٠٢/٠١	٢٠٢٢/٠٢/٠١	٢٠	١٠٠٪	١٥,٨٠	%١١,٦٨	٧٥١٨٢,٢٠
					٢٠٢٢/٠٢/٠١	٢٠٢٢/٠٢/٠١	١٦	١٠٠٪	٨,٤٣	%١١,٨٠	٤٠٥٠٢,٩٣
2*12	تركيب لواصل بين الاكشاف و الكوبري	١٤٠٠٠	٢٠	١٤٠٠٠٠	٢٠٢٢/١٢/٢٢	٢٠٢٢/١٢/٢٢	١٠	١٠٠٪	٠,٩٧	%٥٣,٧٤	٢٢٨٤,٦٠
					٢٠٢٢/٠١/٠١	٢٠٢٢/٠١/٠١	٢١	١٠٠٪	٢,٠٠	%٦٥,٣٥	٨٦١٢,٣١
					٢٠٢٢/٠٢/٠١	٢٠٢٢/٠٢/٠١	٢٨	١٠٠٪	٢,٧١	%١٢,٥٢	٨١٠٦,٢٠
					٢٠٢٢/٠٢/٠١	٢٠٢٢/٠٢/٠١	٢١	١٠٠٪	٢,٠٠	%١٢,٥٢	١٠٩٢١,٣٣
					٢٠٢٢/٠٢/٠١	٢٠٢٢/٠٢/٠١	٢٠	١٠٠٪	٢,٩٠	%١٠,١٧	١٢٩٦٦,٦١
					٢٠٢٢/٠٢/٠١	٢٠٢٢/٠٢/٠١	٢١	١٠٠٪	٢,٠٠	%١٠,٤٥٧	١٣٧٨١,٠١
					٢٠٢٢/٠٢/٠١	٢٠٢٢/٠٢/٠١	٢٠	١٠٠٪	٢,٩٠	%١١,٦٨	١٤١١٥,٧١
					٢٠٢٢/٠٢/٠١	٢٠٢٢/٠٢/٠١	١٦	١٠٠٪	١,٥٥	%١١,٨٠	٧٦٠٤,٥٦
2*14	اجراء تجربة تحميل للكوبرى	١٠٠٠٠٠٠	٢	٢٠٠٠٠٠	٢٠٢٢/١٢/٢٢	٢٠٢٢/١٢/٢٢	١٠	١٠٠٪	٠,١٠	%٥٣,٧٤	٥١٩٢,٢٧
					٢٠٢٢/٠١/٠١	٢٠٢٢/٠١/٠١	٢١	١٠٠٪	٠,٣٠	%٦٥,٣٥	١٩٥٧٢,٤٣
					٢٠٢٢/٠٢/٠١	٢٠٢٢/٠٢/٠١	٢٨	١٠٠٪	٠,٢٧	%١٢,٥٢	١٨٤٢٣,١٩
					٢٠٢٢/٠٢/٠١	٢٠٢٢/٠٢/٠١	٢١	١٠٠٪	٠,٣٠	%١٢,٥٢	٢٤٨٢,٩٧
					٢٠٢٢/٠٢/٠١	٢٠٢٢/٠٢/٠١	٢٠	١٠٠٪	٠,٢٩	%١٠,١٧	٢٩٤٦٩,٥٧
					٢٠٢٢/٠٢/٠١	٢٠٢٢/٠٢/٠١	٢١	١٠٠٪	٠,٣٠	%١٠,٤٥٧	٣١٣٢,٤٨
					٢٠٢٢/٠٢/٠١	٢٠٢٢/٠٢/٠١	٢٠	١٠٠٪	٠,٢٩	%١١,٦٨	٣٢٠٨١,١٦
					٢٠٢٢/٠٢/٠١	٢٠٢٢/٠٢/٠١	١٦	١٠٠٪	٠,١٥	%١١,٨٠	١٧٢٨٣,٠٩

إمضاء المهندس



س

أعمال الطرق												
١٦١٢٥,٣٦	%١٧,٢٤	٢٢٨,١٦	%٤,٨٢	١٠	٢٠٢٢/١٢/٢١	٢٠٢٢/١٢/٢٢	١٩٢٥...	٧...	٢٧٥,٠٠	٢م	توريد و فرش طبقة اساس من الحجار الصلبة	1*1
٥٩٢٢٩,٠٦	%٢٠,٥٨	١٠٤٨,٣١	%١٤,٩٨	٢١	٢٠٢٢/١/٢١	٢٠٢٢/١/٠١	١٩٢٥...	٧...	٢٧٥,٠٠			
٨٠٤٥٩,٤٢	%٣٠,٩٠	٩٤٦,٨٦	%١٢,٥٢	٢٨	٢٠٢٢/٠٢/٢٨	٢٠٢٢/٠٢/٠١	١٩٢٥...	٧...	٢٧٥,٠٠			
١١٩٢٠,٥٨٦	%٤١,٣٥	١٠٤٨,٣١	%١٤,٩٨	٢١	٢٠٢٢/٠٢/٢١	٢٠٢٢/٠٢/٠١	١٩٢٥...	٧...	٢٧٥,٠٠			
١١٩٢٥,٠٠	%٤٢,٧٨	١٠٤٤,٤٩	%١٤,٤٩	٢٠	٢٠٢٢/٠٤/٢٠	٢٠٢٢/٠٤/٠١	١٩٢٥...	٧...	٢٧٥,٠٠			
١٢٧٢٠,٦٦٧	%٤٤,١٦	١٠٤٨,٣١	%١٤,٩٨	٢١	٢٠٢٢/٠٥/٢١	٢٠٢٢/٠٥/٠١	١٩٢٥...	٧...	٢٧٥,٠٠			
١٢٢٢٩٤,٩٢	%٤٧,٤٢	١٠٤٤,٤٩	%١٤,٤٩	٢٠	٢٠٢٢/٠٦/٢٠	٢٠٢٢/٠٦/٠١	١٩٢٥...	٧...	٢٧٥,٠٠			
٧٢٢٤٢,٠	%٨,١٢	٥١١,٠٦	%٧,٧٢	١٦	٢٠٢٢/٠٧/١٦	٢٠٢٢/٠٧/٠١	١٩٢٥...	٧...	٢٧٥,٠٠	٢م	توريد و فرش طبقة اساس من الحجار الصلبة	1*3
٢١٧٢,٨٦	%١٤,٦١	٦٧٢,٢٢	%٤,٨٢	١٠	٢٠٢٢/١٢/٢١	٢٠٢٢/١٢/٢٢	٢٠٨...	١٤...	٢٢,٠٠			
٧٢٢٨,٥٥	%١٦,٠٤	٢٠٩٦,٢٢	%١٤,٩٨	٢١	٢٠٢٢/٠١/٢١	٢٠٢٢/٠١/٠١	٢٠٨...	١٤...	٢٢,٠٠			
٨٢٦٦,٥٢	%٢٠,٠١	١٨٩٢,٧٢	%١٢,٥٢	٢٨	٢٠٢٢/٠٢/٢٨	٢٠٢٢/٠٢/٠١	٢٠٨...	١٤...	٢٢,٠٠			
١٢٤٩٥,٤٢	%٢٧,٠٩	٢٠٩٦,٢٢	%١٤,٩٨	٢١	٢٠٢٢/٠٢/٢١	٢٠٢٢/٠٢/٠١	٢٠٨...	١٤...	٢٢,٠٠			
١٢٢٢٩,٦٥	%٢٧,٤٢	٢٠٢٨,٩٩	%١٤,٤٩	٢٠	٢٠٢٢/٠٤/٢٠	٢٠٢٢/٠٤/٠١	٢٠٨...	١٤...	٢٢,٠٠			
١٢٩٢٢,٦٢	%٢٨,٠٤	٢٠٩٦,٢٢	%١٤,٩٨	٢١	٢٠٢٢/٠٥/٢١	٢٠٢٢/٠٥/٠١	٢٠٨...	١٤...	٢٢,٠٠			
١٢٨٨٦,٩٠	%٢٨,٨٧	٢٠٢٨,٩٩	%١٤,٤٩	٢٠	٢٠٢٢/٠٦/٢٠	٢٠٢٢/٠٦/٠١	٢٠٨...	١٤...	٢٢,٠٠	٢م	توريد و فرش طبقة لاصقة من البيتومين RC	2*3
٦٩٦٨,٢٤	%٢٩,٢٧	١٠٨٢,١٢	%٧,٧٢	١٦	٢٠٢٢/٠٧/١٦	٢٠٢٢/٠٧/٠١	٢٠٨...	١٤...	٢٢,٠٠			
٩٧٢,٢٤	%١٤,٦١	٦١٧,٨٧	%٤,٨٢	١٠	٢٠٢٢/١٢/٢١	٢٠٢٢/١٢/٢٢	١٢٧٧٥٠	١٩...	٧,٢٥			
٢٢٠٨,٩٢	%١٦,٠٤	٢٨٤٥,٤١	%١٤,٩٨	٢١	٢٠٢٢/٠١/٢١	٢٠٢٢/٠١/٠١	١٢٧٧٥٠	١٩...	٧,٢٥			
٢٧٢٨,٤٢	%٢٠,٠١	٢٥٧٠,٠٥	%١٢,٥٢	٢٨	٢٠٢٢/٠٢/٢٨	٢٠٢٢/٠٢/٠١	١٢٧٧٥٠	١٩...	٧,٢٥			
٥٥٨٨,٤٦	%٢٧,٠٩	٢٨٤٥,٤١	%١٤,٩٨	٢١	٢٠٢٢/٠٢/٢١	٢٠٢٢/٠٢/٠١	١٢٧٧٥٠	١٩...	٧,٢٥			
٥٤٧٤,٠٧	%٢٧,٤٢	٢٧٥٢,٦٢	%١٤,٤٩	٢٠	٢٠٢٢/٠٤/٢٠	٢٠٢٢/٠٤/٠١	١٢٧٧٥٠	١٩...	٧,٢٥			
٥٧٨٤,٤٤	%٢٨,٠٤	٢٨٤٥,٤١	%١٤,٩٨	٢١	٢٠٢٢/٠٥/٢١	٢٠٢٢/٠٥/٠١	١٢٧٧٥٠	١٩...	٧,٢٥	٢م	توريد و فرش طبقة رابط ٧ سم	1*4
٥٦٢٢,٧٩	%٢٨,١٧	٢٧٥٢,٦٢	%١٤,٤٩	٢٠	٢٠٢٢/٠٦/٢٠	٢٠٢٢/٠٦/٠١	١٢٧٧٥٠	١٩...	٧,٢٥			
٢١١٦,٤٨	%٢٩,٢٧	١٤٦٨,٦٠	%٧,٧٢	١٦	٢٠٢٢/٠٧/١٦	٢٠٢٢/٠٧/٠١	١٢٧٧٥٠	١٩...	٧,٢٥			
١٤٦٦١,٩٥	%١٦,٨٨	٧٠٠,٤٨	%٤,٨٢	١٠	٢٠٢٢/١٢/٢١	٢٠٢٢/١٢/٢٢	١٧٩٨٠٠٠	١٤٥٠٠	١٢٤,٠٠			
٥١٥٦٤,٢٨	%١٩,١٥	٢١٧١,٥٠	%١٤,٩٨	٢١	٢٠٢٢/٠١/٢١	٢٠٢٢/٠١/٠١	١٧٩٨٠٠٠	١٤٥٠٠	١٢٤,٠٠			
٦٩١٩٢,٦٠	%٢٨,٤٥	١٩٦١,٣٥	%١٢,٥٢	٢٨	٢٠٢٢/٠٢/٢٨	٢٠٢٢/٠٢/٠١	١٧٩٨٠٠٠	١٤٥٠٠	١٢٤,٠٠			
٩١٩٢٧,٣١	%٣٤,١٤	٢١٧١,٥٠	%١٤,٩٨	٢١	٢٠٢٢/٠٢/٢١	٢٠٢٢/٠٢/٠١	١٧٩٨٠٠٠	١٤٥٠٠	١٢٤,٠٠	٢م	توريد و فرش طبقة رابط ٦ سم	2*4
٩٠٤٢١,١٦	%٢٤,٧٠	٢١٠١,٤٥	%١٤,٤٩	٢٠	٢٠٢٢/٠٤/٢٠	٢٠٢٢/٠٤/٠١	١٧٩٨٠٠٠	١٤٥٠٠	١٢٤,٠٠			
٦٨٥٢٨,١٢	%٢٥,٤٥	٢١٧١,٥٠	%١٤,٩٨	٢١	٢٠٢٢/٠٥/٢١	٢٠٢٢/٠٥/٠١	١٧٩٨٠٠٠	١٤٥٠٠	١٢٤,٠٠			
٦٩٢٤٠,٢٦	%٢٦,٦١	٢١٠١,٤٥	%١٤,٤٩	٢٠	٢٠٢٢/٠٦/٢٠	٢٠٢٢/٠٦/٠١	١٧٩٨٠٠٠	١٤٥٠٠	١٢٤,٠٠			
٥١٦٥٧,٢٢	%٢٧,١٧	١١٢٠,٧٧	%٧,٧٢	١٦	٢٠٢٢/٠٧/١٦	٢٠٢٢/٠٧/٠١	١٧٩٨٠٠٠	١٤٥٠٠	١٢٤,٠٠			
٤٦٤٨,١٢	%١٦,٨٨	٢٤١,٥٥	%٤,٨٢	١٠	٢٠٢٢/١٢/٢١	٢٠٢٢/١٢/٢٢	٥٧٠٠٠٠	٥٠٠٠	١١٤,٠٠			
١٦٢٤٦,٨٨	%١٩,١٥	٧٤٨,٧٩	%١٤,٩٨	٢١	٢٠٢٢/٠١/٢١	٢٠٢٢/٠١/٠١	٥٧٠٠٠٠	٥٠٠٠	١١٤,٠٠	٢م	توريد و فرش طبقة رابط ٦ سم	2*4
٢١٩٢٥,٢٦	%٢٨,٤٥	٦٧٦,٢٢	%١٢,٥٢	٢٨	٢٠٢٢/٠٢/٢٨	٢٠٢٢/٠٢/٠١	٥٧٠٠٠٠	٥٠٠٠	١١٤,٠٠			
٢٩١٤٢,٧٠	%٢٤,١٤	٧٤٨,٧٩	%١٤,٩٨	٢١	٢٠٢٢/٠٢/٢١	٢٠٢٢/٠٢/٠١	٥٧٠٠٠٠	٥٠٠٠	١١٤,٠٠			
٢٨٦٥,٢٢	%٢٤,٧٠	٧٢٤,٢٤	%١٤,٤٩	٢٠	٢٠٢٢/٠٤/٢٠	٢٠٢٢/٠٤/٠١	٥٧٠٠٠٠	٥٠٠٠	١١٤,٠٠			
٢١٧٢٤,٧١	%٢٥,٤٥	٧٤٨,٧٩	%١٤,٩٨	٢١	٢٠٢٢/٠٥/٢١	٢٠٢٢/٠٥/٠١	٥٧٠٠٠٠	٥٠٠٠	١١٤,٠٠			
٢١٩٨٢,١٧	%٢٦,٦١	٧٢٤,٢٤	%١٤,٤٩	٢٠	٢٠٢٢/٠٦/٢٠	٢٠٢٢/٠٦/٠١	٥٧٠٠٠٠	٥٠٠٠	١١٤,٠٠			
١٦٢٦١,٣٥	%٢٧,١٧	٢٨٦,٤٧	%٧,٧٢	١٦	٢٠٢٢/٠٧/١٦	٢٠٢٢/٠٧/٠١	٥٧٠٠٠٠	٥٠٠٠	١١٤,٠٠			

تم مراجعة الحسابات
والمستطد

م

البيان	الوحدة	فئة البند	الكمية المتفصلة	القيمة	مدة التنفيذ				الكمية المتفصلة خلال المدة	نسبة التمييز	التعمير
					من	إلى	عدد الأيام	نسبة			
3*4	م	توريد وفرش طبقة ومطبة ٥ سم	١٩٦٢...	١٨...	٢٠٢٢/١٢/٢٢	٢٠٢٢/١٢/٢١	١٠	%٤,٨٢	١٦٩,٥٧	%١١,٨٨	١٥٩٩٩,٣٠
			١٩٦٢...	١٨...	٢٠٢٢/١٢/٢١	٢٠٢٢/١٢/٢١	٢١	%١٤,٩٨	٢٦٩٥,٦٥	%١٩,١٥	٥٢٢٦٧,٧٠
			١٩٦٢...	١٨...	٢٠٢٢/١٢/٢٨	٢٠٢٢/١٢/٢١	٢٨	%١٢,٥٢	٢٤٢٤,٧٨	%٢٨,١٥	٧٥٥٠٢,٨٢
			١٩٦٢...	١٨...	٢٠٢٢/١٢/٢١	٢٠٢٢/١٢/٢١	٢١	%١٤,٩٨	٢٦٩٥,٦٥	%٢١,١٤	١٠٠٢١٢,٢٢
			١٩٦٢...	١٨...	٢٠٢٢/١٢/٢٠	٢٠٢٢/١٢/٢١	٢٠	%١٤,٤٩	٢٦٠٨,٧٠	%٢٤,٧٠	٩٨٦٦٨,٧٠
			١٩٦٢...	١٨...	٢٠٢٢/٠٥/٢١	٢٠٢٢/٠٥/٢١	٢١	%١٤,٩٨	٢٦٩٥,٦٥	%٢٥,٤٥	٧٤٧٧٨,٧٤
			١٩٦٢...	١٨...	٢٠٢٢/٠٦/٢٠	٢٠٢٢/٠٦/٢٠	٢٠	%١٤,٤٩	٢٦٠٨,٧٠	%٢٦,٦١	٧٥٦٦٤,٩٦
2*5	م	توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة المسلحة (نيو جيمس)	١٩٦٢...	١٨...	٢٠٢٢/١٢/٢٢	٢٠٢٢/١٢/٢١	١٠	%٤,٨٢	٧٧,٢٩	%٢٥,٤٥	١١٢١٢,٧٥
			٩١٢...	١٦...	٢٠٢٢/٠١/٢١	٢٠٢٢/٠١/٢١	٢١	%١٤,٩٨	٢٣٩,٦١	%٢٦,٧٢	٤٧٤٢٠,٤٨
			٩١٢...	١٦...	٢٠٢٢/٠٢/٢٨	٢٠٢٢/٠٢/٢١	٢٨	%١٢,٥٢	٢١٦,٤٢	%٤٢,٠١	٥٢٠٥٨,١٢
			٩١٢...	١٦...	٢٠٢٢/٠٢/٢١	٢٠٢٢/٠٢/٢١	٢١	%١٤,٩٨	٢٣٩,٦١	%٥٧,٠٥	٧٧٩١٨,٧٢
			٩١٢...	١٦...	٢٠٢٢/٠١/٢٠	٢٠٢٢/٠١/٢٠	٢٠	%١٤,٤٩	٢٢١,٨٨	%٦٥,٠٢	٨٥٩٢٩,٤٨
			٩١٢...	١٦...	٢٠٢٢/٠٥/٢١	٢٠٢٢/٠٥/٢١	٢١	%١٤,٩٨	٢٣٩,٦١	%٦٧,١٢	٩٢٧٦٤,٩٤
			٩١٢...	١٦...	٢٠٢٢/٠٦/٢٠	٢٠٢٢/٠٦/٢٠	٢٠	%١٤,٤٩	٢٢١,٨٨	%٧٦,٢٧	١٠٠٩٤١,٢٢
3*5	م	توريد وتركيب برصوده استميتية	٩١٢...	١٦...	٢٠٢٢/٠٧/١٦	٢٠٢٢/٠٧/١٦	١٦	%٧,٧٢	١٢٢,٦٧	%٧٧,٥٢	٥٤٦٤٥,٩٨
			٩٥٠	٥٠	٢٠٢٢/١٢/٢٢	٢٠٢٢/١٢/٢١	١٠	%٤,٨٢	٢,٤٢	%٢٩,٥٠	١٢٥,٢٩
			٩٥٠	٥٠	٢٠٢٢/٠١/٢١	٢٠٢٢/٠١/٢١	٢١	%١٤,٩٨	٧,٤٩	%٣٦,٤٧	٥١٨,٨٦
			٩٥٠	٥٠	٢٠٢٢/٠٢/٢٨	٢٠٢٢/٠٢/٢١	٢٨	%١٢,٥٢	٦,٧٦	%٤١,٧٥	٥٢٦,٥٠
			٩٥٠	٥٠	٢٠٢٢/٠٢/٢١	٢٠٢٢/٠٢/٢١	٢١	%١٤,٩٨	٧,٤٩	%٥٨,٢٢	٨٢٨,٢٠
			٩٥٠	٥٠	٢٠٢٢/٠١/٢٠	٢٠٢٢/٠١/٢٠	٢٠	%١٤,٤٩	٧,٢٥	%٦١,٠٤	٨٤٠,٤١
			٩٥٠	٥٠	٢٠٢٢/٠٥/٢١	٢٠٢٢/٠٥/٢١	٢١	%١٤,٩٨	٧,٤٩	%٦٥,٧٠	٩٢٤,٧٢
			٩٥٠	٥٠	٢٠٢٢/٠٦/٢٠	٢٠٢٢/٠٦/٢٠	٢٠	%١٤,٤٩	٧,٢٥	%٨٠,٢٨	١١٠٥,٢٠
			٩٥٠	٥٠	٢٠٢٢/٠٧/١٦	٢٠٢٢/٠٧/١٦	١٦	%٧,٧٢	٢,٨٦	%٨١,٨٩	٦٠١,٢٢
الإجمالي											
											٢٩٢٤٧٥٩٧,٨١

مهندس الهيئة
 مهندس الشركة
 ٤٩٨٦٥

مهندس الشركة



العقد رقم: ٣١٩ / ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ بتاريخ: ٢٠٢١ / ٣ / ٣

تنفيذ: شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

شاملة المدة من ٢٠٢٢/١/٢٢ حتى ٢٠٢٢/٠٧/١١

رقم البند	البند	الفئة (بالجنيه)	كمية البند بالمقاييس	الوحدة	مقدار العمل السابق لإجراء	جملة مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
							جاري ام نهائي	جنيه	جنيه	
٢٠١	بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادية	٧٠	٥٠	م	٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٥٦٠,٠٠٠	المهندسون متواجذون
٣٠١	بالمتر المكعب تكسير مائي	٦٠	٥٠	م	٣٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	١,٩٢٠,٠٠٠	المعمل متواجد
٤٠١	بالعدد أعمال نقل ماكينة خوازيق وملحقاتها والمعدات المساعدة الى موقع العمل لتنفيذ الخوازيق ثم نقلها خارج الموقع بعد انتهاء الاعمال طبقا لطيمات المهندسين المشرف	٣٢١,٠٠٠	١	عدد	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٣٢١,٠٠٠,٠٠٠	
١٠٢	بالمتر الطولي عمل جسات توكيدية في جميع أنواع التربة عدا الصخرية	٣٥٠	٦٢٠	م.ط	٦٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٢١٧,٠٠٠,٠٠٠	
٢٠٣	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق بالبر طبقا للمواصفات قطر (١٠٠) م	٣٨٥٠	١٥٠	م.ط	١٤٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٥٦٩,٨٠٠,٠٠٠	
٣٠٣	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق بالبر طبقا للمواصفات قطر (١٢٠) م	٤٤٠٠	١٩٨٥	م.ط	١٩٨٠,٩٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٨,٧١٥,٩٦٠,٠٠٠	
٤٠٣	بالعدد تنفيذ اختبارات تحميل علي خازوق بقطر ١ متر	١٧٥٠٠٠	١	عدد	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	١٧٥,٠٠٠,٠٠٠	
١٠٤	بالمتر المكعب حفر في أرض الموقع العام في جميع أنواع التربة (عدا التربة الصخرية) بالعمق المطلوب لزوم الاساسات	٨٠	٦٥٠٠	م	٤٨٧٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٣٨٩,٧٦٠,٠٠٠	
٣٠٤	بالمتر المكعب حفر استكشافي بصلابة يدوية في أرض الموقع (رملية أو طينية أو ترابية شديدة التماسك)	٩٠	٢٧٠	م	٢٤٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٢١,٧٨٠,٠٠٠	
٤٠٤	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق أو الاساسات في تربة عادية بالصق المطلوب لزوم الاساسات	٩٠	١٧٥٠	م	١٧٣٦,٩٦	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	١٥٦,٣٢٦,٤٠	
١٠٥	بالمتر المكعب توريد وتوريد بتأريفة صناعية موزدة من خارج الموقع حول الاساسات	٢٤٠	٣٠٠٠	م	٦٥٧,٠٠٠	٣٤٢,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٢٤٠,٠٠٠,٠٠٠	
٢٠٥	بالمتر المكعب توريد وصب احلال بالرمل المثبت بنسبة اسمنت ١٥٠ كجم/م	٥٠٠	١١٠	م	١٠٣,٠٠٠	١٠٣,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٥١,٥٠٠,٠٠٠	
١٠٦	بالمتر المكعب أعمال خرسانة عادية للأساسات ذات اجهاد ٢٠٠ كجم/سم مع استخدام أسمنت بورتلاند عادي ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٢٥٠ كجم/م	١٣٢٥	٦٠٠	م	٢٣٨,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٦٤٦,٦٠٠,٠٠٠	
٢٠٦	بالمتر المكعب أعمال خرسانة عادية للأساسات والبلاطات الانتقالية ذات اجهاد ٣٠٠ كجم/سم مع استخدام أسمنت بورتلاند عادي ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٢٥٠ كجم/م	١٥٠٠	٦٥	م	٣١,٠٠٠	٣١,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٤٦,٥٠٠,٠٠٠	
٣٠٦	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة للأساسات والوسائد والبلاطات الانتقالية ذات اجهاد ٤٠٠ كجم/سم	٢٦٥٠	٢٢٠٠	م	٢٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٥,٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠	
٤٠٦	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة لزوم الحوائط السائدة والاتفاق ذات اجهاد ٣٥٠ كجم/سم	٢٨٠٠	٨٠٠	م	٤٢٩,٠٠٠	٣٠٩,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٢,٠١٤,٧٤٠,٠٠٠	بصرف بنسبة ٩٧,٥% لحين انتهاء أعمال معالجة الكويستات
١٠٧	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة لزوم الاعمدة والهوامت ذات اجهاد ٤٠٠ كجم/سم	٣٥٥٠	١٠٠٠	م	٩٥٩,٠٠٠	٠,٨٣	جاري	٠,٠٠٠	٣,٤٠٧,٣٩٦,٥٠	
٢٠٧	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة للكمرات سابقة الصب ذات اجهاد ٥٠٠ كجم / سم	٤١٠٠	٢٦٥	م	٢٦٤,٧٥	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	١,٠٨٥,٤٧٥,٠٠٠	
٣٠٧	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة لزوم الكمرات الصندوقية ذات اجهاد ٤٥٠ كجم/سم	٣٨٠٠	٤٠٠٠	م	١٦١٧,٠٠٠	٢٢٩٤,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	١٤,٤٩٠,٢٥٥,٠٠٠	بصرف بنسبة ٩٧,٥% لحين انتهاء أعمال المعالجة
٤٠٧	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للبلاطات الطولية فوق الكمر ذات جهد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/م	٢٩٥٠	٢٣٠	م	٢٢١,٠٠٠	٢٢١,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٦٥١,٩٥٠,٠٠٠	
	الاجمالي								٣٨,٥٠٣,٥٢٢,٩٠	

ملحة رقم (١)

استشاري المشروع المهندس الاستشاريون العرب (محرم) - باخوم

ممثل المالك "الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري"

أقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره مستحقة بحسب الواردات صرفها الى

المقاول تحريراً في ٠٧/١٦ سنة ٢٠٢٣

يدفع الى المقاول مبلغ

ملاحظة الفئات

غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

تحريراً في ٠٧/١٦ سنة ٢٠٢٣

مدير المشروعات

ورقة ١

تحريراً في ٠٧/١٦ سنة ٢٠٢٣

رئيس الإدارة المركزية

عبد يحيى كرومر

حتى ٢٠٢٣ / ٠٧ / ١٦

لاجمالی

الحسين
عالم الكبرياء

ممثل المالك "الهينا"
مهندس الكباري

مدير المشروعات

المحاسب

٢٠٢٣
على الحساب
نهائيل
المراد في بنك الشريعة اخذت من
شركة وبنك

المراد بك الشريعة المحمدية من

تحريراً في ٠٧/١٦ سنة ٢٠٢٣

رئيس الإدارة المركزية
عبد الحليم

تحريراً في ١٦/٧، سنة ٢٠٢٣

[illegible]

عن عميلة: كوبري اعلي مزلقان السيل ياسوان

الحقد رقم: ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ / ٣١٩ بتاريخ: ٢٠٢١ / ٣ / ٣

تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والنظري

شاملة العدد من ٢٠٢٣/١٢/٢١

حتى ١٦ / ٧ / ٢٠٢٣

رقم البند	البند	القيمة (بالجنيه)	كمية البند بالمقاييس	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار العمل الذي تمت في خلال هذه المدة	جسلة مقادير الاعمال التي تمت حتى الان	جسلة مقادير اجراء ام نهائي	جملة قيمة الاعمال التي تمت حتى الان	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
إجمالي - الي ماستيك												
١٠١٠١١	٩٠٠٠٠٠٠٠٠	١٤٨٧٥,٠٠	٢	عدد	٠,٠٠	١,٠٠	٢,٠٠	جاري	٢٩,٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩,٧٥٠,٠٠	
١٠١٠١٢	١٢٧٠٤٠٠٠٠٠	٢٤٤٢٥,٠٠	٧	عدد	٠,٠٠	٧,٠٠	٧,٠٠	جاري	١٧٠,٩٧٥,٠٠	٠,٠٠	١٧٠,٩٧٥,٠٠	
١٠١٠١٣	١٣٧٠٤٠٠٠٠٠	١٥٤٥٠,٠٠	١	عدد	٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	جاري	١٥,٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٥,٤٥٠,٠٠	
١٠١٠١٤	١٥٢٠٦٠٠٠٠٠	٢٧٥٠٠,٠٠	١	عدد	٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	جاري	٢٧,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧,٥٠٠,٠٠	
١٠١٠١٥	١٥٢٠٤٠٠٠٠٠	١٦٥٠٠,٠٠	١	عدد	٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	جاري	١٦,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٦,٥٠٠,٠٠	
١٠١٠١٦	١١٣٠٤٠٠٠٠٠	٧٢٥٠,٠٠	٨	عدد	٠,٠٠	٨,٠٠	٨,٠٠	جاري	٥٨,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٨,٠٠٠,٠٠	
١٠١٠١٧	١٣٤٠٤٠٠٠٠٠	٨٤٠٠,٠٠	٤	عدد	٠,٠٠	٤,٠٠	٤,٠٠	جاري	٣٢,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢,٦٠٠,٠٠	
١٠١٠١٨	١١٢٠٤٠٠٠٠٠	٧٨٢٥,٠٠	٤	عدد	٠,٠٠	٤,٠٠	٤,٠٠	جاري	٣١,٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣١,٣٠٠,٠٠	
بنود مستحقة												
١	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة fair face لزوم البلاطات على خوازيق وكوبساتها ذات أبعاد ٤٥٠ كم/م	٣١٥٠,٠٠	٨٠٠	م	٣	٦٥٠,٠٠	٦٥٠,٠٠	جاري	٢,٠٤٧,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٤٧,٥٠٠,٠٠	
٢	بالمتر المربع أعمال دسبات في الأرض لصلب أجزاء الهيكل الطولي الكباري والاعمال الصناعية	٢٢٥٠,٠٠	٣٠٠	م	٢	٢٧٠,٠٠	٢٧٠,٠٠	جاري	٦٠٧,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٧,٥٠٠,٠٠	
٣	بالعدد نقل داخل مأكينة الخوازيق الى موقع العمل	٥٠٠٠,٠٠	٤	عدد	٠,٠٠	٣,٠٠	٣,٠٠	جاري	١٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠,٠٠٠,٠٠	
٥	بالمتر المكعب أعمال تحميل ونقل انزبه صالحة للزوم ومطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الآلات الشسوية	١٨٠,٠٠	٧٥٠٠	م	٣	٤٠٠٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠	جاري	٧٢٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٢٠,٠٠٠,٠٠	
بنود مستحقة غير بناء												
١	لوحة انارة خارجية سابقة التجهيز p65 طبقا للمواصفات الفنية مكونة من ١ مفتاح ١٢٥ mccc وعند ١ كونكتور ٨٠٠ امبير وخلمة كهربائية	٨٠٠٠,٠٠	١	عدد	٠	٢	٢	جاري	١٦٠,٠٠٠,٠٠	٤٨٠,٠٠٠,٠٠	١٦٠,٠٠٠,٠٠	
٢	بالمتر الطولي توريد وتركيب كابلات جيد منقش قطاع ١٨٥*٩٥ سم الومنيوم مسلح ومكث بمادة pvc	٨٥٠	٤٠٠	م	٠	٤٠٠	٤٠٠	جاري	٣٤٠,٠٠٠,٠٠	١٠٢٠,٠٠٠,٠٠	٣٤٠,٠٠٠,٠٠	
٣	بالمتر الطولي توريد وتركيب كابلات جيد منقش قطاع ٣٥*٤ مم الومنيوم مسلح ومكث بمادة pvc	٤٦٥	٣٠٠٠	م	٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠	جاري	١,٢٧٥,٠٠٠,٠٠	٣٨٢,٥٠٠,٠٠	٨٩٢,٥٠٠,٠٠	
٤	توريد وتركيب عمود انارة شوارع ١١ م بعدد ١ نواع من النوع البيكوري يشغل زهرة اللوتس في الجزء الطولي	٢٧٢٥٠	١٠٠	عدد	٠	٩٠	٩٠	جاري	٢,٤٥١,٥٠٠,٠٠	٧٣٥,٧٥٠,٠٠	١,٧١٥,٧٥٠,٠٠	
٦	توريد وتركيب شفاف طراز انارة بكرة اللمبة LED 89W ومحمل على البند مواسير PVC وتعليق الاتصال	٤٠٠٠	١	عدد	٠	١	١	جاري	٩٠,٠٠٠,٠٠	٢,٧٠٠,٠٠	٩٠,٠٠٠,٠٠	
٨	بالعدد توريد وتركيب لوحة اختبار اربعة داخل العمود مكونة من فيبر سمك ١٠ مم بابعاد متساوية مركب عليها روزن	٦٢٠	١٠٠	عدد	٠	١٠٠	١٠٠	جاري	٦٢٠,٠٠٠,٠٠	١٨٠,٩٠٠,٠٠	٤٤,١٠٠,٠٠	
٩	بالمتر الطولي توريد وتركيب كابلات بالغطاء من الصاج المسطح قطاع ١٠*١٥ سمس النوع المجلفن	٧٥٠	٢٠٠	م	٠	١٨٥	١٨٥	جاري	١٣٨,٧٥٠,٠٠	٤١,٦٢٥,٠٠	٩٧,١٢٥,٠٠	
١٠	بالمتر الطولي توريد وتركيب كابل ترموبلاستيك ١٦*٤ مم الومنيوم	٣٠٠	٢٥٠	م	٠	٢٢٠	٢٢٠	جاري	٦٩,٠٠٠,٠٠	٢٠,٧٠٠,٠٠	٤٨,٣٠٠,٠٠	
١١	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير U.P.V.C قطر ٦ بوصة لزوم اعمال غطاءات الطريق	٤٦٥	١٥٠	م	٠	١٥٠	١٥٠	جاري	٦٣,٧٥٠,٠٠	١٩,١٢٥,٠٠	٤٤,٦٢٥,٠٠	
١٢	توريد وصب قواعد خرسانية للأعمدة (الطريق السطحي) شاملة الجوابط والمسامير والاكواد قطر ٢ بوصة	٢٥٠٠	٤٠	عدد	٠	٢٠	٢٠	جاري	٥٠,٠٠٠,٠٠	١٥٠,٠٠٠,٠٠	٣٥٠,٠٠٠,٠٠	
تشييد												
١٠١٠١٩	عمل صلب التسليح (بالطن توريد وتوضيب ورسن حديد صلب التسليح (١٠/٤٠) لزوم جميع العناصر الانشائية للتكوبرى أطوال (STANDARD) بطول ١٢ م	٢١,٤٠٠	٣٥٠٠	طن	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
الإجمالي												
											١١٣,٣٥٨,٠٥٧,٩٠	

ملحة رقم {١}

A circular official stamp from the Ministry of Education and Higher Education. The outer ring contains the text 'الوزارة العامة للتعليم والاعتماد' (Ministry of Education and Accreditation) at the top and 'الجامعة الأردنية' (Jordanian University) at the bottom. The center features a shield-shaped emblem with Arabic calligraphy. The words 'CONSULTING' and 'FAB' are printed across the emblem. Handwritten Arabic text 'مدرسة' (School) is visible on the left, and 'مدرسة' (School) is on the right. The date '14/10/2011' is written at the bottom.

٢٠٢٢ سنة ٧/١٦ تحرير في

مهندس الكباري
مدير المشروعات
٣

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وإن المبالغ المبينة بظهوره وقدره
المعاول تحريرا في ٧/١٦ سنة ١٩٦٣
يدفع الى المعاول مبلغ
ملاحظة الثقات
تحريرا في ٧/١٦ سنة

سبق صرفها الى
لمحاسب
رئيس الادارة المركزية
عبد يحمى كرومر



مستخلص رقم (9ج) بتاريخ ٢٠٢٣/٧/٢٠

إسم المشروع : إنشاء كوبرى أعلى مزلقان السكة الحديد (السيل)

تاريخ الفتح الفني ٢٠٢١/٢/٢٣

إسم الهيئة العامة
للإنشاء الطرق
الهيئة العامة
للإنشاء الطرق
الهيئة العامة
للإنشاء الطرق

البيان	الوحدة	فئة البند	الكمية المنفذة	القيمة	مدة التنفيذ			نسبة التعويض	الكمية المنفذة خلال المدة	التعويض
					من	الى	عدد الأيام			
1*4 اعمال حفر بالموقع	م ^٢	٨٠,٠٠	١٠١٧	٨١٣٦٠	٢٠٢٣/٠٧/١٧	٢٠٢٣/٠٧/٢٠	٤	%١٠٠	١٠١٧,٠٠	٩٠٩٦,٤٨
3*6 اعمال خرسانة مسلحة	م ^٢	٢٦٥٠,٠٠	١٠٧	٢٨٣٥٥٠	٢٠٢٣/٠٧/١٧	٢٠٢٣/٠٧/٢٠	٤	%١٠٠	١٠٧,٠٠	٣١٧٠٠٨,٩٠
1*1*9 اعمال صلب التسليح	م ^٢	٢١٤٠٠,٠٠	٤,٤١٦	٩٤٥٠٢,٤	٢٠٢٣/٠٧/١٧	٢٠٢٣/٠٧/٢٠	٤	%١٠٠	٤,٤٢	١٠٥٦٥٣,٦٨
4*10 توريد و مصنعية دهان	م ^٢	١٣٠,٠٠	٩١٩٠	١١٩٤٧٠٠	٢٠٢٣/٠٧/١٧	٢٠٢٣/٠٧/٢٠	٤	%١٠٠	٩١٩٠,٠٠	١٣٣٥٦٧٤,٦٠
أعمال الطرق										
1*1*1 توريد و فرش طبقة اساس من الحجار الصلبة	م ^٢	٢٧٥٠,٠٠	١٠٠٠	٢٧٥٠٠٠	٢٠٢٣/٠٧/١٧	٢٠٢٣/٠٧/٢٠	٤	%١٠٠	١٠٠٠,٠٠	١٣٣٧٠٥,٠٠
1*2 توريد و صب بلاطات من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم	م ^٢	١٣٥٠,٠٠	١٧٧	٢٣٨٩٥	٢٠٢٣/٠٧/١٧	٢٠٢٣/٠٧/٢٠	٤	%١٠٠	١٧٧,٠٠	١٩٥٦٧,٦٢
1*3 توريد و فرش طبقة اساس من الحجار الصلبة	م ^٢	٢٢٠,٠٠	٨٨٦٥	١٩٥٠٣٠	٢٠٢٣/٠٧/١٧	٢٠٢٣/٠٧/٢٠	٤	%١٠٠	٨٨٦٥,٠٠	٥٧٠٨٥,٢٨
2*3 توريد و رش طبقة لاصقة من البيتومين RC	م ^٢	٧,٢٥	٨٧٤٦	٦٣٤٠٨,٥	٢٠٢٣/٠٧/١٧	٢٠٢٣/٠٧/٢٠	٤	%١٠٠	٨٧٤٦,٠٠	١٨٥٥٩,٦٧
1*4 توريد و فرش طبقة رابطة ٧ سم	م ^٢	١٢٤,٠٠	٨٩١٠	١١٠٤٨٤٠	٢٠٢٣/٠٧/١٧	٢٠٢٣/٠٧/٢٠	٤	%١٠٠	٨٩١٠,٠٠	٤١٠٦٦٩,٠٣
2*4 توريد و فرش طبقة رابطة ٦ سم	م ^٢	١١٤,٠٠	١٦١١	١٨٣٦٥٤	٢٠٢٣/٠٧/١٧	٢٠٢٣/٠٧/٢٠	٤	%١٠٠	١٦١١,٠٠	٦٨٢٦٤,١٩
3*4 توريد و فرش طبقة رابطة ٥ سم	م ^٢	١٠٩,٠٠	٨٣٠٣	٩٠٥٠٢٧	٢٠٢٣/٠٧/١٧	٢٠٢٣/٠٧/٢٠	٤	%١٠٠	٨٣٠٣,٠٠	٣٣٦٣٩٨,٥٤
2*5 توريد و إنشاء حاجز من الخرسانة المسلحة (نيو جيرسى)	م ^٢	٥٧٠,٠٠	٨٠٦	٤٥٩٤٢٠	٢٠٢٣/٠٧/١٧	٢٠٢٣/٠٧/٢٠	٤	%١٠٠	٨٠٦,٠٠	٣٥٦١٤٢,٣٨
3*5 توريد و تركيب برذوره اسمنتية	م ^٢	١٩٠,٠٠	١٥	٢٨٥٠	٢٠٢٣/٠٧/١٧	٢٠٢٣/٠٧/٢٠	٤	%١٠٠	١٥,٠٠	٢٣٣٣,٨٧
الاجمالى										
٣٢٥٢٠٢٣,٢٣										

مهندس الهيئة



٤٩٨٦٥

تم مراجعة الحسابات بالاعتماد على
البيانات المقدمة

مهندس الشركة

ج. -

العقد رقم: ٢٠٢٠ / ٣١٩ / ٢٠٢١ بتاريخ: ٢٠٢١ / ٣ / ٣

تنفيذ: شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

شاملة المدة من بداية العمل حتى ٢٠٢٣ / ٠٧ / ٣٠

رقم البند	البند	البنية (بالجنيه)	كمية البند بالمقاييس	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جمله قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري ام نهائي	جمله قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
٢-١	بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادية	٧٠	٥٠	م	٨,٠٠٠	٨,٠٠٠	٨,٠٠٠	جاري	٥٦٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٦٠,٠٠٠	المهندسون متواجدون
٣-١	بالمتر المكعب تكسير عتاني	٦٠	٥٠	م	٣٢,٠٠٠	٣٢,٠٠٠	٣٢,٠٠٠	جاري	١,٩٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٩٢٠,٠٠٠	النمط متواجد
٤-١	بالعدد اعمال نقل مكنية خوازيق وملحقاتها والمعدات المساعدة الى موقع العمل لتنفيذ الخوازيق ثم نقلها خارج الموقع بعد انتهاء الاعمال طبقا لتعليمات المهندس المشرف	٣٢١,٠٠٠	١	عدد	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	جاري	٣٢١,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٢١,٠٠٠,٠٠٠	
١-٢	بالمتر الطولي عمل جسات تأكيدية في جميع أنواع التربة عدا الصخرية	٣٥٠	٦٢٠	م.ط	٦٢٠,٠٠٠	٦٢٠,٠٠٠	٦٢٠,٠٠٠	جاري	٢١٧,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢١٧,٠٠٠,٠٠٠	
٢-٣	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق بالبر طبقا للمواصفات قطر (١٠٠) م	٣٨٥٠	١٥٠	م.ط	١٤٨,٠٠٠	١٤٨,٠٠٠	١٤٨,٠٠٠	جاري	٥٦٩,٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٦٩,٨٠٠,٠٠٠	
٣-٣	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق بالبر طبقا للمواصفات قطر (١٢٠) م	٤٤٠٠	١٩٨٥	م.ط	١٩٨٠,٩٠	١٩٨٠,٩٠	١٩٨٠,٩٠	جاري	٨,٧١٥,٩٦٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨,٧١٥,٩٦٠,٠٠٠	
٤-٣	بالعدد تنفيذ اختبارات تحميل علي خازوق بقطر ١ متر	١٧٥٠٠٠	١	عدد	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	جاري	١٧٥,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧٥,٠٠٠,٠٠٠	
١-٤	بالمتر المكعب حفر في أرض الموقع العام في جميع أنواع التربة (عدا التربة الصخرية) بالعمق المطلوب لزوم الاساسات	٨٠	٦٥٠٠	م	٤٨٧٢,٠٠٠	١٠١٧,٠٠٠	٥٨٨٩,٠٠٠	جاري	٤٧١,١٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٧١,١٢٠,٠٠٠	
٣-٤	بالمتر المكعب حفر إستكشافي بمعالجة يدوية في أرض الموقع (رملية أو طينية أو ترابية شديدة التماسك)	٩٠	٢٧٠	م	٢٤٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٤٢,٠٠٠	جاري	٢١,٧٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢١,٧٨٠,٠٠٠	
٤-٤	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق أو الاساسات في تربة عادية بالعمق المطلوب لزوم الاساسات	٩٠	١٧٥٠	م	١٧٣٦,٩٦	٠,٠٠٠	١٧٣٦,٩٦	جاري	١٥٦,٣٢٦,٤٠	٠,٠٠٠	١٥٦,٣٢٦,٤٠	
١-٥	بالمتر المكعب توريد وردم بالتربة صالحة موزدة من خارج الموقع حول الاساسات	٢٤٠	٢٠٠٠	م	١٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠٠,٠٠٠	جاري	٢٤٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٤٠,٠٠٠,٠٠٠	
٢-٥	بالمتر المكعب توريد وصب احلال بالرمل المثبت بنسبة اسمنت ١٥٠ كجم/م	٥٠٠	١١٠	م	١٠٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٣,٠٠٠	جاري	٥١,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥١,٥٠٠,٠٠٠	
١-٦	بالمتر المكعب اعمال خرسانة عادية للأساسات ذات اجهاد ٢٠٠ كجم/سم مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٢٥٠ كجم/م	١٣٢٥	٦٠٠	م	٤٨٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٨٨,٠٠٠	جاري	٦٤٦,٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٤٦,٦٠٠,٠٠٠	
٢-٦	بالمتر المكعب اعمال خرسانة عادية للأساسات والبلاطات الانتقالية ذات اجهاد ٣٠٠ كجم/سم مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م	١٥٠٠	٦٥	م	٢١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢١,٠٠٠	جاري	٤٦,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٦,٥٠٠,٠٠٠	
٣-٦	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة للأساسات والوسائد والبلاطات الانتقالية ذات اجهاد ٤٠٠ كجم/سم	٢٦٥٠	٢٢٠٠	م	٢٠٠٠,٠٠٠	١٠٧,٠٠٠	٢١٠٧,٠٠٠	جاري	٥,٥٨٣,٥٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥,٥٨٣,٥٥٠,٠٠٠	
٤-٦	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة لزوم الحوائط المساندة والانفاق ذات اجهاد ٣٥٠ كجم/سم	٢٨٠٠	٨٠٠	م	٧٣٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٣٨,٠٠٠	جاري	٢,٥٠٦,٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٥٠٦,٦٠٠,٠٠٠	يصرف بنسبة ٩٧,٥% لحين انتهاء أعمال معالجة الكويستات
١-٧	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة لزوم الاعمدة والهوامت ذات اجهاد ٤٠٠ كجم/سم	٣٥٥٠	١٠٠٠	م	٩٥٩,٨٣	٠,٠٠٠	٩٥٩,٨٣	جاري	٣,٤٠٧,٣٩٦,٥٠	٠,٠٠٠	٣,٤٠٧,٣٩٦,٥٠	
٢-٧	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة للكميرات سابقة الصب ذات اجهاد ٥٠٠ كجم / سم	٤١٠٠	٢٦٥	م	٢٦٤,٧٥	٠,٠٠٠	٢٦٤,٧٥	جاري	١,٠٨٥,٤٧٥,٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٨٥,٤٧٥,٠٠	
٣-٧	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة للكميرات الصندوقية ذات اجهاد ٤٥٠ كجم/سم	٣٨٠٠	٤٠٠٠	م	٣٩١١,٠٠	٠,٠٠٠	٣٩١١,٠٠	جاري	١٤,٤٩٠,٢٥٥,٠٠	٣٧١,٥٤٥,٠٠	١٤,٨٦١,٨٠٠,٠٠	يصرف بنسبة ٩٧,٥% لحين انتهاء أعمال المعالجة
٤-٧	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للبلاطات العلوية فوق الكميرات ذات جهد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/م	٢٩٥٠	٢٣٠	م	٢٢١,٠٠	٠,٠٠٠	٢٢١,٠٠	جاري	٦٥١,٩٥٠,٠٠	٠,٠٠٠	٦٥١,٩٥٠,٠٠	
	الإجمالي								٣٨,٨٦٨,٤٣٢,٩٠			

صفحة رقم (١)

إستشاري المشروع - المهندسون الاستشاريون العرب (محرر)
بأخوم

مهندس الكباري

ممثل المالك "الهيئة"

مدير المشروعات

أقر بصحة ذلك

تحريراً في ٠٧/٣ سنة ٢٠٢٣

أقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهوره وقدره

المقاول تحريراً في ٠٧/٣ سنة ٢٠٢٣

على الحساب

نهائياً

ملاحظة الفئات غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

تحريراً في ٠٧/٣ سنة ٢٠٢٣

سبق صرفها الى

المحاسب

الإدارة المركزية

عيد يحيى كرومر



ورقة ١

مفيدة : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

شاملة المدة من بداية العمل حتى ٢٠٢٣/٠٧/٣

لاجمالی

مهندس الكبارى

مدير المشروعات

تحريراً في ١٥/٧، سنة ٢٠٢٣

سبق صرفها الى

على الحساب

نهائیا

تحریراً فی ۷/۱۰، سنہ ۲۰۲۲

مجلس الإدارة المركزية

عید یحیٰ کرور

عن أبيه: كثر يري اعلیٰ مزلقن السيل باوان
مستخلص جاري رقم (٩)

المقدّم رقم: ٢٠٢١ / ١٠٢٠ / ٢١٩ بتاريخ: ٢٠٢١ / ٣ / ٣

تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

شاملة المدة من بداية العمل حتى ٢٠٢٣ / ٠٧ / ٢٠

[illegible]

ملحة رقم (٧)

استشاري المشروع - المهندسون الاستشاريون العرب (محرم -
باخوم)

سہتمیں الکبیری

مسئلہ المائت "الپیٹہ"

مدير المشروعات

فر بصحة ذلك

تحریر آف ۱۷/۷ سنہ ۱۰۲۳

الرفقة ٢

المقاول تحريراً في ١٠/٧/٠٧
يدفع الى المقاول مبلغ

لَقِّنَات

تحريرا في ٧/٦، سنة

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن الميزانية العامة تظهره وقدره

سبق صرفها الى
المحاسب

المجلس الإداري المركزي
عبد يحيى كرومر





إسم المشروع : إنشاء كوبري أعلى مرافق السكة الحديد (السيل)

مستخلص رقم (١٠ ج) بتاريخ ٢٠٢٢/٧/٢٥

تاريخ الفتح الفني ٢٠٢١/٣/٣

البيان	الوحده	فترة البند	الكمية المطلقة	اجمالى القيمة	مدة التنفيذ				نسبة التعويض	التعويض	
					من	الى	عدد الايام	النسبة			
أعمال الطرق											
٢*١	م	١٧٠٠٠	٢١٤٤	٣٦٤٤٨٠	٢٠٢٢/٠٧/٢١	٢٠٢٢/٠٧/٢٥	٥	٩٦٠٠	٩٤٨٠٦٢	١٧٧٢١٠٠١٨	
٤*٥	م	٢٢٠٠	٣٠٠٠	٦٦٠٠٠	٢٠٢٢/٠٧/٢١	٢٠٢٢/٠٧/٢٥	٥	٩٦٠٠	٩٤٨٠٨٩	٢٤٠٤٧٠٤٠	
الإجمالي											٢٣١٢٥٧٠٥٨

مهندس (إسم)

تم مراجعة الكميات كما وردت بالمستخلص
حسب

مهندس (إسم)





العقد رقم : ٢٠٢٠ / ٢١٩ / ٢٠٢١ بتاريخ : ٢٠٢١ / ٢ / ٣

تنفيذ : شركة النيل العامة للأشياء والطرق

شاملة المدة من بداية المشروع حتى ٢٠٢٢/٧/٢٥

رقم البند	البيان	الكمية (بالجنيه)	الوحدة	مقدار العمل المستحق (بم/م)	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جمله مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	جمله قيمة الأعمال التي تمت حتى الان	استقطاع او دخل جنيه	الباقى بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
٢-١	بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادية	٧٠	م	٩٠٠	٨٠٠	٨٠٠	جاري	٨٦٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٦٠,٠٠٠	المهندسون متواجدون
٢-١	بالمتر المكعب تكسير سبتي	٦٠	م	٢٢,٧٨	٢٢,٠٠	٢٢,٠٠	جاري	١٩٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٩٢٠,٠٠٠	المصنع مشايد
٤-١	بالعدد أعمال نقل مائكة خوازيق وملحقاتها والمعدات المساعدة الى موقع العمل لتنفيذ الخوازيق ثم نقلها خارج الموقع بعد انتهاء الأعمال طبقا لطلبات المهندس المشرف	٣٢١,٠٠٠	عدد	١,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	جاري	٣٢١,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٢١,٠٠٠,٠٠٠	
١-٢	بالمتر الطولي عمل جسنت ناكيدية في جميع أنواع التربة عدا الصخرية	٣٥٠	م.ط	٦٢,٠٠٠	٦٢,٠٠٠	٦٢,٠٠٠	جاري	٢١٧,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢١٧,٠٠٠,٠٠٠	
٢-٣	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق بالير طبقا للمواصفات قطر (١٠٠) م	٣٨٥٠	م.ط	١٤٨,٠٠٠	١٤٨,٠٠٠	١٤٨,٠٠٠	جاري	٥٦٩٨,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٦٩٨,٠٠٠,٠٠٠	
٣-٣	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق بالير طبقا للمواصفات قطر (١٢٠) م	٤٤٠٠	م.ط	١٩٨,٠٩٠	١٩٨,٠٩٠	١٩٨,٠٩٠	جاري	٨٧١٥٩٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٧١٥٩٦,٠٠٠	
٤-٣	بالعدد تنفيذ الفتحات تسليق على ختوق بقطر ١ متر	١٧٥٠,٠٠٠	عدد	١,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	جاري	١٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠	
١-٤	بالمتر المكعب حفر في أرض الموقع العلم في جميع أنواع التربة (عدا التربة الصخرية) بالعمق المطلوب لزوم الأساسات	٨٠	م	٥٨٨٩,٨٧	٥٨٨٩,٠٠	٥٨٨٩,٠٠	جاري	٤٧١١٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٧١١٢,٠٠٠	
٣-٤	بالمتر المكعب حفر استكشافي بعمق يدوية في أرض الموقع (رملية أو طينية أو ترابية شديدة التماسك)	٩٠	م	٢٤٢,٦٢	٢٤٢,٠٠	٢٤٢,٠٠	جاري	٢١٧٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢١٧٨,٠٠٠	
٤-٤	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق أو الأساسات في تربة عذبة بالعمق المطلوب لزوم الأساسات	٩٠	م	١٧٣٦,٩٦	١٧٣٦,٩٦	١٧٣٦,٩٦	جاري	١٥٦٣٢٦,٤٠	٠,٠٠٠	١٥٦٣٢٦,٤٠	
١-٥	بالمتر المكعب توريد ورسم باقارية صالحة موزدة من خارج الموقع حول الأساسات	٢٤٠	م	١,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	جاري	٢٤٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٤٠,٠٠٠,٠٠٠	
١-٥	بالمتر المكعب توريد وصب احلال بالرمال المثبت بنسبه اسمنت ١٥٠ كجم/م	٥٠٠	م	١,٠٣,٧٥	١,٠٣,٠٠	١,٠٣,٠٠	جاري	٥١٥,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥١٥,٠٠٠,٠٠٠	
١-٦	بالمتر المكعب أعمال خرسانة عادية للأساسات ذات إجهاد ٢٠٠ كجم/سم مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م	١٣٢٥	م	٤٨٨,١٢	٤٨٨,٠٠	٤٨٨,٠٠	جاري	٦٤٦٦,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٤٦٦,٠٠٠,٠٠٠	
٢-٦	بالمتر المكعب أعمال خرسانة عادية للأساسات والبلاطات الانتقالية ذات إجهاد ٣٠٠ كجم/سم مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م	١٥٠٠	م	٣١,٥١	٣١,٠٠	٣١,٠٠	جاري	٤٦٥,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٦٥,٠٠٠,٠٠٠	
٣-٦	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة للأساسات والوسائد والبلاطات الانتقالية ذات إجهاد ٤٠٠ كجم/سم	٢٦٥٠	م	٢١٠,٧١	٢١٠,٧٠	٢١٠,٧٠	جاري	٥٥٨٣٥٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٥٨٣٥٥,٠٠٠	
٤-٦	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة لزوم الحوائط السائدة والانتفاخ ذات إجهاد ٣٥٠ كجم/سم	٢٨٠٠	م	٧٣٨,٤٣	٧٣٨,٠٠	٧٣٨,٠٠	جاري	٢٠٦٦٤,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٦٦٤,٠٠٠,٠٠٠	
١-٧	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة والهاضات ذات إجهاد ٤٠٠ كجم/سم	٢٥٥٠	م	٩٥٩,٨٣	٩٥٩,٨٣	٩٥٩,٨٣	جاري	٣٤٠٧٣٩٦,٥٠	٠,٠٠٠	٣٤٠٧٣٩٦,٥٠	
٢-٧	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة للكمات سابقة الصب ذات إجهاد ٥٠٠ كجم/سم	٤١٠٠	م	٢٦٤,٧٥	٢٦٤,٧٥	٢٦٤,٧٥	جاري	١٠٨٥٤٧٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٨٥٤٧٥,٠٠٠	
٣-٧	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة لزوم الكمات الصندوقية ذات إجهاد ٤٥٠ كجم/سم	٣٨٠٠	م	٣٩١١,٧٦	٣٩١١,٠٠	٣٩١١,٠٠	جاري	١٤٨٦١٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤٨٦١٨٠,٠٠٠	
٤-٧	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للبلاطات الطولية فوق الكم ذات إجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/سم	٢٩٥٠	م	٢٢١,٢٠	٢٢١,٠٠	٢٢١,٠٠	جاري	٦٥١٩٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٥١٩٥٠,٠٠٠	
الإجمالي											٣٩,٣٩٦,٢٢٧,٩

مسلمة رقم (١) مستشاري المشروع - المهندسون الاستشاريون العرب (مصر) - مهندس الكباري - مهندس الكهرباء

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدره
المعايير تحريرا في سنة ٢٠٢٢ على الحساب
يدفع الى المقابل مبلغ
ملاحظة الفئات
تدريرا في سنة ٢٠٢٢
غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من
سبق صرفها الى
المحاسب
رئيس الإدارة المركزية
عبد المجى كرومر

مدير المشروعات
م. علي

مهندسون الاستشاريون العرب
محرم - باخوم
مشروعات اسموان

صاير
م. امير
تدريرا في سنة ٢٠٢٣

مستشاري المشروع - المهندسون الاستشاريون
ياخوم (متمم)

المهندسون الاستشاريون العرب
متكبرم - ياخوم (متمم)

مشاريع - ياخوم (متمم)

صاحبزادہ محمد حسین
مدرسہ اہل سنت و اہل فطرت
تعمیراتی کمیٹی
سنہ ۲۰۲۳

يعتمد
نيس الإدارة المركزية
عيد يحيى كرومر

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وإن المبالغ المدبلة بظهره وتحت
 المقاول تحريراً في سنة ٢٠٢٢
 يدفع إلى المقاول مبلغ
 على تحصيل
 ملاحظة الفئات
 غير الواردة بذلك الشريط عُدَّت من
 تحريراً في سنة ٢٠٢٢

مستشاري المشروع - المهندسون الاستشاريون العرب (محرم -
مهندس الكفاية - مهندس المالك "الهيئة"

مدیر المشرق و عاتق



العقد رقم : ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ بتاريخ ٢٠٢١ / ٢ / ٢٠٢١

رقم البند	البند	القيمة (بجنيه)	كمية البند بالمقاييس	الوحدة	مبلغ العمل	مبلغ الأعمال التي تمت في خلال هذه السنة	مبلغ مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	حالة ام	حالة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او خصم	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
	اجمالي الي مابق										١١١,٩٣٦,٢٩٠.٤٠	
١	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة fair face لزوم البلاطات على خوازيق وكوبستال ذات ابعاد ١٥٠ سم/٢م	١٤٨٧٥	٢.٠٠	عدد	٢.٠٠	٢.٠٠	٢.٠٠	جاري	٢٩٧٥٠.٠٠	٠.٠٠	٢٩٧٥٠.٠٠	
٢	بالمتر المكعب اعمال حديد في البر لصلب اجزاء الهيكل العلوي للكباري والاعمال الصناعية	٢٤٤٢٥	٧.٠٠	عدد	٧.٠٠	٧.٠٠	٧.٠٠	جاري	١٧٠٩٧٥٠.٠٠	٠.٠٠	١٧٠٩٧٥٠.٠٠	
٣	بالعدد نقل داخلي مكينة الخوازيق الى موقع العمل	١٥٤٥٠	١.٠٠	عدد	١.٠٠	١.٠٠	١.٠٠	جاري	١٥٤٥٠.٠٠	٠.٠٠	١٥٤٥٠.٠٠	
٤	بالمتر المكعب اعمال توريد ونقل اترية صالحة للردم	٢٧٥٠٠	١.٠٠	عدد	١.٠٠	١.٠٠	١.٠٠	جاري	٢٧٥٠٠.٠٠	٠.٠٠	٢٧٥٠٠.٠٠	
٥	بالمتر المكعب اعمال توريد ونقل اترية صالحة للردم	١٦٥٠٠	١.٠٠	عدد	١.٠٠	١.٠٠	١.٠٠	جاري	١٦٥٠٠.٠٠	٠.٠٠	١٦٥٠٠.٠٠	
٦	بالمتر المكعب اعمال توريد ونقل اترية صالحة للردم	٧٢٥٠	٨.٠٠	عدد	٨.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	جاري	٥٨٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٥٨٠٠٠.٠٠	
٧	بالمتر المكعب اعمال توريد ونقل اترية صالحة للردم	٨٤٠٠	٤.٠٠	عدد	٤.٠٠	٤.٠٠	٤.٠٠	جاري	٣٣٦٠٠.٠٠	٠.٠٠	٣٣٦٠٠.٠٠	
٨	بالمتر المكعب اعمال توريد ونقل اترية صالحة للردم	٧٨٢٥	٤.٠٠	عدد	٤.٠٠	٤.٠٠	٤.٠٠	جاري	٣١٣٠٠.٠٠	٠.٠٠	٣١٣٠٠.٠٠	
٩	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة fair face لزوم البلاطات على خوازيق وكوبستال ذات ابعاد ١٥٠ سم/٢م	٢١٥٠	٧١٧.٩٨	م	٧١٧.٩٨	٧١٧.٩٨	٧١٧.٩٨	جاري	٢٢٥٨٥٥٠.٠٠	٠.٠٠	٢٢٥٨٥٥٠.٠٠	
١٠	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة fair face لزوم البلاطات على خوازيق وكوبستال ذات ابعاد ١٥٠ سم/٢م	٢٢٥٠	٣٠٠.٠٠	م	٣٠٠.٠٠	٣٠٠.٠٠	٣٠٠.٠٠	جاري	٢٧٥٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٢٧٥٠٠٠.٠٠	
١١	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة fair face لزوم البلاطات على خوازيق وكوبستال ذات ابعاد ١٥٠ سم/٢م	٥٠٠٠٠	٣.٠٠	عدد	٣.٠٠	٣.٠٠	٣.٠٠	جاري	١٥٠٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	١٥٠٠٠٠.٠٠	
١٢	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة fair face لزوم البلاطات على خوازيق وكوبستال ذات ابعاد ١٥٠ سم/٢م	١٨٠	١٠١٢٢.٧٤	م	١٠١٢٢.٧٤	١٠١٢٢.٧٤	١٠١٢٢.٧٤	جاري	١٨٢١٩٦٠.٠٠	٠.٠٠	١٨٢١٩٦٠.٠٠	
١٣	لوحة اترية خارجية سائلة التجهيز p٦٥ طبقا للمواصفات الفنية مكونة من ١ مفتاح m٢٥ وعدد ١ كونتاكتور ٨٠ امبير	٨٠٠٠٠	٢.٠٠	عدد	٢.٠٠	٢.٠٠	٢.٠٠	جاري	١٦٠٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	١٦٠٠٠٠.٠٠	
١٤	بالمتر المكعب اعمال توريد وتركيب كبلات جهد منخفض قطاع ١٨٥٠٣ مم المونيم مسلح ومغلف بمادة pvc	٨٥٠	١٠٠.٠٠	م.م	١٠٠.٠٠	١٠٠.٠٠	١٠٠.٠٠	جاري	٨٥٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٨٥٠٠٠.٠٠	
١٥	بالمتر المكعب اعمال توريد وتركيب كبلات جهد منخفض قطاع ٣٥٠٤ مم المونيم مسلح ومغلف بمادة pvc	٤٢٥	٤٠٣.٠٠	م.م	٤٠٣.٠٠	٤٠٣.٠٠	٤٠٣.٠٠	جاري	١٧١٢٧٥٠.٠٠	٠.٠٠	١٧١٢٧٥٠.٠٠	
١٦	توريد وتركيب عمود اترية شوارع ١٦ م بعدد ١ نوع من النوع الديكور يشكّل زهرة اللوتس في الجزء العلوي	٢٧٢٥٠	٩٠.٠٠	عدد	٩٠.٠٠	٩٠.٠٠	٩٠.٠٠	جاري	٢٤٥٢٥٠.٠٠	٠.٠٠	٢٤٥٢٥٠.٠٠	
١٧	كشاف اضاءة شوارع خارجية LED يجمع الملحقات وأدوات التوصيل والثبيت على الأضدة بقوة ١٢٠ وات ودرجة حماية IP٦٥	٨٥٠٠	١٠٠.٠٠	عدد	١٠٠.٠٠	١٠٠.٠٠	١٠٠.٠٠	جاري	٨٥٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٨٥٠٠٠.٠٠	
١٨	بالعدد توريد وتركيب كشاف طراز انفاق بقوة التلمية ٨٩W LED ومحمل على البند مواسير PVC وعلم اتصال	٩٠٠٠	٨.٠٠	عدد	٨.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	جاري	١٨٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	١٨٠٠٠.٠٠	
١٩	بالعدد فك ونقل واصلاح وجلفنة واعادة تركيب عمود اترية ١٢ م منقول من الدائري	٨٠٠٠	١٠.٠٠	عدد	١٠.٠٠	١٠.٠٠	١٠.٠٠	جاري	٨٠٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٨٠٠٠٠.٠٠	
٢٠	بالعدد توريد وتركيب لوحة اختبار فرعية داخل الصود مكونة من كيب سمك ١٠ مم بابعاد مناسبة مراب عليها روزنه	٦٣٠	١٠٠.٠٠	عدد	١٠٠.٠٠	١٠٠.٠٠	١٠٠.٠٠	جاري	٦٣٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٦٣٠٠٠.٠٠	
٢١	بالمتر المكعب اعمال توريد وتركيب كبلات بالغطاء من الصاج المجلفن قطاع ١٠٠١٥ سممن النوع المجلفن	٧٥٠	١٨٥.٠٠	م.م	١٨٥.٠٠	١٨٥.٠٠	١٨٥.٠٠	جاري	١٣٨٧٥٠.٠٠	٠.٠٠	١٣٨٧٥٠.٠٠	
٢٢	بالمتر المكعب اعمال توريد وتركيب كابل ترموبلاستيك ١٦٠٤ مم المونيم	٣٠٠	٢٣٠.٠٠	م.م	٢٣٠.٠٠	٢٣٠.٠٠	٢٣٠.٠٠	جاري	٦٩٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٦٩٠٠٠.٠٠	
٢٣	بالمتر المكعب اعمال توريد وتركيب مواسير U.P.V.C قطر ٦ بوصة لزوم اعمال عدادات الطريق	٤٢٥	٢١٠.٠٠	م.م	٢١٠.٠٠	٢١٠.٠٠	٢١٠.٠٠	جاري	٦٥٧٥٠.٠٠	٠.٠٠	٦٥٧٥٠.٠٠	
٢٤	توريد وصب قواعد خرسانية للاعمدة (الطريق المسطح) شاملة التجويف والتماسير والاتواخ طر ٦ بوصة	٢٥٠٠	٥٤.٠٠	عدد	٥٤.٠٠	٥٤.٠٠	٥٤.٠٠	جاري	١٦٥٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	١٦٥٠٠٠.٠٠	
	الاجمالي العام للاعمال								١٢٣,٠٤٢,٦٢٥.٤٠			
	رسوم الشركة الوطنية لاشاء وتنمية وإدارة الطرق											
١	توريد الاتربة	١٤	١٠١٢٢.٧٤	م	١٠١٢٢.٧٤	١٠١٢٢.٧٤	١٠١٢٢.٧٤	جاري	١٣١٥٨٦.٠٠	٠.٠٠	١٣١٥٨٦.٠٠	
٢	طبقات الاساس	٢٥	٩٠٠.٠٠	م	٩٠٠.٠٠	٩٠٠.٠٠	٩٠٠.٠٠	جاري	٢٢٥٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٢٢٥٠٠٠.٠٠	
٣	طبقات الرصف الاسفلتي	٣	٥٦٣٢٤.٢٠	م	٥٦٣٢٤.٢٠	٥٦٣٢٤.٢٠	٥٦٣٢٤.٢٠	جاري	١٦٨٩٧٢.٠٠	٠.٠٠	١٦٨٩٧٢.٠٠	
	الاجمالي الكلي								٥٢٥,٥٥٨.٠٠			
	الاجمالي الكلي								١٢٣,٥٦٨,١٨٣.٤٠			

يُعتمد
رئيس الإدارة المركزية
عبد يحيى كرومر

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ الشبكية بظهوره وقدره
المقاول تحريراً في / سنة ٢٠٢٣
يدفع إلى المقاول مبلغ
ملاحظة الفئات
تحريراً في / سنة ٢٠٢٣

مهندس الكباري
مهندس الكهربية
مدير المشروعات

إستشاري المشروع - المهندسون الاستشاريون العرب (محرم)
بإخروم
المهندسون الاستشاريون العرب
محرم - بإخروم
مشروعات أسوان

تحريراً في / سنة ٢٠٢٣