

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
{ الشرقية - الدقهلية }
إدارة العقود
ملف رقم : ٤٣ / ٢ / ١٥

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لسيادتك طيه المستخلص رقم { ٥ } ختامى عن عملية رفع كفاءة طريق المنصورة / طنناح القطاع الثالث بطول ٣.٥ كم مركز المنصورة محافظة الدقهلية تنفيذ مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق .

برجاء الفضل بالإحاطة والالتبيه بالالزام نحو اطراجة والصرف وموافانا برقم ولاريخ السداد والصورة الرابعة بعد الصرف لحفظها بملف العملية .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢١ / ٨ / ٢٠٢٤

مرفقات : عدد { ٢ } مستخلص

عدد { ١ } إستمارة ع. ح.

عدد { ٤ } شهادة

عدد { ١٨٩ } قائمة كميات عدد (٦٣) ورقة × عدد (٣) نسخ

عدد { ١٧ } معمل المنطقة

عدد { ١ } كتاب المحملات

عدد { ٧ } مقايصة ختامية + مذكرة

عدد { ١ } تقرير

توقيع مدير المنطقة العامة

الهيئة العامة

للطرق والكبارى والنقل البرى


وزارة النقل

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالإقازيه

قسم المحكمات

الصادر ٢٠٢٤ / ٨ / ٢١

٤٠٤٤ / ٨ / ٢٥



شكراً

أعزى
١٢
A

مستخلص رقم { ٥ } ختامى

عن عملية رفع كفاءة طريق التمسوة / طناح القطاع الثالث بطول ٣,٥ كم مركز التمسوة محافظة الدقهلية

بتاريخ ٢٠٢٣ / ٩ / ٤

مع مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

شاملة مدة من : بدء العمل إلى ٢٠٢٤ / ٨ / ١٢

المعقد رقم ٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ٣١٠

إدارة المقومود

رقم البيد	البيد	الفترة		مقدار العمل إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في هذه المدة	جمله مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري العمل	جمله مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		استقطاع أو حجز		الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
		قريب	جنيه					قريب	جنيه	قريب	جنيه	قريب	جنيه	
٢	أعمال تكميل وإزالة المساحات النهائية	١٠٢	٤٠	٣٠٠٠	٣٩,٧٢	٣٠,٣٩,٧٢	نهائي	٣٣	٣١١٢٦٧	-	-	٣٣	٣١١٢٦٧	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٦	توريد وصب خرسانة عادية لحماية الواصل	١٥٥٦	-	١٤٥	٣,٤٧	١٤,٨,٤٧	نهائي	٣٢	٣١٠١٩	-	-	٣٢	٣١٠١٩	٢- معمل الموقع متواجد .
٨	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية	٦٥	-	٤١٠٠	٧٢,١٦	٤١٧٢,١٦	نهائي	٤٠	٣٧١٩٠	-	-	٤٠	٣٧١٩٠	٣- مهندس معمل الموقع متواجد .
٩	أعمال إزالة مخلفات بجميع أنواعها	٥٨	٤٠	٦٥٠	١٤	٦٦٤	نهائي	٦٠	٣٨٧٧٧	-	-	٦٠	٣٨٧٧٧	٤- مكتب جهاز الأشراف متواجد .
١٠	توريد وتوصيب وروس صلب التسليح	٤٦٠٠٠	-	٤	-	٤	نهائي	-	١٨٤٠٠٠	-	-	-	١٨٤٠٠٠	٥- تم تركيب اللافتات الإعلانية للمشروع
١٢	أعمال توريد وتشغيل أتربة صالحة للرم	٢١٨	٤٠	١٨٠٠	٠,٢٢	١٨٠٠,٢٢	نهائي	٠٥	٣٩٣١٦٨	-	-	٠٥	٣٩٣١٦٨	٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل بمعرفة الشركة باستخدام اللافتات
١٣	أعمال إنشاء طبقة طبقة أساس	٤٦١	-	١٢٥٠٠	٣٥,٨٧	١٢٥٣٥,٨٧	نهائي	٠٧	٥٧٧٩٠٣٦	-	-	٠٧	٥٧٧٩٠٣٦	٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود
١٤	أعمال إنشاء طبقة طبقة برام	٣٦١	٥٠	٣٦٦٠٠	٤٧٠	٣٣٠٧٠	نهائي	٧٥	١٠٤١٧٠٥	-	-	٧٥	١٠٤١٧٠٥	٨- الدرجة بالمستخلص .
١٥	أعمال إنشاء طبقة لمق	١٠	٧٥	٣٦٥٠٠	٤٧٠	٣٢٩٠١	نهائي	٥٠	٣٥٣٦٨٥	-	-	٥٠	٣٥٣٦٨٥	٩- بوليصة التأمين متواجدة .
١٦	أعمال إنشاء طبقة رابط سمك ٦ سم	١٦٦	٢٥	٣٦٩٠٠	٤٧٠	٣٣٠٧٠	نهائي	٢٥	٥٤٩٧٨٨٧	-	-	٢٥	٥٤٩٧٨٨٧	١٠- تم إرسال البرناج الزمني لأعمال .
١٧	أعمال إنشاء طبقة سحابة سم	١٦١	٢٥	٣٦٥٠٠	٤٠١	٣٢٩٠١	نهائي	٢٥	٥٣٠٥٢٨٦	-	-	٢٥	٥٣٠٥٢٨٦	١١- السيارة متواجدة من بدء العمل بالبنطقة حتى
٢٠	أعمال إنشاء حاجز خرساني وجه واحد	٥٥٧	٦٠	٣٠	-	٣٠	نهائي	-	١٦٧٢٨	-	-	-	١٦٧٢٨	بدء من ٢٠٢٣ / ١٠ / ١
٢٧	أعمال توريد وتركيب موانير PVC	٥٠٠	-	٢٠	-	٢٠	نهائي	-	١٠٠٠٠	-	-	-	١٠٠٠٠	١٢- يراعى خصم ما توصى به لجنة استلام وتقييم
٢٨	أعمال توريد وتركيب بلاعات مطر	٤٥٠٠	-	٥	-	٥	نهائي	-	٢٢٥٠٠	-	-	-	٢٢٥٠٠	المعملية
٢٩	أعمال رفع وخفض مطابق GRP	٤٧٥	-	٣	-	٣	نهائي	-	١٤٢٥	-	-	-	١٤٢٥	
٣١	أعمال توريد وتركيب غطاء	٣٦٠٠	-	٢	-	٢	نهائي	-	٧٣٠٠	-	-	-	٧٣٠٠	
الإجمالي														
الكارتات														
١	أعمال توريد وتشغيل أتربة صالحة للرم	١٣	-	١٨٠٠	٠,٢٢	١٨٠٠,٢٢	نهائي	٨٦	٣٣٤٠٢	-	-	٨٦	٣٣٤٠٢	
٢	أعمال توريد وفرض طبقة أساس	٢٥	-	١٢٥٠٠	٣٥,٨٧	١٢٥٣٥,٨٧	نهائي	٧٥	٣١٣٩٦	-	-	٧٥	٣١٣٩٦	
٣	أعمال إنشاء طبقة رابط سمك ٦ سم	٣	-	٣٦٦٠٠	٤٧٠	٣٣٠٧٠	نهائي	-	٩٩٢١٠	-	-	-	٩٩٢١٠	
٤	أعمال إنشاء طبقة سحابة سم	٣	-	٣٦٥٠٠	٤٠١	٣٢٩٠١	نهائي	-	٩٨٧٠٣	-	-	-	٩٨٧٠٣	
إجمالي الكارتات														
الإجمالي العام														
١٩٩٩٩٥٨٨														

مهندس الإشراف الأستاذ الدكتور محمد عبد الحليم

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومقبول وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدره : ١٩٧٨٧٦٠٣,٠٠٠ جنيهه سبق صرفها للمقاول

تحريراً في سنة المحاسب

مهندس الإشراف الأستاذ الدكتور محمد عبد الحليم

يُدفع إلى المقاول مبلغ : ٢١١٩٨٥,٨٨ جنيهه على الحساب

نهائياً

ملحوظة : غير الوارد بمك الشرواط اعتقدت من

٣٠٨٥

CamScanner

رقم المستند	رقم التصديق	رقم المحقات	رقم التصديق	رقم المستند
نوع الزانية	نوع الزانية	نوع الزانية	نوع الزانية	نوع الزانية
فرع	فرع	فرع	فرع	فرع
القيمة	القيمة	القيمة	القيمة	القيمة

الممسوحة ضوئياً بـ CamScanner