

رقم البند	نوع العمل	الاعمال المنفذة بعد 22-3-2024											
		الفترة طبقاً للعقد	الوحدة	كمية البند باخر	مقاييس معتمدة	كمية العمل السابقة	كمية العمل إجراء	كمية الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة كمية الأعمال	جملة جاري ام تهاني	استقطاع او حجز	اليابي بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
													البرنامج الزمني الخاص بالعقد موجود
													التقارير (المبدئي - الأسبوعي - الشهري) متواجدة.
													مكتب جهاز الاتصالات والاستشاري متواجدة
6													أعمال تحويل وتحريك ونقل ارتبطة مطابقة للمواصفات وذلك باستخدام ناتج الحفر الصخري الصالح وذلك طبقاً لتعليمات المهندس المشرف والتدرج المطلوب باستخدام الكاسور وذلك بعد التأكد من التدرج والمقاسات المطلوبة لاختبار المناخل طبقاً لتصنيف الاستشاري وتشغيلها باستخدام الآلات التصويبية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب 2- متر ويسعك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاتفاق (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15 %) ورسوها بالعباءة الأصولية للوضول إلى نسبة الرضوية المطلوبة والدمل الجيد بالهراوات للوصول إلى أقصى جاهة (95 % من المثابة الجافة الصخري) و يتم التنفيذ طبقاً للمعايير التصميمية والقطاعات العربية المنوطة والرسومات التقنية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لحصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . - في حالة طلب جهاز الاتصالات زيوادة نسبة العنكبوت 95% يحسب زيادة 1 جنية على زيادة نسبة الدمل لكل 1 %. - مسافة النقل حتى 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.4 جنية للكم السعر يشمل عمل تثبيتات وتخليط واتخارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم . - السعر يشمل مسافة نقل ناتج الحفر وتجذير الكاسور والنقل إلى موقع القطاع بمتوسط مسافة 3 كم .
													وثيقة التأمين متواجدة
													الإجمالي
													اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص
													اجمالي قيمة الاستقطاعات
													اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات
													ما سبق صرفه
													اجمالي قيمة المستخلص رقم (1)
													عن الهيئة العامة للطرق والكباري
													مدير عام المشروعات
													مهندس الإشراف
													عن الاستشاري مكتب الراند (سيسترا)
													مدير المشروع
													المكتب الفنى
													الشركة المنفذة
													حريراوى / سنه 2024 عن استشاري المساحة (مكتب الدولى) مدير المشروع

يعتمد
رئيس الادارة المركزية
المنطقة السابعة (المنيا وأسوان)
مهندس / إسلام محمد فوزي



عن الهيئة العامة للطرق والكباري
مكتب الراند (سيسترا)
المنطقة السابعة (المنيا وأسوان)
السيد / إسلام محمد فوزي

