

عملية استكمال الامانة بالسيارات  
بخصوص البديل المتاح مع لحدود الامانة  
تنفيذ: شركة الفتح للمعاملات المعموس

الهيئة العامة  
للطرق والكبارى والنقل البرى  
(GARBLT)



وزارة النقل  
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى  
المنطقة السابعة بسيوط والمنيا  
ملف رقم: ٥٦٩١٦٨

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

١٦٩  
٢٠١١/١١/٢١

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق من طية المستخلص رقم ( ح ) ختامي للعملية عالية من أصل وصورتين  
مرفقا بها استمارة ( ٥٠ ع . ح ) .

برجاء التفضل بالاحاطة والتوجيه باتخاذ اللازم نحو المراجعة والصرف والتنبيه بموافاتنا بصورة  
من المستخلص بعد المراجعة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريرا في: ٢٠١١/١١/٢١

مرفقات :-

عدد

( ١ ) مستخلص

( ١ ) استمارة ٥٠ ع . ح )



رئيس الإدارة المركزية  
المنطقة السابعة بسيوط/المنيا

مهندس /

مصطفى علي احمد مسعود

الهيئة العامة  
للطرق والكباري و النقل البري  
(GARBLT)



وزارة النقل  
الهيئة العامة للطرق والكباري و النقل البري  
المنطقة السابعة بأسبوط والمنيا  
ملف رقم: ٥٦٩١٨

عمل استكمال الأعمال بالسرعة  
بخصوص البديل المتعارف مع لم يتدركه المالك  
تنفيذ: شركة الفتح للمكاملات (محمود)

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق من طية المستخلص رقم ( ح ) ختامي للعملية عالية من أصل وصورتين  
مرفقا بها استمارة ( ٥٠ ع . ح ) .

برجاء التفضل بلاحاطة والتوجيه باتخاذ اللازم نحو المراجعة والصرف والتنبيه بموافقاتنا بصورة  
من المستخلص بعد المراجعة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريرا في: ١٤/١١/٢٠١٣ ح

مرفقات :-

عدد

( ١ ) مستخلص

( ١ ) استمارة ٥٠ ع . ح )

رئيس الإدارة المركزية  
المنطقة السابعة أسبوط/المنيا  
مهندس /  
مصطفى علي احمد مسعود




مصلحة: البنك المركزي  
 القسم: المخصصات العامة  
 المبلغ المستحق إلى: مصلحة الفتح للمقاولات العمومية  
 المطلوب: الطلبات طيه ، أو : فواتير استهلاك الكهرباء بالمباني العمومية  
 صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطة  
 إذن صرف على : المصلحة العامة  
 شيك على البنك المركزي في : المصلحة العامة  
 شيك على الخارج : المصلحة العامة  
 يسحب باسم : المصلحة العامة  
 ويرسل إليه بالعنوان الآتي : المصلحة العامة

| بيانات الفواتير |         |      |     |
|-----------------|---------|------|-----|
| رقم             | التاريخ | جنيه | قرش |
| ١٨٩٩٩٩          | ٢٠٢٢    |      |     |
| ١٨٩٩٩٩          | ٢٠٢٢    |      |     |

رقم : \_\_\_\_\_

الختم ذو التاريخ



كتب المراجعة

رئيس القسم

٢٠٢

تقيد في السجل برقم : \_\_\_\_\_

(ب) الكاتب المنوط

| عدد المرفقات | الاعتماد الإداري ونوع الخصم |       |            |              |                           |     |
|--------------|-----------------------------|-------|------------|--------------|---------------------------|-----|
|              | بيانات                      |       |            | نوع الخصم    |                           |     |
|              | بند                         | فصل   | قسم        | فرع          | جنيه                      | قرش |
|              | بيانات الاستقطاعات          |       |            | إجمالي الأصل | جنيه                      | قرش |
|              | عادي                        | إضافي | دفعه توقيع | رسم الدفعة   | صافي القيمة المطلوب صرفها |     |
|              | قرش                         | قرش   | قرش        |              |                           |     |



رئيس المصلحة

علامة

سنة ٢٠٢

- (١) إقرار كاتب سجل الحجزات والتنازلات : \_\_\_\_\_ الإمضاء : \_\_\_\_\_  
 (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : \_\_\_\_\_ الإمضاء : \_\_\_\_\_  
 (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : \_\_\_\_\_ الإبرادات : \_\_\_\_\_ بتاريخ : \_\_\_\_\_ الإمضاء : \_\_\_\_\_

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : \_\_\_\_\_ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : \_\_\_\_\_

روجع في سنة ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

شيك  
إذن صرف

يعتمد سحب

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠٢ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٤ س ٢٠٢١-٢٠٢٠



(١) رقم المستند ( وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع ح » ) إمضاء الكاتب المنوط : \_\_\_\_\_

إمضاءات موظفي الشطب

- الختم ذو التاريخ (٣) سحب رقم : \_\_\_\_\_ إمضاء الكاتب المنوط : \_\_\_\_\_  
 (٤) قيد في سجل تحت رقم : \_\_\_\_\_ إمضاء الكاتب المنوط : \_\_\_\_\_  
 (٥) أدرج في كشف الشيكات الحوالات رقم : \_\_\_\_\_ إمضاء الكاتب المنوط : \_\_\_\_\_



## عملية / استكمال الاعمال بكمين العدو البديل المتعارض مع طريق القاهرة / أسبوط الغربى ( المنطقة السابعة - أسبوط )

حتى تاريخ ٢١ / ١١ / ٢٠٢٣

من بدء العمل ٢٨ / ٠٧ / ٢٠٢٣


مستخلص بالكمين

عقد رقم (١٠٠) لسنة ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤


| رقم البند | بيان الأعمال                                                                                    | الوحدة         | الفئة | كميات التعاقد | مقدار الأعمال السابق اجراها | مقدار الأعمال التى تمت خلال المدة | جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن | جاري ام نهائي | جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن بالجنية | استقطاع بالجنية | البقى من الاستقطاع | ملاحظات                                 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------------------------|
|           | <b>الاعمال المدنية :-</b>                                                                       |                |       |               |                             |                                   |                                      |               |                                              |                 |                    |                                         |
| ١         | بالمتر المكعب حفر تربة لزوم الاساسات                                                            | م <sup>٣</sup> | ٤٠    | ٦٥,١٣         | ٥٢                          | ١٣,١٣                             | ٦٥,١٣                                | نهائي         | ٢٦٠٥,٢٠                                      |                 |                    | العلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة - |
| ٢         | بالمتر المكعب ردم برمال نظيفة خالية من المواد العضوية                                           | م <sup>٣</sup> | ١٠٠   | ٢٠٩٢,٨٢       | ١٦٧٠                        | ٤٢٢,٨٢                            | ٢٠٩٢,٨٢                              | نهائي         | ٢٠٩٢٨٢,٠٠                                    |                 |                    | مكتب مهندس الهيئة متواجد-               |
| ٣         | بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة عادية لزوم الاساسات واسفل السمات                                 | م <sup>٣</sup> | ١٣١٥  | ٥٧,٨٠         | ٤٥                          | ١٢,٨٠                             | ٥٧,٨٠                                | نهائي         | ٧٦٠٧,٠٠                                      |                 |                    | المهندسين والملاحظين - متواجدون         |
| ٤         | بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم الاساسات (القواعد والسمات)                            | م <sup>٣</sup> | ٢١٠٠  | ٨,٣٣          | ٦                           | ٢,٣٣                              | ٨,٣٣                                 | نهائي         | ١٧٤٩٣,٠٠                                     |                 |                    |                                         |
| ٥         | بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم الاعدسة والتكرات والبلاطات والطبات                    | م <sup>٣</sup> | ٢٣٧٥  | ١٧,٦٦         | ١٣                          | ٤,٦٦                              | ١٧,٦٦                                | نهائي         | ٤١٩٤٢,٥٠                                     |                 |                    |                                         |
| ٦         | بالمتر المسطح توريد وصب خرسانة مسلحة بالاياف وتسلح خفيف ١٢٠ / ط فى الاتجاهين طبقين لازوم ارضيات | م <sup>٢</sup> | ٥٦٠   | ١٤٢,٠٠        | ١١٣                         | ٢٩,٠٠                             | ١٤٢,٠٠                               | نهائي         | ٧٩٥٢٠,٠٠                                     |                 |                    |                                         |
| ٧         | بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد التسليح بجميع الاقطار                                     | طن             | ٢٢٥٠٠ | ٦,٥٩          | ٤                           | ٢,٥٩                              | ٦,٥٩                                 | نهائي         | ١٤٨٢٧٥,٠٠                                    |                 |                    |                                         |
| ٨         | بالمتر المسطح توريد وعمل مباني سمك نصف طوبة من الطوب الطقلى المفرغ                              | م <sup>٢</sup> | ١٧٥   | ٧٨,٩٤         | ٦٢                          | ١٦,٩٤                             | ٧٨,٩٤                                | نهائي         | ١٣٨١٤,٥٠                                     |                 |                    |                                         |
| ٩         | بالمتر المكعب توريد وعمل مباني سمك طوبه من الطوب الطقلى المفرغ                                  | م <sup>٣</sup> | ١٦١٠  | ٦٣,٤٣         | ٥٠                          | ١٣,٤٣                             | ٦٣,٤٣                                | نهائي         | ١٠٢١٢٢,٣٠                                    |                 |                    |                                         |
| ١٠        | بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الحوائط الداخلية والاسقف والدروة                       | م <sup>٢</sup> | ١٠٠   | ١١٩,٠٤        | ٩٥                          | ٢٤,٠٤                             | ١١٩,٠٤                               | نهائي         | ١١٩٠٤,٠٠                                     |                 |                    |                                         |
| ١١        | بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم اللوجيات                                               | م <sup>٢</sup> | ١٢٠   | ٣١٥,٥٥        | ٢٥٢                         | ٦٣,٥٥                             | ٣١٥,٥٥                               | نهائي         | ٣٧٨٦٦,٠٠                                     |                 |                    |                                         |
| ١٢        | بالمتر المسطح توريد وعمل دهان ببيوة البلاستيك على سطح اسمنى مخدوم ٣ اوجه                        | م <sup>٢</sup> | ١٢٠   | ١٧٣,١٧        | ١٣٨                         | ٣٥,١٧                             | ١٧٣,١٧                               | نهائي         | ٢٠٧٨٠,٤٠                                     |                 |                    |                                         |
| ١٣        | بالمتر المسطح توريد وعمل دهان للواجهات الخارجية جرافيتو                                         | م <sup>٢</sup> | ١٠٠   | ١٠٩٥,٦٥       | ٨٧٦                         | ٢١٩,٦٥                            | ١٠٩٥,٦٥                              | نهائي         | ١٠٩٥٦٥,٠٠                                    |                 |                    |                                         |
| ١٤        | بالمتر المسطح توريد وتركيب قرميد                                                                | م <sup>٢</sup> | ٧٠٠   | ٦٢,٩٧         | ٥٠                          | ١٢,٩٧                             | ٦٢,٩٧                                | نهائي         | ٤٤٠٧٩,٠٠                                     |                 |                    |                                         |
| ١٥        | بالمتر الطولي توريد وتركيب حجر قرعوني مطعم بطوب حراري بنسبة ٣٠ %                                | م.ط            | ٤٥٠   | ٤٠,٧٤         | ٣٢                          | ٨,٧٤                              | ٤٠,٧٤                                | نهائي         | ١٨٣٣٣,٠٠                                     |                 |                    |                                         |
| ١٦        | بالمتر المسطح توريد وتركيب سيراميك للحوائط فرز اول باي مقاس                                     | م <sup>٢</sup> | ٢٦٠   | ٢١,٨٤         | ١٦                          | ٥,٨٤                              | ٢١,٨٤                                | نهائي         | ٥٦٧٨,٤٠                                      |                 |                    |                                         |
| ١٧        | بالمتر المسطح توريد وتركيب سيراميك للارضيات فرز اول باي مقاس                                    | م <sup>٢</sup> | ٢٤٠   | ٧,٦٢          | ٥                           | ٢,٦٢                              | ٧,٦٢                                 | نهائي         | ١٨٢٨,٨٠                                      |                 |                    |                                         |
| ١٨        | بالمتر الطولي توريد وتركيب كسوة للدرج جرانيت القاتم سمك ٢ سم والتاتم سمك ٤ سم                   | م.ط            | ٦٠٠   | ٢,٣٠          | ٢                           | ٠,٣٠                              | ٢,٣٠                                 | نهائي         | ١٣٨٠,٠٠                                      |                 |                    |                                         |
| ١٩        | بالمتر المسطح خرسانة عادية للارضيات والارضفة سمك ١٠ سم بنسبة خلط ٠,٨ م ٣ زلط                    | م <sup>٢</sup> | ١٥٠   | ٥٤٥,٢٤        | ٤٣٦                         | ١٠٩,٢٤                            | ٥٤٥,٢٤                               | نهائي         | ٨١٧٨٦,٠٠                                     |                 |                    |                                         |
| ٢٠        | بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة للأسطح والحمامات والمطبخ للدرء الخوي                | م <sup>٢</sup> | ٥٠    | ١٦٩٧,٤١       | ١٣٥٠                        | ٣٤٧,٤١                            | ١٦٩٧,٤١                              | نهائي         | ٨٤٨٧٠,٥٠                                     |                 |                    |                                         |
| ٢١        | بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للحرارة لزوم الاطش من السيلتون سمك ٥ سم                     | م <sup>٢</sup> | ١٢٥   | ٢٧,٧٢         | ٢١/                         | ٦,٧٢                              | ٢٧,٧٢                                | نهائي         | ٣٤٦٥,٠٠                                      |                 |                    |                                         |
| ٢٢        | بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط ملايكو حصوة كرهه مقاس ٣٠ * ٣٠ سم فرز اول                        | م <sup>٢</sup> | ١٧٠   | ١٩,٩٨         | ١٥                          | ٤,٩٨                              | ١٩,٩٨                                | نهائي         | ٣٣٩٦,٦٠                                      |                 |                    |                                         |
| ٢٣        | بالمتر الطولي توريد وتركيب بلورات اسمنتية بأبعاد ٥٠ * ٢٥ * ١٥ والفئة تشمل التوريد               | م.ط            | ١١٥   | ٣٤,٦٣         | ٢٧                          | ٧,٦٣                              | ٣٤,٦٣                                | نهائي         | ٣٩٨٢,٤٥                                      |                 |                    |                                         |
| ٢٤        | بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط لترك لزوم الارصفة من أجود الأنواع باللون مطوب                   | م <sup>٢</sup> | ١٦٠   | ٢٧,١٤         | ٢١                          | ٦,١٤                              | ٢٧,١٤                                | نهائي         | ٤٣٤٢,٤٠                                      |                 |                    |                                         |
|           | مابعد                                                                                           |                |       |               |                             |                                   | ١١٢٤٣١٩                              |               |                                              |                 |                    |                                         |

 رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السابعة  
م / مصطفى مسعود

 المنطقة السابعة أسبوط المنيا  
مهندس الهيئة



 أقر بصحة ذلك .. الشركة المنفذة شركة الفتح للمقاولات  
مهندس الشركة المنفذة






عملية / استكمال الاعمال بكمين العودة البديل المتعارض مع طريق القاهرة / أسبوط الغربي ( المنطقة السابعة - أسبوط )

حتى تاريخ ٢١ / ١١ / ٢٠٢٣

من بدء العمل ٢٨ / ٠٧ / ٢٠٢٣

مستخلص ختامي

عقد رقم (١٠٠) لسنة ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

| رقم<br>البند                 | بيان الأعمال                                                                                                                        | الوحدة | الفئة | كميات التعاقد | مقدار الأعمال<br>السابق إجمالاً | مقدار الأعمال التي<br>تمت خلال المدة | جملة مقدار الأعمال التي<br>تمت حتى الآن | جاري أم<br>نهائي | جملة مقدار الأعمال التي<br>تمت حتى الآن بالجنية | استقطاع بالجنية | الباقى من الاستقطاع | ملاحظات |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---------------|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|
|                              | ما قبله                                                                                                                             |        |       |               |                                 |                                      |                                         |                  |                                                 |                 |                     |         |
| ٢٥                           | بالكج توريد وتشغيل وتركيب حديد مشغول للوابواب والفئة تشمل التوريد والتشغيل والنبثيت والدهان                                         | كجم    | ٣٣    | ٣٥٢٦,٠٠       | ٢٨٢٠                            | ٧٠٦,٠٠                               | ٣٥٢٦,٠٠                                 | نهائي            | ١١٦٣٥٨,٠٠                                       |                 |                     |         |
| ٢٦                           | بالعقد توريد وتركيب حوض غسيل ابدي من الفخار المظني صيني فرز اول مقاس ٦٠*٤٥                                                          | عدد    | ٣٥٠٠  | ١,٠٠          | ١                               | ٠,٠٠                                 | ١,٠٠                                    | نهائي            | ٣٥٠,٠٠                                          |                 |                     |         |
| ٢٧                           | بالعقد توريد وتركيب مرحاض الفرنجي من الفخار المظني صيني فرز اول                                                                     | عدد    | ٤٥٠٠  | ١,٠٠          | ١                               | ٠,٠٠                                 | ١,٠٠                                    | نهائي            | ٤٥٠,٠٠                                          |                 |                     |         |
| ٢٨                           | بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك gm قطر ٣ بوصة بسمك ٤مم                                                                    | م.ط    | ٢٠٠   | ٢٥,٥٠         | ٢٠                              | ٥,٥٠                                 | ٢٥,٥٠                                   | نهائي            | ٥١٠,٠٠                                          |                 |                     |         |
| ٢٩                           | بالعقد توريد وتركيب دش كامل بالماسورة والسماعة والطاسة والتقاير                                                                     | عدد    | ١٧٥٠  | ٢,٠٠          | ٢                               | ٠,٠٠                                 | ٢,٠٠                                    | نهائي            | ٣٥٠,٠٠                                          |                 |                     |         |
| ٣٠                           | بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بولي بروبيلن قطر ٣/٤ بوصة                                                                         | م.ط    | ١١٥   | ٣٣,٠٠         | ٣٣                              | ٠,٠٠                                 | ٣٣,٠٠                                   | نهائي            | ٣٧٩٥,٠٠                                         |                 |                     |         |
| ٣١                           | بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بولي بروبيلن قطر ١ بوصة                                                                           | م.ط    | ١٨٠   | ١,٠٠          | ١                               | ٠,٠٠                                 | ١,٠٠                                    | نهائي            | ١٨٠,٠٠                                          |                 |                     |         |
| ٣٢                           | بالعقد توريد وتركيب خزان بلاستيك سعة ٣ م <sup>٣</sup> من البلاستيك المقوى بولي بروبيلن علي قاعدة من الخرسانة العادية بارترافع ٣٠ سم | عدد    | ٧٥٠٠  | ٣,٠٠          | ٣                               | ٠,٠٠                                 | ٣,٠٠                                    | نهائي            | ٢٢٥٠,٠٠                                         |                 |                     |         |
| ٣٣                           | بالعقد عمل غرف صرف ترشش ١٢/٨ م <sup>٣</sup> من المباني سمك ٢٥ والبند يشمل سقف خرسانة مسلحة سمك ٢٠ سم وغطاء التفرقة ٦٠*٦٠ سم         | عدد    | ٣٦٥٠٠ | ١,٠٠          | ١                               | ٠,٠٠                                 | ١,٠٠                                    | نهائي            | ٣٦٥٠,٠٠                                         |                 |                     |         |
| <b>الاعمال الكهربائية :-</b> |                                                                                                                                     |        |       |               |                                 |                                      |                                         |                  |                                                 |                 |                     |         |
| ١                            | بالعقد توريد وتركيب سخان ٥٠ لتر وعمل كل مايلزم لنمو العمل                                                                           | عدد    | ٣٠٠٠  | ١,٠٠          | ١                               | ٠,٠٠                                 | ١,٠٠                                    | نهائي            | ٣٠٠٠,٠٠                                         |                 |                     |         |
| ٢                            | بالعقد توريد وتركيب كشاف التارة طراز شوارع بدرجة حماية ٦٥                                                                           | عدد    | ٧٢٥٠  | ٢٧,٠٠         | ٢١                              | ٦,٠٠                                 | ٢٧,٠٠                                   | نهائي            | ١٩٥٧٥٠,٠٠                                       |                 |                     |         |
| ٣                            | بالعقد توريد وتركيب شفاط هواء من النوع الذي يتم تركيبه علي الحائط قطر ٣٠ سم                                                         | عدد    | ٩٠٠   | ٣,٠٠          | ١                               | ٢,٠٠                                 | ٣,٠٠                                    | نهائي            | ٢٧٠,٠٠                                          |                 |                     |         |
| ٤                            | بالعقد توريد وتركيب كشاف ١٢٠*٢٢ سم بدرجة حماية ٦٥                                                                                   | عدد    | ١٥٠٠  | ١٩,٠٠         | ١٥                              | ٤,٠٠                                 | ١٩,٠٠                                   | نهائي            | ٢٨٥٠,٠٠                                         |                 |                     |         |
| ٥                            | بالعقد توريد وتركيب مفتاح التارة ماجيك اتجاه واحد او مشابه                                                                          | عدد    | ٥٠٠   | ٤,٠٠          | ٢                               | ٢,٠٠                                 | ٤,٠٠                                    | نهائي            | ٢٠٠,٠٠                                          |                 |                     |         |
| ٦                            | بالعقد توريد وتركيب مفتاح التارة ثلاثي ماجيك او مشابه                                                                               | عدد    | ٥٥٠   | ١,٠٠          | ١                               | ٠,٠٠                                 | ١,٠٠                                    | نهائي            | ٥٥٠,٠٠                                          |                 |                     |         |
| ٧                            | بالعقد توريد وتركيب بريرة كهرباء ١٦ لمبير                                                                                           | عدد    | ٦٠٠   | ٢٥,٠٠         | ٢٠                              | ٥,٠٠                                 | ٢٥,٠٠                                   | نهائي            | ١٥٠٠,٠٠                                         |                 |                     |         |
| ٨                            | بالعقد توريد وتركيب ملقو ١,٥ حصان                                                                                                   | عدد    | ٥٠٠٠  | ١,٠٠          | ١                               | ٠,٠٠                                 | ١,٠٠                                    | نهائي            | ٥٠٠,٠٠                                          |                 |                     |         |
| ٩                            | بالعقد توريد وتركيب واختبار وحدة تكيف اسبليت بقوة ١,٥ حصان                                                                          | عدد    | ٢٢٢٥٠ | ٣,٠٠          | ٢                               | ١,٠٠                                 | ٣,٠٠                                    | نهائي            | ٦٦٧٥٠,٠٠                                        |                 |                     |         |
| ١٠                           | بالعقد توريد وتركيب واختبار وحدة تكيف اسبليت بقوة ٣ حصان                                                                            | عدد    | ٢٦٥٠٠ | ١,٠٠          | ١                               | ٠,٠٠                                 | ١,٠٠                                    | نهائي            | ٢٦٥٠,٠٠                                         |                 |                     |         |
|                              | <b>الإجمالي</b>                                                                                                                     |        |       |               |                                 |                                      |                                         |                  | ١٦٦٦٠٠٢,٠٠                                      | -               | ١٦٦٦٠٠٢,٠٠          |         |
|                              | <b>الإجمالي</b>                                                                                                                     |        |       |               |                                 |                                      |                                         |                  |                                                 |                 |                     |         |

مهندس .. رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السابعة

م. مصطفى مسعود



المنطقة السابعة أسبوط المنيا

مهندس الهيئة

م. مصطفى مسعود

أقر بصحة ذلك .. الشركة المنفذة شركة الفتح للمقاولات

مهندس الشركة المنفذة

ص. الفؤاد



١٦٦٦ - ٢٠٠٠

١٤٥٩٣٩٠٠ -

المجموع

٢٠٠٠ - ١٦٦٦

الاستحقاق

١٠٣٣٠٠٠

١٣٣٩٠٠٠

٢٠١٩٠٠٠

٢٠١٩٠٠٠

٩٤٩٠٠٠

١٦٦٦ -

١٦٦٦ -

١٨٩٩٩٠٠ -

١٨٩٩٩٠٠ -

شيفت / زوارة / الكري

١٨٩٩٩٠٠

١٨٩٩٩٠٠