

عن عملية / أعمال تأمين وسلامة المرور على وصلة مدخل قنا / الأقصر الصحراوي الشرقي
(إشراف المنطقة الثامنة - قنا)

التعداد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٢٦٠) بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٢٣

شاملة المدة من بدء العمل إلى : ٢٠٢٣/٠٨/٠٦

تنفيذ : شركة مصرية لمستلزمات الطرق

رقم البند	نوع العمل	القيمة		كمية البند بالمقايضة	الوحدة	مقدار العمل السابق الاجراوة	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع		الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنية							قرش	جنية	قرش	جنية	
١	اصحاب تخطيط الطريق بالهوابط المروية لبيضاء على المساحات (Extruder) سمك ٢.٥ م وذلك لتخطيط الطريق على أن يكون عرض الحظ المسعر ١٥ م أو ٢٠ م وذلك وفقا للمواصفات فبريطانية BS1981:1992 أن يكون نسبة تسطيف التيتانيوم ٦% وبوفرة التزجاج الداخلية ٢٠% والنسبة الخارجية ١٠% والمواد الملائمة النسبية المتبقية على أن تكون الخطوط الجانبية مستمرة وخط المحور منقطع (٤ م بدون دهان) طبقا للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة.	٢٢٨	٤٨٣٨٥	م	٢	٤٠٠٠٠	٤٠٠٠٠	٤٠٠٠٠	٤٠٠٠٠	٩١٣٠٠٠٠	٩١٣٠٠٠٠	٩١٣٠٠٠٠	٩١٣٠٠٠٠	- العلامات الارشادية متواجدة - البرشامح الزماني متواجد - وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة - سيارة نقل العجلات غير متواجدة - المهندس والفني متواجدان - بوليصة التأمين متواجدة
٢	بالعد توريد وتركيب عواكس أرضية (عين قط) من مادة الاكرليك باخيار والمضاف عليها مادة (U.V.S) سطح العاكس مقاس ١٠×١٠ سم والخزير بطول ٥ سم وقطره عند القاعدة ١٢ م وقطره عند النهاية ١٥ م وسطح العاكس مستوي يتحمل حمل رأسي (٦طن) دون كسر أو تغير في الشكل طبقا للاختبار القياسي وحمل أفقي (قص) للخزير لا يقل عن (٦٠٠ كجم) مزود بفرشعة عدسات بلورية لا يقل عن ٣١ عدسة أو على شكل مستطيل ١٥×٧٥ سم ذات شدة انعكاس مطابقة لمواصفات (ASTM E8٨٠٩) ويتم استخدام مادة لاصقة لتثبيت العاكس لتحمل قوة تماسك بالأرض لا تقل عن ٢٣ كجم / سم٢ ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبيد بجميع مستلزمات طبقا للمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والدة شاملة كل ما يلزم لنهوض العمل.	٣٩	١٦٠٠٠	عدد	١	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٦٦٠٠٠	٦٦٠٠٠	٦٦٠٠٠	٦٦٠٠٠	
٣	نقل وتركيب علامات تحذيرية أرضية (شيفرون - مثلث - دائرة - كيلومترية) بطول الدق والبيد يشمل جميع الاعمال اللازمة من معملين حداقي رأس طاسة قطر ١٥ م لنهوض عملية التركيب بالموقع والبيد وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة والدة شاملة كل ما يلزم لنهوض العمل.	٢٢٠	١٢٠٠	عدد	١	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٦٦٠٠٠	٦٦٠٠٠	٦٦٠٠٠	٦٦٠٠٠	
٤	بالكجم توريد وتركيب قلم معنوي ١٠ Ibeam العلامة موروية بطول الدق الميكانيكي والقلم مجلفن على الساخن وسمك الجلفنة ٨٠ ميكرون على أن يتم الالتزام بالرسومات التنفيذية للصفات البيئية للعلامات ويدها عن حرف الرصف وارتفاعها عن سطح الأرض.	٥٣	٣٤٠٠٠	كجم	١	٩٠٠٠	٩٠٠٠	٩٠٠٠	٩٠٠٠	٤٧٧٠٠٠	٤٧٧٠٠٠	٤٧٧٠٠٠	٤٧٧٠٠٠	
٥	توريد وتشغيل وتركيب قطاعات أو ألواح محتوية صلب طري ٣٧ المشغول ولواح التقوية والجوايز طبقا لابعاد والقطاعات الموضحة بالرسومات والفة تشمل التوريد والتنشيل والحامات والتركيب واستخدام الجلفنة على البارد على أن يتم نهوض البند مما جديعة طبقا للمواصفات وأصول الصناعة والمهندسين المباشرين واستشاري علم المشروع والرسومات التصميمية المعتمدة	٦٠	١٥٥٠٠	كجم	١	٩٠٠٠	٩٠٠٠	٩٠٠٠	٩٠٠٠	٤٧٧٠٠٠	٤٧٧٠٠٠	٤٧٧٠٠٠	٤٧٧٠٠٠	
٦	بالعد نقل وتركيب رسالة علوية كابولي على أن يتم امتلاك الرسالة من مصنع العلامات بمدينة نصر والشركة معلولة على المحافظة على سلامة الرسالة حتى التركيب.	٦٠٠٠	٨	عدد	١	٩٠٠٠	٩٠٠٠	٩٠٠٠	٩٠٠٠	٤٧٧٠٠٠	٤٧٧٠٠٠	٤٧٧٠٠٠	٤٧٧٠٠٠	
٧	بالمتر المكعب حفر التربة لزوم الاساسات في أي نوع من أنواع التربة وترشح المياد إن وجدت والفة شاملة منذ جوانب الحفر إن لزم الأمر ونقل المخلفات خارج الموقع في المقالب المصوبة وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشرين.	٨٠	٥٦	م	٣	٩٠٠٠	٩٠٠٠	٩٠٠٠	٩٠٠٠	٤٧٧٠٠٠	٤٧٧٠٠٠	٤٧٧٠٠٠	٤٧٧٠٠٠	
٨	بالمتر المكعب ردم بترية طبيعية ناتج الحفر بشرط خلوها من المواد العضوية والدهك الجيد للحصول على أعلى كثافة ممكنة والفة تشمل كل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشرين.	٢٨	١٢	م	٣	٩٠٠٠	٩٠٠٠	٩٠٠٠	٩٠٠٠	٤٧٧٠٠٠	٤٧٧٠٠٠	٤٧٧٠٠٠	٤٧٧٠٠٠	
٩	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة عابية لزوم الاساسات على ألا يقل أبعاد الخرسانة عن ٢٠٠ كجم/سم٢ بعد ٢٨ يوم من الصب على أن يكون الخلط متجانس مع معالجة الخرسانة المسلحة بعد الصب طبقا للمواصفات والفة تشمل كل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشرين.	١٢٥٠	٢٤	م	٣	٩٠٠٠	٩٠٠٠	٩٠٠٠	٩٠٠٠	٤٧٧٠٠٠	٤٧٧٠٠٠	٤٧٧٠٠٠	٤٧٧٠٠٠	
١٠	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للأساسات مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي على الأقل المقاومة المميزة للمكب القوي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٢٥٠ كجم / سم٢ مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.	٢٠٠٠	٣٠	م	٣	٩٠٠٠	٩٠٠٠	٩٠٠٠	٩٠٠٠	٤٧٧٠٠٠	٤٧٧٠٠٠	٤٧٧٠٠٠	٤٧٧٠٠٠	
١١	بالطن توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح بجميع الأنواع والفة تشمل التوريد والتركيب والتنشيل والتربيط وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف.	٢٥٥٠٠	٤	طن	١	٩٠٠٠	٩٠٠٠	٩٠٠٠	٩٠٠٠	٤٧٧٠٠٠	٤٧٧٠٠٠	٤٧٧٠٠٠	٤٧٧٠٠٠	
١٢	بالمتر المكعب توريد ودهان طبقة عازمة للرطوبة من البيتومين الموكسد وجهين ذلك لتطعيم الاساسات الخرسانية أسفل منسوب الأرض الطبيعية بعد الردم والفة تشمل التوريد والدهان وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المباشرين.	٥٥	١٣٢	م	٣	٩٠٠٠	٩٠٠٠	٩٠٠٠	٩٠٠٠	٤٧٧٠٠٠	٤٧٧٠٠٠	٤٧٧٠٠٠	٤٧٧٠٠٠	
١٣	أعمال نقل ودفن وتركيب علامات علوية (كابولي مفرد ومزدوج) على لفافات المعدة طبقا للمواصفات وأصول الصناعة والمهندسين المشرف واستشاري علم المشروع والرسومات التصميمية المعتمدة.	٢٤٠٠٠	٤	عدد	١	٩٠٠٠	٩٠٠٠	٩٠٠٠	٩٠٠٠	٤٧٧٠٠٠	٤٧٧٠٠٠	٤٧٧٠٠٠	٤٧٧٠٠٠	
الإجمالي														

أقر بأن الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهره صحيحة صرفها إلى

روجع فوجد على صحة

تحريرا في / / ٢٠٢٣

ممثل المالك الهيئة

أقر بصحة ذلك

جشن الاعمال

م/ محمد رمضان

م/ عبد الرحيم محمد

يدفع إلى المقاول مبلغ

ملاحظات الفات

تحريرا في / / ٢٠٢٣

على الحساب

نهائيا

مدير عام المشروعات

منطقة قنا

مهندس

روماني ارميا مارك

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الثامنة (قنا)

المهندس

عبد محمد حسين

رقم ومقدار التصديق :		بند الميزانية :	
بيان المنصرف من العقولة رقم الإستمارة تاريخ قيمة التحويل إستقطاعات الجمعة قرش جنية			
بيان الأعمال التي تمت الآن محجوز مصرح بصرفه (إجمالي قيمة المنفصل الحالي) سابق صرفه (بالمنفصلات الجارية السابقة) مستحق صرفه (الفرق)		قرش جنية ٤٨٤١٥٠ ٢٢٢٤٢	
جسمة الإستقطاعات صافي المبلغ المستحق		٧١٥٦٢٩ ٨٩٤٧٥٤٨	
تحريرا في سنة ٢٠٠٠ رئيس المصلحة علامة			
إقرار كاتب سجل المحجزات والتفاوتات إقرار بان ربط البند المختص يسمح بالصرف بان المبالغ معطى بالأرقام بتاريخ تحريرا في سنة ٢٠٠٠ علاقات الكتاب المنوطون			
روجع المدفوع الآن بالتحويل رقم شيك إن صرف رئيس الحسابات			
يعتمد سحب سنة ٢٠٠٠ رقم تحت رقم إن صرف			
بمبلغ (١) شطب (٢) سحب (٣) تقيد في سجل (٤) وادرج في كشف الحوالات رقم			
تمسكت التحويلة رقم وأقر بلي أوافق على هذا الحساب رقم القيد وعلامة كتاب الشطب التاريخ سنة ٢٠٠٠ (*) إذا كانت اللمعة على الحساب فيقتضى شطب هذا الإقرار			