



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (١٤) جارى تنفيذ كوبرى مسار اكتوبر ٣ من
الكم ١٥٧ حتى الكم ب ١٦٠.٦٠٠ بطول ٣.٦ كم ضمن مشروع الخط الاول للقطار الكهربائى
السريع (السخنة - العلمين - مطروح - الفيوم) بالامر المباشر
تنفيذ شركة / شركة كونكورد للتشييد والرصف
برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللازم...
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى : ٢٠٢٤/١١/٢٤

عدد المرفقات ()
أصل وصورتين من المستخلص
استمارة ٥٠ ع ح
عدد (١) كشف المعدات
عدد (١) كشف المهندسين
خطاب محملات

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
طارق يوسف الجزار



76

4

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

ايماء الي العقد (رقم العقد ١٣٦١ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) (بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٧)

تنفيذ كوبرى مسار اكتوبر ٣ من الكم ١٥٧ حتى الكم ب ١٦٠٠.٦٠٠ بطول ٣.٦ كم ضمن مشروع
الخط الاول للقطار الكهربائى السريع (السخنة - العلمين - مطروح - الفيوم) بالامر المباشر
تنفيذ/ شركة كونكورد للتشييد و الرصف

برجاء التكرم بالاحاطه بان العقد بعاليه يشمل (٥) سيارة ملاكى سيدان حديثة الصنع مكيفة لا يقل
سنة الصنع عن سنتين لجهاز الاشراف داخل الموقع المنصوص عليها بكراسه الشروط ولا يشمل

عمالة او محملات اخري

برجاء التفضل بالاحاطة والتوجيه باللازم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى : ٢٤/١١/٢٤

يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

طارق يوسف الجزار



مصلحة: الغنى الد

ریفرنس: پیپلز پبلیکیشنز، لاہور

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيته	قرش
			٧٦٢٧
			
٥١٤١٠			
الجملة			٧٦٢٧

29 5/15/07

تقيد في السجل برقم : _____

(ب) الكاتب المنوط

الاعتماد الإداري ونوع الخصم						عدد
نوع الخصم			بيانات			المرفقات
قرش	جنيه	قسم	فرع	فصل	بند	
						م ح ل ر س (١٤) ا م د ا ل خطبة كوسه س - الحوية (٢) بنار س ١٨ / ٢١ - ع
إجمالي الأصل						٢٠٧٦٤٧
قرش	جنيه	بيانات الاستقطاعات				
		رسم الدمغة	قرش جنيه	قرش جنيه	إضافي	دمغة توقيع
		_____	_____	_____	_____	_____

الختم ذو التاريخ

۹۷۸

رئيس المصلحة

علامة

في — سنة ٢٠١

(١) إقرار كاتب سجل المجوزات والتنازلات : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المخصص يسمح ولم يسبق الصرف : _____

جاری

الإيرادات بتاريخ الإحصاء:

الختام ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم: _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل: _____

٢٠١٠

شعبه

يحيى بن يحيى

إذن صرف

وكيل الحسابات مدير أو رئيس الحسابات

في ————— نسبة ٢٠١ ميلغ

لهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٢٣ س ٢٠١٨ - ٥٠,٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») _____ امضاء الكاتب المنوط : _____

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة:

المصالح موصفي السطوب

أختم ذو التاريخ: _____

(٤) قبل في سجل

الشركات	تحت رقم	إمضاء الكاتب الموحّد
أحمد		

(٥) أدلة في كتب الشبهات

الحيوانات : رسم : إحصاء : الحايب الموط : _____

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	القيمة بعد المفاوضة بالجنيه	القيمة حسب المقايضة	مقدار العمل السابق لإجرائه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
أولاً : أعمال الكباري													
ثانياً - الأعمال بالأسعار المنفصلة بعد المفاوضة													
١	بالمتر الطولي تنفيذ جسات في جميع أنواع التربة عدا الصخرية												
١-أ	إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم / سم	م.ط	٨٠,٥٠٠	٥٥,٠٠٠	٥٥,٠٠٠	٥٥,٠٠٠	٥٥,٠٠٠	٥٥,٠٠٠	جاري	٤٤٢٧٥,٠٠٠	٤٤٢٧٥,٠٠٠		١-إجراءات تأمين وسلامة المرور متواجدة
٤	بالمتر المكعب توريد و ردم من ناتج الحفر حول الاساسات و حول جسم الكوبري على طبقات بسمك ٢٥ سم	م٣	٥٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	٤٦٢٧,٠٠٠	١٣٢,٠٠٠	٤٧٥٩,٠٠٠	٤٧٥٩,٠٠٠	جاري	٢٣٧٩٥,٠٠٠	٢٣٧٩٥,٠٠٠		٢-مهندسين الشركة والمراقبين متواجدين
٧	بالمتر المكعب أعمال الحفر في جميع أنواع التربة ماعدا الصخرية لزوم اعمال الكباري وطريق الخدمة	م٣	٥١,٠٠٠	١٩٩٣٣,٢٩	١٠٠,٢٤,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	١٠٠,٢٤,٠٠٠	١٠٠,٢٤,٠٠٠	جاري	٥١١٢٢٤,٠٠٠	٥١١٢٢٤,٠٠٠		٣-التقارير الشهرية و النصف شهرية متواجدة
٨	بالمتر المكعب حفر استكشافى بعمالة يدوية قبل تنفيذ الاعمال	م٣	١٠,١٠٠	٥,٠٠٠	٣,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	جاري	٣٠,٣٠٠,٠٠٠	٣٠,٣٠٠,٠٠٠		٤-مكتب الموقع متواجد
٩	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب و تشويها داخل الموقع												٥-الحد الأدنى من المعدات متواجدة
٩-أ	إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم / سم	م٣	٨١,٠٠٠	٣٥,٠٠٠	٢٩,٢٥,٩٨	١٠١٦,٠٢	٣٠,٤٢,٠٠٠	٣٠,٤٢,٠٠٠	جاري	٢٤٣٣٤,٠٢,٠٠٠	٢٤٣٣٤,٠٢,٠٠٠		٦-لوحات المشروع متواجدة
١٠	بالمتر المكعب توريد و عمل طبقة أحلال سن ورمل	م٤	١٥٨,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	٣٣٨,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	٣٣٨,٠٠٠	٣٣٨,٠٠٠	جاري	٥٣٤٠٤,٠٠٠	٥٣٤٠٤,٠٠٠		٧-البرنامج الزمني متواجد
١١	بالعدد نقل خارجي وتركيب وفك ماكينة الخوازيق الى الموقع ثم نقلها (خارج الموقع) بعد الانتهاء من كافة الاعمال والسعر يشمل المعدات والاولاش اللازمة للفك والتركيب بالموقع وتكلفة النقل وكارتات الطريق والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	١٥,٥٥٧,٠٠٠	٠,٥٠٠	٠,٥٠٠	٠,٥٠٠	٠,٥٠٠	٠,٥٠٠	جاري	٧٥٢٧٨٥,٠٠٠	٧٥٢٧٨٥,٠٠٠		٨-الامن الصناعي موجود
١٢	بالعدد نقل داخلي وتركيب وفك ماكينة الخوازيق داخل الموقع والسعر يشمل المعدات والاولاش اللازمة للفك والتركيب بالموقع وتكلفة النقل والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٥,٧٦٢,٠٠٠	٠,٥٠٠	٠,٥٠٠	٠,٥٠٠	٠,٥٠٠	٠,٥٠٠	جاري	٢٥٣٨١,٠٠٠	٢٥٣٨١,٠٠٠		٩-التقرير المبني موجود
١٣	بالمتر الطولي أعمال خوازيق بقطر ١٢٠ سم بالبر في جميع أنواع التربة عدا الصخرية محفورة ومصبوبة في مواقعها على الأرض الطبيعية وتصب بخرسانة مسلحة.												١٠-وسائل الانتقال تراجع بمعرفة الادارة
١٣-أ	إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم٢.	م.ط	٦٥١,٠٠٠	٤٥,٠٠٠	٣١٤٨٩,٠٠٠	٤٧٦,٠٠٠	٣١٩٦٥,٠٠٠	٣١٩٦٥,٠٠٠	جاري	٢٠٨,٩٢١٥٠,٠٠٠	٢٠٨,٩٢١٥٠,٠٠٠		١١-وثيقة التأمين سارية حتى تاريخه
١٤	بالعدد عمل تجربة تحميل على خازوق عامل حمل التجربة ١٥٠ % من الحمل التصميمي												
١٤-أ	قشر ١٢٠ سم	عدد	٦٥٢٤١٤,٠٠٠	٠,٨٠٠	٠,٤٠٠	٠,١٠٠	٠,٥٠٠	٠,٥٠٠	جاري	٣٢٦٢٠٧,٠٠٠	٣٢٦٢٠٧,٠٠٠		
١٧	بالعدد عمل اختبار " Sonic Coring Test " على طول الخازوق بنسبة ١٠ % من إجمالي عدد الخوازيق ...												
١٧-أ	قشر ١٢٠ سم باستخدام مواشير Black Steel شامل الدهان بمادة مقاومة للتصدد .	عدد	٦٤٩١٥,٠٠٠	١٣٠,٠٠٠	٧٤,٠٠٠	٠,٢٠٠	٧٦,٠٠٠	٧٦,٠٠٠	جاري	٤٩٣٣٥٤,٠٠٠	٤٩٣٣٥٤,٠٠٠		
١٨	بالمتر المكعب خرسانة عاديه للاساسات وبدات الكمر سابق الصب على الا يقل إجهاد الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم /سم٢ ولا يقل محتوي الاسمنت ٣٠٠ كجم/م٣	م٣	١٩٢٤,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠	٣٦٦٥,٠٠٠	٣٧,٠٠٠	٣٧,٠٠٠	٣٧,٠٠٠	جاري	٧١٢٢٦٤٨,٠٠٠	٧١٢٢٦٤٨,٠٠٠		
١٩	بالمتر المكعب توريد و عمل خرسانه مسلحة لزوم الاساسات بالبر حسب الرسومات التنفيذية والخرسانه ذات محتوي اسمنتى لا يقل عن ٤٢٠ كجم/م٣ اسمنت بورتلاندي عادى وعلى ان تحقق الخرسانه رتيه لا تقل عن ٤٥٠ كجم/سم٢	م٣	٣٤٦٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	٢٣١٨٨,٠٠٠	٥٨٣,٠٠٠	٢٣٧٧١,٠٠٠	٢٣٧٧١,٠٠٠	جاري	٨٢٢٤٧٦٦٠,٠٠٠	٨٢٢٤٧٦٦٠,٠٠٠		
٢٠	بالمتر المكعب اعمال توريد وتنفيذ و صب خرسانة جاهزة لزوم الاعمدة و التبرجان و الاكتاف باستخدام فرم مصنع مع استخدام الشده المعدنيه والاولاش اللازمه باجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/سم٢ ومحتوي اسمنتى لا يقل عن ٤٢٠ كجم/م٣ اسمنت بورتلاندي عادى												
٢٠ - ب	ارتفاع حتى ٩ م من منسوب شهر المخدة حتى منسوب أعلى نقطة بالتاج	م٣	٤٣٦٨,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	جاري	٦٥٥٢٠,٠٠٠	٦٥٥٢٠,٠٠٠		
٢٠ - ج	ارتفاع حتى ١٢ م من منسوب شهر المخدة حتى منسوب أعلى نقطة بالتاج	م٣	٤٥٦٩,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٢٤١,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	٢٤١,٠٠٠	٢٤١,٠٠٠	جاري	١١,١١٢٩,٠٠٠	١١,١١٢٩,٠٠٠		
٢٠ - د	ارتفاع حتى ١٥ م من منسوب شهر المخدة حتى منسوب أعلى نقطة بالتاج	م٣	٤٧٧١,٠٠٠	٨٠,٠٠٠	٢٤٧٦,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	٢٤٧٦,٠٠٠	٢٤٧٦,٠٠٠	جاري	١١٨١٢٩٩٦,٠٠٠	١١٨١٢٩٩٦,٠٠٠		
٢٠ - هـ	ارتفاع اعلى من ١٥ م من منسوب شهر المخدة حتى منسوب أعلى نقطة بالتاج	م٣	٤٩٧٣,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٥٦٩٥,٠٠٠	٣٦٤,٠٠٠	٦٠٥٩,٠٠٠	٦٠٥٩,٠٠٠	جاري	٣٠١٣١٤٠٧,٠٠٠	٣٠١٣١٤٠٧,٠٠٠		

الهيئة العامة للطرق والكباري

الاستشاري العام للمشروع Systra

المقاول (كونكورد)

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية م / طارق يوسف الجزار

مدير عام الشؤون المالية و الإدارية

م/ مصطفى عبدالجواد

على الحساب

قرش

نهائياً

غير الواردة بصك الشروط وأعتدت من

مدير المصلحة

يعتمد ...

مدير المشروع م/ راشد شحاتة ابراهيم

مدير أعمال القطار السريع م/ اسماء علي

مدير عام المشروعات م/ جهاد محمد سعد


م/ اميرة حسن

م / لويس سوسة

م/ باهر ميكائيل

مدير المكتب الفني م/ احمد سعيد

مدير المشروع م/ محمد صابر



وزارة النقل

عملية :- تنفيذ كوبري مسار اكتوبر ٣ من كم ١٥٧ حتى كم ١٦٠ + ١٦٠,٦ بطول ٣,٦ كم ضمن مشروع القطار الكهربائي السريع (السفنة - العلمين)

لهيئة العامة للطرق والكباري

العقد رقم: ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٣٦١

تنفيذ: كوندورد للتشييد و الصرف

شاملة المدة من ٢٠٢٤/٠٨/١ الى ٢٠٢٤/٠٨/٣١

الهيئة العامة للطرق والكباري

الاستشاري العام للمشروع Systra

المقاول (كونکورڈ)

مدير المكتب الفني م/ أحمد سعيد

م/اميرة حسن

م / لویس سوسہ

م/باهر میخائیل

مدير المشروع م/محمد صابر

تم التعاقد طبقاً للمادة المنصوص عليها في
المادة الأولى من القانون.
بأمر من
[Signature]

مدير المشروع
م/راشد شحاتة ابراهيم

مدير أعمال القطار السريع
م/اسماء علي

مدير عام المشروعات
م/ جهاد محمد سعد

۷۴

مدير عام الشؤون المالية و الادارية

١/ مصطفى عبد الجواد

علم الحساب

نهائياً

مدير المصلحة ...

يَعْتَمِدُ،،

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدرها ستبقى صرفها إلى المقاول

تَحْرِيراً فِي / / ٢٠٢٣

محاسب / 4

قرش جنیه

نهائياً

ملاحظة: الفئات

يَعْتَمِدُ،،

مدير المصلحة ...

رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة الأولى المركزية

م / طارق يوسف الجزار

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفترة بعد المفاوضة بالجنيه	الكمية حسب المقايضة	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
أولاً : أعمال الكونكوردي												
ثانياً : الأعمال بالأسعار المنخفضة بعد المفاوضة												
١	بالمتر الطولي تنفيذ جسات في جميع أنواع التربة عدا الصخرية	م.ط	٨٠٥,٠٠	٥٥٠٠,٠٠	٥٥٠٠,٠٠	٥٥٠٠,٠٠	٥٥٠٠,٠٠	جاري	٤٤٢٧٥٠٠,٠٠	٤٤٢٧٥٠٠,٠٠	٠	١-اجراءات تأمين وسلامة المرور متواجدة
١-١	إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم / سم	م.ط	٨٠٥,٠٠	٥٥٠٠,٠٠	٥٥٠٠,٠٠	٥٥٠٠,٠٠	٥٥٠٠,٠٠	جاري	٤٤٢٧٥٠٠,٠٠	٤٤٢٧٥٠٠,٠٠	٠	٢-مهندسين الشركة والمراقبين متواجدين
٤	بالمتر المكعب توريد و ردم من ناتج الحفر حول الاساسات و حول جسم الكوبري على طبقات بسمك ٢٥ سم	م.ط	٥٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	جاري	٢٣٧٩٥٠,٠٠	٢٣٧٩٥٠,٠٠	٠	٣-التقارير الشهرية و النصف شهرية متواجدة
٧	بالمتر المكعب أعمال الحفر في جميع أنواع التربة ماعدا الصخرية لزوم اعمال الكباري وطريق الخدمة	م.ط	٥١,٠٠	١٠٠٢٤,٠٠	١٠٠٢٤,٠٠	١٠٠٢٤,٠٠	١٠٠٢٤,٠٠	جاري	٥١١٢٤,٠٠	٥١١٢٤,٠٠	٠	٤-مكتب الموقع متواجد
٨	بالمتر المكعب حفر استكشافي بعمالة يدوية قليل تنفيذ الاعمال	م.ط	١٠١,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	جاري	٣٠٣٠٠٠,٠٠	٣٠٣٠٠٠,٠٠	٠	٥-الحد الأدنى من المعدات متواجدة
٩	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالمعق المطلوب و تشوينها داخل الموقع	م.ط	٨١,٠٠	٣٥٠٠٠,٠٠	٣٥٠٠٠,٠٠	٣٥٠٠٠,٠٠	٣٥٠٠٠,٠٠	جاري	٢٤٣٣٤٠٢,٠٠	٢٤٣٣٤٠٢,٠٠	٠	٦-لوحات المشروع متواجدة
٩-١	إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم / سم	م.ط	٨١,٠٠	٣٥٠٠٠,٠٠	٣٥٠٠٠,٠٠	٣٥٠٠٠,٠٠	٣٥٠٠٠,٠٠	جاري	٢٤٣٣٤٠٢,٠٠	٢٤٣٣٤٠٢,٠٠	٠	٧-البرنامج الزمني متواجد
١٠	بالمتر المكعب توريد و عمل طبقة أحلال سن و رمل	م.ط	١٥٨,٠٠	٤٠٠٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠	جاري	٥٣٤٠٤٠,٠٠	٥٣٤٠٤٠,٠٠	٠	٨-الامن الصناعي موجود
١١	بالعدد نقل خارجي وتركيب و فك ماكينة الخوازيق الي الموقع ثم فكها ونقلها (خارج الموقع) بعد الانتهاء من كافة الاعمال والسعر يشمل المعدات والاوناش اللازمة للفك والتركيب بالموقع وتكلفة النقل وكراتات الطريق والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	١٥٠٥٥٧,٠٠	٥٠,٠٠	٥٠,٠٠	٥٠,٠٠	٥٠,٠٠	جاري	٧٥٢٧٨٥,٠٠	٧٥٢٧٨٥,٠٠	٠	٩-التقرير المبني موجود
١٢	بالعدد نقل داخلي وتركيب و فك ماكينة الخوازيق داخل الموقع والسعر يشمل المعدات والاوناش اللازمة للفك والتركيب بالموقع وتكلفة النقل والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٥٠٧٦٢,٠٠	٥٠,٠٠	٥٠,٠٠	٥٠,٠٠	٥٠,٠٠	جاري	٢٥٣٨١٠,٠٠	٢٥٣٨١٠,٠٠	٠	١٠-وسائل الانتقال تراجع بمعرفة الادارة
١٣	بالمتر الطولي أعمال خوازيق بقطر ١٢٠ سم بالبر في جميع أنواع التربة عدا الصخرية محفورة ومصبوبة في مواقعها على الأرض الطبيعية وتصب بخرسانة مسلحة.	م.ط	٦٥١٠,٠٠	٤٥٠٠٠,٠٠	٣١٤٨٩,٠٠	٤٧٦,٠٠	٣١٩٦٥,٠٠	جاري	٢٠٨٠٩٢١٥٠,٠٠	٢٠٨٠٩٢١٥٠,٠٠	٠	١١-وثيقة التأمين سارية حتى تاريخه
١٣-١	إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم	م.ط	٦٥١٠,٠٠	٤٥٠٠٠,٠٠	٣١٤٨٩,٠٠	٤٧٦,٠٠	٣١٩٦٥,٠٠	جاري	٢٠٨٠٩٢١٥٠,٠٠	٢٠٨٠٩٢١٥٠,٠٠	٠	
١٤	بالعدد عمل تجربة تحميل على خازوق عامل حمل التجربة ١٥٠ % من الحمل التصميمي	عدد	٦٥٢٤١٤,٠٠	٠٨,٠٠	٠٤,٠٠	٠١,٠٠	٠٥,٠٠	جاري	٣٢٦٢٠٧٠,٠٠	٣٢٦٢٠٧٠,٠٠	٠	
١٤-١	قطر ١٢٠ سم	عدد	٦٥٢٤١٤,٠٠	٠٨,٠٠	٠٤,٠٠	٠١,٠٠	٠٥,٠٠	جاري	٣٢٦٢٠٧٠,٠٠	٣٢٦٢٠٧٠,٠٠	٠	
١٧	بالعدد عمل اختبار " Sonic Coring Test " على طول الخوازيق بنسبة ١٠ % من إجمالي عدد الخوازيق ...	عدد	٦٤٩١٥,٠٠	١٣٠,٠٠	٧٤,٠٠	٠٢,٠٠	٧٦,٠٠	جاري	٤٩٣٣٥٤٠,٠٠	٤٩٣٣٥٤٠,٠٠	٠	
١٧-١	قطر ١٢٠ سم باستخدام مواسير Black Steel شامل الدهان بمراد مقاومة للتصدد	عدد	٦٤٩١٥,٠٠	١٣٠,٠٠	٧٤,٠٠	٠٢,٠٠	٧٦,٠٠	جاري	٤٩٣٣٥٤٠,٠٠	٤٩٣٣٥٤٠,٠٠	٠	
١٨	بالمتر المكعب خرسانة عاديه للأساسات و بدات الكمر سابق الصب على الا يقل إجهاد الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم /سم ^٢ ولا يقل محتوي الاسمنت ٣٠٠ كجم/م ^٣	م.ط	١٩٢٤,٠٠	١٢٠٠٠,٠٠	٣٦٦٥,٠٠	٣٧,٠٠	٣٧٠٢,٠٠	جاري	٧١٢٢٦٤٨,٠٠	٧١٢٢٦٤٨,٠٠	٠	
١٩	بالمتر المكعب توريد و عمل خرسانة مسلحة لزوم الاساسات بالبر حسب الرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى اسمنتى لا يقل عن ٤٢٠ كجم/م ^٣ اسمنت بورتلاندي عادى وعلى ان تحقق الخرسانة رتبة لا تقل عن ٤٥٠ كجم/سم ^٢	م.ط	٣٤٦٠,٠٠	٤٠٠٠٠,٠٠	٢٣١٨٨,٠٠	٥٨٣,٠٠	٢٣٧٧١,٠٠	جاري	٨٢٢٤٧١٦٠,٠٠	٨٢٢٤٧١٦٠,٠٠	٠	
٢٠	بالمتر المكعب اعمان توريد وتنفيذ و صب خرسانة جافة لزوم الاعمدة و التيجان و الاكتاف باستخدام فرم مصنعه مع استخدام الشده المعدنيه والاوناش اللازمه باجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/سم ^٢ ومحتوي اسمنتى لا يقل عن ٤٢٠ كجم/م ^٣ اسمنت بورتلاندي عادى	م.ط	٤٣٦٨,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	١٥,٠٠	٠٠,٠٠	١٥,٠٠	جاري	٦٥٥٢٠,٠٠	٦٥٥٢٠,٠٠	٠	
٢٠ - ب	ارتفاع حتى ٩ م من منسوب شهر المخدة حتي منسوب اعلي نقطة بالتاج	م.ط	٤٣٦٨,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	١٥,٠٠	٠٠,٠٠	١٥,٠٠	جاري	٦٥٥٢٠,٠٠	٦٥٥٢٠,٠٠	٠	
٢٠ - ج	ارتفاع حتى ١٢ م من منسوب شهر المخدة حتي منسوب اعلي نقطة بالتاج	م.ط	٤٥٦٩,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٢٤١,٠٠	٠٠,٠٠	٢٤١,٠٠	جاري	١١٠١٢٩,٠٠	١١٠١٢٩,٠٠	٠	
٢٠ - د	ارتفاع حتى ١٥ م من منسوب شهر المخدة حتي منسوب اعلي نقطة بالتاج	م.ط	٤٧٧١,٠٠	٨٠٠,٠٠	٢٤٧٦,٠٠	٠٠,٠٠	٢٤٧٦,٠٠	جاري	١١٨١٢٩٩٦,٠٠	١١٨١٢٩٩٦,٠٠	٠	
٢٠ - هـ	ارتفاع اعلى من ١٥ م من منسوب شهر المخدة حتي منسوب اعلي نقطة بالتاج	م.ط	٤٩٧٣,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٥٦٩٥,٠٠	٣٦٤,٠٠	٦٠٥٩,٠٠	جاري	٣٠١٣١٤٠٧,٠٠	٣٠١٣١٤٠٧,٠٠	٠	

الهيئة العامة للطرق والكباري

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية م / طارق يوسف الجزار	مدير عام الشؤون المالية و الادارية م / مصطفى عبدالجواد	مدير أعمال القطار السريع م / اسماء علي مدير عام المشروع م / راشد شحاتة ابراهيم مدير عام المشروعات م / جهاد محمد سعد	المقاول (كونكورد) مدير المكتب الفني م / احمد شعيد مدير المشروع م / محمد صابر
أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهورها وقدرها سبق صرفها إلى المقاول تحريراً في ٢٠٢٣ / / المحاسب / قرش جنيه على الحساب يدفع المقاول مبلغ نهائياً ملاحظة : الفئات غير الواردة بصك الشروط وأعدمت من مدير المصلحة	مدير أعمال القطار السريع م / اسماء علي مدير عام المشروع م / راشد شحاتة ابراهيم مدير عام المشروعات م / جهاد محمد سعد	المقاول (كونكورد) مدير المكتب الفني م / احمد شعيد مدير المشروع م / محمد صابر	المقاول (كونكورد) مدير المكتب الفني م / احمد شعيد مدير المشروع م / محمد صابر

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الغسة بعد المفاوضة بالجنيه	الكمية حسب المقايمة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن (بالجنيه)	جاري أم نهائي	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
٢٣	بالمتر الطولي خرسانة مسلحة سابقة الصب لزوم PRECAST PARAPET بالبر	م.ط	٦٥١٧,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٦٥,٠٠	١١٥,٠٠	١٨٠,٠٠	١١٧٣٠,٦٠,٠٠	جارى	١١٧٣٠,٦٠,٠٠	١١٧٣٠,٦٠,٠٠	
٢٣-ب	ارتفاع أعلى من ١٢ م من منسوب الارض الطبيعية											
٢٤	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب وسابقة الاجهاد U-SECTION بالبر مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط و الدمك ميكانيكي وعلى ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن ٥٥٠ كجم/سم ^٣ .	م ^٣	٩٥٣٤,٠٠	١٣٣٧٥,٠٠	٢١١٥,٠٠	٤١٠,٠٠	٢٥٢٥,٠٠	٢٤٠٧٣٣٥,٠٠	جارى	٦٠١٨٣٣٧,٥٠	١٨٠٥٥٠١٢,٥٠	حجز ٢٥% من اجمالي الكمية
٢٤-ب	ارتفاع أكبر من ٩ م من منسوب الارض الطبيعية وحتى منسوب الركيزة	م ^٣	٥٨٢٥,٠٠	٣٠٠,٠٠	٢٩٢,٠٠	٠٠,٠٠	٢٩٢,٠٠	١٧٠٠٩٠٠,٠٠	جارى	١٧٠٠٩٠٠,٠٠	١٧٠٠٩٠٠,٠٠	
٢٥	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة مسلحة للبريخ طبقا للرسومات التنفيذية ذات محتوى اسمنت لا يقل ٥٠٠ كجم/م ^٣	طن	٤٤٤٤٢,٠٠	٢١٢٧٩,١٨	٨٩٧٤,٠٠	٢٦٦,٠٠	٩٢٤٠,٠٠	٤١٠٦٤٤٠٨٠,٠٠	جارى	٤١٠٦٤٤٠٨٠,٠٠	٤١٠٦٤٤٠٨٠,٠٠	
٢٧	بالطن توريد وتربيط ورس حديد تسليح B500 DWR	طن	١٢٤٢٩٣,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٥٠,٠٠	١٢,٠٠	٦٢,٠٠	٧٧٠٦١٦٦,٠٠	جارى	٧٧٠٦١٦٦,٠٠	٧٧٠٦١٦٦,٠٠	
٢٩	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقق حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوي للكوبري بالبر Low Relaxation ASTM Grade 270 strength 1860 MPA with diameter 15.7mm الخ .	طن	٦٤,٠٠	٢٥٠٠,٠٠	١٥٥٨٨,٠٠	٢٦٥,٠٠	١٥٨٥٣,٠٠	١٠١٤٥٩٢,٠٠	جارى	١٠١٤٥٩٢,٠٠	١٠١٤٥٩٢,٠٠	
٣٢	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البيتومين و الدهان وجهان على البارد لزوم الاساسات و رقاب الاعمدة	عدد	٩٠٠٠٠,٠٠	٦٠,٠٠	٠٩,٥٠	٠٤,٥٠	١٤,٠٠	١٢٦٠٠٠٠,٠٠	جارى	١٢٦٠٠٠٠,٠٠	١٢٦٠٠٠٠,٠٠	
٣٧	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة ٧٥٠ طن طبقا للمواصفات والاشتراطات الموضحة بالجدول والرسومات والسعر يشمل الحقن واعداد الاسطح اسفل الركائز ويجب ان ترقى الكتلوجات الخاصة بها موضحة خصائص المواد المكونة لها وبمقدار الانفعال تحت الاحمال وعدم تأثر خصائصها بمرور الزمن ويجب ان تورد الركائز مصحوبة بشهادات توضح مطابقتها للمواصفات العالمية والبند شامل كل ما يلزم لنهوا العمل طبقا للرسومات والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	٩٠٠٠٠,٠٠	٦٠,٠٠	٠٩,٥٠	٠٥,٢٠	١٤,٧٠	١٣٢٣٠٠٠,٠٠	جارى	١٣٢٣٠٠٠,٠٠	١٣٢٣٠٠٠,٠٠	
٣٧-أ	Fixed Spherical Bearings	عدد	٩٠٠٠٠,٠٠	٦٠,٠٠	٠٩,٥٠	٠٤,٥٠	١٤,٠٠	١٢٦٠٠٠٠,٠٠	جارى	١٢٦٠٠٠٠,٠٠	١٢٦٠٠٠٠,٠٠	
٣٧-ب-١	Guided Spherical Bearing	عدد	٩٠٠٠٠,٠٠	٦٠,٠٠	٠٩,٥٠	٠٥,٢٠	١٤,٧٠	١٣٢٣٠٠٠,٠٠	جارى	١٣٢٣٠٠٠,٠٠	١٣٢٣٠٠٠,٠٠	
٣٧-ب-٢	Guided Spherical Bearing	عدد	٩٠٠٠٠,٠٠	٦٠,٠٠	٠٩,٥٠	٠٤,٥٠	١٤,٨٥	١٣٣٦٥٠٠,٠٠	جارى	١٣٣٦٥٠٠,٠٠	١٣٣٦٥٠٠,٠٠	
٣٧-ج	Free Spherical Bearings	عدد	٩٠٠٠٠,٠٠	٦٠,٠٠	٠٩,٥٠	٠٣,٩٠	١٤,٧٠	١٣٢٣٠٠٠,٠٠	جارى	١٣٢٣٠٠٠,٠٠	١٣٢٣٠٠٠,٠٠	
إجمالي الأعمال بالأسعار النهائية بعد المفاوضة												٨٥.٩٤١٦٤١,٥٠
السابق												٨١.١٧٦٩١٢,٥٠
الباقى												٤٠.٧٦٤٧٢٩,٠٠

الهيئة العامة للطرق والكبارى

الاستشاري العام للمشروع Systra

المقاول (كونكورد)

رئيس الإدارة المركزية
 للمنطقة الأولى المركزية
 م / طارق يوسف الجزار

مدير عام الشؤون المالية و الادارية

م/ مصطفى عبد الجواد

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدرها سبق صرفها إلى المقاول

المحاسب / / ٢٠٢٣ / /

قرش جنيه

على الحساب

نهائياً

يدفع المقاول مبلغ

غير الواردة بصك الشروط وأعمدت بين

مدير المصلحة

يعتمد ...

مدير المشروع
م/ راشد شحاتة ابراهيم

مدير عام المشروعات
م/ جهاد محمد سعد

مدير أعمال القطر السريع
م/ اسماء على

م/ اميرة حسن

م/ لويس سوسه

م/ باهر ميخائيل

تم الصنف طبقاً للورقة التنفيذية المرفقة
 طبقاً للشئ المعتمدة
 باهر ميخائيل

مدير المكتب الفني م/ أحمد سعيد

مدير المشروع م/ محمد صابر

