



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

الموضوع بخصوص: اعمال تطوير ورفع كفاءة طريق وادي النظرون - العلمين ((لتنفيذ المسافه من الكم صفرحتي الكم ٢٠ الاتجاهين)) (رئيسي + خدمه).

الشركة المنفذة: اتش ايه للإنشاءات (ابناء حسن علام)

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه مستخلص تعويضات رقم (٢) مع مراعاة خصم ما تم صرفه سابقاً من فروى اسعار .
برجاء التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم .
مرفقات : عدد ()

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .

مدير عام المشروعات
مهندس / كازم امام
مهندس / مجدي عبدالسلام
رئيس الادارة المركزية للمنطقة
الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ

مهندس المشروع
مهندس / احمد الشاعر

مستخلص تعويضات رقم (٢) عن الفترة من ٢٢ / ٠١ / ٢٠٢٢ حتى ١٧ / ٠٤ / ٢٠٢٢

رقم البند	بيان الأعمال	شهور المستخلص	عدد الأيام	عدد الأيام المستخلص	الكمية بالمتخصص	الكمية المنفذة بالشهر	الوحدة	فترة البند	نسبة التعويضات	قيمة التعويض (جنيه)
1-1	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في جميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالأت التسوية والرش بالمياه الاصطناعية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول الى أقصى كثافة جافة ٩٥% من الكثافة الجافة	يناير-٢٢	٦	٨٢	٨٣٨٥٠	٥	م	١٧,٠٠	%٠,٠٠	٠,٠٠
		فبراير-٢٢	٢٨	٨٢	٨٣٨٥٠	٥	م	١٧,٠٠	%٠,٠٠	٠,٠٠
		مارس-٢٢	٣١	٨٢	٨٣٨٥٠	٣١٦٩٩	م	١٧,٠٠	%٠,٣٤	١٨٢٢,٢٢
		أبريل-٢٢	١٧	٨٢	٨٣٨٥٠	١٧٣٨٤	م	١٧,٠٠	%١,٠٩	٣٢٢١,١٧
1-2	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتساكنة عدا التربة الصخرية باستخدام البلدوز (تسوية السطح بالأت التسوية والرش بالمياه الاصطناعية للوصول الى أقصى كثافة جافة ٩٥% من الكثافة الجافة) ومحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق	يناير-٢٢	٦	٨٢	١٠٣٥٥٠	٣	م	٤٣,٧٠	%٠,٠٠	٠,٠٠
		فبراير-٢٢	٢٨	٨٢	١٠٣٥٥٠	٣	م	٤٣,٧٠	%٠,٠٠	٠,٠٠
		مارس-٢٢	٣١	٨٢	١٠٣٥٥٠	٣٩١٤٧	م	٤٣,٧٠	%٠,٣٤	٥٨١٦,٤٥
		أبريل-٢٢	١٧	٨٢	١٠٣٥٥٠	٢١٤٦٨	م	٤٣,٧٠	%١,٠٩	١٠٢٢٥,٧٠
أعمال الازالة والتطهير-2										
2-1	بالمتر المصطح أعمال كشط وإزالة المسطحات المنهارة والزاحفة والمتواجدة والشروخ بالرصف الحالي باستخدام ماكينة كشط الأسفلت الأوتوماتيكية بسبك ٥ سم طبقا للشروط والمواصفات	يناير-٢٢	٦	٨٢	١٢٨٤٦٠	٣	م	١٦,٠٠	%٠,٠٠	٠,٠٠
		فبراير-٢٢	٢٨	٨٢	١٢٨٤٦٠	٣	م	١٦,٠٠	%٠,٠٠	٠,٠٠
		مارس-٢٢	٣١	٨٢	١٢٨٤٦٠	٤٨٥٦٤	م	١٦,٠٠	%٠,٣٤	٢٦٤١,٨٩
		أبريل-٢٢	١٧	٨٢	١٢٨٤٦٠	٢٦٦٣٢	م	١٦,٠٠	%١,٠٩	٤٦٤٤,٦١
2-3	بالمتر المصطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالمقالب	يناير-٢٢	٦	٨٢	٢٨٣٧٠	٣	م	٥,٠٠	%٠,٠٠	٠,٠٠
		فبراير-٢٢	٢٨	٨٢	٢٨٣٧٠	٣	م	٥,٠٠	%٠,٠٠	٠,٠٠
		مارس-٢٢	٣١	٨٢	٢٨٣٧٠	١٠٧٢٥	م	٥,٠٠	%٠,٣٤	١٨٢,٣٣
		أبريل-٢٢	١٧	٨٢	٢٨٣٧٠	٥٨٨٢	م	٥,٠٠	%١,٠٩	٣٢٠,٥٥
أعمال الردم-3										
3-2	بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل تربة آتربة صالحة للرمد ومطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسبك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (مسافة النقل ٣٦ كيلو)	يناير-٢٢	٦	٨٢	١٥٨٢٥٠	٣	م	١٣٦,٨٠	%٠,٠٠	٠,٠٠
		فبراير-٢٢	٢٨	٨٢	١٥٨٢٥٠	٣	م	١٣٦,٨٠	%٠,٠٠	٠,٠٠
		مارس-٢٢	٣١	٨٢	١٥٨٢٥٠	٥٩٨٢٦	م	١٣٦,٨٠	%٠,٣٤	٢٧٨٢٦,٣٧
		أبريل-٢٢	١٧	٨٢	١٥٨٢٥٠	٣٢٨٠٨	م	١٣٦,٨٠	%١,٠٩	٤٨٩٢٠,٥٦
طبقات الأساس-5										
5-2	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة الأساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع مسافة نقل ٦٨ كيلو	يناير-٢٢	٦	٨٢	٨٢٣٤٥	٣	م	٢٩٦,٠٠	%٠,٠٠	٠,٠٠
		فبراير-٢٢	٢٨	٨٢	٨٢٣٤٥	٣	م	٢٩٦,٠٠	%٠,٠٠	٠,٠٠
		مارس-٢٢	٣١	٨٢	٨٢٣٤٥	٣١١٣٠	م	٢٩٦,٠٠	%١,٧٥	١٦١٢٥٥,٦١
		أبريل-٢٢	١٧	٨٢	٨٢٣٤٥	١٧٠٧٢	م	٢٩٦,٠٠	%٣,٨٨	١٩٦٠٦٣,٠٤
البلاطات الخرسانية / الرصف الخرساني										
6-3	بالمتر المصطح أعمال توريد وإنشاء طبقة رصف من الخرسانة الاسمنتية العادية بسبك ٢٨ سم	يناير-٢٢	٦	٨٢	٢٤٦٩٥	٣	م	٧٨٦,٠٠	%٠,٠٠	٠,٠٠
		فبراير-٢٢	٢٨	٨٢	٢٤٦٩٥	٣	م	٧٨٦,٠٠	%٠,٠٠	٠,٠٠
		مارس-٢٢	٣١	٨٢	٢٤٦٩٥	٩٣٣٦	م	٧٨٦,٠٠	%٥,١٣	٣٧٦٤٤٠,٨٨
		أبريل-٢٢	١٧	٨٢	٢٤٦٩٥	٥١٢٠	م	٧٨٦,٠٠	%٧,٥٨	٣٠٥٢٥,٢٩
طبقات التشريب والصلب-7										
7-1	بالمتر المصطح أعمال توريد وورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير Mc30 بمعدل من (١,٥ - ١,٢) كجم ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها	يناير-٢٢	٦	٨٢	١٤٦٦٥	٣	م	٢٥,٠٠	%٠,٠٠	٠,٠٠
		فبراير-٢٢	٢٨	٨٢	١٤٦٦٥	٣	م	٢٥,٠٠	%٠,٠٠	٠,٠٠
		مارس-٢٢	٣١	٨٢	١٤٦٦٥	٥٥٤٤١	م	٢٥,٠٠	%٠,٣٤	٤٧١٢,٤٧
		أبريل-٢٢	١٧	٨٢	١٤٦٦٥	٣٠٤٥٣	م	٢٥,٠٠	%١,٢٩	٩٨٠٤,٩٨
7-2	بالمتر المصطح أعمال توريد وورش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير RC3000 بمعدل ٠,٥ كجم/م ² ترش فوق الطبقة الإسفلتية بعد تمام دمكها	يناير-٢٢	٦	٨٢	٤٢٢٥	٣	م	٨,٣٥	%٠,٠٠	٠,٠٠
		فبراير-٢٢	٢٨	٨٢	٤٢٢٥	٣	م	٨,٣٥	%٠,٠٠	٠,٠٠
		مارس-٢٢	٣١	٨٢	٤٢٢٥	١٥٩٧	م	٨,٣٥	%٠,٣٤	٤٥,٣٥
		أبريل-٢٢	١٧	٨٢	٤٢٢٥	٨٧٦	م	٨,٣٥	%١,٢٩	٩٤,٣٥
طبقات الرصف الاسفلتي-8										
8-1	بالمتر المصطح أعمال توريد و فرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسبك ٧ سم بعد الدمك	يناير-٢٢	٦	٨٢	٢٢١٥٠	٢	م	١٥١,٠٠	%٠,٠٠	٠,٠٠
		فبراير-٢٢	٢٨	٨٢	٢٢١٥٠	٢	م	١٥١,٠٠	%٠,٠٠	٠,٠٠
		مارس-٢٢	٣١	٨٢	٢٢١٥٠	٨٣٧٤	م	١٥١,٠٠	%٠,٦٢	٧٨٣٩,٥٣
		أبريل-٢٢	١٧	٨٢	٢٢١٥٠	٤٥٩٢	م	١٥١,٠٠	%١,٧٧	١٢٢٧٣,٢٣
8-2	بالمتر المصطح أعمال توريد و فرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسبك ٦ سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠ / ١٠ واردة شركة النصر بالسويس او ما يماثلها و الفلته تشمل اجراء التجارب	يناير-٢٢	٦	٨٢	٦٩٩١٠	٤	م	١٣٥,٥٠	%٠,٠٠	٠,٠٠
		فبراير-٢٢	٢٨	٨٢	٦٩٩١٠	٤	م	١٣٥,٥٠	%٠,٠٠	٠,٠٠
		مارس-٢٢	٣١	٨٢	٦٩٩١٠	٢٦٤٢٩	م	١٣٥,٥٠	%٠,٢٢	٢٢٢٠,٣٣
		أبريل-٢٢	١٧	٨٢	٦٩٩١٠	١٤٤٩٤	م	١٣٥,٥٠	%١,٧٧	٣٤٧٦٠,٥٧
الاجمالي : مع مراعاة خصم نسبة ٥.٥% طبقا للمقرضة -										
١٠,٢٣٦,١٥١ ج.م										

مدير الادارة المركزية
عبدالله عبد السلام
التوقيع

مدير عام المشروعات
مهندس / كرامه امام سلامة
التوقيع

مدير المشروع
مهندس / احمد الشاعر
التوقيع

مدير المشروع
مهندس / سامح سمير
التوقيع

المكتب الفني
مهندس / خالد فحفي
التوقيع

تم المراجعة بملف خطة
مع مراءضة ضم مراءضة سابقا
من مراءضة مراءضة لملف
١٥ / ١٢ / ٢٠٢٢