

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى
المنطقة الثالثة عشر - البحيرة وكفر الشيخ

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

الموضوع بخصوص : اعمال تطوير ورفع كفاءة طريق وادي النطرون - العلمين ((التنفيذ المسافه من الكم صفر حتي الكم ٢٠ الاتجاهين)) (رئيسي + خدمه).

الشركة المنفذة : اتش ايه للإنشاءات (ابناء حسن علام)

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه مستخلص تعويضات رقم (٥) مع مراعاة خصم ماتم حصره سابقاً ضمن فروع أسعار.
برجاء التكرم بالاحاطة والتنبيه بالالزام .

مرفقات : عدد ()

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .

مهندس المشروع
مهندس / احمد الشاعر
مدير عام المشروعات
مهندس / كارم امام
مهندس / مجدي عبدالسلام

مهندس / مجدي عبدالسلام

مهندس / احمد الشاعر

مهندس / مجدي عبدالسلام

رقم البند	بيان الأعمال	شهور المستخلص	عدد الايام	عدد ايام المستخلص	الكمية بالمستخلص	الكمية المنفذة بالشهر	الوحدة	فئة البند	نسبة التعويض	قيمه التعويض (جنيه)
١٠	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياة الاصلوية للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق	أغسطس-٢٢	٢٨	٤٢	١٠٣٣٣	٦٨٨٨٧	م³	٤٣,٧٠	%٥,٠٩	١٥٣٢٢٦,٦٨
١١	بالمتر المكعب أعمال كشط وإزالة المسطحات المنهارة والزاحفة والمتوجة والشروخ بالرصف الحالي باستخدام ماكينة كشط الأسفلت الأوتوماتيكية بسمك ٥ سم طبقا للشروط والمواصفات	سبتمبر-٢٢	١٤	٤٢	١٠٣٣٣	٣٤٤٤٣	م³	٤٣,٧٠	%٧,١٣	١٠٧٣١٨,٨٨
أعمال الإزالة والتطهير-2										
١٢	بالمتر المسطح أعمال كشط وإزالة المسطحات المنهارة والزاحفة والمتوجة والشروخ بالرصف الحالي باستخدام ماكينة كشط الأسفلت الأوتوماتيكية بسمك ٥ سم طبقا للشروط والمواصفات	أغسطس-٢٢	٢٨	٤٢	٢٤٥٥٢	١٦٣٦٨	م³	١٦,٠٠	%٥,٦٤	١٤٧٧٠٤,٨٣
١٣	بالمتر المسطح أعمال كشط وإزالة المسطحات المنهارة والزاحفة والمتوجة والشروخ بالرصف الحالي باستخدام ماكينة كشط الأسفلت الأوتوماتيكية بسمك ٥ سم طبقا للشروط والمواصفات	سبتمبر-٢٢	١٤	٤٢	٢٤٥٥٢	٨١٨٤٠	م³	١٦,٠٠	%٨,١٢	١٠٦٣٢٦,٥٣
طبقات الاساس-5										
١٤	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة الأساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع مسافة نقل ٦٨ كيلو	أغسطس-٢٢	٢٨	٤٢	٣١١٢٠	٢٠٧٤٧	م³	٢٩٦,٠٠	%٧,٥٥	٤٦٣٦٤٦,٥١
١٥	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة الأساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع مسافة نقل ٦٨ كيلو	سبتمبر-٢٢	١٤	٤٢	٣١١٢٠	١٠٣٧٣	م³	٢٩٦,٠٠	%٩,٥٨	٢٩٤١٥٤,٥٤
البلاطات الخرسانية / الرصف الخرساني										
١٦	بالمتر المسطح أعمال توريد وإنشاء طبقة رصف من الخرسانه الاسمنتيه العاديه بسمك ٢٨ سم	أغسطس-٢٢	٢٨	٤٢	٧٥٥٩٠	٥٠٣٩٣	م³	٧٨٦,٠٠	%١٢,٨٨	٥١٠١٦٥٩,٨١
١٧	بالمتر المسطح أعمال توريد وإنشاء طبقة رصف من الخرسانه الاسمنتيه العاديه بسمك ٢٨ سم	سبتمبر-٢٢	١٤	٤٢	٧٥٥٩٠	٢٥١٩٧	م³	٧٨٦,٠٠	%١٤,٠٣	٢٧٧٨٥٨٢,٥٧
طبقات التشريب والصلق-7										
١٨	بالمتر المسطح اعمال وتوريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل من (١,٢ - ١,٥) كجم ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دكمها	أغسطس-٢٢	٢٨	٤٢	٨٠٠٠	٥٣٣٦٧	م²	٢٥,٠٠	%١١,١٨	١٤٩١٥٩,٨٣
١٩	بالمتر المسطح اعمال وتوريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل من (١,٢ - ١,٥) كجم ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دكمها	سبتمبر-٢٢	١٤	٤٢	٨٠٠٠	٢٦٦٨٣	م²	٢٥,٠٠	%١١,٨٨	٧٩٢٤٩,٥٠
٢٠	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة لاصقه من البيتومين السائل سريع التطاير RC3000 بمعدل ٠,٥ كجم/م² ترش فوق الطبقة الإسفلتية بعد تمام دكمها	أغسطس-٢٢	٢٨	٤٢	٤٢٢٣٠	٢٨١٥٣٧	م²	٨,٣٥	%١١,١٨	٢٦٢٨٢٢,٩٢
٢١	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة لاصقه من البيتومين السائل سريع التطاير RC3000 بمعدل ٠,٥ كجم/م² ترش فوق الطبقة الإسفلتية بعد تمام دكمها	سبتمبر-٢٢	١٤	٤٢	٤٢٢٣٠	١٤٠٧٦٨	م²	٨,٣٥	%١١,٨٨	١٣٩٦٣٩,٣٧
طبقات الرصف الاسفلتي-8										
٢٢	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٧ سم بعد الدمك	أغسطس-٢٢	٢٨	٤٢	٣٨٠٧١	٢٥٣٨١	م³	١٥١,٠٠	%١٠,٥٧	٤٠٥٩٣,٢١
٢٣	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٧ سم بعد الدمك	سبتمبر-٢٢	١٤	٤٢	٣٨٠٧١	١٢٦٩٠	م³	١٥١,٠٠	%١١,٨٩	٢٢٧٨٤٠,٩٨
٢٤	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٦ سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٦٠ ٧٠ وإردة شركة النصر بالسويس او ما يماثلها والفنه تشمل اجراء التجارب	أغسطس-٢٢	٢٨	٤٢	١٦٤٠٠٠	١٠٩٣٣٣	م³	١٣٥,٥٠	%١٠,٥٧	١٥٦٥٩١٠,٢٧
٢٥	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٦ سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٦٠ ٧٠ وإردة شركة النصر بالسويس او ما يماثلها والفنه تشمل اجراء التجارب	سبتمبر-٢٢	١٤	٤٢	١٦٤٠٠٠	٥٤٦٦٧	م³	١٣٥,٥٠	%١١,٨٩	٨٨٠٧٣١,٩٣
٢٦	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٥ سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٦٠ ٧٠ وإردة شركة النصر بالسويس او ما يماثلها والفنه تشمل اجراء التجارب	أغسطس-٢٢	٢٨	٤٢	٢٨٤٨٢٨	١٨٩٨٨٥	م³	١٢٨,٥٠	%١٠,٦٧	٢٦٠٣٥٠٨,٣١
٢٧	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٥ سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٦٠ ٧٠ وإردة شركة النصر بالسويس او ما يماثلها والفنه تشمل اجراء التجارب	سبتمبر-٢٢	١٤	٤٢	٢٨٤٨٢٨	٩٤٩٤٣	م³	١٢٨,٥٠	%١١,٨٢	١٤٤٢٨٢,٣١
الاجمالي - مع مراعاة خصم نسبة ٥.٥% طبقة المعالجة										
عن الهيئة العامة للطرق والكبارى										
عن الشركة المنفذة										

الاجمالي "مع مراعاة خصم نسبة 0.5٪ طبقاً للمعارضة -

عن الهبله العامه للطرق والكبارى

عن الشركة المنفذة

المكتب الفني
مهندس / خالد فحي
التوقيع /

مدير المشروع
مهندس / صلاح سمير
التوقيع /

عبد المبرور
مهناش / احمد الشاعر
التوقيع /

[illegible]