

 Callisto

رقم البند	بسم الله الرحمن الرحيم	شهور التنفيذ	عدد الأيام	عدد المستخلص	قيمة المستخلص	قيمة المنفعة	رقعة	قوة البند	نسبة التحويل	قيمة التحويل (جنية)
3-2	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة الصلبة عدا التربة الصلبة (الصخرية) باستخدام الباندرز وتوسيع السطح وألآت التسوية والرش بالمياه الاصلية للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥%) من الكثافة (المعوى) وحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق	سبتمبر-٢٢	١٦	١٧	٢٢١٧٠	٢٠٢٧٨	٣م	١٣,٧٠	٧,١٣%	٩١٢٢٩,١٠
		أكتوبر-٢٢	١	١٧	٢٢١٧٠	١٨٩٢	٣م	١٣,٧٠	٩,٤٧%	٧٨٣١,٢٩
2-1	بالمتر المسطح أعمال كشط وإزالة المسطحات المنهارة والزاحفة والمتسوية والشروع بأرصفة البسمك باستخدام ماكينة كشط الأسفلت الأوتوماتيكية بسمك ٥ سم طبقا للشروط والمواصفات	سبتمبر-٢٢	١٦	١٧	٢٥٩٨٢٧	٢٤٤٤٢٣	٣م	١٩,٠٠	٨,١٢%	٣١٧٧١,٣١
		أكتوبر-٢٢	١	١٧	٢٥٩٨٢٧	١٥٢٨١	٣م	١٩,٠٠	١٠,٩١%	٢١٧٥٣,٠١
2-2	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة وأرصفة الحال في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع	سبتمبر-٢٢	١٦	١٧	٢٢١	٢٢١	٣م	١٩,٠٠	٨,١٢%	١١٢٣,١٣
		أكتوبر-٢٢	١	١٧	٢٢١	١١	٣م	١٩,٠٠	١٠,٩١%	٩١,٠٠
٥	برويج ماسر سائلة التجهيز قطر داخلي ٦ م وسمك ٦ سم من الخرسانة المسلحة ونسبة غطاء ٢٥٠٠ كجم أسمنت مغاوم لكتريوتات ٢٠-٢٣ ملم (٤) ٢٣ ملم باستخدام شبكة من حديد التسليح المشرف على المقارنة رتبة ٢٥/٢٢ بمعدل ٥٥10 سم للمتر الطولي في اتجاه محور المسورة ومعدل ١٦06 سم للمتر الطولي في الاتجاه العمودي مع	سبتمبر-٢٢	١٦	١٧	٢٢٦	٢٠٧	٣م	١٣٠,٧٠٠	١٢,٣٧%	٢٠٠٠٣,١٣
		أكتوبر-٢٢	١	١٧	٢٢٦	١٩	٣م	١٣٠,٧٠٠	١٢,٣٧%	١٢٨٧٥,٢٠
٥٠	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة مسلحة (برويج) طبقا للرسومات التنفيذية ذات محتوى أسمنت لا يقل عن ٢٥٠ كجم/م٣ أسمنت بورتلاندي مع العلم الميكانيكي على أن تحقق الخرسانة رتبة لا تقل عن ٢٥٠ كجم/م٣ مع إجراء الاختبارات اللازمة والسعر لا يشمل توريد وتشغيل حديد التسليح مع عزل الحوائط والأسقف بالبيتومين الموكسد ثلاث أوجه ويتم التنفيذ طبقا ل	سبتمبر-٢٢	١٦	١٧	١٧٢	١١١	٣م	١٩٠,٥٠٠	١٤,٠٧%	١١١٠٩٩,٩١
		أكتوبر-٢٢	١	١٧	١٧٢	٢٨	٣م	١٩٠,٥٠٠	١٥,٣٩%	٨١٤٠٠,٠٠
٥١	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة الأساس من الأجراس الصلبة المترجعة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الورق بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع مسافة تقل ١٨ كيلو	سبتمبر-٢٢	١٦	١٧	١٠٧٦٤	١٠٣٣١	٣م	٢٩٦,٠٠	٩,٥٨%	٢٨٧٧٧٧,٧١
		أكتوبر-٢٢	١	١٧	١٠٧٦٤	٦٣٣	٣م	٢٩٦,٠٠	١١,٩٢%	٢٢٣٤٠,٤٩
٥٢	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية بسمك ٨ سم لحماية الكفاف والميول الجانبية تتكون من ٨-٣ م من دولوميت مترجعة ٢٣٠٠ ملم حش ٢٥٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي على أن يكون السن نظيف ومغسول والزل خالي من الشوائب والطفلة والأحلام والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستعمال مناسب الآلة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسب	سبتمبر-٢٢	١٦	١٧	١٣٨١٥	١٣٠٠٢	٣م	١٩٥,٠٠	١٨,٢٤%	٤٦٢٤١٧,٦٩
		أكتوبر-٢٢	١	١٧	١٣٨١٥	٨١٣	٣م	١٩٥,٠٠	١٩,١٥%	٣٠٣٤٦,٢٧
٥٣	بالمتر المسطح أعمال توريد وإنشاء طبقة رصف من الخرسانة الاسمنتية العادية بسمك ٢٨ سم	سبتمبر-٢٢	١٦	١٧	٣٠٨٩٧	٢٩٠٨٠	٣م	٧٨٦,٠٠	١٤,٠٣%	٣٢٠٦٦٨,٣٧
		أكتوبر-٢٢	١	١٧	٣٠٨٩٧	١٨١٧	٣م	٧٨٦,٠٠	١٥,٤١%	٢٢٠١٣٦,٧٦
٥٤	بالمتر توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد (٥٢,٣٧) بجميع الأقطار والفئة تشمل التوريد والتركيب والترتيب وكل ما يلزم لنهوا الأعمال بالكامل طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	سبتمبر-٢٢	١٦	١٧	٦	٥,٦٥	طن	٢٣٥٠,٠٠٠	١١,٩٠%	١٥٧٩٢,٠٠
		أكتوبر-٢٢	١	١٧	٦	٠,٣٥	طن	٢٣٥٠,٠٠٠	١٢,٦٨%	١٠٥١,٦٩
7-1	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التناير MC30 بمعدل من (١,٧) - ١,٥ كجم ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها	سبتمبر-٢٢	١٦	١٧	٣٧٨٣٠	٣٥٦٠٥	٣م	٢٥,٠٠	١١,٨٨%	١٠٥٧٤٥,٩٨
		أكتوبر-٢٢	١	١٧	٣٧٨٣٠	٢٢٢٥	٣م	٢٥,٠٠	١٢,٧٨%	٧١٠٩٨١
7-2	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التناير RC3000 بمعدل ٠,٥ كجم/م٣ ترش فوق الطبقة الإسفلتية بعد تمام دمكها	سبتمبر-٢٢	١٦	١٧	٤٣٤٩٣٢	٤٠٩٣٤٨	٣م	٨,٣٥	١١,٨٨%	٤٠٦٠٦٤,٨٠
		أكتوبر-٢٢	١	١٧	٤٣٤٩٣٢	٢٥٥٨٤	٣م	٨,٣٥	١٢,٧٨%	٢٧٢٠١٧,١
٥-1	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٧ سم بعد الدمك	سبتمبر-٢٢	١٦	١٧	٢٠٣٩١	١٩١٩٢	٣م	١٥١,٠٠	١١,٨٩%	٣٤٥٦٢,٨٠
		أكتوبر-٢٢	١	١٧	٢٠٣٩١	١١٩٩	٣م	١٥١,٠٠	١٣,٤٧%	٢٤٣٩٦,٨٧
٥-2	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٦ سم بعد الدمك باستخدام اجهزة صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٦٠-٧٠ واردة شركة النصر بالسويس او ما يعادلها والفئة تشمل اجراء التجارب	سبتمبر-٢٢	١٦	١٧	١٩٣٦٢٣	١٨٢٢٣٣	٣م	١٣٥,٥٠	١١,٨٩%	٢٤٣٥٩٥٣,٣٩
		أكتوبر-٢٢	١	١٧	١٩٣٦٢٣	١١٣٩٠	٣م	١٣٥,٥٠	١٣,٤٧%	٢٠٧٨٨١,٠٦
٥-3	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٥ سم بعد الدمك باستخدام اجهزة صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٦٠-٧٠ واردة شركة النصر بالسويس او ما يعادلها والفئة تشمل اجراء التجارب	سبتمبر-٢٢	١٦	١٧	٢١١٧٨	٢٣٠٣٣٢	٣م	١٢٨,٥٠	١١,٨٢%	٣٤٤٤٤٧,٢٢
		أكتوبر-٢٢	١	١٧	٢١١٧٨	١٤٣٩٦	٣م	١٢٨,٥٠	١٢,٢٠%	٢٤٨٠,٠٠

الإجمالي " مع مراعاة خصم نسبة ٥,٥ % طبقا للمعايير "

عن الشركة المنفعة

عن الهيئة العامة للطرق والمواصلات

مهندس / خالد قنص
مهندس / صلاح مسير
مهندس / أحمد الشاعر
مهندس / كرم امام سلمه
مهندس / محمد عبد السلام
التوقيع /

مهندس / خالد قنص
مهندس / صلاح مسير
مهندس / أحمد الشاعر
مهندس / كرم امام سلمه
مهندس / محمد عبد السلام
التوقيع /

مهندس / خالد قنص
مهندس / صلاح مسير
مهندس / أحمد الشاعر
مهندس / كرم امام سلمه
مهندس / محمد عبد السلام
التوقيع /

مهندس / خالد قنص
مهندس / صلاح مسير
مهندس / أحمد الشاعر
مهندس / كرم امام سلمه
مهندس / محمد عبد السلام
التوقيع /

مهندس / خالد قنص
مهندس / صلاح مسير
مهندس / أحمد الشاعر
مهندس / كرم امام سلمه
مهندس / محمد عبد السلام
التوقيع /

مهندس / خالد قنص
مهندس / صلاح مسير
مهندس / أحمد الشاعر
مهندس / كرم امام سلمه
مهندس / محمد عبد السلام
التوقيع /

مهندس / خالد قنص
مهندس / صلاح مسير
مهندس / أحمد الشاعر
مهندس / كرم امام سلمه
مهندس / محمد عبد السلام
التوقيع /