

عملية :تنفيذ أعمال كوبرى المسار على النيل من كم ١١٩+٨٧٦ حتى كم ١٢٤+٠٠٠ بطول ٤,١٢٤ كم وكوبرى المسار من كم ١٣٨+٢٧٠ حتى كم ١٣٩+٤٠٠ بطول ١,١٣٠ كم وعدد (٤)برابح ضمن مشروع الخط الأول للقطار الكهربائى السريع (السفنة - العلمين - مطروح - الفيوم)

الشركة المنفذة : شركة سامكو "الوطنية للتشييد "

عقد رقم : ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٠٦٧

طبقا لأسعار المفاوضة "٢٠٢٣/٠٧/٢٧"

مستخلص رقم (١٧) من ٠١-نوفمبر-٢٠٢٤ حتى ٣٠-نوفمبر-٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفئة بالجنيه	الكمية حسب المقايسة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع او حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
٢٥-١	بالمتر الطولى تنفيذ جسات في جميع أنواع التربة عدا الصخرية ...إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم٢	م.ط	٨٠٥,٣٤	١٣٠٠٠	٩٥٠٥,٠٠	٠,٠٠	٩٥٠٥,٠٠	جارى	٧,٦٥٤,٧٥٦,٧٠		٧,٦٥٤,٧٥٦,٧٠	وثيقة التأمين سارية حتى تاريخ المستخلص
٢٦	بالمتر المكعب حفرى جميع أنواع التربة عدا الصخرية لزوم أعمال البرابح	م٣	٥٠,٨٢	٦١٢٠	٣٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٨٠٠,٠٠	جارى	١٩٣,١١٦,٠٠		١٩٣,١١٦,٠٠	البرنامج الزمنى موجود
٢٧	بالمتر المكعب حفر استكشافى بعمالة يدوية	م٣	١٠٠,٢٢	٨٤٥٠	١٢٦٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٦٠,٠٠	جارى	١٢٦,٢٧٧,٢٠		١٢٦,٢٧٧,٢٠	عدد (٧) مهندسين متواجدين
٢٨-١	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة لزوم الأساسات ونقلها خارج الموقع .. إجهاد تربة اقل من ١٢٥ كجم/سم٢	م٣	١٠١,٦٣	٦٤٣٧٤,٨٩	٧٨٥٥,٠٠	٢٦٠,٠٠	٨١١٥,٠٠	جارى	٨٢٤,٧٢٧,٤٥		٨٢٤,٧٢٧,٤٥	عدد (٢) مراقب موجود
٢٩-١	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة لزوم الأساسات وتشوينها داخل الموقع	م٣	٨٠,٧١	٢٠٠٠٠	١٢٦٧٥,٠٠	٠,٠٠	١٢٦٧٥,٠٠	جارى	١,٠٢٢,٩٩٩,٢٥		١,٠٢٢,٩٩٩,٢٥	عدد(٢) لوحة مشروع موجودة
٣١	بالمتر المكعب توريد و ردم من ناتج الحفر حول الاساسات	م٣	٥٠,٤٥	١٢٠٠٠	٢٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠٠,٠٠	جارى	١٢٦,١٢٥,٠٠		١٢٦,١٢٥,٠٠	التقرير النصف شهرى موجود
٣٢	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة إحلال سن ورمل	م٣	١٥٧,٥٣	٥٠٠٠	٦٥٠,٠٠	٠,٠٠	٦٥٠,٠٠	جارى	١٠٢,٣٩٤,٥٠		١٠٢,٣٩٤,٥٠	التقرير الشهرى موجود
٣٦-١	بالمتر الطولى أعمال الخورزيق بقطر ١٢٠ سم بالبر في جميع أنواع التربة عدا الصخرية .. إجهاد تربة اقل من ١٢٥ كجم/سم٢	م.ط	٦٤١٠,١٠	٩٤٠٠٠	٥٠٢٩٥,٠٠	٥٣٥٥,٠٠	٥٥٦٥٠,٠٠	جارى	٣٥٦,٧٢٢,٠٦٥,٠٠		٣٥٦,٧٢٢,٠٦٥,٠٠	المكتب موجود
٤٠-١	بالعدد عمل تجربة تحميل على خازوق عامل حمل تجربة التحميل (١٥٠%) من الحمل التصميمى والفئة تشمل الألواح	عدد	٦٥٢٤١٣,٦٥	١٠	٤,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٠	جارى	٢,٦٠٩,٦٥٤,٦٠		٢,٦٠٩,٦٥٤,٦٠	تعليمات الأمن الصناعى موجودة
٤٢-١	بالعدد عمل اختبار "Sonic Coring Tests" على طول الخازوق قطر ١٢٠ سم باستخدام مواشير Black steel شامل الدهان مادة مقاومة للصدأ	عدد	٦١٣٥٦,٣٠	٢٣٠	٩٦,٠٠	٠,٠٠	٩٦,٠٠	جارى	٥,٨٩٠,٢٠٤,٨٠		٥,٨٩٠,٢٠٤,٨٠	السيارات تراجع بمعرفة إدارة المركبات
٤٣	بالمتر المكعب خرسانة عادية للأساسات وبدات الكمر سابقة الصب طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة	م٣	١٨٥٧,٢٤	٥٧٣٥	١٢٩٠,٠٠	١٠,٠٠	١٣٠٠,٠٠	جارى	٢,٤١٤,٤١٢,٠٠		٢,٤١٤,٤١٢,٠٠	
٤٤	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم الأساسات بالبر حسب الرسومات التنفيذية	م٣	٣٣٦٦,٩٠	٧٩٩٠٠	١٥٥٥٠,٠٠	١٠٥٥,٠٠	١٦٦٠٥,٠٠	جارى	٥٥,٩٠٧,٣٧٤,٥٠		٥٥,٩٠٧,٣٧٤,٥٠	
٤٥-١	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الأعمدة والتيجان والأكتاف ارتفاع حتى ٦ م	م٣	٤٠٧٣,١٤	٥٠٠٠	١٥٤٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٤٠,٠٠	جارى	٦,٢٧٢,٦٣٥,٦٠		٦,٢٧٢,٦٣٥,٦٠	
٤٥-٢	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الأعمدة والتيجان والأكتاف ارتفاع حتى ٩ م	م٣	٤٢٧٤,٩٢	٢٥٠٠٠	٣٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤٥٠,٠٠	جارى	١٤,٧٤٨,٤٧٤,٠٠		١٤,٧٤٨,٤٧٤,٠٠	
٤٥-٣	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الأعمدة والتيجان والأكتاف ارتفاع حتى ١٢ م	م٣	٤٤٧٦,٧٠	١٠٠٠٠	٢٩٥٠,٠٠	٦٠,٠٠	٣٠١٠,٠٠	جارى	١٣,٤٧٤,٨٦٧,٠٠		١٣,٤٧٤,٨٦٧,٠٠	
٤٦-١	بالمتر المكعب توريد وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب وسابقة الإجهاد ارتفاع حتى ٩ م ...	م٣	٨٩٣٢,٠٦	١٠٠٠٠	٣٠٩٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٩٠,٠٠	جارى	٢٦,٧٠٠,١٦٠,٣٦	٨٩٩,٩٠٥,٠٥	٢٦,٧٠٠,١٦٠,٣٦	
٤٦-٢	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب وسابقة الإجهاد ارتفاع أعلى من ٩ م ...	م٣	٩٤٣٦,٥١	٢٠٠٠٠	٩٤٠,٠٠	٢٦٥,٠٠	١٢٠٥,٠٠	جارى	٨,٥٢٨,٢٤٥,٩١	٢,٨٤٢,٧٤٨,٦٤	٨,٥٢٨,٢٤٥,٩١	
٤٧-١	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم البلاطات Cast in situ slab ارتفاع حتى ٩ م	م٣	٣٩٨٨,٤٥	٤٠٠٠	٣٦٨٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٨٠,٠٠	جارى	١٤,٦٧٧,٤٩٦,٠٠		١٤,٦٧٧,٤٩٦,٠٠	
٤٨-١	بالمتر الطولى خرسانة مسلحة سابقة الصب لزوم PRECAST PARAPET ارتفاع حتى ٩ م ...	م.ط	٥٤٠٨,٨٤	٢٠٠٠	٧٢٠,٠٠	٠,٠٠	٧٢٠,٠٠	جارى	٣,٨٩٤,٣٦٤,٨٠		٣,٨٩٤,٣٦٤,٨٠	
٤٨-٢	بالمتر الطولى خرسانة مسلحة سابقة الصب لزوم PRECAST PARAPET ارتفاع أعلى من ٩ م ...	م.ط	٦٤١٩,٢٢	٨٠٠٠	١٢٤٥,٠٠	٠,٠٠	١٢٤٥,٠٠	جارى	٧,٩٩١,٩٢٨,٩٠		٧,٩٩١,٩٢٨,٩٠	
٥٠	بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح B500 DWR لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى أطوال حتى ١٢ م بالبر	طن	٤١٤٩٣,٢٩	٣١٦٦٢	١٥٣٠٠,٠٠	٥٩٠,٠٠	١٥٨٩٠,٠٠	جارى	٦٥٩,٣٢٨,٣٧٨,١٠	٢٣٧,٠٣٠,٠٠	٦٥٩,٠٩١,٣٤٨,١٠	
٥٢	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وحقق كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوى	طن	١٢١٨٧٠,٧١	١٨٠٠	٤٧٠,٠٠٠	٣٥,٠٠	٥٠٥,٠٠٠	جارى	٦١,٥٤٤,٧٠٨,٥٥	٠,٠٠	٦١,٥٤٤,٧٠٨,٥٥	
٥٥	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البيتومين وجهان على البارد	م٢	٦٤,٠١	٥٠٩٩٤,٥	١٤٧٤٥,٠٠	٠,٠٠	١٤٧٤٥,٠٠	جارى	٩٤٣,٨٢٧,٤٥		٩٤٣,٨٢٧,٤٥	

رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة الأولى المركزية

م / نصر محمد نصر طببخ

قرش جنيه
أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدرها
تحريراً فى / ٢٠٢٢ /
المحاسب /
قرش جنيه
يدفع المقابل مبلغ
ملاحظة : الفئات
غير الواردة بصك الشروط وأعطدت من
مدير المصلحة
يعتمد ...

الهيئة العامة للطرق و الكبارى

م / محمود سامى م / محمود مجدى م / محمد محسن

مدير أعمال المشروع
م / أسماء على

مدير عام المشروعات
م / جهاد محمد

استشارى المالك

شركة سيسترا SYSTRA

م / حمدى أبو شادى


م / لويس سموسة

م / شريف الوقاد

المقاول

مدير المكتب الفنى

م / محمد رضا عطيل





الهيئة العامة
للمطارات والكبارى و النقل البرى
(GARBLT)

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة الأولى المركزية

عملية: تنفيذ أعمال كوبرى المسار على النيل من كم ١١٩+٨٧٦ حتى كم ١٢٤+٠٠٠ بطول ٤,١٢٤ كم وكوبرى المسار من كم ١٣٨+٢٧٠ حتى كم ١٣٩+٤٠٠ بطول ١,١٣٠ كم وعدد (٤)براىخ ضمن مشروع
الخط الأول للقطار الكهربائى السريع (السفنة - العلمين - مطروح - الفيوم)

الشركة المنفذة : شركة سامكو "الوطنية للتشييد "

عقد رقم : ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٠٦٧

طبقا لأسعار المفاضضة "٢٠٢٣/٠٧/٢٧"

مستخلص رقم (١٧) من ٠١-نوفمبر-٢٠٢٤ حتى ٣٠-نوفمبر-٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفئة بالجنيه	الكمية حسب المقايضة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
١-٦٠	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة ٧٥٠ طن Fixed Spherical Bearings	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠	١٠٠	٢٠,٠٠٠	٠,٠٠	٢٠,٠٠٠	جارى	١٨,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٨,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	
١-٦٠-١	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة ٧٥٠ طن Transversal Guided Spherical Bearing	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠	١٠٠	٢٠,٠٠٠	٠,٠٠	٢٠,٠٠٠	جارى	١٨,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٨,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	
١-٦٠-٢	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة ٧٥٠ طن longitudinal Guided Spherical Bearing	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠	١٠٠	٢٠,٠٠٠	٠,٠٠	٢٠,٠٠٠	جارى	١٨,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٨,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	
١-٦٠-ج	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة ٧٥٠ طن Free Spherical Bearings	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠	١٠٠	٢٠,٠٠٠	٠,٠٠	٢٠,٠٠٠	جارى	١٨,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٨,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	
٦٥	بالعدد أعمال نزع المياه عن القاعدة الواحدة باستخدام أنظمة التجفيف المتكررة	عدد	٢٠٢٥٢١,٣١	٣٢	١٠,٠٠	٢,٠٠	١٢,٠٠	جارى	٢,٤٣٠,٢٥٥,٧٢	٢٠٢٥٢١,٣١	٢,٢٢٧,٧٣٤,٤١	
٦٨-ج	بالعدد Double plate U Clamp	عدد	٧١٢,٥٠	٢٢٥٠	١٠٢,٠٠٠	٠,٠٠	١٠٢,٠٠٠	جارى	٧٢,٦٧٥,٠٠	١٠,٩٠١,٢٥	٦١,٧٧٣,٧٥	
٦٨-د	بالعدد Earth point 4 hole with pig tail caple 70mm2 for 1 L.M	عدد	٢٠٩٠,٠٠	١٧٥٠	١٠٢,٠٠٠	٠,٠٠	١٠٢,٠٠٠	جارى	٢١٣,١٨٠,٠٠	٣١,٩٧٧,٠٠	١٨١,٢٠٣,٠٠	
٦٩	بالعدد توريد وتركيب الاجزاء المطلوبة والمدفونة في الخرسانة لتثبيت OCS	عدد	٣٨٠٠,٠٠	٤٠٠	٤٦,٠٠٠	٠,٠٠	٤٦,٠٠٠	جارى	١٧٤,٨٠٠,٠٠	٢٦,٢٢٠,٠٠	١٤٨,٥٨٠,٠٠	
٧٣-١	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ خرسانة مسلحة لزوم البلاطات على الخوازيق بالبر ارتفاع حتى ٩م	م	٤٨١٦,٨١	١٦٠٠٠	١٥٢١٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٢١٠,٠٠	جارى	٧٣,٢٦٣,٦٨٠,١٠		٧٣,٢٦٣,٦٨٠,١٠	
٧٤	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة مسلحة (براىخ)	م	٣٥٨١,٠١	٣٠٦٠	١٢١٠,٠٠	٠,٠٠	١٢١٠,٠٠	جارى	٤,٣٣٣,٠٢٢,١٠		٤,٣٣٣,٠٢٢,١٠	
٧٦-١	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير من الخرسانة المسلحة سيجوارت او ما يماثلها قطر ١,٠٠ م	م.ط	٤٨٠٨,٤٨	٢٥٠	٢٢٩,٠٠	٠,٠٠	٢٢٩,٠٠	جارى	١,١٠١,١٤١,٩٢		١,١٠١,١٤١,٩٢	
التشويينات												
٥٠	بالطن توريد وتربيط ورس حديد تسليح B500 DWR لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى اطوال حتى ١٢ م بالبر	طن	٤١٤٩٣,٢٩	٣١٦٦٢	١٢٠٠,٠٠	٤٠٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠	جارى	٣٣,١٩٤,٦٣٢,٠٠	١٣,٢٧٧,٨٥٢,٨٠	١٩,٩١٦,٧٧٩,٢٠	
٥٢	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وحقق حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوى	طن	١٢١٨٧٠,٧١	١٨٠٠	٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جارى	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
١-٦٠	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة ٧٥٠ طن Fixed Spherical Bearings	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠	١٠٠	٤٧,٠٠٠	٠,٠٠	٤٧,٠٠٠	جارى	٤٢,٣٠٠,٠٠٠,٠٠	٣٧,٢٢٤,٠٠٠,٠٠	٥,٠٧٦,٠٠٠,٠٠	
١-٦٠-١	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة ٧٥٠ طن Transversal Guided Spherical Bearing	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠	١٠٠	٤٧,٠٠٠	٠,٠٠	٤٧,٠٠٠	جارى	٤٢,٣٠٠,٠٠٠,٠٠	٣٧,٢٢٤,٠٠٠,٠٠	٥,٠٧٦,٠٠٠,٠٠	
١-٦٠-٢	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة ٧٥٠ طن longitudinal Guided Spherical Bearing	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠	١٠٠	٤٨,٠٠٠	٠,٠٠	٤٨,٠٠٠	جارى	٤٣,٢٠٠,٠٠٠,٠٠	٣٨,٠١٦,٠٠٠,٠٠	٥,١٨٤,٠٠٠,٠٠	
١-٦٠-ج	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة ٧٥٠ طن Free Spherical Bearings	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠	١٠٠	٤٨,٠٠٠	٠,٠٠	٤٨,٠٠٠	جارى	٤٣,٢٠٠,٠٠٠,٠٠	٣٨,٠١٦,٠٠٠,٠٠	٥,١٨٤,٠٠٠,٠٠	
اجمالى الأعمال(جارى ١٧)												
							١,٦١٣,٢٢٥,٢٣٤,١٩		١,٤٤٥,٢١٦,٠٧٨,١٥			
اجمالى قيمة المستخلص ...												
							١,٦١٣,٢٢٥,٢٣٤,١٩		١,٤٤٥,٢١٦,٠٧٨,١٥			
القيمة الإجمالية للمستخلص السابق												
							١,٥٦٦,٠٧٢,٠٨٨,٧٧		١,٣٨٩,٨١٤,٢٨٢,٢٣			
القيمة الحالية للمستخلص (جارى ١٧)												
							٤٧,١٥٣,١٤٥,٤٢		٥٥,٤٠١,٧٩٥,٩٢			

رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة الأولى المركزية

م / نصر محمد نصر طيبخ

قرش جنيه
أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدرها سيق صرفها إلى المقاول
تحريراً فى / / ٢٠٢٢ المحاسب /
قرش جنيه
يدفع المقاول مبلغ نهائياً
ملاحظة : الفئات
غير الواردة بصك الشروط وأعدمت من
مدير المصلحة
يعتمد ...

الهيئة العامة للطرق والكبارى
م / محمود سمانى
م / محمد محسن
مدير أعمال المشروع
م / أسماء على
مدير عام المشروعات
م / جهاد محمد

استشارى المالك
شركة سيمسترا SYSTRA
م / حمدى أبو شادى
م / لويس سمومة
م / شريف الوقاد

المقاول
مدير المكتب الفنى
م / محمد رضا عفيفى
مدير القطاع
م / محمد الهديب
التنظيم الكبرى (HSR)