

تُصرف القيمة الإجمالية للمستخلص بنسبة ٩٠ % لحين المفاوضة وفقاً لموافقة السيد اللواء مهندس / رئيس الهيئة.....(١) .

تُصرف القيمة الإجمالية للمستخلص بنسبة ٩٠ % لحين المفاوضة وفقاً لموافقة السيد اللواء مهندس / رئيس الهيئة.....(١) .

مدير عام المشروعات
م / جهاد محمد سعد

مدير أعمال مشروع القطار
السريع



م / أسماء علي أحمد

الهيئة العامة للطرق والكباري - مدير مشروع / راشد شحاته

الاستشاري العام
شركة سيسترا SYSTRA
التوقيع:

الشركة المنفذة - مدير المشروع
م / رمضان عطيه
التوقيع :

انفيا احمد ابراهيم
توقيع:

[illegible]



الهيئة العامة
للطرق والكباري

الشركة المنفذة - مدير المكتب الفني
م / رانيا احمد ابراهيم

الشركة المنفذة - مدير المشروع
م / رمضان عطيه

الاستشاري العام
شركة سيمسترا SYSTRA

الهيئة العامة للطرق والكباري - مدير المشروع
م / ارشد شحاته

م/امطفي عبد اللطيف

(مسار القطار من كم ١٤٩٥٠٠٠ الي كم ١٥٠٤٠٠)

الستند طبقاً للورق المصنف في العدة
طبقاً لتسليم العدة في أيار كور كابل
داخل الحديقة بأحد مباني

رقم البند	نوع العمل	الفئات		الوحدة	الكمية بالمقاييس	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جاري أو نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن		استقطاع أو حجز		الباقى بعد الإستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه							قرش	جنيه	قرش	جنيه			
أولاً : أعمال الكبارى																
أ - أعمال البير																
٤٣	بالمتر المكعب خرسانة عادية للأساسات طبقاً لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة على الأبعاد الجاهزة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم/سم ^٣ و لا يقل محتوى الاسمنت ٣٠٠ كجم/م ^٣ .	١٨٥٧,٢٤	٠	م ^٣	٨٥٠٠	٣٨٧١	٨	٣٨٧٩	جارى	٧٢٠٤٢٣٣,٩٦	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٢٠٤٢٣٣,٩٦	٠,٠٠	
٤٤	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الاساسات بالمتر حسب الرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى اسمنتى لا يقل عن ٤٢٠ كجم/م ^٣ اسمنت بورتلاندي عدى واستخدام اضافات خاصة و تحقق الخرسانة رتبته لا تقل عن ٤٥٠ كجم/سم ^٣ .	٣٣٦٦,٩٠	٠	م ^٣	٩٠٠٠	٣٠٤٩٢	٢١٢	٣٠٧٠٤	جارى	١٠٣٣٧٧٢٩٧,٦٠	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٣٣٧٧٢٩٧,٦٠	٠,٠٠	
٤٤ أ	علاوة استخدام خرسانة كتلية Large Pour باستخدام اسمنت CEM III شامل عزل الغرم المعنوية من الخارج و استخدام التلجج و المياه الباردة أثناء انتاج الخرسانة للتحكم فى درجة حرارة الخرسانة أثناء الصب.	٥٠٤,٤٥	٠	م ^٣	٩٠٠٠	٥٠٠٠	٠	٥٠٠٠	جارى	٢٥٢٢٢٥٠,٠٠	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٢٢٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	
٤٥	بالمتر المكعب اعمال توريد وتخليق وصب خرسانة جاهزة لزوم الاعمدة و التيجان و الاكاف باستخدام قرم مصطنعه باجهت لا يقل عن ٤٥٠ كجم/سم ^٣ ومحتوى اسمنتى لا يقل عن ٤٢٠ كجم/م ^٣ اسمنت بورتلاندي عدى واستخدام اضافات خاصة والبند لايشمل حديد التسليح .	٤٢٧٤,٩٥	٠	م ^٣	١٠٠٠	٥٥٨	٠	٥٥٨	جارى	٢٣٨٥٤٢٢,١٠	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٨٥٤٢٢,١٠	٠,٠٠	
٤٥ ب	ارتفاع من ٦,٠١ م حتى ٩ م	٤٤٧٦,٧٠	٠	م ^٣	٣١٥٠٠	٥٥٢٢	٥٩	٥٥٨١	جارى	٢٤٩٨٤٤٦٢,٧٠	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٩٨٤٤٦٢,٧٠	٠,٠٠	
٤٥ ج	ارتفاع من ٩,٠١ م الى ١٢ متر .	٤٦٧٨,٤٨	٠	م ^٣	٦٦٠٠	٥٧٨	٠	٥٧٨	جارى	٢٧٠٤١٦١,٤٤	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٠٤١٦١,٤٤	٠,٠٠	
٤٥ د	ارتفاع من ١٢,٠١ م حتى ١٥ م	٤٨٨٠,٢٦	٠	م ^٣	١٥٠٠٠	٣٨٩٩	١٥٤	٤٠٥٣	جارى	١٩٧٧٩٦٩٣,٧٨	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٧٧٩٦٩٣,٧٨	٠,٠٠	
٤٥ هـ	ارتفاع اعلى من ١٥ متر (حتى منسوب اعلى نقطة التاج) ..															
٤٦	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب وسابقة الاجهزة U-SECTION بالمتر مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط و الدمك ميكانيكي وعلى ألا تقل المقاومة الميمنة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن ٥٥٠ كجم/سم ^٣ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة والا يقل محتوى الاسمنت عن ٤٤٠ كجم/م ^٣ اسمنت بورتلاندي عدى	٩٤٣٦,٥١	٠	م ^٣	١٩٨٩٠	٦١١	٠	٦١١	جارى	٥٧٦٥٧٠,٧٦	٠	١,٤٤١,٤٢٦,٩٠	٠,٠٠	٤٣٢٤٢٨٠,٧١	٠,٠٠	لحين انتهاء اعمال الرفع
٤٦ ب	ارتفاع اعلى من ٩ م حتى منسوب اعلى الكمرات	٣٥٥٠,٥٠	٠	م ^٣	١٥٥٠٠	٢٢٠٩	٠	٢٢٠٩	جاري	٧٨٤٣٠٥٤,٥٠	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٨٤٣٠٥٤,٥٠	٠,٠٠	
٥٠	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للحواسط السائدة حتى ارتفاع ٦ متر مع استخدام اسمنت بورتلاندي عدى والمقاومة الميمنة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة لا تقل عن ٣٥٠ كجم/سم ^٣ الاسمنت عن ٤٤٠ كجم/م ^٣	٤١٤٧٨,٦٢	٠	طن	٥٤٤٧٧	١٢٣٣٤	٨٤	١٢٤١٨	جارى	٥١٥٠٨١٥٠,٣,١٦	٠	١,٠٥٥,٩٠٨,٧٩	٠,٠٠	٥١٤٠٢٥٥٩٤,٣٧	٠,٠٠	كميات الحديد المرتبطة باستقطاعات البنود الاخرى
٥١	بالمتر توريد وترتيب ورس حديد تسليح B500 DWR لزيادة المرونة (Ductility) فى الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار	١٢١٨٧٠,٠٧	٠	طن	٢٩٠٠	٢٣	٠	٢٣	جارى	٢٨٠٣٠١١,٦١	٠	٢٨٠,٣٠١,١٦	٠,٠٠	٢٥٢٢٧١٠,٤٥	٠,٠٠	لحين انتهاء اعمال الرفع و شد الكابلات
٥٣	بالمتر توريد وتنفيذ وتركيب وشد حلق حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل الطولى للكوبرى بالمتر Low Relaxation ASTM Grade 270 strength 1860 MPA with diameter 15.7mm	٦٤,٠٢	٠	م ^٢	٧٨٠٠٠	١٦٤٣٩	١٨٤	١٦٦٢٣	جارى	١٠٦٤٢٠٤,٤٦	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٦٤٢٠٤,٤٦	٠,٠٠	
٥٦	بالمتر المربع عمل طبقة عزله من الببوتومين والدهان وجهان على البارد											٢,٧٧٧,٦٣٦,٨٥	٠	٦٩٢,٧٣٧,٣٦٦,٠٧	٠	
إجمالي أعمال البير (٣)																
إجمالي قيمة المستخلص (٣+٢+١)																
القيمة الإجمالية للمستخلص السابق																
القيمة الحالية للمستخلص (جارى ٢٠)																
١,٠٠٢,٥٢٦,٨١٧,٢٦																
٥,٧٧٠,٧٦٨,٩٤																
٩٩٦,٧٥٦,٠٤٨,٣٢																
٩٩٠,٣٦٠,٧٠٠,٢٨																
٦,٣٩٥,٣٤٨,٠٤																

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية
م / طارق يوسف الجزار

مدير عام الشؤون المالية والإدارية
م / مصطفى عيد الجواد

الشركة المنفذة - مدير المكتب الفني
م / رانيا أحمد إبراهيم

الشركة المنفذة - مدير المشروع
م / رمضان عطية

الشركة المنفذة - مدير المشروع
م / أسماء علي أحمد

الهيئة العامة للطرق والكباري - مدير المشروع
م / راشد شحاته

SYSTRA
م / راشد شحاته

مدير الانشاءات
م / مسر القطر من كم ١٤٩٠٠٠ إلى ١٥٦٠٠٠ (١٥٦٠٠٠)

مدير المشروع
م / راشد شحاته

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره و غيرها
تحريراً في / /
بذم للمقاول مبلغ
ملاحظة الفات :
م / جاهد محمد سعد

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		٦٢٩٥٢	١٢
		٦٢٩٥٢	١٢

الختم ذو الطائر في
كتاب المراجعة
رئيس القسم

سید لاویہ العزیزہ

(ب) الکاتب المنوط

عدد		الاعتماد الإداري ونوع الخصم								
المرفقات		بيانات			نوع الخصم					
		م. ح. ر. ر. (٢٠٠٥) احوال الساد ك. ح. ر. ر. ح. ح. ر. ر. ق. ح. ر. ر. الطفا السريخ ٢٠٠٥/١١/٢٠			بند	فصل	فرع	قسم	جنييه	قرش
					إجمالي الأصل				٦٩٩٥٤	
		بيانات الاستقطاعات			قرش		جنييه			
		عادي								
		إضافي								
		دمغة توقيع								
		قرش			رسم الدمغة					
		قرش جنيه			صافي القيمة المطلوب صرفها					
		قرش جنيه								

المختتم ذو التاريخ

۹۹→ع

رئيس المصلحة

في ————— سنة ٢٠١

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ح » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

٢٠١ _____ سنة (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب

نسيجه

أذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

ففي ————— سنة ٢٠١ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٢٣ س ٢٠١٨ - ٥٠,٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— إمضاء الكاتب الموقوف : —————

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة: امضاءات موظفي الشطب

رقسم : إمضاء الكاتب الموط :

(٤) قيد في سجل

الشيء	نحت رقم	إمضاء الكاتب المخط
المسجل		

(٥) أدرج في كشف الشبهات رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____