

عن عملية : إستكمال إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أبوسمبل)
لتنفيذ أعمال الجسر الترابي القطاع الثاني (بني مزار/منفلوط) المسافة من الكم ٢٧٦+٣٥٠ الى الكم ٢٨٠+٠٠٠ بطول ٣,٦٥ كم (بالأمر المباشر).
تنفيذ: شركة جنوب الوادي للمقاولات العمومية والتوكيلات التجارية عن المدة من بداية العمل حتى ١٠ / ١ / ٢٠٢٤

العقد رقم : (٢٠٢٤ / ٨٧١ / ٢٠٢٣) بتاريخ : ١٠ / ٩ / ٢٠٢٤

العقد رقم : (٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ٨٧١) بتاريخ : ٢٠٢٤ / ١٠ / ٩												
رقم البند	نوع العمل	الفئة طبقاً للعقد		الوحدة	كمية البند بالعقد	مقدار العمل السابق لإجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه	قرش / جنيه									
٢-٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأثربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصيب ١,١ جنيهه /كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .	٢٦,٠٠	م	٣	١٧٥٧٨٤,٠	١٥٨٢٠٥,٠٠	١٥٨٢٠٥,٠٠٠	٠,٠٠	جاري ٢	٠,٠٠	٠,٠٠	*وثيقة التأمين موجودة. *مهندسون المشروع ومدير المشروع متواجدون. *مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة.
1-2-2	علاوة زيادة السولار ٠,٧ جنيه/م/٣ ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .	٠,٧٠	م	٣	١٧٥٧٨٤,٠	١٥٨٢٠٥,٠٠	١٥٨٢٠٥,٠٠٠	٠,٠٠	جاري ٢	٠,٠٠	٠,٠٠	*الاجهزة المساحية متواجدة. * المعدات متواجدة. *البرنامج الزمني متواجد. *لوحات المشروع متواجدة. *التقارير (المبدئي - الأسبوعي - الشهري) متواجدة. *المستلزمات والمهمات متواجدة. *وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة. *معدات الموقع متواجدة.
٢-٥	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في السفو وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأثربة الزائدة لمسافة ١,٥ كم من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ١,٥ كم من محور الطريق يتم حساب ١ جنيهه للكيلومتر زياده. -علاوة ١ جنيهه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصيب ١,١ جنيهه /كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ . -علاوة زيادة سولار ١ جنيه / ٣ م ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ م . -علاوة ٢ جنيهه/٣ في حالة توريد التربة لفرشها على طبقه السفو لامكانيه تحرك المعدات وذلك في حاله الارض الغير ثابتة. علاوة ١,١ جنيهه لكل كم بعد ٢٠٢٣/٥/٤ (مسافة النقل المعتمدة ١,٥-٥-١ = ٣,٦ كم) .	٣,٩٦	م	٣	١٦٥٠٠٠,٠	١٤٥٥٢٢,٠٠	١٤٥٥٢٢,٠٠٠	٠,٠٠	جاري ٢	٠,٠٠	٠,٠٠	تم رفع عليه مدرام على كل من مستخدمين والأطراف برفع معقود ادوة اعداد كم ترابى الجسر
٢-٥-١	نفس بند (٥-٢) المنفذ بعد يناير ٢٠٢٣	٣٣,٠٠	م	٣	١٦٥٠٠٠,٠	١٤٥٥٢٢,٠٠	١٤٥٥٢٢,٠٠٠	٠,٠٠	جاري ٢	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢-٥-٢	علاوة زيادة السولار ١ جنيه/م/٣ ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .	١,٠٠	م	٣	١٦٥٠٠٠,٠	١٤٥٥٢٢,٠٠	١٤٥٥٢٢,٠٠٠	٠,٠٠	جاري ٢	٠,٠٠	٠,٠٠	
٣-١	أعمال تحميل وتوريد ونقل أثربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (2- متر) اسفل منسوب الفرعه و بسمك لايزيد عن ٢٥ سم اعلي من منسوب (2- متر) من منسوب الفرعه لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ٢٠%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% بحسب زيادة ١ جنيهه على زيادة نسبة الدمك لكل ١% . - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٤ جنيهه لكل كم بالزيادة او النقصان و تصيب ١,٥ جنيهه لكل كم اعتباراً من ٢٠٢٣/٥/٤ . -السعر يشمل عمل تشوينات و تخطيط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتي مسافة ٢ كم. و البند لا يشمل القيمة المحورية. مسافة النقل حتى ٢ كم.	٦٠,٠٠	م	٣	١٣٠٥٠٠,٠	١١٧١٢٣,٠٠	١١٧١٢٣,٠٠٠	٠,٠٠	جاري ٢	٠,٠٠	٠,٠٠	
٣-١-١	علاوة زيادة السولار ١,٦ جنيهه/م/٣ ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .	١,٦٠	م	٣	١٣٠٥٠٠,٠	١١٧١٢٣,٠٠	١١٧١٢٣,٠٠٠	٠,٠٠	جاري ٢	٠,٠٠	٠,٠٠	

تحريراً في / سنة ٢٠٢٤

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السادسة ببنى سويف
مهندس / أحمد عراقي حسن

سبق صرفها الى

أقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقرره
المقاول تحريراً في / سنة ٢٠٢٤
الحاسب
يدفع الى المقاول مبلغ
على الحساب

ملاحظة الفئات

مدير عام المشروعات
م/ مصطفى شعبان البديري
م/ سوقي

مهندس الاشراف
م/ مصطفى محمد عبد الحميد
م/ صبا

عن الاستشاري (سبيسترا)
م/ محمد عيسى
م/ احمد عيسى

مدير المشروع
م/ محمود غريب
م/ محمد عيسى

عن استشاري المساحة (XYZ)
م/ محمد عبد الرحمن سالم
م/ محمد عيسى

الشركة المنفذة
شركة جنوب الوادي للمقاولات العمومية
والتوكيلات التجارية
م/ محمد عيسى

تحريراً في / سنة ٢٠٢٤



الهيئة العامة للطرق والكباري

الإدارة المركزية (المنطقة السادسة)

مستخلص جارى (٢)

عن عملية : أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية للخط الثاني لمشروع القطار الكهربائي السريع (الفيوم/بني سويف/الأقصر/ أسوان/ابوسمبل) لتنفيذ اعمال الجسر الترابي القطاع الثاني (بني مزار/ منفلوط) المسافة من الكم ٢٧٦+٣٥٠ الي الكم ٢٨٠+٠٠٠ بطول ٣,٦٥ كم (بالأمر المباشر).


تنفيذ: شركة جنوب الوادي للمقاولات العمومية والتوكيلات التجارية تاريخ بداية العمل ١٠ / ١ / ٢٠٢٤

المعقد رقم: (٨٧١ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) حتى تاريخ: ٩ / ١٠ / ٢٠٢٤

الاعمال بعد المفاوضة ٢٠٢٤-٣

رقم البند	نوع العمل	الفئة طبقاً للعقد	الوحدة	كمية البند بالعقد	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه						قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
٢-٣	بالمر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١ جنيه /كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .										
		المنفذ في أغسطس ٢٠٢٢									
		المنفذ في سبتمبر ٢٠٢٣									
		٣٢,٨٠	م٢	٤١٣٨,٦٤	٠,٠٠	٣٧٢٥	٣٧٢٥	جاري ٢	٠,٠٠	١٢٢١٨٠,٠٠٠	
		٣٢,٩٠	م٣	١٧١٦٤٧,٠٠	٠,٠٠	١٥٤٤٨٢	١٥٤٤٨٢	جاري ٢	٠,٠٠	٥٠٨٢٤٥٧,٨٠٠	

يسبق صرفها الى
يعتمد
رئيس الادارة المركزية (بني سويف)



مدير عام المشروعات
م/مصطفى شعبان البدرى

المحاسب

المقاول تحريراً في / سنة ٢٠٢٤

يدفع الى المقاول مبلغ

ملاحظة الفئات

تحريراً في / سنة ٢٠٢٤

مهندس الاشراف

م/ مصطفى محمد عبد الحميد

عن الاستشاري (مستترا)

م/ محمد علي محمد

عن الاستشاري أيد حسن مهدي

م/ محمد علي محمد

م/ محمود غريب

م/ محمد علي محمد

عن استشاري المصالح (XYZ)

م/ أحمد عبد الرحمن سالم

م/ أحمد عبد الرحمن سالم

م/ أحمد عبد الرحمن سالم

م/ أحمد عبد الرحمن سالم

م/ أحمد عبد الرحمن سالم

م/ أحمد عبد الرحمن سالم

م/ أحمد عبد الرحمن سالم

م/ أحمد عبد الرحمن سالم

م/ أحمد عبد الرحمن سالم

م/ أحمد عبد الرحمن سالم

م/ أحمد عبد الرحمن سالم

م/ أحمد عبد الرحمن سالم

م/ أحمد عبد الرحمن سالم

م/ أحمد عبد الرحمن سالم

م/ أحمد عبد الرحمن سالم



الهيئة العامة للطرق والكباري

الإدارة المركزية (المنطقة السادسة)

مستخلص جارى (٢)
عن عملية : أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية للخط الثاني لمشروع القطر الكهربائي السريع (الفيوم/بني سويف/الأقصر/أسوان/إبوسمبل) لتنفيذ أعمال الجسر الترابي القطاع الثاني (بني مزار/ منفلوط) المسافة من الكم ٢٧٦+٣٥٠ الى الكم ٢٨٠+٠٠٠ بطول ٣,٦٥ كم (بالأمر المباشر).

تنفيذ: شركة جنوب الوادي للمقاولات العمومية والتوكيلات التجارية تاريخ بداية العمل ١٠ / ١ / ٢٠٢٤

العقد رقم : (٢٠٢٣ / ٨٧١ / ٢٠٢٤) حتى تاريخ : ٩ / ١٠ / ٢٠٢٤

2-5
بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في السفو و تسوية السطح باللات التسوية و الرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) و محمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ١,٥ كم من محور الطريق والفئة تشمل استخدام المياه في تثبيت السفو واعداد مدقات على السفو لحركة المعدات ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة و البند يجمع مشتملات طبقاً لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.
- علاوة ١ جنية / كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١ جنية / كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤

المنفذ في سبتمبر ٢٠٢٣	٣٩,٤٠	٣م	١٦١٩٦١,٠٠	٠,٠٠٠	١٤٥٧٦٥	١٤٥٧٦٥	جاري ٢	٥٧٤٣١٤١	٠,٠٠٠	٥٧٤٣١٤١,٠٠
علاوة ١,١ جنية لكل ١,١ كم ابتداء ٢٠٢٣/٥/٤ = (١,٥-٥,١) ٣,٦٠	٣,٩٦	٣م	١٦١٩٦١,٠٠	٠,٠٠٠	١٤٥٧٦٥	١٤٥٧٦٥	جاري ٢	٥٧٧٢٢٩,٤	٠,٠٠٠	٥٧٧٢٢٩,٤٠
٣-١ أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (2- متر) اسفل منسوب القرمة و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم اعلى من منسوب (2- متر) من منسوب القرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ٢٠%) ورشها بالمياه الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنية على زيادة نسبة الدمك لكل ١%. - مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٤ جنية لكل كم بالزيادة او النقصان، وتصبح ١,٥ جنية/كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ . - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتي مسافة ٢ كم . و البند لا يشمل القيمة المحجورية.	٦٧,٢٠	٢م	١٠٥٣,٠٠	٠,٠٠٠	٩٤٨	٩٤٨	جاري ٢	٦٣٧٠٥,٦	٠,٠٠٠	٦٣٧٠٥,٦٠٠
المنفذة في مايو ٢٠٢٣	٦٨,٢٠	٣م	٢٣١٧,٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٨٥٣	٢٠٨٥٣	جاري ٢	١٤٢٢١٧٤,٦	٠,٠٠٠	١٤٢٢١٧٤,٦٠٠
المنفذة في يونيو ٢٠٢٣	٦٨,٥٠	٤م	١٢١٧,٠٠	٠,٠٠٠	١٠٩٥	١٠٩٥	جاري ٢	٧٥٠٠٧,٥	٠,٠٠٠	٧٥٠٠٧,٥٠٠
المنفذة في أغسطس ٢٠٢٣	٧١,٥٠	٥م	٤٣٢٨٦,٠٠	٠,٠٠٠	٣٨٩٥٧	٣٨٩٥٧	جاري ٢	٢٧٨٥٤٢٥,٥	٠,٠٠٠	٢٧٨٥٤٢٥,٥٠٠
المنفذة في سبتمبر ٢٠٢٣	٧١,٧٠	٣م	٣٢٧٧٨,٠٠	٠,٠٠٠	٢٩٥٠٠	٢٩٥٠٠	جاري ٢	٢١١٥١٥٠	٠,٠٠٠	٢١١٥١٥٠,٠٠٠
الإجمالي										
اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص										
اجمالي قيمة الاستقطاعات										
اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات										
ما سبق صرفه (١)										
اجمالي قيمة المستخلص رقم (٢)										

سبق صرفها الى
يعتمد
رئيس الادارة المركزية (بني سويف)
مهندس/ احمد عيسى حسن

مدير عام المشروعات
م/مصطفى شعبان البدرى
أقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهوره وقدره
المحاسب
٢٠٢٤ سنة /
يدفع الى المقاول مبلغ
على الحساب
ملاحظة الفئات
تحريراً في / سنة ٢٠٢٤

مهندس الاشراف
م/ مصطفى محمد عبد الحميد

عن الاستشاري (مسترا)

م/ محمد فوزي محمد
م/ محمد فوزي محمد
١٥-١١-٢٠٢٤

عن الاستشاري أ.د حسن مهدي
المكتب الفني
م/ احمد عزب

عن استشاري المساحة (XYZ)
م/ محمد عبدالرحمن سالم

الشركة المنفذة
شركة جنوب الوادي للمقاولات
م/ محمد فوزي محمد

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة السادسة - بني سويف

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع بخصوص: أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع
(بني مزار-منفلوط) القطاع الثاني لتنفيذ المسافة من الكم 276+350 الى 280+000 بطول 3.65 كم بالأمر
المباشر .

الشركة المنفذة: جنوب الوادي للمقاولات العمومية والتوكيلات التجارية.
نتشرف بأن نرفق لسيادتكم مستخلص جارى (2).
رقم العقد (2024-2023-871).

برجاء التكرم بالاحاطة والتبنيه بالازم،،،
ونفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مدير عام المشروعات بالهيئة
مهندس / مصطفى شعبان البدرى

مهندس الاشراف بالهيئة
مهندس / مصطفى محمد عبد الحميد

رئيس الادارة المركزية للمنطقة

السادسة بينى سويف

السيد المهندس / أحمد عراقي حسين

