

وزارة النقل

المدينة العامة للطرق والجسور والنقل البري

الإدارة المركزية

للطريق الدائري ومحاوره



السيد الممهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد.

بالإشارة الي عملية أعمال التخطيط بالبويات المرورية العاكسة علي الطريق الدائري المسافة من الاوتستراد وحتي سعد الشاذلي بطول ٢٨ كم بالاتجاهين بالأمر المباشر (اشراف المنطقة الرابعة عشر) - الدائري ومحاوره تنفيذ شركة مصرية لمستلزمات الطرق . نتشرف بأن نرفق طيه أصل المستخلص رقم (٢) جاري للعملية عاليه واستماره ٥٠ ع.ح .

يرجي التفضل بالإحاطة والتوجيه باتخاذ اللازم نحو المراجعة والصرف والتنبيه بموافقاتنا بصورة من المستخلص بعد المراجعة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،

تحرير في: ٢٠٢٤ / ١

مرفقات

عدد ١ استماره ٥٠ ع.ح

عدد () مستخلص ٢ جاري

عدد () حصر أعمال


٦٢٩

يعتمد ...

رئيس الإدارة المركزية
للطريق الدائري ومحاوره

مهندسه /

مشيرة السيد عبد الله



٦٠٩

ص.م.ل

٢٠٢٤/١٢/٢٢

إسماراة لامتماد الصرف

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المنطقة الرابعة عشر - الدانري ومحاوره

شركة مصرية لمستلزمات الطرق

الطلبات طيبة . أو :

قيمة مستخلص جاري (٢) عن عملية : اعمال التخطيط بالبوايات المرورية العاكسة على الطريق الدانري المسافة من الاوتستراد وحتى سعد الشاذلي بطول ٢٨ كم بالاتجاهين بالامر المباشر

صار مراجعته و وجد على صحة و مقدم لإعتماده إدارياً و صرف القيمة بواسطة
[إذن صرف على]
شيك على البنك المركزي في
شيك على الخارج [صاحب الحق أو :]
يسحب باسم
شركة مصرية لمستلزمات الطرق
و يرسل إليه بالعنوان الآتي :

فقط و قدره خمسة مليون و مائتان واربعه ألف و ستمائه و واحد وثلاثون جنيها لا غير

مصلحة

قسم

البلغ المستحق إلى

يسوجب

بيانات الفواتير			
قرش	جنية	التاريخ	رقم



الختم ذو التاريخ رقم *أمثل*

كتب المراجعة *حاجي*

رئيس القسم *دشنا*

(ب) الكاتب المنوط *علي*

الختم ذو التاريخ *علي*

عدد المرفقات	بيانات	الاعتماد الإداري و نوع الخصم						
		بند	فصل	فرع	قسم	جنيه	قرش	فرش
	قيمة مستخلص جاري (٢) عن عملية : اعمال التخطيط بالبوايات المرورية العاكسة على الطريق الدانري المسافة من الاوتستراد وحتى سعد الشاذلي بطول ٢٨ كم بالاتجاهين بالامر المباشر							
تنفيذ شركة مصرية لمستلزمات الطرق								
اجمالي الأصل								
بيانات الاستقطاعات								
دمعة توقيع قرش الإمضاء الإمضاء الإمضاء الإمضاء توقيع الكاتب المنوط بالسجل (علامات المراجع و رئيس المصلحة)	قرش جنيه جنيه جنيه رسم الدمعة صافي القيمة المطلوب صرفها	قرش جنيه جنيه جنيه رسم الدمعة صافي القيمة المطلوب صرفها						

علامة

في سنة ٢٠

- (١) إقرار كاتب سجل الجوزات والتازلات :
(٢) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الإعتماد المخصص و أن البند المختص يسمح و لم يسبق الصرف :
جاري بتاريخ بتاريخ

الختم ذو التاريخ *علي*

رولوج *علي*

رولوج في سنة ٢٠
يعتمد سحب شيك
إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠

- (١) رقم المستند (و هو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ " ع.ح.")
(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

الختم ذو التاريخ *علي*

الختم ذو التاريخ *علي*

شيك إذن صرف الشيكات الحوالات الشكارات الحوالات شيك إذن صرف	سحب
---	-----------

توقيع الكاتب المنوط

..... رقم تحت رقم رقم

إمضاءات موظفي الشطب

إمضاء الكاتب المنوط

..... رقم رقم

إمضاء الكاتب المنوط

..... رقم رقم

إمضاء الكاتب المنوط

..... رقم رقم

في سنة ٢٠

إمضاء طالب أو كاتب التصدير

كشف رقم (٢) جاري عن عملية : أعمال التخطيط بالبويات المرورية العاكسة على الطريق الدائري المسافة من الاوتوصاراد حتى سعد الشاذلي بطول ٢٨ كم بالاتجاهين (بالامر المباشر)

تاريخ بدء العمل حتى ٢٠٢٤ / ١١ / ١٨

العقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٦٨٣ (٢٠٢٤/٠٦/١٠ بتاريخ)

تنفيذ: شركة مصرية لمستلزمات الطرق

رقم البند	نوع العمل	الفنة	الوحدة	كمية المقايسة	مقدار العمل السابق اجراؤة	مقدار الاعمال التي تمت في هذه المدة خلال العمل	مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان		استقطاع او حجز	الصافي بعد الاستقطاع	ملاحظات
								قرش	جنيه			
١	اعمال تخطيط الطريق بالبويات المرورية البيضاء على الساخن (Extruder) سمك ٢,٥ مم وذلك لتخطيط الطرق على أن يكون عرض الخط المستمر ٢٠ سم أو ١٥ سم وذلك وفقاً للمواصفات البريطانية BS 3262:1989: ان يكون نسبة اكسيد التيتانيوم ٦٪ وبودرة الزجاج الداخلية ٢٠٪ والنسبة الخارجية ١٠٪ والمادة الرابطة ٢٠٪ والماء المائية النسبة المتبقية على أن تكون الخطوط الجانبية مستمرة طبقاً للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة.		٤٥٠	٣٨١٢	٣٨١٢	٣٨١٢	٣٨١٢	١٧١٥٤٠٠	١٧١٥٤٠٠			
٢	بالمتر المربع تنفيذ اعمال تخطيط الطريق بالبويات المرورية البلاستيكية ذات المكونين سمك ٢,٤ مم بنظام Extruder باللون) الاصفر او الابيض (لخطوط المقطعة المحاور - مركب (A) بنسبة ٩٨ % ويكون من دهان من البلاستيك البارد خالي من المثببات العضوية.		٦٥٠	٥٣٢٥	٥٣٢٥	٥٣٢٥	٥٣٢٥	٩٨٨٣٢٥	٩٨٨٣٢٥			
٣	بالمتر المسطح توريد ودهان الحاجز الخرسانية بالبوبية المرورية على البارد باللون الابيض والاسود وذلك وفقاً للمواصفة القياسية المصرية ويتم تحديد المسافات باستخدام التيب والفنة شاملة كل ما يلزم لنها العمل وطبقاً للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة.		١٨٥	١٥٧١٧	١٥٧١٧	١٥٧١٧	١٥٧١٧	٨١٧٣٣٠	٨١٧٣٣٠			
البنود المستحدثة												
٤	بالمتر المسطح اعمال تخطيط سطحي للطريق بالبويات المرورية البيضاء على الساخن (Spray) سمك لا يقل عن ١,٥ مم وذلك لتخطيط الطريق على ان يكون عرض الخط المستمر ٢٠ سم وعرض الخط المقطوع ١٥ سم وذلك وفقاً للمواصفات البريطانية BS1989:3262 وأن يكون نسبة التيتانيوم ٦٪ وبودرة الزجاج الداخلية ٢٠٪ والنسبة الخارجية ١٠٪ والمادة الرابطة ٢٠٪ والماء المائية النسبة المتبقية على ان تكون الخطوط الجانبية مستمرة طبقاً للشروط والمواصفات وخط المحور متقطع (٤م مدهون + ٨م بدون دهان) طبقاً للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة.		٣٠٢	١٠٠٠	٨٢٧٥,٥٠	٨٢٧٥,٥٠	٨٢٧٥,٥٠	٢٤٩٩٢٠١	٢٤٩٩٢٠١			
٥	بالمتر المسطح اعمال تخطيط الطريق بالبوبية المرورية البيضاء العاكسة على البارد (الصنف رقم ١) سريع الجفاف والفنة شاملة كل ما يلزم لنها العمل وطبقاً للشروط والمواصفات واشتراطات الهيئة واصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة		٢٠٠	١٠٠٠	٩٩٩٥,٥٠	٩٩٩٥,٥٠	٩٩٩٥,٥٠	١٩٩٩١٠٠	١٩٩٩١٠٠			
الإجمالي												

٨٠١٩٣٥٦	٨٠١٩٣٥٦	٠
٥٢٠٤٦٣١	قيمة المستحق صرفة	
٢٨١٤٧٢٥	قيمة المستخلص السابق	

المستخلص بقيمة

خمسة ملايين ومائتان وأربعة ألف وستمائة وواحد وثلاثون جنية



مدير عام الشئون المالية

مهندس الهيئة / احمد حسن

م/ محمود التبيخ

مدير عام المشروعات /

مهندس الشركة /

تحرير في / ٢٠٢٤ / ٠٦ / ١٠