



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بالاحالة الى العقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٢٣٢) بتاريخ (٢٠٢٤/٠٩/٠١) بقيمة قدرها ٣٨٢٠٤٥٠ (ثلاثة ملايين وثمانمائة وعشرون ألفاً وأربعمائة وخمسون جنيهاً فقط لا غير) عن أعمال حماية الميول الجانبية للطريق الدائري نطاق نفق أكاديميه الشرطه ومد مسارات خطوط تأمين ومراقبه وزاره الداخليه تنفيذ شركه السلام للمقاولات .

نتشرف ان نرفق طيه عدد (٣) اصل مستخلص رقم (٢) ختامى للعملية المشار اليها بعاليه حتي (٢٠٢٤/١٠/٢٦) وكذا استمارة ٥٠ ع.ح و ذلك بمبلغ ٩٤١٢٨.٧٦ (اربعة وتسعون الف ومائه وثمانيه وعشرون جنيهاً و (١٠٠/٧٦) قرشاً فقط لا غير) .

يرجي التفصل بالاحاطة و التوجيه باتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق التقدير و الاحترام ،،،

مرفقات:


عدد (١) استمارة ٥٠ ع.ح
عدد (٢) مستخلص رقم (٢) ختامى
حصر الاعمال
٢ خطاب المحملات
مقاييسه ختاميه

يعتمد ،،،،،

رئيس الادارة المركزيه
الطريق الدائري و محاوره

مهندس /

م/ مشيره السيد عبدالله



م/ مشيره السيد عبدالله

عن المدة:- من بداية المشروع الى تاريخ ٢٠٢٤/١٠/٢٦

رقم البند	البند	الوحده	القيمة جنية	الكميات التعاقدية	الكمية السابقة	الكمية الحالية	الكميات الإجمالية	قيمة الأعمال (جنية)	% قيمة الاستقطاعات أ الحجز	جاري ام ختامي	قيمة الاستقطاعات أو الحجز	ملاحظات
١	بالمتر الطولي توريد وتركيب برادورة عجل كيس ألي جاهزة الصب بأبعاد ٢٥/٣٠.٥٠ سم	م.ط	٢١٥	١٢٧٩.٦٢	١٢٧٠.٠٠	٩.٦٢	١٢٧٩.٦٢	٢٩٦٦١٨.٣٠	٠.٠٠	ختامي	٠.٠٠	المهندسون متواجدون
٢	بالمتر الطولي توريد وتركيب برادورة وسط كيس ألي جاهزة الصب بأبعاد ٣٠ * ١٥/١٥٠ سم	م.ط	١٩٠	١٢٧١.١٢	١٢٧٠.٠٠	١.١٢	١٢٧١.١٢	٢٤١٥١٢.٨٠	٠.٠٠	ختامي	٠.٠٠	المكاتب متواجدة
٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب وحدات من الإلترنوك سداسي سمك ٨ سم وبأللون الرمادي والأحمر	م	٢٦٥	٦٦٤٦.٠٦٤	٦٦٠٠.٠٠٠	٤٦.٠٦٤	٦٦٤٦.٠٦٤	١٧٦١٢٠.٦٩٦	٠.٠٠	ختامي	٠.٠٠	المعدات متواجدة
٥	بالمتر الطولي توريد وتركيب عدد ٢ ماسوره ٣ بوصة pvc 10 bar	م.ط	٧٥٠	١٢٨٣	١٢٧٠.٠٠	١٣.٠٠	١٢٨٣.٠٠	٩٦٢٢٥٠.٠٠٠	٠.٠٠	ختامي	٠.٠٠	وسائل تأمين وسلامة المرور متواجدة
٦	بالعدد توريد وتركيب غرف تفتيش سابقه الصب من الخرسانه الجاهزه المسلحه بأبعاد ٦.٠٦٠*٦.٠٦٠ بالغطاء	عدد	٤٢٠٠	١٥	١٥.٠٠	٠.٠٠	١٥.٠٠	٦٣٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	ختامي	٠.٠٠	يتم خصم التجارب المعملية التي أجريت بالهيئة
٧	بالمتر الطولي توريد دهان برادورات بيبويه الاكويه بالألوان الأبيض والأسود	م.ط	٥٥	٢٦٥٠.٧٤	١٣٨٠.٠٠٠	١٢٧٠.٧٤٠	٢٦٥٠.٧٤٠	١٤٥٧٩٠.٧٠٠	٠.٠٠	ختامي	٠.٠٠	
الإجمالي												٣٤٧٠.٣٧٨.٧٦
السابق صـ												٣٣٧٦٢٥٠.٠٠
المستحق صـ												٩٤١٢٨.٧٦

الشركة المنفذة : السلام للمقاولات

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

يعتمد ...

رئيس الإدارة المركزية للطريق
الدائري ومحاوره

م/ مشيره السيد عبدالله

المنطقة الرابعة عشر

أ/ أحمد عبد الجواد

مدير إدارة المشروعات

م/ محمود النديج

مهندس العمالية

م/ إسلام اشرف

م/ حسن محمود

التوقيع /