

تنفيذ : شركة سيد عبد الملك سيد بونص

ختامی 2

المقاول: شركة سيد عبد المالك سيد يونس طبقاً للعقد رقم (2024/2023/655) بتاريخ 2023/11/07

من بداية العمل حتى: 2024 / 07 / 03

ملاحظات	القيمة المستقطعة بعد الاستقطاع		استقطاع او حجز		جدة مسار الأصل التي تحت التأسيس الآن		مدار الأصل التي تحت التأسيس في خلال هذه المدة	مدار العمل السابق اجراؤه	الكمية	الوحدة	المساحة	بيان الأعمال	رقم		
	جنيه	فرش	جنيه	فرش	جنيه	فرش									
- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الإرشادية متواجده - لوحات المشروع متواجدة - المهندسون متواجدون - مسئول تأمين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير متواجدة - الحد الأدنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمني للمشروع متواجد - وثيقة التأمين سارية حتى 2024/11/07 - يراعى تطبيق نصوص العقد - تم توريد عدد 30 كرتونة ورق A4	47,885	0	0	0	47,885	0	1,570.00	170	1,400	1,570	متر مكعب	30.5	2-	أعمال الحفر بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في القرية المتعاسكة عدا القرية الصغيرة (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالآلات التسوية والورش بالحديد الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدهك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والطبقات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف وفى حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن 500 متر من محور الطريق يتم حساب 1.1 جنيه للكيلومتر زيادة	
- مسئول تأمين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير متواجدة - الحد الأدنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمني للمشروع متواجد - وثيقة التأمين سارية حتى 2024/11/07 - يراعى تطبيق نصوص العقد - تم توريد عدد 30 كرتونة ورق A4	396,271	0	0	0	396,271	0	3,908.00	208	3,700	3,908	متر مكعب	101.4	1-	أعمال الردم بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل التربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشطيل باستخدام المعدات بسبك لا يزيد عن 60 سم حتي مشوب 2 متر و بسبك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) ورشها بالعماة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدهك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والطبقات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف وطبقاً لمساكن النقل . مساحه النقل 2 كم - يتم حساب علاوة 1.5 جنيه لكل اكم زياده - المسح يشمل قيمة المواد المحجرة طبقا لأفادة المنطقة بهذا القطاع رقم (6) من الكم 395 الى الكم الـ 504	
	1,219,296	0	0	0	1,219,296	0	3,908.00	208	3,700	3,908	متر مكعب	312.0			علاوه مسافه النقل 210 كم
	50,804	0	0	0	50,804	0	3,908.00	208	3,700	3,908	متر مكعب	13			علاوه تحصيل الكارتنة والموازن طبقا للائحة الشركة الوطنية
	3,495,991	0	0	0	3,495,991		7,649.87	849.87	6,800	7,649.87	متر المربع	457	1-		الإطلاقات الخرسانية بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عاديه بسبك 15 سم لحماية الاكتاف والهياكل الجانبية تتكون من 0.8 م 3 سن دولوميت متدرج + 0.4 م 3 رمل حرش والاضافات طبقا لتعليمات الاستشارى (فيريير + سباكا) علي أن يكون السن نظيف ومسحول والرمل خالى من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع قوم (بالفاضل) بسبك 2 سم طبقا لتعليمات الاستشارى) والبند يشمل تجهيز واستعداد مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسب التصميمية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم² وتنظيف السطح وملء الفواصل بالتوتومين المرمل والتنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف - يتم إضافة علاوة قدره 5 جنيه بعد اول 10 متر راسمى على ان تصاف لكل مسطاح (لا يقل عن 5 متر راسمى)
	660,437	0	0	0	660,437		247.80	27.8	220	247.8	متر مكعب	2665.2	2-		بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عاديه لكميات الحماية والهياكل الجانبية تتكون من 0.8 م 3 سن دولوميت متدرج + 0.4 م 3 رمل حرش والاضافات طبقا لتعليمات الاستشارى (فيريير + سباكا) علي أن يكون السن نظيف ومسحول والرمل خالى من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع قوم (بالفاضل) بسبك 2 سم طبقا لتعليمات الاستشارى) والبند يشمل اعمال الحفر والشدات وكل ما يلزم لنهو العمل علي أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم² وملء الفواصل بالتوتومين المرمل والتنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .
	5,870,683														إجمالي قيمة المستخلص
	فقط خمسة مليون و ثمانمائة وسبعون ألف و ستائة وثلاثة وثمانون جنيهاً														

الشركة المنفذة : شركة سيد عبد المالك سيد بونس

مدير المشروع (شركة سيد عبد المالك سيد يونس)

م / محمود محمد فتحى

استثماري العساسة

مهندس الاستشاري :

الاستثمارى العام

1

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط وأن المبالغ المعبئة بظهوره و قهرها سبق صرفها إلى المفاوض

تحريراً في :

..... يدفع للمقاول مبلغ

على الحساب نهائيا

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا

الاستشرية - وروى مطروح

صيد. مهائن /