

تنفيذ : شركة سيد عبد المالك سيد يونس

ختمی 3

المقاول: شركة سيد عبد المالك سيد بونس، طبقاً للعقد رقم (2023/2022/1033) بتاريخ 2022/12/21

من بداية العمل حتى: 2024 / 01 / 25

رقم البند	بيان الأعمال	اللفة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل الذي سبق إيجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		استقطاع او حدر		القيمة المستقطعة بعد الاستقطاع		ملاحظات
							قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
3-1	أعمال الردم بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل اقترية صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن 50 سم حتي منسوب 2 متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتتات طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف وطبقا لمسافات النقل . -مسافه النقل 2 كم - يتم حساب علاوه 1.5 جنيه لكل 1كم زياده -السعر يشمل قيمة المواد المحجرية طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع رقم (6) من الكم 395 الى الكم 504	91.7	متر مكعب	63,371.36	60,900	2,471.36	63,371.36	0	5,811,153	0	0	5,811,153	- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده -نوحات المشروع متواجدة - المهندسون متواجدون - مسئول تأمين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير متواجدة - الحد الاننى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - سيارة ملاكى غير متواجدة
	علاوه مسافه النقل 90 كم	132.0	متر مكعب	63,371.36	60,900	2,471.36	63,371.36	0	8,365,019	0	0	8,365,019	- وثيقة التأمين سارية حتى 02 / 01 / 2025 - براعى تطبيق نصوص العقد
	علاوه تحصيل الكارته والموازن طبقا للاحه الشركه الوطنيه	13	متر مكعب	63,371.36	60 900	2,471.36	63,371.36	0	823,828	0	0	823,828	
	إجمالي قيمة المستخلص												
فقط خمسة عشر مليون جنيهاً													

الشركة المنفذة : شركة سيد عبد المالك سيد بونص

مدير المشروع (شركة سيد عبد المالك سيد يونس)

م / محمود محمد فتحي

المستشاري المصاحبة

م / محمد خليل

لاستشاری العام

مدير المشروع (الهيئة)

مهندس / ابراهيم الخناوي

مدير عام مشروعات (الهيئة)

مهندس / محمد حسنی فیاض

1999

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس /
"هاني محمد محمود طه"

على الحساب نهائياً

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ الميئنة بظهوره و قدرها سبق صرفها إلى المأثور

تحریراً فی :

..... يدفع للمقاول مبلغ