

تنفيذ : شركة سيد عبد المالك سيد يونس

3 ختامي

المقاول: شركة سيد عبد المالك سيد بونس طبقاً للعقد رقم (2023/2022/1034) بتاريخ 2022/12/21

من بداية العمل حتى: 2024 / 01 / 25

بيان الأعمال	القيمة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق لإجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جدة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		استقطاع أو حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
							قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
3-1	أعمال الردم بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب 2 متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليغورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاصطناعية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبنود بجميع مشتتات طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف وطبقا لمسافات النقل . -مسافة النقل 2 كم - يتم حساب علاوة 1.5 جنيه لكل 1كم زياده -السعر يشمل قيمة المواد المحجرية طبقا لأفاداة المنطقة بهذا القطاع رقم (6) من الكم 395 الى الكم 504	91.7	متر مكعب	84,495.142	81,200	3,295.142	84,495.142	0	7,748,205	0	0	7,748,204.5	- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده - لوحات المشروع متواجدة - المهندسون متواجدون - مسئول تأمين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير متواجدة - الحد الأدنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - سيارة بك اب دويل كابينه دفع رباعى غير متواجدة
	علاوه مسافه النقل 90 كم	132.0	متر مكعب	84,495.142	81,200	3,295.142	84,495.142	0	11,153,359	0	0	11,153,358.7	- وثيقة التأمين سارية حتى 2025/ 01 / 02 - يراعى تطبيق نصوص العقد
	علاوه تحصيل الكارته والموازين طبقا للاتحه الشركه الوطنيه	13	متر مكعب	84,495.142	81,200	3,295.142	84,495.142	0	1,098,437	0	0	1,098,436.8	
	إجمالي قيمة المستخلص												20,000,000
													فقط عشرون مليون جنيهاً

الشركة المنفذة : شركة سيد عبد المالك سيد يونس

مدير المشروع (شركة سيد عبد الملك سيد يونس)

م / محمود محمد فتحى

مدير المشروع (الهيئة)

مهندس / ابراهيم الحناوي

الاستثمارى العام

مدير عام مشروعات (الهيئة)

مهندس / محمد حسنی فیاض

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا

الإسكندرية - مرسى مطروح
عبد. مهندس /
"أنتي محمد محمود طه"

300 *Journal of Management Inquiry*

على الحساب نهائياً

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وأقدها سبق صرفها إلى المقاول

تحريراً في :

..... يدفع للمقاول مبلغ