

مستخلص رقم (١) جاري

عن مشروع :-

اعمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الشرقي قنا / قناطر نجع حمادي / أبو تشت (القطاع الثالث) من نجع الجامع حتى فاو بحري من الكم ٢٠٠٠ إلى ٦٠٠٠ بطول ٣ كم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة

تنفيذ شركة:- العهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

تاريخ استلام الموقع ٢٠٢٥/١/٣٠

شامله المده من ٢٠٢٥/١/٣٠ الى ٢٠٢٥/٢/٢٠

رقم البند	نوع العمل	المقررات	الكمية بالمقاوضة	السعر بعد المقاوضة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال المده	جمله مقدار الاعمال التي تمت في خلال المده	جاري او نهائي	جمله مقدار الاعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	استقطاع او عجز جنيه	الباقى بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
١	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل طبقه اساس من الاحجار الصلبيه المتدرجه ناتج تكسير الكسارات مسافة نقل ٩٠ كم	٣م	٥٦٠٠	٤٤٣	.	٥٦٠٠	٥٦٠٠	جاري	٢٤٨٠٨٠٠,٠٠		٢٤٨٠٨٠٠,٠٠	يراعى تطبيق نصوص العقد مدير المشروع متواجد/المهندسين متواجدين/ فني التامين متواجد
٢	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقه اساس مثبت (FDR) بسمك ٢٥سم باعاده تدوير طبقات الاسفلت والاساس القائمة معا	٢م	٣٣٤٠٠	٧٨	.	٣٢٢٥٠	٣٢٢٥٠	جاري	٢٥١٥٥٠٠,٠٠		٢٥١٥٥٠٠,٠٠	العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده اللافتات متواجده مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجده
٣	بالطن اعمال توريد واصافه اسمنت مطابق للشروط والمواصفات	طن	٩٨٩,٧٤	٣٩٠٠	.	٩٤٥	٩٤٥	جاري	٣٦٨٥٥٠٠,٠٠		٣٦٨٥٥٠٠,٠٠	معدات التنفيذ متواجده طبقا للبرنامج الزمني/البرنامج الزمني متواجد
٤	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقه تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل ١ كجم/م٢	٢م	٣٣٤٠٠	٥٠	.	٣٢٢٥٠	٣٢٢٥٠	جاري	١٦١٢٥٠٠,٠٠		١٦١٢٥٠٠,٠٠	خطة ضبط الجودة متواجده عدد (١) سيارة غير متواجده
٥	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقه سطحيه من الخرسانه الاسفلتيه بسمك ٥ سم بعد الدمك	٢م	٣٣٤٠٠	٢٨٠,٩	.	٣٢٢٥٠	٣٢٢٥٠	جاري	٩٠٥٩٠٢٥,٠٠		٩٠٥٩٠٢٥,٠٠	التقرير المبدئي متواجد وثيقة التامين متواجده التقارير الشهرية متواجده
اعمال قيمة رسوم الكارثة والموازن طبقا للائحة الشركة الوطنية طبقا للقائمة الموحده												
*	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقه اسفلت	٢م		٣	.	٣٢٢٥٠	٣٢٢٥٠	جاري	٩٦٧٥٠,٠٠		٩٦٧٥٠,٠٠	
*	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقه اساس من الاحجار الصلبيه	٣م		٢٥	.	٥٦٠٠	٥٦٠٠	جاري	١٤٠٠٠٠,٠٠		١٤٠٠٠٠,٠٠	
الاجمالي												
							١٩٥٩٠٠٧٥,٠٠		١٩٥٩٠٠٧٥,٠٠		١٩٥٩٠٠٧٥,٠٠	

تحريرا في: ٢٠٢٥/ /

مهندس الشركة المنفذه

م/

مهندس المشروع

م/

الجهة المالكة

المحاسب

م/

مدير الشئون المالية والإدارية

مدير عام التنفيذ والصيانة

مهندس/

عبدالرحيم محمد حسين

يعتمد،،،،،

رئيس الادارة المركزية

مهندس/

عماد حسين

١٩٥٩٠٠٧٥	جملة الاعمال
.	السابق صرفه
١٩٥٩٠٠٧٥	المستحق صرفه

الاستقطاعات	
٩٧٩٥٠٣.٨	تأمين
٤٧٠٥٦١.٨	دمغات
٧٥٦٠	معمل قنا
١٠٥٨.٤	%١٤
١٠٠٠٠٠	خصم عدم وجود سيارة لمدة ٤ ايام
١٤٦٨٦٨٤.٠	جملة الاستقطاعات

تقارير معمل قنا (٥٥-٢٦-١٢-٢٩٤)

١٤٦٨٦٨٤.٠	الاستقطاعات
١٨١٢١٣٩١.٠	الصافي



(Handwritten signature)

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مستخلص جاري رقم (١) لمشروع اعمال رفع كفاءة الطريق الزراعى الشرقى قنا/قناطر نجع حمادى (القطاع الثالث) من نجع الجامع حتى فاو بحرى من الكم ٣٠٠ حتى الكم ٦٠٠ بطول ٣ كم ضمن المبادرة الرئاسية (حياه كريمه)

تنفيذ (شركة الفهد المتحدة للمقاولات العموميه المتكامله) .

عقد رقم (٦٦١ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥)

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

تحريرا: ٢٠٢٥ / ٢ / ٢٠



رئيس الادارة المركزية

مهندس /
عماد حسين



المرفقات :

عدد ()

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل من طيه مستخلص جارى رقم ١ عن عملية

مفع كفايه الطريق الزراعي قنا / مناطق بيج قمار (القطاع الثالث) مع ملح البع قمار

يكون مبالغ (٣٠٠٠) من ايج (٦٠٠) بفول ب (١٠٠) في الادارة العامة (مبالغ كريمة)

عن شهر فبراير ٢٠٢٥ وبيانه كالاتى:

الاستقطاعات

ق	جنيه	
١٩٥٩٠٠٧٥١	جملة الاعمال	٩٧٩٥٠٢
	السابق صرفه	٤٧٠٥٦١٨٠
	خصم معمل المنطقة	٨٦١٨٠٤
١٩٥٩٠٠٧٥١	المستحق صرفه	١٠٠٠٠٠
١٤٦٨٦٨٤	جملة الاستقطاعات	١٠٠٠٠٠
١٨١٩١٢٩١	الصافي	

برجاء التفضل بالاحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف برسم شركة /
الخبر المرفق للمفاد - المرفق المستخلص وموافاتنا بصورة منه بعد الصرف.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام



مهندس /
عماد حسين

تحريرا: ٢٠٢٥/ ٥/ ٢

عدد (١) استمارة ٥٠ ع.ح

عدد (٢) مستخلص

عدد (٤) تقرير معمل المنطقة

١٩٤٠٠٥ - ١٢ - ١٩٤٠٠٥

استمارة الاعتماد المصروف

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنية	قرش
	١٨١٢١٩١		-
	١٨١٢١٩١		-

رفہ

الختم ذو التاريخ

كشف المراجعة

رئيس القسم

يسحب باسم صاحب الحق أو بشرف الفقه المنتهى للحقايق = القوسية المتكافئة
ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

تقدير في السجل برقم

(ب) الكاتب الممنون

الختم ذو التاريخ

نوع الخصم						الاعتماد الإداري ونوع الخصم	
قرش	جنية	قسم	فرع	فصل	بند	بيان	
١	٢٩١	١١١٢٢				مبلغ كفاية الطرف الزمان الف قضا / ق	

رئيس المصلحة

علامة

في _____ السنة

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص

(أو) بيان المبلغ مضاف بحساب

الايروادات

الختم ذو التاريخ

(ج) قید فی سجل رقم ۵۵ ح.ع. برقم

توقيع الكاتب المنوط السجل

روجع ، في _____ سنة

شيك

يعتد ١٢٤٤

إِنْ صَرَفَ

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسبات

في سنة الضابط

(د) (١) رقم المستند (وهو رقم القيد في دفتر رقم ٢٠٢٤ "ع-ح" ———— إمضاء الكاتب الموقر
(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

إمضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ (٣١) سحب

(۴) قید او سبیل

الشركات / الشركات

(۵) ادرج فی کشف

شيك / إذن صرف

(۶) استلمت

ففي _____ السنة