

الادارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا  
{ الشرقية - الدقهلية }  
ادارة العقود  
ملف رقم : ٥٨٤ / ١ / ١٣

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد . . .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم { ٥ } جارى عن عملية تطوير ورفع كفاءة الطريق الدولى الساحلى وإنشاء طريق خدمة خرسانى للشاحنات فى المسافة من كم ٨٠ وحتى كم ١٠٧ التنفيذ المسافة من كم ١٠٠ حتى كم ١٠٧ بطول ٧ كم أتجاه الإسكندرية تنفيذ شركة السلام أنترناشيونال للمقاولات والتجارة .  
برجاء الفضيل بالاحاطة والتنبيه باللازم فهو ارجاعه والمعرف وهو فالنا برقم وقارنة السداد والمبورة الرابعة بعد الصيرف لحفظها  
ملف العملية .

وتقىدوا بسيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً في : ٢٠٢٥ / ٢ / ٢

مرفقات : عدد { ٣ } مستخلص  
عدد { ١ } تقرير معمل  
عدد { ١ } استماراة ٥٠ ع.ج  
عدد { ١ } حصر للأعمال المنفذة  
عدد { ١ } كتاب المحمولات

مقدار ( ١ ) معايرة ملوك

٢٠٢٥ / ٢ / ٢

رئيس الادارة المركزية  
سلوى سامي صالح



٢٠٢٥ / ٢ / ٢



الهيئة العامة  
للطرق والكباري و النقل البري

GENERAL AUTHORITY  
FOR ROADS, BRIDGES  
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)



وزارة النقل

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

{ الشرقية - الدقهلية }

إدارة العقود

ملف رقم : ٥٨٤ / ١ / ١٣

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تعيه طيبة وبعد ...

بالإحالة إلى المستخلص رقم { ٥ } جارى عن عملية تطوير ورفع كفاءة الطريق الدولى الساحلى  
وإنشاء طريق خدمة خرسانى للشاحنات فى المسافة من كم ٨٠ وحتى كم ١٠٧ التنفيذ المسافة من كم ١٠٠  
حتى كم ١٠٢ بطول ٢ كم أتجاه الإسكندرية عقد رقم ٥٢٢ / ٢٠٢٤ .


تنفيذ شركة السلام إنترناشونال للمقاولات والتجارة .

نجيب سيادتكم علماً بأن تجهيزات الموقع والمعلم متواجدة طوال فترة تنفيذ المستخلص .

هذا للعلم والإحاطة والتفضل باتخاذ اللازم ، ،

وتهنئوا مهادته بقبوله بافق الاعتراف ...

تحرير في : ٢٠٢٥ / ٢ / ٢



١٣ أسماء، الحمد لله

جمهورية مصر العربية

استمارة لاعتماد الصرف

(١)

استماره رقم ٥٠٥

مصلحة: لجنة لادارة المدفوعات

قسم: المبلغ المستحق إلى: سكرر بدمام انترناشونال  
الطلبات طبعه، أو: ملتقى  
بوجب { }

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

{ إذن صرف على: } شيك على البنك المركزي في:

شيك على الخارج { صاحب الحق أو: فاير

يسحب باسم ويرسل إليه بالعنوان الآتي:

| بيانات الفواتير |         |      |     |      |
|-----------------|---------|------|-----|------|
| رقم             | التاريخ | جنيه | قرش |      |
|                 |         | ٢٦٨٨ | ٤٠٠ | ٢٦٨٨ |
|                 |         |      |     | ٢٦٨٨ |

رقم: \_\_\_\_\_  
الختم ذو التاريخ



(ب) الكاتب المنوط

| عدد المرفقات       | الاعتماد الإداري ونوع الخصم             |          |                           |     |      | الختم ذو التاريخ |
|--------------------|-----------------------------------------|----------|---------------------------|-----|------|------------------|
|                    | بيانات                                  |          | نوع الخصم                 |     |      |                  |
|                    | قيمة لزوماً تدبر بماء المسلمين رقم (٥٥) |          | بنك                       | فرع | فصل  | قرش جنيه ٣٦٨٨٥٦  |
|                    | مساء رئيسي ورئيسي لعام ٢٠٢٢             |          |                           |     |      |                  |
|                    | الرئيسي                                 |          | إجمالي الأصل              |     |      |                  |
| بيانات الاستقطاعات | بيانات الاستقطاعات                      |          | إجمالي الأصل              |     |      | رجوع             |
|                    | عادى                                    | إضافى    | دمعة توقيع                | قرش | جنيه |                  |
|                    | قرش                                     | قرش جنيه | قرش جنيه                  |     |      |                  |
|                    |                                         |          | رسم الدمعة                |     |      |                  |
|                    |                                         |          | صافي القيمة المطلوب صرفها |     |      |                  |

علامة

في ٢٠٢ سنة

- (١) إقرار كاتب سجل المخوازات والتاليلات: \_\_\_\_\_ الإمضاء: \_\_\_\_\_  
 (٢) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف: \_\_\_\_\_ الإمضاء: \_\_\_\_\_  
 (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب: \_\_\_\_\_ الإيدادات: \_\_\_\_\_ الإمضاء: \_\_\_\_\_ جاري بتاريخ \_\_\_\_\_

الختم ذو التاريخ (ب) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع ح» برقم: \_\_\_\_\_ توقيع الكاتب المنوط بالسجل:

رجوع في ٢٠٢ سنة \_\_\_\_\_ علامات المراجع ورئيس المصلحة \_\_\_\_\_  
 شيك \_\_\_\_\_  
 يعتمد سحب \_\_\_\_\_  
 إذن صرف \_\_\_\_\_

وكيل الحسابات مدير أو رئيس الحسابات

في ٢٠٢ سنة \_\_\_\_\_ يبلغ

اللجنة العامة لشنون المطابق الأميرية ٤٦٠٦ - ٢٠٢٢ - ٢٠٠٠



(١) رقم المستند ( وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ «ع ح» ) \_\_\_\_\_ إمضاء الكاتب المنوط:

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المخصصة: \_\_\_\_\_ إمضاءات موظفي الشطب

(٤)

شيكل رقم: \_\_\_\_\_ إمضاء الكاتب المنوط: \_\_\_\_\_  
 إذن صرف \_\_\_\_\_

الختم ذو التاريخ

تحت رقم: \_\_\_\_\_ إمضاء الكاتب المنوط: \_\_\_\_\_  
 الشيكات \_\_\_\_\_

(٤) قيد في سجل

رقم: \_\_\_\_\_ إمضاء الكاتب المنوط: \_\_\_\_\_  
 المحوالات \_\_\_\_\_

(٥) أدرج في كشف

إمضاء طالب أو كاتب التصدير في ٢٠٢ سنة \_\_\_\_\_  
 شيكل \_\_\_\_\_

(٦) استلمت

عن عملية تطوير ورفع كفاءة الطريق الدولي الساحلي وإنشاء طريق خرساني للشاحنات لتنفيذ المسافة من كم ١٠٧ حتى كم ١٠٠ بطول ٧ كم أتجاه الإسكندرية

ب تاريخ ٢٠٢٣ / ١٠ / ١٨ مع شركة السلام إنترناشونال للمقاولات والتجارة شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٢٠٢٤ / ١٢ / ٣١

العقد رقم ٥٣٣ / ٢٠٢٣

٢٠٢٤ / ٢٠٢٣

إدارة العقود

مستخلص رقم {٥} جاري

| ملاحظات                                                                                                | الباقي بعد الاستقطاع | أستقطاع أو حجز |      | جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان | جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان | مقادير الأعمال في هذه المدة | مقادير العمل السابقة إجراءه | الفترة | البند رقم البند |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------|-----------------|
|                                                                                                        |                      | قرش            | جنيه |                                      |                                      |                             |                             |        |                 |
|                                                                                                        |                      | قرش            | جنيه |                                      |                                      |                             |                             |        |                 |
| ١- طاقم التنفيذ قبل الشركة متواجد .                                                                    | ٧٦٠٠٠                | -              | -    | ٧٦٠٠٠                                | ٨٠٠                                  | -                           | ٨٠٠                         | ٣٢     | ٩٥ -            |
| ٢- معمل الموقع متواجد.                                                                                 | ١٠٩٢٠٠٠              | -              | -    | ١٠٩٢٠٠٠                              | ١٨٢٠٠                                | -                           | ١٨٢٠٠                       | ٢٤     | ٦٠ -            |
| ٣- مهندس معمل الموقع متواجد.                                                                           | ١٤٠٠٠٠               | -              | -    | ١٤٠٠٠٠                               | ٥٠٠٠                                 | -                           | ٥٠٠٠                        | ٢٤     | ٢٨ -            |
| ٤- مكتب جهاز الأشراف متواجد.                                                                           | ٤٢٥١٠٦٠٠             | -              | -    | ٤٢٥١٠٦٠٠                             | ١٠٤٥٠٠                               | -                           | ١٠٤٥٠٠                      | ٢٤     | ٤٠٦ ٨٠          |
| ٥- تم تركيب عدد (٢) لوحة للمشروع.                                                                      | ٥٢٤٤٠٠               | -              | -    | ٥٢٤٤٠٠                               | ٢٧٦٠                                 | -                           | ٢٧٦٠                        | ٣٢     | ١٩٠ -           |
| ٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل بمعرفة الشركة باستخدام العلامات الإرشادية والتحذيرية . | ٢٥٦٩٤٢٨٠             | -              | -    | ٢٥٦٩٤٢٨٠                             | ٤٤٤٠٠                                | -                           | ٤٤٤٠٠                       | ٢٤     | ٥٧٨ ٧٠          |
| ٧- مسئول تأمين سلامة المرور متواجد.                                                                    | ١١٤٦٨٥٢٠٠            | -              | -    | ١١٤٦٨٥٢٠٠                            | ٨٦١٠                                 | -                           | ٨٦١٠                        | ٢٤     | ١٣٣٢ -          |
| ٨- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البناء المدرجة بالمستخلص .                                             | ٨٣٠٦٥٠               | -              | -    | ٨٣٠٦٥٠                               | ٨٩٨٠                                 | -                           | ٨٩٨٠                        | ٢٤     | ٩٢ ٥٠           |
| ٩- التقارير متواجدة .                                                                                  | ١٩٩٠٠٨٥٨٠            | -              | -    | ١٩٩٠٠٨٥٨٠                            | إجمالي الكبارى                       | -                           | -                           | -      | -               |
| ١٠- أجهزة موقع العمل متواجدة .                                                                         | ١٣٥٨٥٠               | -              | -    | ١٣٥٨٥٠                               | جارى                                 | ١٠٤٥٠٠                      | ١٠٤٥٠٠                      | ٢٤     | ١٣ -            |
| ١- أعمال تحميل ونقل أتربة صالحة للردم                                                                  | ٣٥٨٨٠                | -              | -    | ٣٥٨٨٠                                | جارى                                 | ٢٧٦٠                        | ٢٧٦٠                        | ٣٢     | ١٣ -            |
| ٢- أعمال توريد وردم رمال نظيفة أو تربة زلطية                                                           | ١١١٠٠٠               | -              | -    | ١١١٠٠٠                               | جارى                                 | ٤٤٤٠٠                       | ٤٤٤٠٠                       | ٢٤     | ٢٥ -            |
| ٣- أعمال توريد وفرش طبقة أساس                                                                          | ٨٦١٠٠                | -              | -    | ٨٦١٠٠                                | جارى                                 | ٨٦١٠                        | ٨٦١٠                        | ٢٤     | ١٠ -            |
| ٤- توريد وإنشاء طبقة من الخرسانة الأسمنتية                                                             | ٣٦٨٨٣٠               | -              | -    | ٣٦٨٨٣٠                               | إجمالي الكبارى                       | -                           | -                           | -      | -               |
| الإجمالي العام                                                                                         | ٢٠٢٦٩٦٨٨٠            | -              | -    | ٢٠٢٦٩٦٨٨٠                            | -                                    | -                           | -                           | -      | -               |
| ٢٠٢٦٩٦٨٨٠                                                                                              | -                    | -              | -    | ٢٠٢٦٩٦٨٨٠                            | -                                    | -                           | -                           | -      | -               |

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدره : ١٩٩٠٠٨٥٨٠,٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول

تحريراً في سنة المحاسب

يدفع إلى المقاول مبلغ : ٣٦٨٨٣٠,٠٠ جنيه على الحساب

نهائياً

ملحوظة : غير الوارد بمس� الشروط أعتمدت من

مهندس الإشراف الأسم التوقيع  
م/ اسماء احمد فؤاد  
روج فوجد على صحة مدير الأعمال الأسم التوقيع  
سنة ٢٠٢٣  
آخر بمحنة ذلك مهندس الشركة الأسم التوقيع

الماسناري / مبروك للاستر

الأسم  
التوقيع  
مهندسين العمليات  
مهندسة اسراء احمد فؤاد



مهندسة اسراء احمد فؤاد  
مهندسة سلوى سامي صالح

عملية تنفيذ طريق الخرسانى للشاحنات ضمن اعمال تطوير مشروع تطوير الطريق الدولى الساحلى من المسافة من كم طريق الشاحنات ف ١٠٠ الكم ١٠٧,٢٠٠ بطول ٧,٢٠٠ متر اتجاه اسكندرية (المنطقة الثالثة - ق الدلتا)

| رقم<br>البند | بيان الاعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الوحدة | الكمية<br>المتر المكعب | الفترة<br>جنية | الاجمالي<br>جنية |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|----------------|------------------|
| ١            | بالمتر المكعب اعمال تكسير وازالة المسطحات المتهارة بالرصاص الحالى في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع وعمل ما يلزم لهو العمل طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.<br>- مسافة النقل لا تقل عن ١٠٠ كم.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | م³     | ٩٥,٠٠                  | ٩٥,٠٠          | ٩٥٠٠,٠٠          |
| ٢            | بالمتر المكعب اعمال نقل مخلفات او اتربة الزالدة او ناتج تكسير المسطحات المتهارة وناتج تكسير المباني او الخرسانه العادي او المساحه او ارصده او ديش للمقابل العمومي<br>مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | م³     | ٦٠,٠٠                  | ٢٢١٧٨,٠٠       | ١٣٣٠٦٨٠,٠٠       |
| ٣            | بالمتر المكعب اعمال حفر واستخدام المعدات الميكانيكية لجمع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح وإزالت التسويف والرش بالمياه الأرضية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والمدك الجيد بالهرباسات لمسافة كافية (٩٥% من الكثافة الحادة القصوى) ومحمل على البند تحمل ونقل الأتربة الزالدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسبات التصميمية والقطاعات المرسدة المودجة والرسومات الفنية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.<br>وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ١,١٥ جنية للكليلومتر زيادة.                                                                                                                                                                                                                                                  | م³     | ٢٨,٠٠                  | ٥٠٢٤٠,٠٠       | ١٤٠٦٧٢٠,٠٠       |
| ٤            | بالметр المكعب اعمال تحمل ونقل اتربة صالحه للردم من ناتج الحفر مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسويف بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتف طبقاً للشروط والمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | م³     | ٤٨,٠٠                  | ١٣٤٦٤,٠٠       | ٦٤٦٢٧٢,٠٠        |
| ٥            | بالметр المكعب توريد ونقل رمال تسويف واتربة زلطه مورده من خارج الموقع وحسب تعليمات المهندس المشرف و السعر يشمل الدرم على طبقات لا يزيد سmek اي منها عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدك جيداً باستخدام الات الدملك الميكانيكي للوصول الى اقصى كثافة جافة وكل ما يلزم لهو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف<br>يتم حساب ١,٥ كم حتى ١٠٠ كم و ١,٣ جنية لكل ١ كم زيادة عن الـ ١٠٠ كم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | م³     | ١٩,٠٠                  | ٣٠٠٠,٠٠        | ٥٧٠٠,٠٠          |
| ٦            | بالметр المكعب اعمال تحمل وتوريد ونقل اتربة صالحه للردم من المحاجر المعتمدة والمطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسويف بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ٦١%) ورشها بالمياه الأرضية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والمدك الجيد بالهرباسات للوصول إلى اقصى كثافة جافة ٩١% من الكثافة الحادة القصوى ويتم التنفيذ طبقاً للمناسبات التصميمية والقطاعات المرسدة المودجة والرسومات الفنية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.<br>- مسافة النقل لا تقل عن ٢٥٤ كم<br>- يتم زيادة مبلغ ٦ جنية في حالة استخدام بدلوزر في التجحير للأرض المتماسكة وذلك طبقاً لتحليل التربة.<br>- السعر لا يشمل قيمة المادة المحجرية مع قيام الشركة المنفذة بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المعتمدة المشرفة عن المحاجر.                           | م³     | ٤٠٦,٨٠                 | ١٠٥٠٠,٠٠       | ٤٢٧١٤٠٠,٠٠       |
| ٧            | بالметр المكعب اعمال توريد وفرض طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتردجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدريج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٦٨% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٤٠% ولا يزيد الإمتياض عن ١٠% وفردها على طبقتين باستخدام آلات التسويف الحديقة على ان لا يزيد سmek الطبلة بعد تمام الدملك عن ٢٠ سم ورشها بالمياه الأرضية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والمدك الجيد بالهرباسات للوصول إلى اقصى كثافة جافة قصوى (الناتج عن ٩٥% من الكثافة الحدية والفتحة تشمل إجراء التجارب العملية والتحقيقية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة ورسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً للمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.<br>- مسافة النقل لا تقل عن ٢٩٨ كم.<br>- السعر يشمل قيمة المادة المحجرية وعلى الشركة المنفذة تقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة عن المحاجر. | م³     | ٥٧٨,٧٠                 | ٤٤٥٠,٠٠        | ٢٥٧٥٢١٥,٠٠       |

شركة السالم التراثية برولال للمقاولات والتجارة  
في-م-٣  
العنوان: ٢٨٤٢٧ بـ فـ ٢٧١٢١٢٠  
٥٠٠١٦٥/٤١٠/٠٠٠٠  
٥٠٠١٦٥/٤١٠/٠٠٠٠


محمد سعيد



## مقاييس معدلة (٣)

عملية تنفيذ طريق الخرساني للشاحنات ضمن اعمال تطوير مشروع تطوير الطريق الدولي الساحلي من المسافة من كم طريق الشاحنات في ١٠٠ الكم ١٠٧,٢٠٠ بطول ٧,٢٠٠ كم اتجاه اسكندرية (المنطقة الثالثة - ق الدلتا)

| رقم البند | بيان الاعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الوحدة | الكمية   | الفئة   | الاجمالي جنية |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------|---------------|
| ٨         | <p>بالметр المسطح أعمال توريد وانشاء طبقة رصف من الخرسانة الاسمنتية العادي بسمك ٢٨ سم بعد الرصف وتكون موردة من احد الخامات المركبة المعتمدة على ان لا يزيد النقل عن ٦٠ دقيقة ولا يقل جهد الكسر بها عن ٤٠ كجم / سم ٢ بعد ٢٨ يوم ولا تزيد درجة حرارة الخرسانة وقت الرصف عن ٣١ درجة مئوية و يتم تسليمها بالياً بولى بوليوبن فاير بمعدل ٩٠ جم / م ٣ خرسانة . تم عملية الرص باستخدام فينشر رصف خرساني حديث الصنع وعلى ان يكون الفيلشر جهاز لرصف قطاعات عرضية تصل الى ١٢ متراً في المرة الواحدة و تتم عملية دمك المزلزات عن طريق المزلزات المجهزة بالفيلشر و تم عمايرة المزلزات قبل بدء عملية الرصف لتتأكد من كفاءة دمك الخرسانة و تتم عملية تشطيب سطح الخرسانة عن طريق العمالة المدربة لتشطيب السطح على الوجه الأكمل مع مراعاة الحدود المسموحة المنصوص عليها في المواصفات لمنسوب سطح الخرسانة . و تتم عملية التشطيب والمعالجة للبلاطات الخرسانية باستخدام الوسائل الميكانيكية لضمان انتظام التشطيب و تحسين ريش مادة الملاعة الكيماوية المطابقة للمواصفات للمحافظة على نسبة المياه التصميمية للمخلوط لمنع حدوث شروخ شعرية و ايضاً الرش بالماء و تقطيعها بالخيش الرطب لمدة لا تقل عن ١٢ ساعة من وقت الرصف و محمل ايضاً على البند جميع الفواصل ( التمدد - الانكماش الطول والعرضي - فاصل الانشاء الطول ) مع توريد و تركيب جميع المواد الازمة لربط البلاطات مع بعضها من ( جديد ، تسليح ، مواسير ، مواد عازلة ..... ) وعلى ان يكون حديد التسليح المثقل بمادة ايوكسية عازلة او ما يشابهها للدبولز بقطر ٣٢ مم و طول ٥ سم تقسيط ٣ سم في الفواصل التصميمية و حديد الربط في الفواصل الطول بقطر ١٦ مم و طول ٧٥ سم بقصسيط ١٢٠ طبقاً للمواصفات الفنية واللوحات التصميمية تم اعمال فواصل الانكمash العرضية والطولية في مسافات لا تزيد عن ٣,٥ متراً للصالح العرضي و ٤,٥ متراً للصالح الطولي الا اذا تقدم المفتقد بتصميم مستند بنوته سابقة تفدي عكس ذلك يتم عمل الفواصل بين البلاطات باستخدام الملشار الميكانيكي للفواصل الابتدائي بسمك ٣ مم و عمق ٩ سم و توسيع الفواصل بسمك ٩ مم و عمق ٣ سم . و يتم ملء الفواصل بمادة حشو الفواصل ( البالك رود ) و مادة مطاطية مقاومة للوقود و الحرارة جيدة لجميع انواع الفواصل الطولية و العرضية طبقاً للشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف .</p> | م      | ٨٦٢٥٠,٠٠ | ١٣٣٢,٠٠ | ١١٤٨٨٥٠٠,٠٠   |
| ٩         | <p>بالметр المكعب اعمال كشط وازالة المسطحات المتهارة والزاحفة والمتوجحة والشروح بالرصف الحال باستخدام ماكينة كشط الأسفلت الآوتوماتيكية طبقاً للشروط والمواصفات والفترة شاملة العمل بالويرات والحسابات مع نقل ناتج الكشط لمسافة حتى ١٠ كم والتوصية والتنبيه وكل ما يلزم لنهو العمل.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | م      | ٢٨,٠٠    | ٤٤٥,٠٠  | ١٢٤٦٠,٠٠      |
| ١٠        | <p>بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشيرب من البيتومين السائل متوسط التطابير MC300 بمعدل ٢ كجم / م ٢ ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً و يتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية المودجة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | م      | ٩٠٠٠,٠٠  | ٩٢,٥٠   | ٨٣٢٥٠٠,٠٠     |
| ١١        | <p>بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سارف التطابير RC3000 بمعدل ٤ كجم / م ٢ ترش فوق الطبقة الأسفليّة بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً و يتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية المودجة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | م      | ١٠٠٠,٠٠  | ٢٠,٣٠   | ٢٠٣٠٠,٠٠      |
| ١٢        | <p>بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة بليطة من الخرسانة الأسفليّة بسمك ٧ سم بعد الدملك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٦٠/٧٠ واردة شركة النصر بالسويس او ما يماثلها والفقنة تشمل إجراء التجارب المعملية والتحليلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة و يتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية المودجة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | م      | ١٠,٠٠    | ٢٤٥,١٠  | ٣٤٥١,٠٠       |
| ١٣        | <p>بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة سطحية من الخرسانة الأسفليّة بسمك ٥ سم بعد الدملك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٦٠/٧٠ واردة شركة النصر بالسويس او ما يماثلها والفقنة تشمل إجراء التجارب المعملية والتحليلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة و يتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية المودجة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | م      | ١٠٠٠,٠٠  | ٢٧٦,٠٨  | ٢٧٦٠٨٠,٠٠     |



عملية تنفيذ طريق الخدمة الخرساني للشاحنات ضمن اعمال تطوير مشروع تطوير الطريق الدولي الساحلي من المسافة من كم طريق الشاحنات ف ١٠٠ الكم ١٠٧,٢٠٠ بطول ٧,٢٠٠ كم اتجاه استكديرة (المنطقة الثالثة - في الدلتا)

| رقم<br>البند | بيان الاعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الوحدة | الكمية   | الفئة<br>جنيه | الاجمالى<br>جنيه |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------------|------------------|
| 14           | بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادي سمل ١٥ سم لحماية الأكاف والميول الجاذبة تكون من ٣٠-٨ سن دلوبimet متر ٤٠،٣٠ متر متر ٣٠ كجم أستن بولنلندي عادي على ان يكون السن ظيف ومسنون والرول غال من الشواطئ والطفلة والإصلاح والمواد الفريدة والبند يشمل تجهيز واستعمال مناسب الرغوة الطبيعية أسلل البلاطة للوصول إلى المناسب التصميمية على ان تقلع الخرسانة [جهاد إريل] عن ٠٠٠ كجم/سم³ ويحيث لازيد الفواصل عن اسم والتي تدل بالفوج المضقوط سمل ١٥ سم وشطف السطح باستخدام الميكروبروتول والتخلص من الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتليميماه المهندس المشرف.                                                                                                                                                                                                                                                   | م      | ١٠٠٠,٠٠  | ٣٨٣,٤٥        | ٣٨٣٤٥٠,٠٠        |
| 15           | بالمتر الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة (نيوجيرسي) وجهاز واحد بارتفاع ٨ سم طبقاً للرسومات على أن يكون وجه الخرسانة (FAIR FACE) بمحتوى أستن لا يقل عن ٣٥ كجم/م³ وبجهاد لا يقل عن ٢٥ كجم/سم² يتم التنفيذ على فرشة من الخرسانة العادي سمل ١٠ سم وعرض ٦ سم أسفل الحاجز بـ [جهاد إريل] عن ٢٠ كجم/سم² والسعر يشمل توريد وتثبيت الآثار (١٦٠١٥) م.م. ويتمن التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتليميماه المهندس المشرف.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | م/م    | ١٠٠,٠٠   | ٨٦٩,٨٠        | ٨٦٩٨,٠٠          |
| 16           | بالمتر الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة (نيوجيرسي) وجهاز بارتفاع ٩ سم أعلى الفرشة طبقاً للرسومات على أن يكون وجه الخرسانة (FAIR FACE) بمحتوى أستن لا يقل عن ٣٥ كجم/م³ وبجهاد لا يقل عن ٢٥ كجم/سم² والفتنة تشمل عمل فرشة من الخرسانة العادي سمل ١٠ سم وعرض ٨ سم أسفل الحاجز بـ [جهاد إريل] عن ٢٠ كجم/سم² والسعر يشمل توريد وتثبيت الآثار (١٦٠١٥) م.م. ويتمن التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتليميماه المهندس المشرف.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | م/م    | ١٠٠,٠٠   | ١٢٢٨,٠٠       | ١٢٢٨٠,٠٠         |
| 17           | بالمتر الطولي أعمال توريد وتركيب ببرورة أستنلية (عجال) بأبعاد ٥٠x٣٠x٢٥ سم مصنوعة تكون من ٨-٣ م سن دلوبimet لا يزيد أكبر بعد للحببات عن ١٥ سم ٤٠،٣٠ متر متر ٣٠ كجم أستن ويتمن تركيب البرورة على فرشة من الخرسانة العادي سمل ١٠ سم وعرض ٣٥ سم طبقاً للخطوط والمناسب التصميمية ويحيث لا زرير الالحات من ٦ سم والتي تدل بمقدار من الأستن والرول نسبة ١٢:١ من البرورة والسعر يشمل السوية أسلل الدورات ولا يشمل الفرشة ويتمن التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتليميماه المهندس المشرف.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | م/م    | ١٠٠,٠٠   | ١٩٥,٩٠        | ١٩٥٩,٠٠          |
| كاربات       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |          |               |                  |
|              | بالمتر المكعب أعمال تحمل و TORIDE ونقل أثيرة صالحة للرم من المحاجر المعتمدة والطباقة للمواصفات وتشبيهها باستخدام آلات التسوية بـ سمل لا يزيد عن ٢٥ سم لإستكمال المنஸوب التصميمي لـ [الجسر والأكاف] نسبة تحمل كـ [البيفورن] لا تقل عن ٦١% ورثها بالمية الأصلية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراستات للوصول إلى أقصى كثافة جافة ٩٨% من الكثافة الجافة القصوى ويتم التنفيذ طبقاً لـ [المناسب التصميمية] وقطاعات العربدة المعوججة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتليميماه المهندس المشرف .<br>- مسافة النقل لا تقل عن ٢٥٤ كم<br>- يتم زيادة مبلغ ٦ جنيه في حالة استخدام بلدوزر في التحمير للأرض المتماسكة وذلك طبقاً لتحليل الرزرة .<br>- السعر لا يشمل قيمة المادة المحجرية مع قيام الشركة المنفذة تقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المعتمدة المشرفة عن المحاجر .                   | م      | ١٠٥٠٠,٠٠ | ١٣٦٥٠٠,٠٠     | ١٣٦٥٠٠,٠٠        |
|              | بالمتر المكعب أعمال توريد وفرض طبقة أساس من الأحجار الصلبة المترددة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والدرج الوارد بالإشتراطات العامة والخاصة بالمشروم لا تقل نسبة تحمل كـ [البيفورن] عن ٨٠% ولا يزيد نسبة الفاقد بـ [جيهاز لويس] أنجلوس عن ٤% ولا يزيد الارتفاع عن ١٠% وفردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمل الطبقة بعد تمام الدمل عن ٢٠ سم ورثها بالمية الأصلية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراستات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥%) من الكثافة المعملية والفتنة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقليه ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتليميماه المهندس المشرف .<br>- مسافة النقل ٢٩٨ كم .<br>- السعر يشمل قيمة المادة المحجرية وعلى الشركة المنفذة تقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة عن المحاجر . | م      | ٤٤٥٠٠,٠٠ | ٢٥,٠٠         | ١١١٢٥٠٠,٠٠       |



شركة إصلاحات ترانغيرنال للمقاولات والتجارة


ش. التجاري، ٢٩٨٢٧، ب. ش. ٢٠٢، ٢٠٠١٢١٢٠٢

محل ضريح، ٤١٠، ٢٠٠٠٠، ٩٠٠١٦٥٤١٠

مقاييس معدلة (٣)

عملية تنفيذ طريق الخرسانة للشاحنات ضمن اعمال تطوير مشروع تطوير الطريق الدولي الساحلي من المسافة من كم طريق الشاحنات فـ ١٠٠ الكم ١٠٧,٢٠٠ بطول ٧,٢٠٠ كم اتجاه اسكندرية (المنطقة الثالثة - ق. الدلتا)

| رقم<br>البند        | بيان الاعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الوحدة | الكمية   | الفلنة<br>جنيه | الاجمالي<br>جنيه |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------------|------------------|
|                     | بالметр المكعب توريد و نقل رمال نظيفه و اوريه زلطيه مورده من خارج الموقع و حسب تعليمات المهندس المشرف و السعر يشمل الردم على طبقات لا يزيد سمك اي منها عن ٢٥ سم مع الريش بالمباه و الالوك جيدا باستخدام الاداء الميكانيكي للوصول الى اقصى كثافة جافة وكل ما يلزم لنها العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف<br>يتم حساب اكمل ١,٥ كم حتى ١٠٠ كم و اكمل ١ كم زاده عن ال ١٠٠ كم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٢م     | ٣٠٠٠,٠٠  | ١٣,٠٠          | ٣٩٠٠٠,٠٠         |
|                     | بالметр المسطح اعمال توريد و انشاء طبقة رصف من الخرسانة الاستعنتية العادي بسمك ٢٨ سم بعد الرصف و تكون موردة من احد الخلطات المركبة المعتمدة على ان لا يزيد النقل عن ٦٠ دقيقتة ولا يقل جهد الكسر بها<br>عن ٤٠ كجم / سم ٢ بعد يوم و لا تزيد درجة حرارة الخرسانة وقت الرصف عن ٣١ درجة متوية و يتم تسليمها بالراف بولو بروبيلن فاير بمعدل ٩٠٠ جم / ٣ خرسانة . تم عملية الرص باستخدام فيلبشر رصف خرسانى حديث الصنع وعلى ان يكون الفيلشر مجهر لرصف قطاعات عرضية تصل الى ١٢ مترا في المرة الواحدة و تم عملية دمك الخرسانة عن كفاءة دمك الموزارات المجهزة بالفيليشر و تم معابرة الموزارات قبل بدء ، عملية الرصف للتأكد من كفاءة دمك الخرسانة و تم عملية تشطيب سطح الخرسانة عن طريق العمالة المدربة لتشطب السطح على الوجه الاكملي مع مراعاة الحدود المسحوبة المنصوص عليها في المواصفات لمنسوب السطح الخرساني . و تم عملية التشطيب و المعالجة للبلاطات الخرسانية باستخدام الوسائل الميكانيكية لضمان انتظام التشطيب و تجاویز شرط مادة المعالجة الكبماوية المطابقة للمواصفات للمحافظة على نسبة المياه التصعيمية للمخلوط لمنع حدوث شرخ شمعية و ايضا الريش بالمياه و تقطيعها بالخيش الرطب لمدة لا تقل عن ١٢ ساعة من وقت الرصف و محمل ايضا على البند جميع الفواصل (التمدد - الانكماش الطولي والعرضي - فاصل الانشاء الطولي ) مع توريد و تركيب جميع المواد الازمة لربط البلاطات مع بعضها من ( حديد ، تسليح ، مواسير ، مواد عازلة ..... ) وعلى ان يكون حديد التسلیح الاملس مدهون بمادة ابوبکسية عازلة او ما يشابهها للديبورل بقطر ٢٢ مم و طول ٤٥ سم بتفصیل ٣٠ سم في الفواصل العرضية و حديد الربط في الفاصل الطولي بقطر ١٦ مم و طول ٧٥ سم بتفصیل ١٠٠ وذلك طبقا للمواصفات الفنية واللوحات التصعيمية تم اعمال الانكماش العرضية والطولية في مسافات لا تزيد عن ٣,٥ متر للفواصل العرض و ٤,٥ متر للفواصل الطولي الا اذا قدرت المدى بتصميم مستند بنوعية حاسبة تنفيذ عكس ذلك يتم عمل الفواصل بين البلاطات باستخدام المنشا الميكانيكي للفاصل الابتدائي بسمك ٣ مم وبعمق ٩ سم و توسيعة الفواصل بسمك ٩ مم و عمق ٣ سم . و يتم على الفواصل بعده حشو الفواصل (البارود ) و مادة مطاطية مقاومة للوقود و الحرارة جيدة لجميع انواع الفواصل الطولية و العرضية طبقا للشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف . | ٢م     | ٨٦٢٥٠,٠٠ | ١٠,٠٠          | ٢٠٥,٣٠٣,٥٠٠,٠٠   |
| اجمالي اعمال الطريق |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |          |                |                  |



شركة الجمجمة للمقاولات والتجارة  
ر.م.م.  
رегистر ٢٩٧٢٠٠ ب فن ٢٠٠/١٢١٧٠٠  
مفتاح ٥٠٠١٦٥٤١٠١  
٥٠٠١٦٥٤١٠١



مهندس اسمنت