



الهيئة العامة  
للمرور والكبارى والنقل البرى  
(GARBLT)

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى  
المنطقة الأولى المركزية

عملية تنفيذ أعمال كوبرى المسار على النيل من كم ١١٩+٨٧٦ حتى كم ١٢٤+٠٠٠ بطول ٤,١٢٤ كم وكوبرى المسار من كم ١٣٨+٢٧٠ حتى كم ١٣٩+٤٠٠ بطول ١,١٣٠ كم وعدد (٤) أبراج ضمن مشروع  
الخط الأول للقطار الكهربائى السريع (السفنة - العلمين - مطروح - الفيوم)

الشركة المنفذة : شركة سامكو "الوطنية للتشييد"  
عقد رقم: ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٠٦٧

طبقاً لأسعار المفاوضة "٢٠٢٣/٠٧/٢٧"

مستخلص رقم (٧) من ٠١-فبراير-٢٠٢٤ حتى ٢٩-فبراير-٢٠٢٤

| رقم البند | نوع العمل                                                                                                                                      | الوحدة | الفئة بالجنيه | الكمية حسب المقايضة | مقدار العمل السابق لإجرائه | مقدار الأعمال التى تمت خلال المدة | جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن | جارى أم نهائى | جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن ( بالجنيه ) | استقطاع أو حجز ( بالجنيه ) | الباقى بعد الإستقطاع | ملاحظات                                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|---------------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------------------|
| ٢٥-أ      | بالمتر الطولى تنفيذ جسات في جميع أنواع التربة عدا الصخرية ... إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم <sup>٢</sup>                                        | م.ط    | ٨٠٥,٣٤        | ١٣٠٠٠               | ٧٧٢٥,٠٠                    | ١٥٣٠,٠٠                           | ٩٢٥٥,٠٠                              | جارى          | ٧,٤٥٣,٤٢١,٧٠                                     |                            | ٧,٤٥٣,٤٢١,٧٠         | وثيقة التأمين سارية حتى تاريخ المستخلص |
| ٢٦        | بالمتر المكعب حفرى جميع أنواع التربة عدا الصخرية لزوم أعمال البرابغ                                                                            | م٣     | ٥٠,٨٢         | ٦١٢٠                | ٣٨٠٠,٠٠                    | ٠,٠٠                              | ٣٨٠٠,٠٠                              | جارى          | ١٩٣,١١٦,٠٠                                       |                            | ١٩٣,١١٦,٠٠           | البرنامج الزمني موجود                  |
| ٢٧        | بالمتر المكعب حفر استكشافى بعمالة يدوية                                                                                                        | م٣     | ١٠٠,٢٢        | ٨٤٥٠                | ١٢٦٠,٠٠                    | ٠,٠٠                              | ١٢٦٠,٠٠                              | جارى          | ١٢٦,٢٧٧,٢٠                                       |                            | ١٢٦,٢٧٧,٢٠           | عدد (٧) مهندسين متواجدين               |
| ٢٨-أ      | بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المحسوبة للقواعد المسلحة لزوم الأساسات ونقلها خارج الموقع .. إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم <sup>٢</sup> | م٣     | ١٠١,٦٣        | ٨٧٩٧٠,١             | ٦٥٥٥,٠٠                    | ٣١٠,٠٠                            | ٦٨٦٥,٠٠                              | جارى          | ٦٩٧,٦٨٩,٩٥                                       |                            | ٦٩٧,٦٨٩,٩٥           | عدد (٢) مراقب موجود                    |
| ٢٩-أ      | بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المحسوبة للقواعد المسلحة لزوم الأساسات وتشوينها داخل الموقع                                            | م٣     | ٨٠,٧١         | ٢٠٠٠٠               | ١٢٦٧٥,٠٠                   | ٠,٠٠                              | ١٢٦٧٥,٠٠                             | جارى          | ١,٠٢٢,٩٩٩,٢٥                                     |                            | ١,٠٢٢,٩٩٩,٢٥         | عدد (٢) لوحة مشروع موجودة              |
| ٣١        | بالمتر المكعب توريد ورم من ناتج الحفر حول الاساسات                                                                                             | م٣     | ٥٠,٤٥         | ١٠٧٠                | ١٠٧٠,٠٠                    | ٠,٠٠                              | ١٠٧٠,٠٠                              | جارى          | ٥٣,٩٨١,٥٠                                        |                            | ٥٣,٩٨١,٥٠            | التقرير النصف شهرى موجود               |
| ٣٢        | بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة إحلال سن ورم                                                                                                     | م٣     | ١٥٧,٥٣        | ١٠٧٠                | ٦٥٠,٠٠                     | ٠,٠٠                              | ٦٥٠,٠٠                               | جارى          | ١٠٢,٣٩٤,٥٠                                       |                            | ١٠٢,٣٩٤,٥٠           | التقرير الشهرى موجود                   |
| ٣٦-أ      | بالمتر الطولى أعمال الخوازيق بقطر ١٢٠ سم بالبر في جميع أنواع التربة عدا الصخرية ... إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم <sup>٢</sup>                  | م.ط    | ٦٤١٠,١٠       | ٩٩٨٩٥               | ٣٠٦٤,٠٠                    | ٢٩٣٥,٠٠                           | ٣٣٥٧٥,٠٠                             | جارى          | ٢١٥,٢١٩,١٠٧,٥٠                                   |                            | ٢١٥,٢١٩,١٠٧,٥٠       | المكتب موجود                           |
| ٤٠-أ      | بالعدد عمل تجربة تحميل على خازوق عامل حمل تجربة التحميل (١٥٠%) من الحمل التصميمى والفئة تشمل الألواح                                           | عدد    | ٦٥٢٤١٣,٦٥     | ١٠                  | ٣,٠٠                       | ٠,٠٠                              | ٣,٠٠                                 | جارى          | ١,٩٥٧,٢٤٠,٩٥                                     |                            | ١,٩٥٧,٢٤٠,٩٥         | تعليمات الأمن الصناعى موجودة           |
| ٤٢-ب      | بالعدد عمل اختبار "Sonic Coring Tests" على طول الخازوق قطر ١٢٠ سم باستخدام مواسير Black steel شامل الدهان بمادة مقاومة للصدأ                   | عدد    | ٦١٣٥٦,٣٠      | ٢٣٠                 | ٨٠,٠٠                      | ٤,٠٠                              | ٨٤,٠٠                                | جارى          | ٥,١٥٣,٩٢٩,٢٠                                     |                            | ٥,١٥٣,٩٢٩,٢٠         | السيارات تراجع بمعرفة إدارة المركبات   |
| ٤٣        | بالمتر المكعب خرسانة عادية للأساسات وبدات الكمر سابقة الصب طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة                                                 | م٣     | ١٨٥٧,٢٤       | ٥٧٣٥                | ١١٨٥,٠٠                    | ٤٥,٠٠                             | ١٢٣٠,٠٠                              | جارى          | ٢,٢٨٤,٤٠٥,٢٠                                     |                            | ٢,٢٨٤,٤٠٥,٢٠         |                                        |
| ٤٤        | بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم الأساسات بالبر حسب الرسومات التنفيذية ....                                                           | م٣     | ٣٣٦٦,٩٠       | ٧٩٩٠٠               | ١٥٠٥٥,٠٠                   | ٠,٠٠                              | ١٥٠٥٥,٠٠                             | جارى          | ٥٠,٦٨٨,٦٧٩,٥٠                                    |                            | ٥٠,٦٨٨,٦٧٩,٥٠        |                                        |
| ٤٥-أ      | بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الأعمدة والتيجان والأكتاف ارتفاع حتى ٦ م ....                                                 | م٣     | ٤٠٧٣,١٤       | ٥٠٠٠                | ١٥٣٠,٠٠                    | ٠,٠٠                              | ١٥٣٠,٠٠                              | جارى          | ٦,٢٣١,٩٠٤,٢٠                                     |                            | ٦,٢٣١,٩٠٤,٢٠         |                                        |
| ٤٥-ب      | بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الأعمدة والتيجان والأكتاف ارتفاع حتى ٩ م ....                                                 | م٣     | ٤٢٧٤,٩٢       | ٢٥٠٠٠               | ٣٣١٥,٠٠                    | ٢٠,٠٠                             | ٣٣٣٥,٠٠                              | جارى          | ١٤,٢٥٦,٨٥٨,٢٠                                    |                            | ١٤,٢٥٦,٨٥٨,٢٠        |                                        |
| ٤٥-ج      | بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الأعمدة والتيجان والأكتاف ارتفاع حتى ١٢ م ....                                                | م٣     | ٤٤٧٦,٧٠       | ١٠٠٠٠               | ٢٩٥٠,٠٠                    | ٠,٠٠                              | ٢٩٥٠,٠٠                              | جارى          | ١٣,٢٠٦,٢٦٥,٠٠                                    |                            | ١٣,٢٠٦,٢٦٥,٠٠        |                                        |
| ٤٦-أ      | بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب وسابقة الإجهاد ارتفاع حتى ٩ م ...                                       | م٣     | ٨٩٣٢,٠٦       | ١٠٠٠٠               | ١٢٧٥,٠٠                    | ٨٧٥,٠٠                            | ٢١٥٠,٠٠                              | جارى          | ١٩,٢٠٣,٩٢٩,٠٠                                    |                            | ١٩,٢٠٣,٩٢٩,٠٠        |                                        |
| ٤٨-ب      | بالمتر الطولى خرسانة مسلحة سابقة الصب لزوم PRECAST PARAPET ارتفاع حتى ٩ م ...                                                                  | م.ط    | ٦٤١٩,٢٢       | ٨٠٠٠                | ٠,٠٠                       | ٣٠,٠٠                             | ٣٠,٠٠                                | جارى          | ١٩٢,٥٧٦,٦٠                                       |                            | ١٩٢,٥٧٦,٦٠           |                                        |
| ٥٠        | بالطن توريد وتربيط ورس حديد تسليح B500 DWR لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى أطوال حتى ١٢ م بالبر                                            | طن     | ٤١٤٩٣,٢٩      | ٣٩٦٣٠               | ٩١٢٠,٠٠٠                   | ١٠٦٥,٠٠                           | ١٠١٨٥,٠٠                             | جارى          | ٤٢٢,٦٠٩,١٥٨,٦٥                                   |                            | ٤٢٢,٦٠٩,١٥٨,٦٥       |                                        |
| ٥٢        | بالطن توريد وتشغيل وتركيب وحقق حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوى                                                    | طن     | ١٢١٨٧,٧١      | ١٨٠٠                | ٣٩,٠٠٠                     | ١٧١,٠٠                            | ٢١٠,٠٠٠                              | جارى          | ٢٥,٥٩٢,٨٤٩,١٠                                    |                            | ٢٥,٥٩٢,٨٤٩,١٠        |                                        |
| ٥٥        | بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البتومين وجهان على البارد                                                                                      | م٢     | ٦٤,٠١         | ٥٠٩٩٤,٥             | ١٣٧٠,٥٠                    | ٠,٠٠                              | ١٣٧٠,٥٠                              | جارى          | ٨٧٧,٢٥٧,٠٥                                       |                            | ٨٧٧,٢٥٧,٠٥           |                                        |
| ٦٥        | بالعدد أعمال نزع المياه عن القاعدة الواحدة باستخدام أنظمة التجفيف المتكررة                                                                     | عدد    | ٢٠٢٥٢١,٣١     | ٣٢                  | ١٠,٠٠                      | ٢,٠٠                              | ١٢,٠٠                                | جارى          | ٢,٤٣٠,٢٥٥,٧٢                                     |                            | ٢,٤٣٠,٢٥٥,٧٢         |                                        |
| ٧٣-أ      | بالمتر المكعب توريد وتنفيذ خرسانة مسلحة لزوم البلاطات على الخوازيق بالبر ارتفاع حتى ٩م                                                         | م٣     | ٤٨١٦,٨١       | ١٤٠٠٠               | ٣٩٥٥,٠٠                    | ٣٤٠٥,٠٠                           | ٧٣٦٠,٠٠                              | جارى          | ٣٥,٤٥١,٧٢١,٦٠                                    |                            | ٣٥,٤٥١,٧٢١,٦٠        |                                        |
| ٧٤        | بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة مسلحة (برابغ) ....                                                                                        | م٣     | ٣٥٨١,٠١       | ٣٠٦٠                | ١٢١٠,٠٠                    | ٠,٠٠                              | ١٢١٠,٠٠                              | جارى          | ٤,٣٣٣,٠٢٢,١٠                                     |                            | ٤,٣٣٣,٠٢٢,١٠         |                                        |
| ٧٦-أ      | بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير من الخرسانة المسلحة سيجوارت او ما يماثلها قطر ١٠,٠٠ م                                                        | م.ط    | ٤٨٠٨,٤٨       | ٢٥٠                 | ٢٢٩,٠٠                     | ٠,٠٠                              | ٢٢٩,٠٠                               | جارى          | ١,١٠١,١٤١,٩٢                                     |                            | ١,١٠١,١٤١,٩٢         |                                        |

رئيس الإدارة المركزية  
للمنطقة الأولى المركزية

م / نصر محمد نصر طيبخ

قرش جنيه  
أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهره وقدرها ..... سبق صرفها إلى المقاول  
تحريراً فى / / ٢٠٢٢  
المحاسب / .....  
قرش جنيه  
على الحساب  
نهائياً  
يدفع المقاول مبلغ .....  
ملاحظة : الفئات .....  
غير الواردة بصك الشروط وأعدمت من .....  
مدير المصلحة .....  
يعتمد ...

م / محمد محسن

م / محمود سامى

مدير عام المشروعات

م / جهاد محمد

الهيئة العامة للطرق و الكبارى

استشارى المالك

شركة سيسترا SYSTRA

م / حمدى أبو شادى

م / لويس سومة

م / صالح صبرى

م / شريف الوقاد

المقاول

مدير المكتب الفنى

م / محمد رضا عفيفى

مدير المشروع

م / صالح صبرى

م / شريف الوقاد



الشركة المنفذة : شركة سامكو "الوطنية للتشييد"  
عقد رقم : ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٠٦٧

مستخلص رقم (٧) من ٠١-فبراير-٢٠٢٤ حتى ٢٩-فبراير-٢٠٢٤ طبقاً لأسعار المفاوضة "٢٠٢٣/٠٧/٢٧"

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                             |                                                                                                                  |                               |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <p>رئيس الإدارة المركزية<br/>للمنطقة الأولى المركزية</p> | <p>قرش جنيه<br/>أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدرها ..... سبق صرفها إلى المقاول<br/>تحريراً في / / ٢٠٢٢ المحاسب /<br/>قرش جنيه<br/>يدفع المقاول مبلغ ..... نهائياً<br/>ملاحظة : الفئات .....<br/>غير الواردة بصك الشروط وأعتمدت من .....<br/>مدير المصلحة .....<br/>يعتمد ،،،</p> | <p>الهيئة العامة للطرق والكباري<br/>م / محمود سامي<br/>م / محمود مجدي<br/>م / محمد محسن</p> | <p>استشاري المالك<br/>شركة سيمسترا SYSTRA<br/>م / حمدي أبو شادي<br/>م / لويس موسومة<br/>م / شريف الوقاد</p> | <p>المقاول<br/>مدير المكتب الفني<br/>م / محمد رضا علي<br/>مدير المشروع<br/>م / صالح صبري<br/>م / شريف الوقاد</p> | <p>م / ناصر محمد نصر طبيع</p> |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|