

..... اسم العمل
..... اسم المفعول
..... رقم ومقدار التصديق
..... بند الميزانية

شاملة المدة	مع شركة	من بداية العمل حتى	العقد رقم :)		/ /		(بتاريخ :	
			جنيه	قرش				
		بيان الاعمال التي تمت الان	١٠١٥٩١٠٣	١٦				
		محجوز						
		مصرح بصرفه						
		سابق صرفه	—	—				
		مستحق صرفه	١٠١٥٩١٠٣	١٦				
		الاستقطاعات	جنيه	قرش				
		رسم دمهة اصيلي						
		رسم دمهة اضافي						
		امانات						
		ايرادات						
		جملة الاستقطاعات						
		صافي المبلغ المستحق						

تحريراً في..... سنة 20	رئيس المصلحة	علامة
أقرار كاتب سجل الحجزات والتنازلات..... امضاء.....		
أقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....		
اجمالي قيمة المستخلص رقم (1)		
تنفيذ في سجل رقم (م.ع) برقم.....	الكاتب المنوط	
تحريراً في سنة 20	روجع.....	الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط	شيك	
	يعتمد سحب	اذن صرف
بمبلغ		رئيس الحسابات

تحريرا في..... سنة 20

(1) شطب الكاتب المخطط

(2) سحب (شيك - اذن صرف) رقم..... الكاتب المخطط

(3) تقيد في سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم.....

(4) وادرج في كشف الحوالات رقم.....

الكاتب المخطط

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

تسلمت التحويل رقم..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم ببيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

التاريخ..... سنة 20 المقاول

رقم المستند (عدد الملحقات) رقم التصديق القيمة
 نوع الميزانية فرع بند حرف

[illegible]

عن عملية : إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية للخط الثاني لمشروع القطر الكهربائي السريع (الفيوم - بني سويف - الأقصر - اسوان - ابوسمبل) لتنفيد أعمال الجسر الترابي القطاع الاول (اكتوبر/بني مزار) (أ) المسافة من الكم 166+500 الى الكم 168+000 بطول 1.5 كم اتجاه الفيوم (بالأمر المباشر). تنفيذ: شركة المحجوب للمقاولات العمومية والتوريدات عن المدة من بداية العمل حتى 2024 / 02 / 15											
رقم البند	نوع العمل	الفئة طبقا للعقد		الوحدة	كمية البند بالخر مقاييس معتمدة	كمية العمل السابق إجراء	كمية الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه	قرش / جنيه								
أعمال الحفر											
2	التر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصلية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتتات طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات مسافة النقل حتى 500 متر.	٢٣	3م	١٨٠٠٠	.	١٣٧٩٣	٣١٧٢٣٩,٠٠	.		٣١٧٢٣٩,٠٠	يراعى تطبيق نصوص التعاقد
		٠,٦٠		١٨٠٠٠	.	١٣٧٩٣	٨٢٧٥,٨٠	.	٨٢٧٥,٨٠	مهندسى المشروع ومدير المشروع متواجد	
		٢,٤٢		١٨٠٠٠	.	١٣٧٩٣	٣٣٣٧٩,٠٦	.	٣٣٣٧٩,٠٦	مكتب جهاز الإشراف متواجد	
أعمال الردم Embankment											
3	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسلك لا يزيد عن 50 سم حتى مسوب (-2 متر) أسفل مسوب الفرعه و بسلك لا يزيد عن 25 سم اعلى من مسوب (-2 متر) من مسوب الفرعه لاستكمال المنسوب للتصميمي لتشكل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى 20%) ورشها بالمياه الأصلية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتتات طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٦٠	3م	١٠٨٠٠٠	.	٣٨٩٥٠	٢٣٣٧٠,٠٠	.		٢٣٣٧٠,٠٠	وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة
		١,٦٠		١٠٨٠٠٠	.	٣٨٩٥٠	٦٢٣٢٠,٠٠	.	٦٢٣٢٠,٠٠	مهندسى المشروع ومدير المشروع متواجد	
		١٩,٣٥		١٠٨٠٠٠	.	٣٧٠٥٠	٧١٦٩١٧,٥٠	.	٧١٦٩١٧,٥٠		
	قيمة المواد المحجريه للأتربة بالإضافة إلى نسبة الدمك 25% + 12% استقطاعات	٤٤,٨٠		١٠٨٠٠٠	.	٣٧٠٥٠	١٦٥٩٨٤٠,٠٠	.		١٦٥٩٨٤٠,٠٠	
أعمال الموائير (HDPE)											
7-1	بالمتر الطولي توريد وتركيب موائير (HDPE) والبند يشمل لحامات الوصلات خارج مكان الحفر مع التزليل بالمعدات والتثبيت على الاحداثيات والمناسيب التصميمية واختبار عينات من الموائير بأحادي الجهات الرسمية المعتمدة وكذلك اختبار الضغط على الخط بقوة 1.5 مرة من الضغط التصميمي مع توريد وتركيب ولحام الطيات والمحاسن لزوم اجراء اختبار الضغط وكل مايلزم لنهيو البند طبقاً للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٣٠٠٠	م.ط	١٥٧٠	.	١٤٩١	٤٤٧٣٠,٠٠	.		٤٤٧٣٠,٠٠	التقرير (المبدئي - الإسيوى - الشهري) متواجدة
7-2	بالمتر المكعب حفر هندسي لزوم تركيب موائير (HDPE) بحيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات والتنفيذية والسعر يشمل نقل المعدات إلى الموقع وإزالة أي عوائق تعترضه ونقل مخلفات ونواتج الحفر الزائدة والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٦٢	3م	٢٥٠٠	.	٢٣٣٨	١٤٤٩٥٦,٠٠	.		١٤٤٩٥٦,٠٠	لوحات المشروع متواجدة
7-3	باليوم أعمال الترح السطحي للمياه باستخدام طلمية سحب المياه (كيبوتة) والبند يشمل التنجيف طوال فترة التنفيذ وذلك تحت إشراف المهندس المشرف.	١٠٠٠	اليومية	٢٠٠	.	٤٦	٤٦٠٠٠,٠٠	.		٤٦٠٠٠,٠٠	معدات الموقع متواجده
7-4	بالمتر المكعب توريد وتشغيل طبقه فتر من الزلط أو السن ناتج تكسير كسارات بسلك لا يزيد عن 20 سم حسب المواصفات مع الرش بالمياه والدمك جيداً باستخدام آلات الدمك الميكانيكي وطبقاً للأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٣٤٥	3م	٤٠٠	.	٢٧١	٩٣٤٩٥,٠٠	.		٩٣٤٩٥,٠٠	البرنامج الزمنى متواجد
7-5	المتر المسطح توريد وتركيب طبقه جيوتكستائل ذات وزن لا يقل عن 400 جم / م2 حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصاعه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٦١	2م	٢٠٠١	.	١٠١٠	٦١٦١,٠٠	.		٦١٦١,٠٠	
7-6	بالمتر المكعب توريد وتشغيل رمال نظيفة موزدة من خارج الموقع ويتم تشوينها بمشاون جانبية بالموقع بعيد عن الحفر نظرا لظروف التشغيل بالموقع مع استخدام معدات للنقل الداخلي لموقع العمل باستخدام لودر وفلاتر صغيرة والتزليل بالمعدات والعمالة اليدوية والتشغيل بمعدات ميكانيكية خاصة مناسبة لعرض الحفر والتشغيل الحذر حول قطاع الماسورة .	٢٤٢	3م	٨٥٠	.	٧٨٣	١٨٩٤٨٦,٠٠	.		١٨٩٤٨٦,٠٠	
7	بالمتر المكعب توريد وتشغيل تربة موزدة من خارج الموقع وتزليلها في حفر موائير من نوع (HDPE) والفئة تشمل الردم بطبقات لا يزيد سمك أي منها عن 25 سم مع الرش بالمياه والدمك جيداً باستخدام آلات الدمك الميكانيكي للوصول إلى أقصى كثافة جافة حسب الابعاد حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٧٥	3م	١٣٥٠	.	١١٢	٨٤٠٠,٠٠	.		٨٤٠٠,٠٠	
	مسافة نقل حتى 2 كم										
	علاوة مسافة النقل 1.5 جنيه/كم (مسافة النقل المعتمدة 14.9 كم-2 كم=12.9 كم)										
	قيمة المواد المحجريه للأتربة بالإضافة إلى نسبة الدمك 25% + 12% استقطاعات										
الإجمالي											
اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص											
اجمالي قيمة الاستقطاعات											
اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات											
ما سبق صرفه											
اجمالي قيمة المستخلص رقم (1)											

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهره سبق صرفها إلى المقاول تحريراً في / سنة 2024
يدفع إلى المقاول مبلغ
ملاحظة : الفئات غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من
رئيس الإدارة المركزية
(المنطقة السادسة بني سويف)
م / طارق يوسف الجزار

مدير عام الأصول المالية والإدارية
م / محمد السيد شعبان
م / مصطفى شعبان
التوقيع /

الهيئة العامة للطرق والكباري (مهندس)
الإشراف
م / محمد السيد شعبان
م / مصطفى شعبان
التوقيع /

الاستشاري العام
(SYSTRA)
م / اسلام ابو الهيثم
م / شعيان سعيد حافظ
التوقيع /

الاستشاري الهيئة (انترانس)
مدير المشروع
م / شعيان سعيد حافظ
التوقيع /

مستشاري المصانة (سرفينج)
م / مصطفى جودة
م / عاطف كمال
التوقيع /

الشركة المنفذة
م / مصطفى جودة
م / عاطف كمال
التوقيع /