


رقم البند	بيان الأعمال	الفئة بالجنيه	الوحدة	الكمية	مقدار الأعمال السابق إجراؤها	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائى	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	استقطاع بالجنيه	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
أولاً: الأعمال الإعتيادية:												
٢-١	بالمتر المكعب تكسير خرسانة مسلحة	٣٧٠	م³	١,٥٢	١,٥٠	٠,٠٢	١,٥٢	ختامى	٥٦٢,٤٠		٥٦٢,٤٠	المهندسون والمشرفون متواجدون
٣-١	بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادية باي سمك	٣٠٠	م³	١٧,١٥	١٦,٤٦	٠,٦٩	١٧,١٥	ختامى	٥١٤٥,٠٠		٥١٤٥,٠٠	البرنامج الزمني متواجد
٤-١	بالمتر المسطح تكسير مباني طوب أى سمك	٢٧٠	م²	٢٤,٣٩	١٧,٦٠	٦,٧٩	٢٤,٣٩	ختامى	٦٥٨٥,٣٠		٦٥٨٥,٣٠	الكرفان متواجد
٥-١	بالمتر المسطح تكسير وإزالة أرضيات بلاط موزايكو او سيراميك او بلاط ارضية	٨٠	م²	١٣٣,٠٢	١٠٨,٠٠	٢٥,٠٢	١٣٣,٠٢	ختامى	١٠٦٤١,٦٠		١٠٦٤١,٦٠	
٦-١	بالمتر المسطح تكسير و إزالة سيراميك الحوائط الداخلية	٨٥	م²	١٦٣,٠٤	١٣٥,٠٠	٢٨,٠٤	١٦٣,٠٤	ختامى	١٣٨٥٨,٤٠		١٣٨٥٨,٤٠	
٧-١	بالمتر المسطح تكسير سيراميك حمامات والبند يشمل إزالة عزل الرطوبة	٩٥	م²	١٨,١٠	٠,٠٠	١٨,١٠	١٨,١٠	ختامى	١٧١٩,٥٠		١٧١٩,٥٠	
٨-١	بالمتر المسطح فك وتكسير تجاليد خشبية	٩٥	م²	٩١,٠٠	٧٧,٠٠	١٤,٠٠	٩١,٠٠	ختامى	٨٦٤٥,٠٠		٨٦٤٥,٠٠	
٩-١	بالمتر المسطح فك قواطع ودواليب خشبية او الومنيوم	٦٠	م²	٨٨,٨٤	٠,٠٠	٨٨,٨٤	٨٨,٨٤	ختامى	٥٣٣٠,٤٠		٥٣٣٠,٤٠	
١١-١	بالمتر المسطح تكسير بلاطات و اسقف جبسية	٧٠	م²	١٥٢,٧١	١٥٢,٠٠	٠,٧١	١٥٢,٧١	ختامى	١٠٦٨٩,٧٠		١٠٦٨٩,٧٠	
١٣-١	بالعدد فك سخانات والبند يشمل تسليم الصالح منها للهيئة	١١٥	عدد	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	ختامى	١١٥,٠٠		١١٥,٠٠	
١٤-١	بالعدد فك وإزالة كشافات الكهرباء	٩٠	عدد	١٩٦,٠٠	٣٣,٠٠	١٦٣,٠٠	١٩٦,٠٠	ختامى	١٧٦٤٠,٠٠		١٧٦٤٠,٠٠	
١٥-١	بالعدد فك لقم كهرباء ومفاتيح ائارة	٤٢	عدد	٣١٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٠,٠٠	٣١٠,٠٠	ختامى	١٣٠٢٠,٠٠		١٣٠٢٠,٠٠	
١٦-١	بالعدد فك لوحات كهرباء وكبائن تلفونات	١٩٥	عدد	٤,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٠	٤,٠٠	ختامى	٧٨٠,٠٠		٧٨٠,٠٠	
١٨-١	بالمتر الطولى تكسير وإزالة مواسير (صرف / تغذية) خارجية بأى قطر ومن أى نوع	٨٥	م.ط	٩٢,٠٠	٩٢,٠٠	٠,٠٠	٩٢,٠٠	ختامى	٧٨٢٠,٠٠		٧٨٢٠,٠٠	
١-٤	بالطن توريد وتركيب جميع الاعمال المعدنية بالموقع	٤٠٥٠٠	طن	٠,٩٣	٠,٠٠	٠,٩٣	٠,٩٣	ختامى	٣٧٦٦٥,٠٠		٣٧٦٦٥,٠٠	
٣-٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب شبك ممدد سمك ١,٥ مم لزوم الواجهات	٨٢٠	م²	١٢٥,٥٧	١٢٥,٠٠	٠,٥٧	١٢٥,٥٧	ختامى	١٠٢٩٦٧,٤٠		١٠٢٩٦٧,٤٠	
١-٥	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ أعمال مباني من الطوب الاسمنتي المصمت او الطقلي	١٧٢٥	م³	٠,٦٤	٠,٦٤	٠,٠٠	٠,٦٤	ختامى	١١٠٤,٠٠		١١٠٤,٠٠	
٢-٥	بالمتر المسطح توريد وتنفيذ أعمال مباني من الطوب الاسمنتي أو الطقلي	٢١٥	م²	٩,٠٦	٤,٩٣	٤,١٣	٩,٠٦	ختامى	١٩٤٧,٩٠		١٩٤٧,٩٠	
٢-٦	بالمتر المسطح توريد وعمل عزل رطوبة للحمامات والأسطح	١٣٠	م²	١٨,٥٠	١٨,٥٠	٠,٠٠	١٨,٥٠	ختامى	٢٤٠٥,٠٠		٢٤٠٥,٠٠	
١-٧	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الواجهات	١٣٥	م²	٢٢,٧٧	٢٢,٧٧	٠,٠٠	٢٢,٧٧	ختامى	٣٠٧٣,٩٥		٣٠٧٣,٩٥	
٢-٧	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الحوائط الداخلية والأسقف	١٠٥	م²	٣٢٦,٣٩	٢٥,٠٠	٣٠١,٣٩	٣٢٦,٣٩	ختامى	٣٤٢٧٠,٩٥		٣٤٢٧٠,٩٥	
١-٨	بالمتر المسطح توريد وعمل دهان للأسقف والحوائط الداخلية ببوية البلاستيك	١٣٥	م²	١٦٩٦,٤٩	٩١٨,٥٠	٧٧٧,٩٩	١٦٩٦,٤٩	ختامى	٢٢٩٠٢٦,١٥		٢٢٩٠٢٦,١٥	
٢-٨	بالمتر المسطح توريد وعمل دهان للواجهات الخارجية ببوية البلاستيك	١٥٠	م²	٣٩٤,٢٩	٣٤٤,٥٧	٤٩,٧٢	٣٩٤,٢٩	ختامى	٥٩١٤٣,٥٠		٥٩١٤٣,٥٠	
الإجمالي حتى صفحة رقم ١												
							٥٧٤,١٥٦,١٥		٥٧٤,١٥٦,١٥	٠,٠٠	٥٧٤,١٥٦,١٥	

مدير المشروع

١٤ / ١٣ / ٢٠٢٣



جهاز الاشراف

 م / عبد بنود الكبارى / م /
عبد بنود الكبارى

مهندس الشركة



من بدء العمل حتى تاريخه ٢٠٢٣ / ٠٧ / ١٩

مستخلص رقم (ختامي ۴)

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة بالجنيه	الوحدة	الكمية	مقدار الأعمال السابق إجراؤها	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري ام نهائى	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	استقطاع بالجنيه	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
	مابقه											
							٥٧٤,١٥٦,١٥		٥٧٤,١٥٦,١٥	٠,٠٠	٥٧٤,١٥٦,١٥	
٨-٤	المتر المسطح توريد وعمل دهان للأسقف والحوائط الداخلية علي سطح مدهون ببوية البلاستيك	٩٠	م ٢	٩٣٨,٣٥	٠,٠٠	٩٣٨,٣٥	٩٣٨,٣٥	ختامي	٨٤٤٥١,٥٠		٨٤٤٥١,٥٠	
٩-٢	بالمتر المسطح توريد و تركيب أرضيات من HDF	٥٧٥	م ٢	٢٣٦,٠٩	٠,٠٠	٢٣٦,٠٩	٢٣٦,٠٩	ختامي	١٣٥٧٥١,٧٥		١٣٥٧٥١,٧٥	
٩-٣	بالمتر الطولي تركيب وزرة من HDF بارتفاع ١٠ سم	١٠٠	م.ط	١٩,٢٦	٠,٠٠	١٩,٢٦	١٩,٢٦	ختامي	١٩٢٦,٠٠		١٩٢٦,٠٠	
٩-٤	بالمتر المسطح توريد و تركيب أرضيات من HPL	١٠٦٠	م ٢	١٥٤,٧٩	١١٢,٠٠	٤٢,٧٩	١٥٤,٧٩	ختامي	١٦٤٠٧٧,٤٠		١٦٤٠٧٧,٤٠	
٩-٥	بالمتر الطولي توريد و تركيب وزرة من HPL بارتفاع ١٠ سم	١٢٠	م ط	١٢١,٣٢	٨٥,٠٠	٣٦,٣٢	١٢١,٣٢	ختامي	١٤٥٥٨,٤٠		١٤٥٥٨,٤٠	
٩-٨	بالمتر المسطح توريد وتركيب أرضيات الحمامات بالأدوار من السيراميك	٣٠٠	م ٢	١٦٨,٢٠	٣٢,١٩	١٣٦,٠١	١٦٨,٢٠	ختامي	٥٠٤٦٠,٠٠		٥٠٤٦٠,٠٠	
٩-٩	بالمتر الطولي توريد وعمل وزرة سيراميك ارتفاع ١٠ سم	٣٥	م ط	١٥٤,٨٦	١٦,٠٠	١٣٨,٨٦	١٥٤,٨٦	ختامي	٥٤٢٠,١٠		٥٤٢٠,١٠	
٩-١٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب سيراميك حوائط	٣١٠	م ٢	٩١,٠٧	٩٤,٨٥	٣,٧٨-	٩١,٠٧	ختامي	٢٨٢٣١,٧٠		٢٨٢٣١,٧٠	
٩-١٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب حوائط بتشكيلات من الرخام من البيترا جراي والكالاكاتا جولد	٤٢٠٠	م ٢	٦,٧٤	٠,٠٠	٦,٧٤	٦,٧٤	ختامي	٢٨٣٠٨,٠٠		٢٨٣٠٨,٠٠	
٩-١٣	المتر المسطح توريد وتركيب أرضيات من الرخام الكريما مافيل او بورصة بيج مطعم برخام الاميرادور الاسباني أو ما يماثله بسمك ٢سم	٢٨٠٠	م ٢	٨٥,٣٠	٨٢,٣٤	٢,٩٦	٨٥,٣٠	ختامي	٢٣٨٨٤٠,٠٠		٢٣٨٨٤٠,٠٠	
٩-١٤	بالمتر الطولي توريد وعمل وزرة الرخام الكريما مافيل	٤٥٠	م ط	٢٧٤,٩٧	٢٣٣,٥٠	٤١,٤٧	٢٧٤,٩٧	ختامي	١٢٣٧٣٦,٥٠		١٢٣٧٣٦,٥٠	
٩-١٥	بالمتر المسطح توريد وتركيب تركيب ارضيات بتشكيلات من الرخام ووتر جيت	٤٥٠٠	م ٢	٤,٥٠	٤,٥٠	٠,٠٠	٤,٥٠	ختامي	٢٠٢٥٠,٠٠		٢٠٢٥٠,٠٠	
٩-١٦	بالمتر المسطح توريد وتركيب قرص الحمامات وأوفيس من الرخام الكرازة الأبيض	٢١٠٠	م ٢	١,٧٣	١,٧٣	٠,٠٠	١,٧٣	ختامي	٣٦٣٣,٠٠		٣٦٣٣,٠٠	
٩-١٧	بالمتر الطولي توريد كسوة درج سلم دبل بلاك	١٨٢٠	م.ط	٩,٣٠	٠,٠٠	٩,٣٠	٩,٣٠	ختامي	١٦٩٢٦,٠٠		١٦٩٢٦,٠٠	
١٠-١	بالمتر المسطح توريد وتركيب أسقف من الألواح الجبسية	٣٢٠	م ٢	٨٣,٦٢	٦٧,٨٠	١٥,٨٢	٨٣,٦٢	ختامي	٢٦٧٥٨,٤٠		٢٦٧٥٨,٤٠	
١٠-٢	بالمتر المسطح وكاليند السابق ولكن من الألواح الجبسية من النوع مقاوم للرطوبة	٣٤٥	م ٢	٥٢,٨٠	١٢,٧٤	٤٠,٠٦	٥٢,٨٠	ختامي	١٨٢١٦,٠٠		١٨٢١٦,٠٠	
١٠-٣	بالمتر المسطح توريد وتركيب أسقف مستعارة من بلاطات الجيبسوم بورد	٢٩٠	م ٢	٨٠١,٣٥	٣٦٥,٣٣	٤٣٦,٠٢	٨٠١,٣٥	ختامي	٢٣٢٣٩١,٥٠		٢٣٢٣٩١,٥٠	
١٠-٦	بالمتر الطولي توريد و تركيب شرائح من الاستانلس ستيل باللون الذهبي عرض ٢٠ - ٥٠ مم	٢٠٠	م ط	١٤,٢٥	١٤,٠٠	٠,٢٥	١٤,٢٥	ختامي	٢٨٥٠,٠٠		٢٨٥٠,٠٠	
	الإجمالي حتى صفحة رقم ٢											
							١,٧٧٠,٩٤٢,٤٠		١,٧٧٠,٩٤٢,٤٠	٠,٠٠	١,٧٧٠,٩٤٢,٤٠	

مدير المشروع

م / م / م / م

الهيئة العامة للطرق
والكبارى والنقل البرى
قطاع الكبارى

جهاز الاشراف

[Handwritten signature]

مهندس الشركة

2

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة بالجنيه	الوحدة	الكمية	مقدار الأعمال السابق إقرارها	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري ام نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	استقطاع بالجنيه	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
	مقابلته						١,٧٧٠,٩٤٢,٤٠		١,٧٧٠,٩٤٢,٤٠	٠,٠٠	١,٧٧٠,٩٤٢,٤٠	
٧-١٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب تجاليد من الالومنيوم (الكومات) بسمك لا يقل عن ٤مم مقاومه	٢١٥٠	م	٧٠٦,٥٧	٧٠١,٥٢	٥,٠٥	٧٠٦,٥٧	ختامي	١٥١٩١٢٥,٥٠		١٥١٩١٢٥,٥٠	
٩-١٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب اسقف زجاجية (skylight) من الزجاج التريلكس	٣٤٥٠	م	٨٠,٤٥	٨٠,٤٥	٠,٠٠	٨٠,٤٥	ختامي	٢٧٧٥٥٢,٥٠		٢٧٧٥٥٢,٥٠	
١٠-١٠	بالمتر الطولي توريد وتركيب كرائش وحلي من الفيونك	١٠٥	م ط	٢٦١,٧١	٢٦١,٢٧	٠,٤٤	٢٦١,٧١	ختامي	٢٧٤٧٩,٥٥		٢٧٤٧٩,٥٥	
١١-١٠	بالمتر المسطح توريد و تركيب ابواب خشب	٤٤٠٠	م	٥٤,٨٣	٥٤,٨٣	٠,٠٠	٥٤,٨٣	ختامي	٢٤١٢٥٢,٠٠		٢٤١٢٥٢,٠٠	
١-١١	بالعدد توريد وتركيب حوض غسيل ايدي	٣٨٠٠	عدد	٧,٠٠	١,٠٠	٦,٠٠	٧,٠٠	ختامي	٢٦٦٠٠,٠٠		٢٦٦٠٠,٠٠	
٣-١١	بالعدد توريد وتركيب وتجربة ميولة	٤٢٥٠	عدد	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	ختامي	٨٥٠٠,٠٠		٨٥٠٠,٠٠	
٤-١١	بالعدد توريد وتركيب وتجربة مرحاض افرنجي	٤٢٠٠	عدد	٦,٠٠	١,٠٠	٥,٠٠	٦,٠٠	ختامي	٢٥٢٠٠,٠٠		٢٥٢٠٠,٠٠	
٥-١١	بالعدد توريد وتركيب خلاط وجه	١٨٠٠	عدد	١٠,٠٠	١,٠٠	٩,٠٠	١٠,٠٠	ختامي	١٨٠٠٠,٠٠		١٨٠٠٠,٠٠	
٦-١١	بالعدد توريد وتركيب سيفون ارضية من البلاستيك	٦٥٠	عدد	١٠,٠٠	٣,٠٠	٧,٠٠	١٠,٠٠	ختامي	٦٥٠٠,٠٠		٦٥٠٠,٠٠	
٧-١١	بالعدد توريد و تركيب جاليتراپ قطر ٤"/٦"	٣٦٠	عدد	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	ختامي	٣٦٠,٠٠		٣٦٠,٠٠	
٨-١١	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير التغذية من البولي بروبيلين قطر ١ بوصة	٢٢٠	م ط	٧١,٠٠	٤,٠٠	٦٧,٠٠	٧١,٠٠	ختامي	١٥٦٢٠,٠٠		١٥٦٢٠,٠٠	
١٠-١١	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير صرف ١ بوصة	١٨٠	م ط	٥٥٧,٠٠	٤٦٨,٠٠	٨٩,٠٠	٥٥٧,٠٠	ختامي	١٠٠٢٦٠,٠٠		١٠٠٢٦٠,٠٠	
١٢-١١	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير صرف ٣ بوصة	٢٦٠	م ط	٤٦,٠٠	١٢,٠٠	٣٤,٠٠	٤٦,٠٠	ختامي	١١٩٦٠,٠٠		١١٩٦٠,٠٠	
١٣-١١	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير صرف ٤ بوصة	٢٩٥	م ط	١٥,٠٠	١٢,٠٠	٣,٠٠	١٥,٠٠	ختامي	٤٤٢٥,٠٠		٤٤٢٥,٠٠	
١٤-١١	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير صرف ٦ بوصة	٤٠٠	م ط	٧٨,٠٠	٧٨,٠٠	٠,٠٠	٧٨,٠٠	ختامي	٣١٢٠٠,٠٠		٣١٢٠٠,٠٠	
١٦-١١	بالعدد توريد و تركيب محبس زاوية	٣٣٠	عدد	١٩,٠٠	١٩,٠٠	٠,٠٠	١٩,٠٠	ختامي	٦٢٧٠,٠٠		٦٢٧٠,٠٠	
١٧-١١	بالعدد توريد سخان مياه كهربائي ٥٠ لتر	٤٥٥٠	عدد	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	ختامي	٤٥٥٠,٠٠		٤٥٥٠,٠٠	
١٨-١١	بالعدد توريد سخان مياه كهربائي ٣٠ لتر	٣١٠٠	عدد	٣,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠	٣,٠٠	ختامي	٩٣٠٠,٠٠		٩٣٠٠,٠٠	
٢٠-١١	بالعدد عمل فتحات كور في الحوائط والبلاطات الخرسانية بقطر ٣ بوصة	١٤٠	عدد	٢٦٨,٠٠	٢٥٠,٠٠	١٨,٠٠	٢٦٨,٠٠	ختامي	٣٧٥٢٠,٠٠		٣٧٥٢٠,٠٠	
	الإجمالي حتى صفحة رقم ٣						٤,١٤٢,٦١٦,٩٥		٤,١٤٢,٦١٦,٩٥	٠,٠٠	٤,١٤٢,٦١٦,٩٥	

مدير المشروع

م / م / م / م / م / م

 الهيئة العامة للطرق
والكبارى والنقل البري
قطاع الكبارى

جهاز الاشراف

م / م / م / م / م / م

مهندس الشركة

 م / م / م / م / م / م


رقم البند	بيان الأعمال	الفئة بالجنيه	الوحدة	الكمية	مقدار الأعمال السابق إقرارها	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري ام نهائى	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	استقطاع بالجنيه	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
	مقابلته						٤,١٤٢,٦١٦,٩٥		٤,١٤٢,٦١٦,٩٥	٠,٠٠	٤,١٤٢,٦١٦,٩٥	
ثانيا: الأعمال الكهربائية:												
١-١٢	بالعدد توريد وتركيب وتوصيل واختبار لوحة التوزيع الكهربائية الرئيسية من نوعية شنايدر او ABB او ما يماثلها شاملة القواطع الرئيسية ولمبات البيان وقضبان التوزيع الرئيسية النحاسية وكذلك قضبان التعادل والارضى والبند كامل بالشاسيه وعدادات القياس و التجهيزات اللازمة للوحات التوزيع الكهربائية شاملة جميع المكونات طبقا للمخططات التصميمية و البند كامل بجميع اللوازم و الاكسسوارات طبقا للمخططات و أصول الصناعة كالاتى: لوحة التوزيع الرئيسية (DB) لتغذية المبنى المكون من ارضى واربع ادوار متكرره و روف لمبنى المالية و لوحة مماثلة لتغذية مبنى الادارية المكون من دور ارضى وأول وذلك بجميع مشتعلاتها و تحتوى على: ATS Circuit 250 A with control circuits schnider Outgoing MCCB 63 A عدد ٥ Outgoings MCCB 80 A عدد ٢ Power meter Indication lamps	٢٧٠٠٠٠	عدد	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	ختامى	٢٧٠٠٠٠,٠٠		٢٧٠٠٠٠,٠٠	
٤-١٢	بالعدد توريد وتركيب وتوصيل واختبار لوحة التوزيع الفرعية (DB-MAIM) Main circuit breaker MCC400 A عدد ١ MCB 1P 200A عدد ١ MCB 1P 200 A عدد ١	١٦٥٠٠٠	عدد	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	ختامى	١٦٥٠٠٠,٠٠		١٦٥٠٠٠,٠٠	
١-١٦	بالعدد توريد وتركيب مخرج (إنارة - مروحة سقف - شفط) باسلاك ٢,٥x٣ مم ٢ من نوعيه (السويدي او شركة الكابلات الكهربائيه المصريه او ما يماثلهم)	١٢٥٠	عدد	٢٤,٠٠	٠,٠٠	٢٤,٠٠	٢٤,٠٠	ختامى	٣٠٠٠٠,٠٠		٣٠٠٠٠,٠٠	
٢-١٦	بالعدد توريد وتركيب مخرج بريزه ٤x٣ توريد وتركيب مخرج بريزه بواسطه اسلاك ٤x٣ مم ٢ من نوعيه (السويدي او شركة الكابلات الكهربائيه المصريه او ما يماثلهم)	١٨٧٠	عدد	٢١,٠٠	٠,٠٠	٢١,٠٠	٢١,٠٠	ختامى	٣٩٢٧٠,٠٠		٣٩٢٧٠,٠٠	
١-١٧	بالعدد توريد وتركيب مفتاح اسكة ١ لقمة من نوعية ليجراند او شنايدر او ما يماثلهم والبند يشمل الشاسيه والعلبة والوش	٢٨٥	عدد	٤٧,٠٠	٠,٠٠	٤٧,٠٠	٤٧,٠٠	ختامى	١٣٣٩٥,٠٠		١٣٣٩٥,٠٠	
٢-١٧	بالعدد توريد وتركيب مفتاح اسكة ٢ لقمة من نوعية ليجراند او شنايدر او ما يماثلهم والبند يشمل الشاسيه والعلبة والوش	٣٧٥	عدد	٤١,٠٠	٠,٠٠	٤١,٠٠	٤١,٠٠	ختامى	١٥٣٧٥,٠٠		١٥٣٧٥,٠٠	
٥-١٧	بالعدد توريد وتركيب بريزة مفردة من نوعية ليجراند او شنايدر او ما يماثلهم والبند يشمل الشاسيه والعلبة والوش	٣٨٥	عدد	٧٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠,٠٠	٧٠,٠٠	ختامى	٢٦٩٥٠,٠٠		٢٦٩٥٠,٠٠	
٧-١٧	بالعدد توريد وتركيب بريزة مزدوجة من نوعية ليجراند او شنايدر او ما يماثلهم والبند يشمل الشاسيه والعلبة والوش	٦٨٠	عدد	٩١,٠٠	٠,٠٠	٩١,٠٠	٩١,٠٠	ختامى	٦١٨٨٠,٠٠		٦١٨٨٠,٠٠	
الاجمالى حتى صفحة ٤												
							٤,٧٦٤,٤٨٦,٩٥		٤,٧٦٤,٤٨٦,٩٥	٠,٠٠	٤,٧٦٤,٤٨٦,٩٥	

مدير المشروع

١٢ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٣
الهيئة العامة للطرق والكبارى
قطاع الكبارى

جهاز الاشراف

١ / م

مهندس الشركة

١ / م
ZIDAK
FOR CONSTRUCTION

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة بالجنيه	الوحدة	الكمية	مقدار الأعمال السابق إقرارها	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري ام نهائى	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن بالجنيه	استقطاع بالجنيه	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
	مقابلته						٤,٧٦٤,٤٨٦,٩٥		٤,٧٦٤,٤٨٦,٩٥	٠,٠٠	٤,٧٦٤,٤٨٦,٩٥	
١٠-١٧	بالعدد توريد وتركيب شفاط من نوعية توشيبا او فريش او ما يماثلها والبند يشمل التركيب	١٥٥٠	عدد	٩,٠٠	٠,٠٠	٩,٠٠	٩,٠٠	ختامي	١٣٩٥٠,٠٠		١٣٩٥٠,٠٠	
٣-١٨	بالعدد توريد وتركيب وتوصيل واختبار كشف ليد ٦٠x٦٠ سم ٥٠ وات من نوعية فيليس او السويدى او الانارة العامة او ما يماثلهم والبند يشمل اكسسوارات ووسائل التنشيط	١٩٥٠	عدد	٢٧٧,٠٠	٠,٠٠	٢٧٧,٠٠	٢٧٧,٠٠	ختامي	٥٤٠١٥٠,٠٠		٥٤٠١٥٠,٠٠	
١-٢٠	بالعدد توريد وتركيب واختبار لوحة إنذار حريق (من النوع المعنون ٢ لوب) - HONEYWELL او NOTIFIER او ما يماثلها تعمل على جهد تيار ٢٤ فولت واللوحه كاملة بالشاحن والبطاريات الليد أسيد وتعمل لمدة ٢٤ ساعة بعد انقطاع التيار	١٦٨٠٠٠	عدد	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	ختامي	١٦٨٠٠٠,٠٠		١٦٨٠٠٠,٠٠	
٢-٢٠	بالعدد توريد وتركيب حساس دخان أو حرارة من نوعية Honeywell او NOTIFIER او ما يماثلها والبند يشمل اكسسوارات التركيب والبرمجة والاختبار	٢١٠٠	عدد	٧٤,٠٠	٧٨,٠٠	٤,٠٠	٧٤,٠٠	ختامي	١٥٥٤٠٠,٠٠		١٥٥٤٠٠,٠٠	
٣-٢٠	بالعدد توريد وتركيب كاسر زجاجى من نوعية Honeywell او NOTIFIER او ما يماثلها والبند يشمل اكسسوارات التركيب والبرمجة والاختبار	٢٤٥٠	عدد	١١,٠٠	١١,٠٠	٠,٠٠	١١,٠٠	ختامي	٢٦٩٥٠,٠٠		٢٦٩٥٠,٠٠	
٦-٢٠	بالعدد توريد وتركيب جرس إنذار من نوعية Honeywell او NOTIFIER او ما يماثلها والبند يشمل اكسسوارات التركيب والبرمجة والاختبار	٢٧٥٠	عدد	١١,٠٠	١١,٠٠	٠,٠٠	١١,٠٠	ختامي	٣٠٢٥٠,٠٠		٣٠٢٥٠,٠٠	
٨-٢٠	بالعدد توريد اسطوانة مكافحة حريق بوردرة متعددة سعة ٦ كجم على أن تكون بعداد قياس مانوميتر لقياس الضغط وخرطوم توجيه بيشبورى والقاعدة مانعة للصدأ إنتاج بافارى أو ما يماثلها	٧٢٠٠	عدد	٦,٠٠	٦,٠٠	٠,٠٠	٦,٠٠	ختامي	٤٣٢٠٠,٠٠		٤٣٢٠٠,٠٠	
٩-٢٠	بالعدد توريد وتركيب صندوق حريق لحفظ لوازم المطافى مصنع من الصاج لا يقل عن ١,٥ مم مقاسه حوالى ١٦٠x٨٠x٣٠ سم ويشمل توريد وتركيب خرطوم من المطاط ١" بطول ٣٠ متر على بكر ويتحمل ضغط ١٦ بار وحنفيه قطر ١" وخرطوم قماش ٢,٥" بطول ٣٠ متر وحنفيه حريق موريس ٢,٥" ويتحمل ضغط ١٦ بار من إنتاج شركة بافارى أو SRI او ما يماثلها	٣٥٠٠٠	عدد	٥,٠٠	٥,٠٠	٠,٠٠	٥,٠٠	ختامي	١٧٥٠٠٠,٠٠		١٧٥٠٠٠,٠٠	
	الإجمالي حتى صفحة ٥						٥,٩١٧,٣٨٦,٩٥		٥,٩١٧,٣٨٦,٩٥	٠,٠٠	٥,٩١٧,٣٨٦,٩٥	

مدير المشروع

جهاز الاشراف

مهندس الشركة

٢٠٢٣/٠٧/١٩

/٢


 ZIDAK
FOR CONSTRUCTION

 الهيئة العامة للطرق
والكبارى والنقل البرى
قطاع الكبارى


جهاز الاشراف

م / ح / عرف ویدالو

[Signature] /

مهندس الشركة

2



رقم البند	بيان الأعمال	الفئة بالجنيه	الوحدة	الكمية	مقدار الأعمال السابق إقرارها	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن بالجنيه	استقطاع بالجنيه	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
	مأقبلة						٩,٥٦٦,١٢٦,٩٥		٩,٥٦٦,١٢٦,٩٥	٠,٠٠	٩,٥٦٦,١٢٦,٩٥	
	بالعدد توريد وتركيب وحدات VRF الداخلية من النوع المخفي الأنبوبي كما هو محدد ووفقاً للرسومات. تكون الوحدة كاملة مع ملف DX ومروحة وفلتر وصمامات وجميع المواسير ومضخة تصريف وجهاز تحكم عن بعد لكل وحدة تحكم وجميع الملحقات حسب الرسومات والمواصفات والمورد التوصيات. مصدر الطاقة الكهربائية ٢٢٠/١/٥٠ والسعر يشمل كل ما يلزم للتوصيل والتركيب والإكسسوارات طبقاً للمواصفات العامة وأصول الصناعة.											
٤-٢٣	وحدة داخلية مخفية F.C.U-01 3.6 KW	٣٦٥٠٠	عدد	٥,٠٠	٥,٠٠	٥,٠٠	١٨٢٥٠٠,٠٠	ختامي	١٨٢٥٠٠,٠٠		١٨٢٥٠٠,٠٠	
٥-٢٣	وحدة داخلية مخفية F.C.U-02 5.6 KW	٤٣٥٠٠	عدد	٢٤,٠٠	٢٤,٠٠	٢٤,٠٠	١٠٤٤٠٠٠,٠٠	ختامي	١٠٤٤٠٠٠,٠٠		١٠٤٤٠٠٠,٠٠	
٦-٢٣	وحدة داخلية مخفية F.C.U-03 7.1 KW	٤٥٠٠٠	عدد	٤,٠٠	٤,٠٠	٤,٠٠	١٨٠٠٠٠,٠٠	ختامي	١٨٠٠٠٠,٠٠		١٨٠٠٠٠,٠٠	
٧-٢٣	وحدة داخلية مخفية F.C.U-04 11.2 KW	٥١٠٠٠	عدد	٢٤,٠٠	٢٤,٠٠	٢٤,٠٠	١٢٢٤٠٠٠,٠٠	ختامي	١٢٢٤٠٠٠,٠٠		١٢٢٤٠٠٠,٠٠	
٨-٢٣	وحدة داخلية مخفية F.C.U-05 14 KW	٥٣٥٠٠	عدد	٤,٠٠	٤,٠٠	٤,٠٠	٢١٤٠٠٠,٠٠	ختامي	٢١٤٠٠٠,٠٠		٢١٤٠٠٠,٠٠	
٩-٢٣	وحدة داخلية بالحائط F.C.U-06 3.6 KW	٢٦٠٠٠	عدد	١,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	ختامي	٠,٠٠		٠,٠٠	
١٠-٢٣	وحدة داخلية مخفية F.C.U-07 9 KW	٣٦٥٠٠	عدد	١,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	٣٦٥٠٠,٠٠	ختامي	٣٦٥٠٠,٠٠		٣٦٥٠٠,٠٠	
١١-٢٣	توريد وتركيب نظام التحكم لوحدة VRF من الأجهزة والأسلاك وكابلات التحكم وأجهزة الاستشعار حسب المحدد حسب المخططات وتوصيات الشركة المصنعة. يتضمن العنصر أيضاً وحدة تحكم ذكية والسعر يشمل كل ما يلزم للتوصيل والتركيب والإكسسوارات	٢٤٠٠٠٠	مقط	١,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	٢٤٠٠٠٠,٠٠	ختامي	٢٤٠٠٠٠,٠٠		٢٤٠٠٠٠,٠٠	
١٢-٢٣	بالعدد توريد وتركيب جريليات دفيوزر لزوم ضح الهواء المبرد مقاس ٦٠×٦٠ والسعر يشمل كل ما يلزم للتوصيل والتركيب والإكسسوارات	٢٤٥٠	عدد	١٠٨,٠٠	١٠٨,٠٠	١٠٨,٠٠	٢٦٤٦٠٠,٠٠	ختامي	٢٦٤٦٠٠,٠٠		٢٦٤٦٠٠,٠٠	
١٣-٢٣	بالعدد توريد وتركيب جريليات دفيوزر لزوم راجع الهواء مقاس ٦٠×٦٠ والسعر يشمل كل ما يلزم للتوصيل والتركيب والإكسسوارات	١٥٠٠	عدد	١٠٠,٠٠	١٠٠,٠٠	١٠٠,٠٠	١٥٠٠٠٠,٠٠	ختامي	١٥٠٠٠٠,٠٠		١٥٠٠٠٠,٠٠	
١٤-٢٣	بالمتر الطولي توريد وتركيب جريليات لزوم ضح الهواء المبرد وراجع الهواء والسعر يشمل كل ما يلزم للتوصيل والتركيب والإكسسوارات	١٠٠٠	م.ط	٢٣,٨٠	٢٣,٨٠	٢٣,٨٠	٢٣٨٠٠,٠٠	ختامي	٢٣٨٠٠,٠٠		٢٣٨٠٠,٠٠	
١٥-٢٣	بالمتر الطولي توريد وتركيب وتحجيم الأنابيب النحاسية المعزولة بين الوحدات الخارجية VRF والوحدات الداخلية حسب المواصفات والرسومات ووفقاً لتوصيات المورد. والسعر يشمل كل ما يلزم للتوصيل والتركيب والإكسسوارات	٢٢٠٠	م.ط	٥٣٧,٠٠	٥٣٧,٠٠	٥٣٧,٠٠	١١٨١٤٠٠,٠٠	ختامي	١١٨١٤٠٠,٠٠		١١٨١٤٠٠,٠٠	
١٦-٢٤	احلال وتجديد مصعد لدورين على أن يكون النظام بالكامل يتوافق مع الكود المصرى	٢٥٥٠٠٠	عدد	١,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	٢٥٥٠٠٠,٠٠	ختامي	٢٥٥٠٠٠,٠٠		٢٥٥٠٠٠,٠٠	
	الإجمالي حتى صفحة ٧						١٤٥٦١٩٢٦,٩٥		١٤٥٦١٩٢٦,٩٥	٠,٠٠	١٤٥٦١٩٢٦,٩٥	
	إجمالي ما سبق صرفه						١١٨٩٥٥٨٦,٣٠		١١٨٩٥٥٨٦,٣٠			
	القيمة الحالية للمستخلص						٢٦٦٦٣٤٠,٦٥		٢٦٦٦٣٤٠,٦٥			

مدير المشروع

جهاز الاشراف

مهندس الشركة

 م / صوره م / م
 الهيئة العامة للطرق والكبارى
 قطاع الكبارى

م / م / م

 م / م / م
 ZIDAK
 FOR CONSTRUCTION