



" حساب فروق الأسعار لمستخلص جاري رقم (١) بتاريخ ٢٠٢٤/٧/٧ "

مشروع إنشاء مبنى المنطقة الحادية عشر بالسويس

تنفيذ / شركة تيارك للمقاولات العمومية

قيمة التوريدات أو الخصم = كمية البند بالمستخلص × سعر البند (معامل 1) = الرقم القياسي عند الحاسبة - الرقم القياسي عند موافقة امر الاسناد
الرقم القياسي عند موافقة امر الاسناد

المعادلة المستخدمة لحساب فروق الأسعار المستحقة طبقاً للتعاقد


مستخلص رقم ١ ج

تاريخ العقد	٢٠٢٣/٠٨/٠٢
تاريخ استلام الموقع	٢٠٢٣/٠٨/١٤
تاريخ المستخلص	٢٠٢٤/٠٧/٠٧
فترة المستخلص	من ٢٠٢٣/٨/١٤ إلى ٢٠٢٤/٧/٧



الرقم القياسي للعناصر	أغسطس-٢٣	سبتمبر-٢٣	أكتوبر-٢٣	نوفمبر-٢٣	ديسمبر-٢٣	يناير-٢٤	فبراير-٢٤	مارس-٢٤	أبريل-٢٤	مايو-٢٤	يونيو-٢٤	يوليو-٢٤	أغسطس-٢٤	سبتمبر-٢٤
سولار	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢
اسمنت	٢٧٩,٦	٢٧٩,٦	٢٧٩,٦	٢٧٩,٦	٢٧٩,٦	٢٧٩,٦	٢٧٩,٦	٢٧٩,٦	٢٧٩,٦	٢٧٩,٦	٢٧٩,٦	٢٧٩,٦	٢٧٩,٦	٢٧٩,٦
حديد تسليح	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦
ألواح حديد	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣
حديد (اسلاك من الألمنيوم و النحاس)	٣١٥,٣	٣١٥,٣	٣١٥,٣	٣١٥,٣	٣١٥,٣	٣١٥,٣	٣١٥,٣	٣١٥,٣	٣١٥,٣	٣١٥,٣	٣١٥,٣	٣١٥,٣	٣١٥,٣	٣١٥,٣
حديد (زوايا و كميرات معنوية)	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦
بيتومين	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠

رقم البند بالعقد	بيان البند	الوحدة	كمية المستخلص	سعر البند	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاضع للتعديل	الرقم القياسي عند التعاقد ٢٠٢٣/٠٨/٢	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص	الفترة الزمنية من --الي	عدد الأيام	مجموع الأيام	نسبة الأيام	نسبة الزيادة او النقص	قيمة الزيادة او النقص
٢	بالمتر الطولي عمل جسات بعق لا يزيد عن ١٥ متر وعمل تقرير طبقا لاصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف.	م.ط	٤٥,٠٠	٤٥٠,٠٠٠	سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٠٨/١٤	١٨	٣٢٩	%٥	٠,٠٠	
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٠٩/٣٠	٣٠	٣٢٩	%٩	٠,٠٠	
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١٠/٣١	٣١	٣٢٩	%٩	٠,٠٠	
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١١/٣٠	٣٠	٣٢٩	%٩	٤,٨٥	
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١٢/٣١	٣١	٣٢٩	%٩	٥,٠١	
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠١/٣١	٣١	٣٢٩	%٩	٥,٠١	
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٢/٢٩	٢٩	٣٢٩	%٩	٤,٦٩	
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٣/٣١	٣١	٣٢٩	%٩	٢,٠٧	
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٤/٣٠	٣٠	٣٢٩	%٩	١,٩٦	
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٥/٣١	٣١	٣٢٩	%٩	٢,٠٧	
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٦/٣٠	٣٠	٣٢٩	%٩	١,٩٦	
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٧/٠٧	٧	٣٢٩	%٢	٧,٩٠	
٦	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي في جميع انواع التربة عدا التربة الصخرية لزوم الاساسيات والبند يشمل نقل ناتج الحفر للمقالب الصومية والوصول لمنسوب التأسيس مع نهو الاعمال طبقا للرسومات التنفيذية و كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لتعليمات جهاز الاشراف المحددة بالرسومات التنفيذية .	م	٥٢٠	١٠٠٠,٠٠٠	سولار	%٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٠٨/١٤	١٨	٣٢٩	%٥	٠,٠٠	
					سولار	%٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٠٩/٣٠	٣٠	٣٢٩	%٩	٠,٠٠	
					سولار	%٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١٠/٣١	٣١	٣٢٩	%٩	٠,٠٠	
					سولار	%٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١١/٣٠	٣٠	٣٢٩	%٩	٤٩,٧٩	
					سولار	%٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١٢/٣١	٣١	٣٢٩	%٩	٥١,٤٥	
					سولار	%٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠١/٣١	٣١	٣٢٩	%٩	٥١,٤٥	
					سولار	%٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٢/٢٩	٢٩	٣٢٩	%٩	٤٨,١٣	
					سولار	%٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٣/٣١	٣١	٣٢٩	%٩	٢٠٨,٢٦	
					سولار	%٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٤/٣٠	٣٠	٣٢٩	%٩	٢٠١,٥٤	
					سولار	%٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٥/٣١	٣١	٣٢٩	%٩	٢٠٨,٢٦	
					سولار	%٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٦/٣٠	٣٠	٣٢٩	%٩	٢٠١,٥٤	
					سولار	%٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٧/٠٧	٧	٣٢٩	%٢	٨١,١٥	
٨	بالمتر المكعب توريد وعمل تربة احلال (١:٢) رط الى رمل على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الغفر بالمياه والدمك الجيد وعمل الاختبارات اللازمة علي حسب المقاول واللفة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م	٢٣٠	٢٣٠,٠٠٠	سولار	%٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٠٨/١٤	١٨	٣٢٩	%٥	٠,٠٠	
					سولار	%٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٠٩/٣٠	٣٠	٣٢٩	%٩	٠,٠٠	
					سولار	%٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١٠/٣١	٣١	٣٢٩	%٩	٧٢,٦٧	
					سولار	%٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١١/٣٠	٣٠	٣٢٩	%٩	٧٥,٠٩	
					سولار	%٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١٢/٣١	٣١	٣٢٩	%٩	٧٥,٠٩	
					سولار	%٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠١/٣١	٣١	٣٢٩	%٩	٧٥,٠٩	
					سولار	%٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٢/٢٩	٢٩	٣٢٩	%٩	٧٥,٠٩	
					سولار	%٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٣/٣١	٣١	٣٢٩	%٩	٣٠٣,٩٧	
					سولار	%٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٤/٣٠	٣٠	٣٢٩	%٩	٢٩٤,١٧	
					سولار	%٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٥/٣١	٣١	٣٢٩	%٩	٣٠٣,٩٧	
					سولار	%٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٦/٣٠	٣٠	٣٢٩	%٩	٢٩٤,١٧	
					سولار	%٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٧/٠٧	٧	٣٢٩	%٢	١١٨,٤٥	
٩	بالمتر المسطح اعمال تسوية المسطح وضبط المنسوب وازالة الأشجار والحشائش والمعوقات طبقا لاصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف .	م	١٤٩	٤٠,٠٠٠	سولار	%١٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٠٨/١٤	١٨	٣٢٩	%٥	٠,٠٠	
					سولار	%١٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٠٩/٣٠	٣٠	٣٢٩	%٩	٠,٠٠	
					سولار	%١٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١٠/٣١	٣١	٣٢٩	%٩	٠,٠٠	
					سولار	%١٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١١/٣٠	٣٠	٣٢٩	%٩	٢,٨٥	
					سولار	%١٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١٢/٣١	٣١	٣٢٩	%٩	٢,٩٥	
					سولار	%١٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠١/٣١	٣١	٣٢٩	%٩	٢,٩٥	
					سولار	%١٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٢/٢٩	٢٩	٣٢٩	%٩	٢,٧٦	
					سولار	%١٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٣/٣١	٣١	٣٢٩	%٩	١١,٩٣	
					سولار	%١٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٤/٣٠	٣٠	٣٢٩	%٩	١١,٥٥	
					سولار	%١٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٥/٣١	٣١	٣٢٩	%٩	١١,٩٣	
					سولار	%١٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٦/٣٠	٣٠	٣٢٩	%٩	١١,٥٥	
					سولار	%١٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٧/٠٧	٧	٣٢٩	%٢	٤,٦٥	





المعادلة المستخدمة لحساب فروق الاسعار المستحقة طبقا للتعاقد

قيمة التعويض او الخصم = كمية البند بالمستخلص * سعر البند * (معدل 1 - الرقم القياسي عند المحاسبة - الرقم القياسي عند موافقة امر الانشاء)
الرقم القياسي عند موافقة امر الانشاء

" حساب فروق الاسعار لمستخلص جارى رقم (١) بتاريخ ٢٠٢٤/٧/٧ "

بم شروع انشاء مبنى المنطقة الحادية عشر بالسويس

تنفيذ / شركة تيارك للمقاولات العمومية



مستخلص رقم ج١

تاريخ العقد	٢٠٢٣/٠٨/٠٢
تاريخ استلام الموقع	٢٠٢٣/٠٨/١٤
تاريخ المستخلص	٢٠٢٤/٠٧/٠٧
فترة المستخلص	من ٢٠٢٣/٨/١٤ الى ٢٠٢٤/٧/٧

الرقم القياسي للعناصر	أغسطس-٢٣	سبتمبر-٢٣	أكتوبر-٢٣	نوفمبر-٢٣	ديسمبر-٢٣	يناير-٢٤	فبراير-٢٤	مارس-٢٤	أبريل-٢٤	مايو-٢٤	يونيو-٢٤	يوليو-٢٤	أغسطس-٢٤	سبتمبر-٢٤
سولار	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢
اسمنت	٢٧٩,٦	٢٧٩,٦	٢٧٩,٦	٢٧٩,٦	٢٧٩,٦	٢٧٩,٦	٢٧٩,٦	٢٧٩,٦	٢٧٩,٦	٢٧٩,٦	٢٧٩,٦	٢٧٩,٦	٢٧٩,٦	٢٧٩,٦
حديد تسليح	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦
الواح حديد	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣
حديد (اسلاك من الألومنيوم و النحاس)	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧
حديد (زوايا و كمرات معنوية)	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦
بيتومين	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠

رقم البند	بيان البند	الوحدة	كمية المستخلص	سعر البند	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاضع للتعديل	الرقم القياسي عند التعاقد ٢٠٢٣/٠٨/٢	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص	الفترة الزمنية من -- الي	عدد الأيام	مجموع الأيام	نسبة الأيام	نسبة الزيادة او النقص	قيمة الزيادة او النقص
١٠	بالمتر المكعب خرسانة عادية لزوم الاساسات واسفل السمات المبنى علي الا تقل كمية الاسمنت عن ٣٠٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي وان يكون الخلط ميكانيكي ولا يقل إجهاد الخرسانة عن ٢٠٠ كجم/سم ٢ بعد ٢٨ يوم مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل كل مايلزم لنهوض العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م³	١٢٥	٢١٠٠,٠٠٠	اسمنت	%٢٨	٢٧٩,٦٠	٢٧٩,٦٠	٢٠٢٣/٠٨/١٤	١٨	٢٢٩	%٥	٠,٠٠	
					اسمنت	%٢٨	٢٧٩,٦٠	٢٨٢,٥٠	٢٠٢٣/٠٩/٠١	٣٠	٢٢٩	%٩	٦٩,٥١	
					اسمنت	%٢٨	٢٧٩,٦٠	٣٠٣,٥٠	٢٠٢٣/١٠/٠١	٣١	٢٢٩	%٩	٥٩١,٩٩	
					اسمنت	%٢٨	٢٧٩,٦٠	٣٢٠,٦٠	٢٠٢٣/١١/٠١	٣٠	٢٢٩	%٩	٩٨٢,٧٩	
					اسمنت	%٢٨	٢٧٩,٦٠	٣٣٦,١٠	٢٠٢٣/١٢/٠١	٣١	٢٢٩	%٩	١٣٩٩,٤٧	
					اسمنت	%٢٨	٢٧٩,٦٠	٣٥١,٩٠	٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٩	٢٢٩	%٩	١٧٩٠,٨٣	
					اسمنت	%٢٨	٢٧٩,٦٠	٣٥١,٩٠	٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٩	٢٢٩	%٩	١٦٧٥,٢٩	
					اسمنت	%٢٨	٢٧٩,٦٠	٣٦٨,٦٠	٢٠٢٤/٠٣/٠١	٣١	٢٢٩	%٩	٢٢٠٤,٤٨	
					اسمنت	%٢٨	٢٧٩,٦٠	٣٦٨,٦٠	٢٠٢٤/٠٤/٠١	٣٠	٢٢٩	%٩	٢١٢٣,٣٧	
					اسمنت	%٢٨	٢٧٩,٦٠	٣٦٨,٨٠	٢٠٢٤/٠٥/٠١	٣١	٢٢٩	%٩	٢٢٠٩,٤٣	
					اسمنت	%٢٨	٢٧٩,٦٠	٣٩٣,٦٠	٢٠٢٤/٠٦/٠١	٣٠	٢٢٩	%٩	٢٧٢٢,٦٣	
					اسمنت	%٢٨	٢٧٩,٦٠	٣٩٣,٩٠	٢٠٢٤/٠٧/٠١	٧	٢٢٩	%٢	٦٣٩,٢٩	
١٠	بالمتر المكعب خرسانة عادية لزوم الاساسات واسفل السمات المبنى علي الا تقل كمية الاسمنت عن ٣٠٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي وان يكون الخلط ميكانيكي ولا يقل إجهاد الخرسانة عن ٢٠٠ كجم/سم ٢ بعد ٢٨ يوم مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل كل مايلزم لنهوض العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م³	١٢٥	٢١٠٠,٠٠٠	سولار	%١٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٠٨/١٤	١٨	٢٢٩	%٥	٠,٠٠	
					سولار	%١٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٠٩/٠١	٣٠	٢٢٩	%٩	٠,٠٠	
					سولار	%١٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١٠/٠١	٣١	٢٢٩	%٩	٠,٠٠	
					سولار	%١٠	٣٩٦,٢٠	٤١٧,٠٠	٢٠٢٣/١١/٠١	٣٠	٢٢٩	%٩	١٢٥,٦٦	
					سولار	%١٠	٣٩٦,٢٠	٤١٧,٠٠	٢٠٢٣/١٢/٠١	٣١	٢٢٩	%٩	١٢٩,٨٥	
					سولار	%١٠	٣٩٦,٢٠	٤١٧,٠٠	٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٩	٢٢٩	%٩	١٢٩,٨٥	
					سولار	%١٠	٣٩٦,٢٠	٤٨٠,٤٠	٢٠٢٤/٠٢/٠١	٣١	٢٢٩	%٩	١٢١,٤٧	
					سولار	%١٠	٣٩٦,٢٠	٤٨٠,٤٠	٢٠٢٤/٠٣/٠١	٣٠	٢٢٩	%٩	٥٢٥,٦٥	
					سولار	%١٠	٣٩٦,٢٠	٤٨٠,٤٠	٢٠٢٤/٠٤/٠١	٣١	٢٢٩	%٩	٥٠٨,٦٩	
					سولار	%١٠	٣٩٦,٢٠	٤٨٠,٤٠	٢٠٢٤/٠٥/٠١	٣١	٢٢٩	%٩	٥٢٥,٦٥	
					سولار	%١٠	٣٩٦,٢٠	٤٨٠,٤٠	٢٠٢٤/٠٦/٠١	٣٠	٢٢٩	%٩	٥٠٨,٦٩	
					سولار	%١٠	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٧/٠١	٧	٢٢٩	%٢	٢٠٤,٨٢	
١١	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة ميبيلة للأساسات (قواعد وسملات) مع تصميم الخلطة الخرسانية علي ان يكون الخلط والدمك ميكانيكيو علي الا تقل المقاومة المميزة عن ٢٥٠ كحد /سم² بعد ٢٨ يوم من الصب ومحتوي الاسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م³ اسمنت البورتلاندي العادي مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل اعمال الغرم الخشبية المثبتة وكل مايلزم لنهوض العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح	م³	١٩٠	٢٨٠٠,٠٠٠	اسمنت	%٢٣,٢٠	٢٧٩,٦٠	٢٧٩,٦٠	٢٠٢٣/٠٨/١٤	١٨	٢٢٩	%٥	٠,٠٠	
					اسمنت	%٢٣,٢٠	٢٧٩,٦٠	٢٨٢,٥٠	٢٠٢٣/٠٩/٠١	٣٠	٢٢٩	%٩	١١٦,٧٣	
					اسمنت	%٢٣,٢٠	٢٧٩,٦٠	٣٠٣,٥٠	٢٠٢٣/١٠/٠١	٣١	٢٢٩	%٩	٩٩٤,٠٩	
					اسمنت	%٢٣,٢٠	٢٧٩,٦٠	٣٢٠,٦٠	٢٠٢٣/١١/٠١	٣٠	٢٢٩	%٩	١٦٥٠,٣٣	
					اسمنت	%٢٣,٢٠	٢٧٩,٦٠	٣٣٦,١٠	٢٠٢٣/١٢/٠١	٣١	٢٢٩	%٩	٢٣٥٠,٠٥	
					اسمنت	%٢٣,٢٠	٢٧٩,٦٠	٣٥١,٩٠	٢٠٢٤/٠١/٠١	٣١	٢٢٩	%٩	٣٠٠٧,٢٣	
					اسمنت	%٢٣,٢٠	٢٧٩,٦٠	٣٥١,٩٠	٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٩	٢٢٩	%٩	٢٨١٣,٢١	
					اسمنت	%٢٣,٢٠	٢٧٩,٦٠	٣٦٨,٦٠	٢٠٢٤/٠٣/٠١	٣١	٢٢٩	%٩	٢٧٠١,٨٥	
					اسمنت	%٢٣,٢٠	٢٧٩,٦٠	٣٦٨,٦٠	٢٠٢٤/٠٤/٠١	٣٠	٢٢٩	%٩	٣٥٨٢,٤٣	
					اسمنت	%٢٣,٢٠	٢٧٩,٦٠	٣٦٨,٨٠	٢٠٢٤/٠٥/٠١	٣١	٢٢٩	%٩	٣٧١٠,١٦	
					اسمنت	%٢٣,٢٠	٢٧٩,٦٠	٣٩٣,٦٠	٢٠٢٤/٠٦/٠١	٣٠	٢٢٩	%٩	٤٥٨٨,٧٣	
					اسمنت	%٢٣,٢٠	٢٧٩,٦٠	٣٩٣,٩٠	٢٠٢٤/٠٧/٠١	٧	٢٢٩	%٢	١٠٧٣,٥٢	
١١	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة للأساسات (قواعد وسملات) مع تصميم الخلطة الخرسانية علي ان يكون الخلط والدمك ميكانيكيو علي الا تقل المقاومة المميزة عن ٢٥٠ كحد /سم² بعد ٢٨ يوم من الصب ومحتوي الاسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م³ اسمنت البورتلاندي العادي مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل اعمال الغرم الخشبية المثبتة وكل مايلزم لنهوض العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح	م³	١٩٠	٢٨٠٠,٠٠٠	سولار	%١٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٠٨/١٤	١٨	٢٢٩	%٥	٠,٠٠	
					سولار	%١٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٠٩/٠١	٣٠	٢٢٩	%٩	٠,٠٠	
					سولار	%١٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١٠/٠١	٣١	٢٢٩	%٩	٠,٠٠	
					سولار	%١٠	٣٩٦,٢٠	٤١٧,٠٠	٢٠٢٣/١١/٠١	٣٠	٢٢٩	%٩	٢٥٤,٦٧	
					سولار	%١٠	٣٩٦,٢٠	٤١٧,٠٠	٢٠٢٣/١٢/٠١	٣١	٢٢٩	%٩	٢٦٣,١٦	
					سولار	%١٠	٣٩٦,٢٠	٤١٧,٠٠	٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٩	٢٢٩	%٩	٢٦٣,١٦	
					سولار	%١٠	٣٩٦,٢٠	٤١٧,٠٠	٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٩	٢٢٩	%٩	٢٦٣,١٩	
					سولار	%١٠	٣٩٦,٢٠	٤٨٠,٤٠	٢٠٢٤/٠٣/٠١	٣١	٢٢٩	%٩	١٠٦٥,٣١	
					سولار	%١٠	٣٩٦,٢٠	٤٨٠,٤٠	٢٠٢٤/٠٤/٠١	٣٠	٢٢٩	%٩	١٠٣٠,٩٤	
					سولار	%١٠	٣٩٦,٢٠	٤٨٠,٤٠	٢٠٢٤/٠٥/٠١	٣١	٢٢٩	%٩	١٠٦٥,٣١	
					سولار	%١٠	٣٩٦,٢٠	٤٨٠,٤٠	٢٠٢٤/٠٦/٠١	٣٠	٢٢٩	%٩	١٠٣٠,٩٤	
					سولار	%١٠	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٧/٠١	٧	٢٢٩	%٢	٤١٥,١١	





" حساب فروق الاسعار لمستخلص جارى رقم (١) بتاريخ ٢٠٢٤/٧/٧ "

بمشروع انشاء مبنى المنطقة الحادية عشر بالسويس

تنفيذ / شركة تبارك للمقاولات العمومية

قيمة التعويض او الخصم = كمية البند بالمستخلص * سعر البند * (معامل 1 - الرقم القياسي عند الحسابية - الرقم القياسي عند موافقة امر الاسناد)
الرقم القياسي عند موافقة امر الاسناد

المعادلة المستخدمة لحساب فروق الاسعار المستحقة طبقا للتعاقد


مستخلص رقم ١ ج

تاريخ العقد	٢٠٢٣/٠٨/٠٢
تاريخ استلام الموقع	٢٠٢٣/٠٨/١٤
تاريخ المستخلص	٢٠٢٤/٠٧/٠٧
فترة المستخلص	من ٢٠٢٣/٨/١٤ الى ٢٠٢٤/٧/٧



الرقم القياسي للعناصر	أغسطس-٢٣	سبتمبر-٢٣	أكتوبر-٢٣	نوفمبر-٢٣	ديسمبر-٢٣	يناير-٢٤	فبراير-٢٤	مارس-٢٤	أبريل-٢٤	مايو-٢٤	يونيو-٢٤	يوليو-٢٤	أغسطس-٢٤	سبتمبر-٢٤
سولار	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢
اسمنت	٢٧٩,٦	٢٧٩,٦	٢٧٩,٦	٢٧٩,٦	٢٧٩,٦	٢٧٩,٦	٢٧٩,٦	٢٧٩,٦	٢٧٩,٦	٢٧٩,٦	٢٧٩,٦	٢٧٩,٦	٢٧٩,٦	٢٧٩,٦
حديد تسليح	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦
الواح حديد	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣
حديد (اسلاك من الألمنيوم و النحاس)	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧
حديد (زوايا و كمرات معنوية)	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦
بيتومين	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠

رقم البند	بيان البند	الوحدة	كمية المستخلص	سعر البند	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاضع للتعديل	الرقم القياسي عند التعاقد ٢٠٢٣/٠٨/٧	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص	الفترة الزمنية من -- الى	عدد الأيام	مجموع الأيام	نسبة الأيام	نسبة الزيادة او النقص	قيمة الزيادة او النقص
١٣	بالمتر المكعب خرسانة عادية للارضيات والارضفة بسبك من (10 سم الى ٢٠ سم) بنسبة خلط ٢٠٠ : ٨ : ٢٠٠ زلط نظيف و ٢٠٠ : ٤ : ٢٠٠ رمل نظيف حرش على الاقل كمية الاسمنت عن ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي طبقا للمواصفات والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م³	٣٠	٢٢٠٠,٠٠	اسمنت	%٢٨	٢٧٩,٦٠	٢٧٩,٦٠	٢٠٢٣/٠٨/١٤	١٨	٢٢٩	%٥	%٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
					اسمنت	%٢٨	٢٧٩,٦٠	٢٧٩,٦٠	٢٠٢٣/٠٩/٠١	٣٠	٢٢٩	%٩	%٠,٢٩٠٤	١٧,٤٨
					اسمنت	%٢٨	٢٧٩,٦٠	٢٧٩,٦٠	٢٠٢٣/١٠/٠١	٣١	٢٢٩	%٩	%٢,٣٩٣٤	١٤٨,٨٤
					اسمنت	%٢٨	٢٧٩,٦٠	٢٧٩,٦٠	٢٠٢٣/١١/٠١	٣٠	٢٢٩	%٩	%٤,١٠٥٩	٢٤٧,١٠
					اسمنت	%٢٨	٢٧٩,٦٠	٢٧٩,٦٠	٢٠٢٣/١٢/٠١	٣١	٢٢٩	%٩	%٥,٦٥٨١	٣٥١,٨٧
					اسمنت	%٢٨	٢٧٩,٦٠	٢٧٩,٦٠	٢٠٢٤/٠١/٠١	٣١	٢٢٩	%٩	%٧,٢٤٠٣	٤٥٠,٢٧
					اسمنت	%٢٨	٢٧٩,٦٠	٢٧٩,٦٠	٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٩	٢٢٩	%٩	%٧,٢٤٠٣	٤٢١,٢٢
					اسمنت	%٢٨	٢٧٩,٦٠	٢٧٩,٦٠	٢٠٢٤/٠٣/٠١	٣١	٢٢٩	%٩	%٨,٩١٢٧	٥٥٤,٢٧
					اسمنت	%٢٨	٢٧٩,٦٠	٢٧٩,٦٠	٢٠٢٤/٠٤/٠١	٣٠	٢٢٩	%٩	%٨,٩١٢٧	٥٣٦,٣٩
					اسمنت	%٢٨	٢٧٩,٦٠	٢٧٩,٦٠	٢٠٢٤/٠٥/٠١	٣١	٢٢٩	%٩	%٨,٩٣٢٨	٥٥٥,٥١
					اسمنت	%٢٨	٢٧٩,٦٠	٢٧٩,٦٠	٢٠٢٤/٠٦/٠١	٣٠	٢٢٩	%٩	%١١,٤١٦٣	٦٨٧,٠٦
					اسمنت	%٢٨	٢٧٩,٦٠	٢٧٩,٦٠	٢٠٢٤/٠٧/٠١	٧	٢٢٩	%٢	%١١,٤٤٦٤	١٦٠,٧٤
					سولار	%١٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٠٨/١٤	١٨	٢٢٩	%٥	%٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
					سولار	%١٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٠٩/٠١	٣٠	٢٢٩	%٩	%٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
					سولار	%١٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١٠/٠١	٣١	٢٢٩	%٩	%٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
					سولار	%١٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١١/٠١	٣٠	٢٢٩	%٩	%٠,٥٢٥٠	٣١,٥٩
					سولار	%١٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١٢/٠١	٣١	٢٢٩	%٩	%٠,٥٢٥٠	٣٢,٦٥
					سولار	%١٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠١/٠١	٣١	٢٢٩	%٩	%٠,٥٢٥٠	٣٢,٦٥
					سولار	%١٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٩	٢٢٩	%٩	%٠,٥٢٥٠	٣٠,٥٤
					سولار	%١٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٣/٠١	٣١	٢٢٩	%٩	%٢,١٢٥٢	١٢٢,١٦
					سولار	%١٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٤/٠١	٣٠	٢٢٩	%٩	%٢,١٢٥٢	١٢٧,٩٠
					سولار	%١٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٥/٠١	٣١	٢٢٩	%٩	%٢,١٢٥٢	١٢٢,١٦
					سولار	%١٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٦/٠١	٣٠	٢٢٩	%٩	%٢,١٢٥٢	١٢٧,٩٠
					سولار	%١٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٧/٠١	٧	٢٢٩	%٢	%٣,٦٦٧٣	٥١,٥٠
					حديد	%٦٥	٩١٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٠٢٣/٠٨/١٤	١٨	٢٢٩	%٥	%٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
					حديد	%٦٥	٩١٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٠٢٣/٠٩/٠١	٣٠	٢٢٩	%٩	%٠,٧١١٥	١٠٠٨,١٧
					حديد	%٦٥	٩١٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٠٢٣/١٠/٠١	٣١	٢٢٩	%٩	%٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
					حديد	%٦٥	٩١٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٠٢٣/١١/٠١	٣٠	٢٢٩	%٩	%٦,٠٤٠٤	٨٥٥٩,٢٦
					حديد	%٦٥	٩١٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٠٢٣/١٢/٠١	٣١	٢٢٩	%٩	%١٠,٩٧٠٩	١٦٠,٦٤,١٨
					حديد	%٦٥	٩١٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٠٢٤/٠١/٠١	٣١	٢٢٩	%٩	%٢٠,٣١٥٨	٤٤٣٩,٠٥
					حديد	%٦٥	٩١٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٩	٢٢٩	%٩	%٣٣,٥١٠٣	٥٩٠,١,٩٧
					حديد	%٦٥	٩١٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٠٢٤/٠٣/٠١	٣١	٢٢٩	%٩	%٢٦,٧١٥٥	٣٩١٩١,٥٩
					حديد	%٦٥	٩١٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٠٢٤/٠٤/٠١	٣٠	٢٢٩	%٩	%١٥,٣١٨٠	٢١٧٠,٥,٨٩
					حديد	%٦٥	٩١٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٠٢٤/٠٥/٠١	٣١	٢٢٩	%٩	%١٥,٣١٨٠	٢٢٤٢٩,٤٢
					حديد	%٦٥	٩١٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٠٢٤/٠٦/٠١	٣٠	٢٢٩	%٩	%١٥,٣١٨٠	٢١٧٠,٥,٨٩
					حديد	%٦٥	٩١٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٠٢٤/٠٧/٠١	٧	٢٢٩	%٢	%١٥,٣١٨٠	٥٠,٦٤,٧١
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٠٨/١٤	١٨	٢٢٩	%٥	%٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٠٩/٠١	٣٠	٢٢٩	%٩	%٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١٠/٠١	٣١	٢٢٩	%٩	%٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١١/٠١	٣٠	٢٢٩	%٩	%٠,٢٦٢٥	٣٧١,٩٦
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١٢/٠١	٣١	٢٢٩	%٩	%٠,٢٦٢٥	٣٨٤,٣٦
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠١/٠١	٣١	٢٢٩	%٩	%٠,٢٦٢٥	٣٨٤,٣٦
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٩	٢٢٩	%٩	%٠,٢٦٢٥	٣٥٩,٥٦
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٣/٠١	٣١	٢٢٩	%٩	%١,٠٦٢٦	١٥٥٥,٩١
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٤/٠١	٣٠	٢٢٩	%٩	%١,٠٦٢٦	١٥٠٥,٧٢
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٥/٠١	٣١	٢٢٩	%٩	%١,٠٦٢٦	١٥٥٥,٩١
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٦/٠١	٣٠	٢٢٩	%٩	%١,٠٦٢٦	١٥٠٥,٧٢
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٧/٠١	٧	٢٢٩	%٢	%١,٨٣٣٧	٦٠٦,٢٨



" حساب فروق الأسعار لمستخلص جاري رقم (١) بتاريخ ٢٠٢٤/٧/٧ "

بمشروع انشاء مبنى المنطقة الحادية عشر بالسويس

تنفيذ / شركة تبارك للمقاولات العمومية

قيمة التوريدات او الخصم = كمية البند بالمستخلص * سعر البند (معادل 1 = الرقم القياسي عند المحاسبة - الرقم القياسي عند موافقة امر الاسناد)
الرقم القياسي عند موافقة امر الاسناد

المعادلة المستخدمة لحساب فروق الاسعار المستحقة طبقا للتعاقد



مستخلص رقم ١ ج

تاريخ العقد	٢٠٢٣/٠٨/٠٢
تاريخ استلام الموقع	٢٠٢٣/٠٨/١٤
تاريخ المستخلص	٢٠٢٤/٠٧/٠٧
فترة المستخلص	من ٢٠٢٣/٨/١٤ الى ٢٠٢٤/٧/٧

الرقم القياسي للعناصر	أغسطس-٢٣	سبتمبر-٢٣	أكتوبر-٢٣	نوفمبر-٢٣	ديسمبر-٢٣	يناير-٢٤	فبراير-٢٤	مارس-٢٤	أبريل-٢٤	مايو-٢٤	يونيو-٢٤	يوليو-٢٤	أغسطس-٢٤	سبتمبر-٢٤
سولار	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٤١٧,٠	٤١٧,٠	٤١٧,٠	٤١٧,٠	٤٨٠,٤	٤٨٠,٤	٤٨٠,٤	٤٨٠,٤	٤٨٠,٤	٥٤١,٥	٥٤١,٥
اسمنت	٢٨٢,٥	٢٨٢,٥	٢٨٢,٥	٣٢٠,٦	٣٢٠,٦	٣٢٠,٦	٣٢٠,٦	٣٦٨,٦	٣٦٨,٦	٣٦٨,٦	٣٦٨,٦	٣٦٨,٦	٤٤٦,٠	٤٤٦,٠
حديد تسليح	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩٩٨,٥	٩٩٨,٥	٩٩٨,٥	٩٩٨,٥	١,٠٣٨,٦	١,٠٣٨,٦	١,٠٣٨,٦	١,٠٣٨,٦	١,٠٣٨,٦	١,١٢٨,٩	١,١٢٨,٩
الواح حديد	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,٤٢٤,٨	١,٤٢٤,٨	١,٤٢٤,٨	١,٤٢٤,٨	١,٦٣١,٣	١,٦٣١,٣	١,٦٣١,٣	١,٦٣١,٣	١,٦٣١,٣	١,٥٩٦,٢	١,٥٩٦,٢
حديد (اسلاك من الألمنيوم و النحاس)	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣١٥,٣	٣١٥,٣	٣١٥,٣	٣١٥,٣	٣٨٧,٠	٣٨٧,٠	٣٨٧,٠	٣٨٧,٠	٣٨٧,٠	٤٨٨,١	٤٨٨,١
حديد (زوايا و كميرات معنينة)	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٦٠٦,٣	١,٦٠٦,٣	١,٦٠٦,٣	١,٦٠٦,٣	١,٨٣٤,٥	١,٨٣٤,٥	١,٨٣٤,٥	١,٨٣٤,٥	١,٨٣٤,٥	١,٧٩٥,١	١,٧٩٥,١
بيتومين	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٧٦٢,٠	٧٦٢,٠	٧٦٢,٠	٧٦٢,٠	٧٦٢,٠	٧٦٢,٠	٧٦٢,٠	٧٦٢,٠	٧٦٢,٠	١,٠٧٩,١	١,٠٧٩,١

رقم البند	بيان البند	الوحدة	كمية المستخلص	سعر البند	المواد المؤثرة في	معامل التكلفة	الرقم القياسي عند التعاقد	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص	الفترة الزمنية	عدد الأيام	مجموع الأيام	نسبة الأيام	نسبة الزيادة او النقص	قيمة الزيادة او النقص
٢٠	بالمتر المسطح عمل مباني سمك نص طوبية من بلوكات الطوب الابيض والفئة يشمل توريد المون وعمل السقاي اللازمة مع ريش المباني طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢م	١٩٠	٢٤٠,٠٠	اسمنت	١٧%	٢٧٩,٦٠	٢٧٩,٦٠	٢٠٢٣/٠٨/١٤	١٨	٣٢٩	٥%	٠,٠٠	٠,٠٠
					اسمنت	١٧%	٢٧٩,٦٠	٢٧٩,٦٠	٢٠٢٣/٠٩/٠١	٣٠	٣٢٩	٩%	٧,٣٣	٧,٣٣
					اسمنت	١٧%	٢٧٩,٦٠	٢٧٩,٦٠	٢٠٢٣/١٠/٠١	٣١	٣٢٩	٩%	٦٢,٤٤	٦٢,٤٤
					اسمنت	١٧%	٢٧٩,٦٠	٢٧٩,٦٠	٢٠٢٣/١١/٠١	٣٠	٣٢٩	٩%	١٠٣,٦٥	١٠٣,٦٥
					اسمنت	١٧%	٢٧٩,٦٠	٢٧٩,٦٠	٢٠٢٣/١٢/٠١	٣١	٣٢٩	٩%	١٤٧,٦٠	١٤٧,٦٠
					اسمنت	١٧%	٢٧٩,٦٠	٢٧٩,٦٠	٢٠٢٤/٠١/٠١	٣١	٣٢٩	٩%	١٨٨,٨٨	١٨٨,٨٨
					اسمنت	١٧%	٢٧٩,٦٠	٢٧٩,٦٠	٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٩	٣٢٩	٩%	١٧٦,٦٠	١٧٦,٦٠
					اسمنت	١٧%	٢٧٩,٦٠	٢٧٩,٦٠	٢٠٢٤/٠٣/٠١	٣١	٣٢٩	٩%	٢٣٢,٥١	٢٣٢,٥١
					اسمنت	١٧%	٢٧٩,٦٠	٢٧٩,٦٠	٢٠٢٤/٠٤/٠١	٣٠	٣٢٩	٩%	٢٢٥,٠٠	٢٢٥,٠٠
					اسمنت	١٧%	٢٧٩,٦٠	٢٧٩,٦٠	٢٠٢٤/٠٥/٠١	٣١	٣٢٩	٩%	٢٣٣,٠٣	٢٣٣,٠٣
					اسمنت	١٧%	٢٧٩,٦٠	٢٧٩,٦٠	٢٠٢٤/٠٦/٠١	٣٠	٣٢٩	٩%	٢٨٨,٢١	٢٨٨,٢١
					اسمنت	١٧%	٢٧٩,٦٠	٢٧٩,٦٠	٢٠٢٤/٠٧/٠١	٧	٣٢٩	٢%	٦٧,٤٣	٦٧,٤٣
					سولار	٥%	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٠٨/١٤	١٨	٣٢٩	٥%	٠,٠٠	٠,٠٠
					سولار	٥%	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٠٩/٠١	٣٠	٣٢٩	٩%	٠,٠٠	٠,٠٠
					سولار	٥%	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١٠/٠١	٣١	٣٢٩	٩%	٠,٠٠	٠,٠٠
					سولار	٥%	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١١/٠١	٣٠	٣٢٩	٩%	١٠,٩١	١٠,٩١
					سولار	٥%	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١٢/٠١	٣١	٣٢٩	٩%	١١,٢٨	١١,٢٨
					سولار	٥%	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٩	٣٢٩	٩%	١٠,٥٥	١٠,٥٥
					سولار	٥%	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٢/٠١	٣١	٣٢٩	٩%	٤٥,٦٦	٤٥,٦٦
					سولار	٥%	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٣/٠١	٣٠	٣٢٩	٩%	٤٤,١٨	٤٤,١٨
					سولار	٥%	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٤/٠١	٣١	٣٢٩	٩%	٤٥,٦٦	٤٥,٦٦
					سولار	٥%	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٥/٠١	٣٠	٣٢٩	٩%	٤٤,١٨	٤٤,١٨
					سولار	٥%	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٦/٠١	٧	٣٢٩	٢%	١٧,٧٩	١٧,٧٩
					اسمنت	١٠%	٢٧٩,٦٠	٢٧٩,٦٠	٢٠٢٣/٠٨/١٤	١٨	٣٢٩	٥%	٠,٠٠	٠,٠٠
					اسمنت	١٠%	٢٧٩,٦٠	٢٧٩,٦٠	٢٠٢٣/٠٩/٠١	٣٠	٣٢٩	٩%	٠,١٠	٠,١٠
					اسمنت	١٠%	٢٧٩,٦٠	٢٧٩,٦٠	٢٠٢٣/١٠/٠١	٣١	٣٢٩	٩%	٠,٨٩	٠,٨٩
					اسمنت	١٠%	٢٧٩,٦٠	٢٧٩,٦٠	٢٠٢٣/١١/٠١	٣٠	٣٢٩	٩%	١,٤٨	١,٤٨
					اسمنت	١٠%	٢٧٩,٦٠	٢٧٩,٦٠	٢٠٢٣/١٢/٠١	٣١	٣٢٩	٩%	٢,١١	٢,١١
					اسمنت	١٠%	٢٧٩,٦٠	٢٧٩,٦٠	٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٩	٣٢٩	٩%	٢,٧٠	٢,٧٠
					اسمنت	١٠%	٢٧٩,٦٠	٢٧٩,٦٠	٢٠٢٤/٠٢/٠١	٣١	٣٢٩	٩%	٢,٥٣	٢,٥٣
					اسمنت	١٠%	٢٧٩,٦٠	٢٧٩,٦٠	٢٠٢٤/٠٣/٠١	٣١	٣٢٩	٩%	٣,٣٣	٣,٣٣
					اسمنت	١٠%	٢٧٩,٦٠	٢٧٩,٦٠	٢٠٢٤/٠٤/٠١	٣٠	٣٢٩	٩%	٣,٢٢	٣,٢٢
					اسمنت	١٠%	٢٧٩,٦٠	٢٧٩,٦٠	٢٠٢٤/٠٥/٠١	٣١	٣٢٩	٩%	٣,٣٤	٣,٣٤
					اسمنت	١٠%	٢٧٩,٦٠	٢٧٩,٦٠	٢٠٢٤/٠٦/٠١	٣٠	٣٢٩	٩%	٤,١٣	٤,١٣
					اسمنت	١٠%	٢٧٩,٦٠	٢٧٩,٦٠	٢٠٢٤/٠٧/٠١	٧	٣٢٩	٢%	٠,٩٧	٠,٩٧
					بيتومين	٢٥%	٦٢٢,٠٠	٦٢٢,٠٠	٢٠٢٣/٠٨/١٤	١٨	٣٢٩	٥%	٠,٠٠	٠,٠٠
					بيتومين	٢٥%	٦٢٢,٠٠	٦٢٢,٠٠	٢٠٢٣/٠٩/٠١	٣٠	٣٢٩	٩%	٠,٠٠	٠,٠٠
					بيتومين	٢٥%	٦٢٢,٠٠	٦٢٢,٠٠	٢٠٢٣/١٠/٠١	٣١	٣٢٩	٩%	٢,٥٩	٢,٥٩
					بيتومين	٢٥%	٦٢٢,٠٠	٦٢٢,٠٠	٢٠٢٣/١١/٠١	٣٠	٣٢٩	٩%	٥,٧٠	٥,٧٠
					بيتومين	٢٥%	٦٢٢,٠٠	٦٢٢,٠٠	٢٠٢٣/١٢/٠١	٣١	٣٢٩	٩%	٥,٨٩	٥,٨٩
					بيتومين	٢٥%	٦٢٢,٠٠	٦٢٢,٠٠	٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٩	٣٢٩	٩%	٥,٥١	٥,٥١
					بيتومين	٢٥%	٦٢٢,٠٠	٦٢٢,٠٠	٢٠٢٤/٠٢/٠١	٣١	٣٢٩	٩%	٥,٨٩	٥,٨٩
					بيتومين	٢٥%	٦٢٢,٠٠	٦٢٢,٠٠	٢٠٢٤/٠٣/٠١	٣٠	٣٢٩	٩%	١٨,٦٠	١٨,٦٠
					بيتومين	٢٥%	٦٢٢,٠٠	٦٢٢,٠٠	٢٠٢٤/٠٤/٠١	٣١	٣٢٩	٩%	١٩,٢٢	١٩,٢٢
					بيتومين	٢٥%	٦٢٢,٠٠	٦٢٢,٠٠	٢٠٢٤/٠٥/٠١	٣٠	٣٢٩	٩%	١٨,٦٠	١٨,٦٠
					بيتومين	٢٥%	٦٢٢,٠٠	٦٢٢,٠٠	٢٠٢٤/٠٦/٠١	٧	٣٢٩	٢%	٤,٣٤	٤,٣٤

م.م.م



" حساب فروق الأسعار لمستخلص جارى رقم (١) بتاريخ ٢٠٢٤/٧/٧ "

بمشروع إنشاء مبنى المنطقة الحادية عشر بالسويس

تنفيذ / شركة تبارك للمقاولات العمومية

قيمة التوريدات أو الخصم = كمية البند بالمستخلص * سعر البند * (معامل 1) = الرقم القياسي عند المحاسبة - الرقم القياسي عند موافقة امر الاسناد
الرقم القياسي عند موافقة امر الاسناد

المعادلة المستخدمة لحساب فروق الأسعار المستحقة طبقا للتعاقد


مستخلص رقم ج١

٢٠٢٣/٠٨/٠٢	تاريخ العقد
٢٠٢٣/٠٨/١٤	تاريخ استلام الموقع
٢٠٢٤/٠٧/٠٧	تاريخ المستخلص
من ٢٠٢٣/٨/١٤ الى ٢٠٢٤/٧/٧	فترة المستخلص



الرقم القياسي للعناصر	أغسطس-٢٣	سبتمبر-٢٣	أكتوبر-٢٣	نوفمبر-٢٣	ديسمبر-٢٣	يناير-٢٤	فبراير-٢٤	مارس-٢٤	أبريل-٢٤	مايو-٢٤	يونيو-٢٤	يوليو-٢٤	أغسطس-٢٤	سبتمبر-٢٤
سولار	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢
اسمنت	٢٨٢,٥	٢٨٢,٥	٢٨٢,٥	٢٨٢,٥	٢٨٢,٥	٢٨٢,٥	٢٨٢,٥	٢٨٢,٥	٢٨٢,٥	٢٨٢,٥	٢٨٢,٥	٢٨٢,٥	٢٨٢,٥	٢٨٢,٥
حديد تسليح	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦
لواح حديد	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣
حديد (اسلاك من الألمنيوم و النحاس)	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧
حديد (زوايا و كميرات معدنية)	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦
بيتومين	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠

رقم البند	بيان البند	الوحدة	كمية المستخلص	سعر البند	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاضع للتعديل	الرقم القياسي عند التعاقد ٢٠٢٣/٠٨/٢	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص	الفترة الزمنية من --الى	عدد الأيام	مجموع الأيام	نسبة الأيام	نسبة الزيادة او النقص	قيمة الزيادة او النقص
٢٤	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة لزوم السطح والحمامات و المطابخ الدور العلوى من الأسبوعات سمك ٤ سم واللثة تشمل الدهان اسفلها و على الا يقل الركوب بين الشرائح عن ١٥ سم وعمل ورزة على الدابر بارتفاع ٢٠سم و اللحام باليشبورى وعمل طبقة لياسة اسمنتية سمك ٢ بين حماية العزل مع تقديم عينة للاعتماد قبل التوريد وكل ما يلزم لنهوى العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	٦	١٨٥,٠٠	سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٠٨/١٤	١٨	٣٢٩	%٥	٠,٠٠	
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٠٩/٠١	٣٠	٣٢٩	%٩	٠,٠٠	
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١٠/٠١	٣١	٣٢٩	%٩	٠,٠٠	
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١١/٠١	٣٠	٣٢٩	%٩	٠,٢٧	
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١٢/٠١	٣١	٣٢٩	%٩	٠,٢٧	
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠١/٠١	٣١	٣٢٩	%٩	٠,٢٧	
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٩	٣٢٩	%٩	٠,٢٦	
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٣/٠١	٣١	٣٢٩	%٩	١,١١	
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٤/٠١	٣٠	٣٢٩	%٩	١,٠٨	
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٥/٠١	٣١	٣٢٩	%٩	١,١١	
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٦/٠١	٣٠	٣٢٩	%٩	١,٠٨	
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٧/٠١	٧	٣٢٩	%٢	٠,٤٣	
٢٥	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الحوائط الداخلية والاسقف ودروة السطح من الداخل ويعمل على طبقتين بسمك متوسط ٢ سم بعد عمل الطرطشة العمومية بمونة مكونة من ٤٥٠ كجم اسمنت / ٣م رمل البطقة بسمك ١٥ سم بمونة مكونة من ٣٠٠ مزل + ١٠٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى والظهارة بسمك ٠,٥٠ سم بمونة مكونة من ٣٠٠ مزل + ١٥٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى واللثة تشمل كل ما يلزم لنهوى العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المهندس المشرف .	م ^٢	٢٢٠	١٤٠,٠٠	اسمنت	%٣٠	٢٧٩,٦٠	٢٧٩,٦٠	٢٠٢٣/٠٨/١٤	١٨	٣٢٩	%٥	٠,٠٠	
					اسمنت	%٣٠	٢٧٩,٦٠	٢٧٩,٦٠	٢٠٢٣/٠٩/٠١	٣٠	٣٢٩	%٩	٨,٧٤	
					اسمنت	%٣٠	٢٧٩,٦٠	٢٧٩,٦٠	٢٠٢٣/١٠/٠١	٣١	٣٢٩	%٩	٧,٤٢	
					اسمنت	%٣٠	٢٧٩,٦٠	٢٧٩,٦٠	٢٠٢٣/١١/٠١	٣٠	٣٢٩	%٩	١٢٣,٥٥	
					اسمنت	%٣٠	٢٧٩,٦٠	٢٧٩,٦٠	٢٠٢٣/١٢/٠١	٣١	٣٢٩	%٩	١٧٥,٩٣	
					اسمنت	%٣٠	٢٧٩,٦٠	٢٧٩,٦٠	٢٠٢٤/٠١/٠١	٣١	٣٢٩	%٩	٢٢٥,١٣	
					اسمنت	%٣٠	٢٧٩,٦٠	٢٧٩,٦٠	٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٩	٣٢٩	%٩	٢١٠,٦١	
					اسمنت	%٣٠	٢٧٩,٦٠	٢٧٩,٦٠	٢٠٢٤/٠٣/٠١	٣١	٣٢٩	%٩	٢٢٧,١٣	
					اسمنت	%٣٠	٢٧٩,٦٠	٢٧٩,٦٠	٢٠٢٤/٠٤/٠١	٣٠	٣٢٩	%٩	٢٦٨,١٩	
					اسمنت	%٣٠	٢٧٩,٦٠	٢٧٩,٦٠	٢٠٢٤/٠٥/٠١	٣١	٣٢٩	%٩	٢٧٧,٧٦	
					اسمنت	%٣٠	٢٧٩,٦٠	٢٧٩,٦٠	٢٠٢٤/٠٦/٠١	٣٠	٣٢٩	%٩	٣٤٣,٥٣	
					اسمنت	%٣٠	٢٧٩,٦٠	٢٧٩,٦٠	٢٠٢٤/٠٧/٠١	٧	٣٢٩	%٢	٨٠,٣٧	
٢٥	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الحوائط الداخلية والاسقف ودروة السطح من الداخل ويعمل على طبقتين بسمك متوسط ٢ سم بعد عمل الطرطشة العمومية بمونة مكونة من ٤٥٠ كجم اسمنت / ٣م رمل البطقة بسمك ١٥ سم بمونة مكونة من ٣٠٠ مزل + ١٠٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى والظهارة بسمك ٠,٥٠ سم بمونة مكونة من ٣٠٠ مزل + ١٥٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى واللثة تشمل كل ما يلزم لنهوى العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المهندس المشرف .	م ^٢	٢٢٠	١٤٠,٠٠	سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٠٨/١٤	١٨	٣٢٩	%٥	٠,٠٠	
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٠٩/٠١	٣٠	٣٢٩	%٩	٠,٠٠	
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١٠/٠١	٣١	٣٢٩	%٩	٠,٠٠	
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١١/٠١	٣٠	٣٢٩	%٩	٧,٣٧	
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١٢/٠١	٣١	٣٢٩	%٩	٧,٦٢	
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠١/٠١	٣١	٣٢٩	%٩	٧,٦٢	
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٩	٣٢٩	%٩	٧,١٣	
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٣/٠١	٣١	٣٢٩	%٩	٣٠,٨٤	
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٤/٠١	٣٠	٣٢٩	%٩	٢٩,٨٤	
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٥/٠١	٣١	٣٢٩	%٩	٣٠,٨٤	
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٦/٠١	٣٠	٣٢٩	%٩	٢٩,٨٤	
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٧/٠١	٧	٣٢٩	%٢	١٢,٠٢	
٣٥	بالمتر المسطح تركيب ارضيات سيراميك كليبوترا فرز اول او ما يماثلها والسعر يشمل المونة الاسمنتية وفرشة الرمل والتشطيب و كل ما يلزم لنهوى الاعمال طبقا لأصول الصناعة .	م ^٢	٢٥	٣٨٥,٠٠	اسمنت	%٦	٢٧٩,٦٠	٢٧٩,٦٠	٢٠٢٣/٠٨/١٤	١٨	٣٢٩	%٥	٠,٠٠	
					اسمنت	%٦	٢٧٩,٦٠	٢٧٩,٦٠	٢٠٢٣/٠٩/٠١	٣٠	٣٢٩	%٩	٠,٥٥	
					اسمنت	%٦	٢٧٩,٦٠	٢٧٩,٦٠	٢٠٢٣/١٠/٠١	٣١	٣٢٩	%٩	٤,٦٥	
					اسمنت	%٦	٢٧٩,٦٠	٢٧٩,٦٠	٢٠٢٣/١١/٠١	٣٠	٣٢٩	%٩	٧,٧٢	
					اسمنت	%٦	٢٧٩,٦٠	٢٧٩,٦٠	٢٠٢٣/١٢/٠١	٣١	٣٢٩	%٩	١١,٠٠	
					اسمنت	%٦	٢٧٩,٦٠	٢٧٩,٦٠	٢٠٢٤/٠١/٠١	٣١	٣٢٩	%٩	١٤,٠٧	
					اسمنت	%٦	٢٧٩,٦٠	٢٧٩,٦٠	٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٩	٣٢٩	%٩	١٣,١٦	
					اسمنت	%٦	٢٧٩,٦٠	٢٧٩,٦٠	٢٠٢٤/٠٣/٠١	٣١	٣٢٩	%٩	١٧,٣٢	
					اسمنت	%٦	٢٧٩,٦٠	٢٧٩,٦٠	٢٠٢٤/٠٤/٠١	٣٠	٣٢٩	%٩	١٦,٧٦	
					اسمنت	%٦	٢٧٩,٦٠	٢٧٩,٦٠	٢٠٢٤/٠٥/٠١	٣١	٣٢٩	%٩	١٧,٣٦	
					اسمنت	%٦	٢٧٩,٦٠	٢٧٩,٦٠	٢٠٢٤/٠٦/٠١	٣٠	٣٢٩	%٩	٢١,٤٧	
					اسمنت	%٦	٢٧٩,٦٠	٢٧٩,٦٠	٢٠٢٤/٠٧/٠١	٧	٣٢٩	%٢	٥,٠٢	



" حساب فروق الأسعار لمستخلص جاري رقم (١) بتاريخ ٢٠٢٤/٧/٧ "

بمشروع إنشاء مبنى المنطقة الحادية عشر بالسويس

تنفيذ / شركة تبارك للمقاولات العمومية

قيمة التوريدات أو الخصم = كمية البند بالمستخلص * سعر البند * (معدل 1) = الرقم القياسي عند المحاسبة - الرقم القياسي عند موافقة امر الاشداد
الرقم القياسي عند موافقة امر الاشداد

المعادلة المستخدمة لحساب فروق الأسعار المستحقة طبقا للتعاقد

مستخلص رقم ج١

٢٠٢٣/٠٨/٠٢	تاريخ العقد
٢٠٢٣/٠٨/١٤	تاريخ استلام الموقع
٢٠٢٤/٠٧/٠٧	تاريخ المستخلص
من ٢٠٢٣/٨/١٤ الى ٢٠٢٤/٧/٧	فترة المستخلص



الرقم القياسي للعناصر	أغسطس-٢٣	سبتمبر-٢٣	أكتوبر-٢٣	نوفمبر-٢٣	ديسمبر-٢٣	يناير-٢٤	فبراير-٢٤	مارس-٢٤	أبريل-٢٤	مايو-٢٤	يونيو-٢٤	يوليو-٢٤	أغسطس-٢٤	سبتمبر-٢٤
سولار	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢
اسمنت	٢٧٩,٦	٢٧٩,٦	٢٧٩,٦	٢٧٩,٦	٢٧٩,٦	٢٧٩,٦	٢٧٩,٦	٢٧٩,٦	٢٧٩,٦	٢٧٩,٦	٢٧٩,٦	٢٧٩,٦	٢٧٩,٦	٢٧٩,٦
حديد تسليح	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦
الواح حديد	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣
حديد (اسلاك من الألومنيوم و النحاس)	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧
حديد (زوايا و كمرات محنية)	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦
بيتومين	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠

رقم البند بالعقد	بيان البند	الوحدة	كمية المستخلص	سعر البند	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاضع للتعديل	الرقم القياسي عند التعاقد ٢٠٢٣/٠٨/٢	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص	الفترة الزمنية من --الى	عدد الأيام	مجموع الأيام	نسبة الأيام	نسبة الزيادة او النقص	قيمة الزيادة او النقص
٣٥	بالمتر المسطح تركيب ارضيات سيراميك كليبوترا فرز اول او ما يماثلها والسعر يشمل المونة الاسمنتية وفرشة الرمل والتشطيب و كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة .	م ^٢	٢٥	٣٨٥,٠٠	سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٠٨/١٤	١٨	٣٢٩	%٥	٠,٠٠٠	
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٠٩/٠١	٣٠	٣٢٩	%١	٠,٠٠٠	
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١٠/٠١	٣١	٣٢٩	%١	٠,٠٠٠	
					سولار	%٥	٤١٧,٠٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١١/٠١	٣٠	٣٢٩	%١	٢,٣٠	
					سولار	%٥	٤١٧,٠٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١٢/٠١	٣١	٣٢٩	%١	٢,٣٨	
					سولار	%٥	٤١٧,٠٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠١/٠١	٣١	٣٢٩	%١	٢,٣٨	
					سولار	%٥	٤١٧,٠٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٩	٣٢٩	%١	٢,٢٣	
					سولار	%٥	٤٨٠,٤٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٣/٠١	٣١	٣٢٩	%١	٩,٦٤	
					سولار	%٥	٤٨٠,٤٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٤/٠١	٣٠	٣٢٩	%١	٩,٣٣	
					سولار	%٥	٤٨٠,٤٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٥/٠١	٣١	٣٢٩	%١	٩,٦٤	
					سولار	%٥	٤٨٠,٤٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٦/٠١	٣٠	٣٢٩	%١	٩,٣٣	
					سولار	%٥	٥٤١,٥٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٧/٠١	٧	٣٢٩	%٢	٣,٧٦	
٣٦	بالمتر المسطح تركيب سيراميك حوائط كليبوترا ولزقة بمادة لزق مناسبة والتشطيب و كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة	م ^٢	٢٥	٤٠٠,٠٠	اسمنت	%٧	٢٧٩,٦٠	٢٧٩,٦٠	٢٠٢٣/٠٨/١٤	١٨	٣٢٩	%٥	٠,٠٠٠	
					اسمنت	%٧	٢٨٢,٥٠	٢٧٩,٦٠	٢٠٢٣/٠٩/٠١	٣٠	٣٢٩	%١	٠,٦٦	
					اسمنت	%٧	٣٠٣,٥٠	٢٧٩,٦٠	٢٠٢٣/١٠/٠١	٣١	٣٢٩	%١	٥,٦٤	
					اسمنت	%٧	٣٢٠,٦٠	٢٧٩,٦٠	٢٠٢٣/١١/٠١	٣٠	٣٢٩	%١	٩,٣٦	
					اسمنت	%٧	٣٣٦,١٠	٢٧٩,٦٠	٢٠٢٣/١٢/٠١	٣١	٣٢٩	%١	١٣,٣٣	
					اسمنت	%٧	٣٥١,٩٠	٢٧٩,٦٠	٢٠٢٤/٠١/٠١	٣١	٣٢٩	%١	١٧,٠٦	
					اسمنت	%٧	٣٦٨,٦٠	٢٧٩,٦٠	٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٩	٣٢٩	%١	٢١,٠٠	
					اسمنت	%٧	٣٦٨,٦٠	٢٧٩,٦٠	٢٠٢٤/٠٣/٠١	٣١	٣٢٩	%١	٢٠,٣٢	
					اسمنت	%٧	٣٦٨,٨٠	٢٧٩,٦٠	٢٠٢٤/٠٤/٠١	٣٠	٣٢٩	%١	٢١,٠٤	
					اسمنت	%٧	٣٩٣,٦٠	٢٧٩,٦٠	٢٠٢٤/٠٦/٠١	٣٠	٣٢٩	%١	٢٦,٠٣	
					اسمنت	%٧	٣٩٣,٩٠	٢٧٩,٦٠	٢٠٢٤/٠٧/٠١	٧	٣٢٩	%٢	٦,٠٩	
					٣٦	بالمتر المسطح تركيب سيراميك حوائط كليبوترا ولزقة بمادة لزق مناسبة والتشطيب و كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة	م ^٢	٢٥	٤٠٠,٠٠	سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٠٨/١٤
سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٠٩/٠١						٣٠	٣٢٩	%١	٠,٠٠٠	
سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١٠/٠١						٣١	٣٢٩	%١	٠,٠٠٠	
سولار	%٥	٤١٧,٠٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١١/٠١						٣٠	٣٢٩	%١	٢,٣٩	
سولار	%٥	٤١٧,٠٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١٢/٠١						٣١	٣٢٩	%١	٢,٤٧	
سولار	%٥	٤١٧,٠٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠١/٠١						٣١	٣٢٩	%١	٢,٤٧	
سولار	%٥	٤١٧,٠٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٢/٠١						٢٩	٣٢٩	%١	٢,٣١	
سولار	%٥	٤٨٠,٤٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٣/٠١						٣١	٣٢٩	%١	١٠,٠١	
سولار	%٥	٤٨٠,٤٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٤/٠١						٣٠	٣٢٩	%١	٩,٦٩	
سولار	%٥	٤٨٠,٤٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٥/٠١						٣١	٣٢٩	%١	١٠,٠١	
سولار	%٥	٤٨٠,٤٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٦/٠١						٣٠	٣٢٩	%١	٩,٦٩	
سولار	%٥	٥٤١,٥٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٧/٠١						٧	٣٢٩	%٢	٣,٩٠	
٣٧	بالمتر الطولي توريد وتركيب وزر سيراميك ١٠ سم والبند يشمل المونة الاسمنتية والتوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات مهندسين الاشراف .	م.ط	١٨	٤٥٠,٠٠	اسمنت	%٥	٢٧٩,٦٠	٢٧٩,٦٠	٢٠٢٣/٠٨/١٤	١٨	٣٢٩	%٥	٠,٠٠٠	
					اسمنت	%٥	٢٨٢,٥٠	٢٧٩,٦٠	٢٠٢٣/٠٩/٠١	٣٠	٣٢٩	%١	٠,٠٤	
					اسمنت	%٥	٣٠٣,٥٠	٢٧٩,٦٠	٢٠٢٣/١٠/٠١	٣١	٣٢٩	%١	٠,٣٣	
					اسمنت	%٥	٣٢٠,٦٠	٢٧٩,٦٠	٢٠٢٣/١١/٠١	٣٠	٣٢٩	%١	٠,٥٤	
					اسمنت	%٥	٣٣٦,١٠	٢٧٩,٦٠	٢٠٢٣/١٢/٠١	٣١	٣٢٩	%١	٠,٧٧	
					اسمنت	%٥	٣٥١,٩٠	٢٧٩,٦٠	٢٠٢٤/٠١/٠١	٣١	٣٢٩	%١	٠,٩٩	
					اسمنت	%٥	٣٥١,٩٠	٢٧٩,٦٠	٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٩	٣٢٩	%١	٠,٩٢	
					اسمنت	%٥	٣٦٨,٦٠	٢٧٩,٦٠	٢٠٢٤/٠٣/٠١	٣١	٣٢٩	%١	١,٢١	
					اسمنت	%٥	٣٦٨,٦٠	٢٧٩,٦٠	٢٠٢٤/٠٤/٠١	٣٠	٣٢٩	%١	١,١٨	
					اسمنت	%٥	٣٦٨,٨٠	٢٧٩,٦٠	٢٠٢٤/٠٥/٠١	٣١	٣٢٩	%١	١,٢٢	
					اسمنت	%٥	٣٩٣,٦٠	٢٧٩,٦٠	٢٠٢٤/٠٦/٠١	٣٠	٣٢٩	%١	١,٥١	
					اسمنت	%٥	٣٩٣,٩٠	٢٧٩,٦٠	٢٠٢٤/٠٧/٠١	٧	٣٢٩	%٢	٠,٣٥	



" حساب فروق الأسعار لمستخلص جاري رقم (١) بتاريخ ٢٠٢٤/٧/٧ "

بمشروع انشاء مبنى المنطقة الحادية عشر بالسويس

تنفيذ / شركة تبارك للمقاولات العمومية

قيمة التعويض أو الخصم = كمية البند بالمستخلص × سعر البند (معامل 1) = الرقم القياسي عند المحاسبة - الرقم القياسي عند موافقة امر الاسناد
الرقم القياسي عند موافقة امر الاسناد

المعادلة المستخدمة لحساب فروق الأسعار المستحقة طبقاً للتعاقد

تاريخ العقد	٢٠٢٣/٠٨/٢
تاريخ استلام الموقع	٢٠٢٣/٠٨/١٤
تاريخ المستخلص	٢٠٢٤/٠٧/٠٧
فترة المستخلص	من ٢٠٢٣/٨/١٤ الى ٢٠٢٤/٧/٧



الرقم القياسي للعناصر	أغسطس-٢٣	سبتمبر-٢٣	أكتوبر-٢٣	نوفمبر-٢٣	ديسمبر-٢٣	يناير-٢٤	فبراير-٢٤	مارس-٢٤	أبريل-٢٤	مايو-٢٤	يونيو-٢٤	يوليو-٢٤	أغسطس-٢٤	سبتمبر-٢٤
سولار	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢
اسمنت	٢٧٩,٦	٢٨٢,٥	٣٠٣,٥	٣٢٠,٦	٣٣٦,١	٣٥١,٩	٣٦٨,٦	٣٦٨,٦	٣٦٨,٦	٣٦٨,٦	٣٦٨,٦	٣٦٨,٦	٣٦٨,٦	٣٦٨,٦
حديد تسليح	٩١٣,٦	٩٢٣,٦	٩٩٨,٥	١,٠٦٧,٨	١,١٦٧,٨	١,٢٣٩,٧	١,٣٣٩,٧	١,٣٣٩,٧	١,٣٣٩,٧	١,٣٣٩,٧	١,٣٣٩,٧	١,٣٣٩,٧	١,٣٣٩,٧	١,٣٣٩,٧
الواح حديد	١,١٨٢,٣	١,٣٨٣,٣	١,٤٢٤,٨	١,٥٣٧,٣	١,٥٣٧,٣	١,٦٣١,٣	١,٦٣١,٣	١,٦٣١,٣	١,٦٣١,٣	١,٦٣١,٣	١,٦٣١,٣	١,٦٣١,٣	١,٦٣١,٣	١,٦٣١,٣
حديد (اسلاك من الألمنيوم و النحاس)	٣٦٦,٧	٣١٩,٤	٣١٥,٣	٣٢٧,٩	٣٥٣,٥	٣٦٩,٠	٣٨٧,٠	٣٨٧,٠	٣٨٧,٠	٣٨٧,٠	٣٨٧,٠	٣٨٧,٠	٣٨٧,٠	٣٨٧,٠
حديد (زوايا و كميرات معنوية)	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٥٦٨,٣	١,٦٠٦,٣	١,٧١٢,٢	١,٨٢٤,٥	١,٨٢٤,٥	١,٨٢٤,٥	١,٨٢٤,٥	١,٨٢٤,٥	١,٨٢٤,٥	١,٨٢٤,٥	١,٨٢٤,٥	١,٨٢٤,٥
بيتومين	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٨٣,٦	٦٦٢,٠	٦٦٢,٠	٦٦٢,٠	٦٦٢,٠	٦٦٢,٠	٦٦٢,٠	٦٦٢,٠	٦٦٢,٠	٦٦٢,٠	٦٦٢,٠	٦٦٢,٠

رقم البند	بيان البند	الوحدة	كمية المستخلص	سعر البند	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاضع للتعديل	الرقم القياسي عند التعاقد ٢٠٢٣/٠٨/٢	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص	الفترة الزمنية من --الي	عدد الأيام	مجموع الأيام	نسبة الأيام	نسبة الزيادة او النقص	قيمة الزيادة او النقص
٣٧	بالمتر الطولي توريد وتركيب وزر سيراميك ١٠ سم والبند يشمل المونة الاسمنتية والتوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف .	م.ط	١٨	٤٥,٠٠	سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٠٨/١٤	١٨	٣٢٩	%٥	٠,٠٠٠	
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٠٩/٠١	٣٠	٣٢٩	%٩	٠,٠٠٠	
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١٠/٠١	٣١	٣٢٩	%٩	٠,٠٠٠	
					سولار	%٥	٤١٧,٠٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١١/٠١	٣٠	٣٢٩	%٩	٠,٠١٩	
					سولار	%٥	٤١٧,٠٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١٢/٠١	٣١	٣٢٩	%٩	٠,٠٢٠	
					سولار	%٥	٤١٧,٠٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠١/٠١	٣١	٣٢٩	%٩	٠,٠٢٠	
					سولار	%٥	٤١٧,٠٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٩	٣٢٩	%٩	٠,٠١٩	
					سولار	%٥	٤٨٠,٤٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٣/٠١	٣١	٣٢٩	%٩	٠,٠٨١	
					سولار	%٥	٤٨٠,٤٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٤/٠١	٣٠	٣٢٩	%٩	٠,٠٧٨	
					سولار	%٥	٤٨٠,٤٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٥/٠١	٣١	٣٢٩	%٩	٠,٠٨١	
					سولار	%٥	٤٨٠,٤٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٦/٠١	٣٠	٣٢٩	%٩	٠,٠٧٨	
					سولار	%٥	٥٤١,٥٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٧/٠١	٧	٣٢٩	%٢	٠,٠٣٢	
٤٦	بالمتر المسطح توريد وتركيب صاج معرج سندوتش بالث سمك ٤ سم البند التوريد والتركيب والتثبيت و الكمر اللازم لحمله وحقن بغوم بين الصاج والحائط المجاور وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف .	م	٦٦٥	١٧٥٠,٠٠٠	حديد الواح	%٣٠	١١٨٢,٣٠	١١٨٢,٣٠	٢٠٢٣/٠٨/١٤	١٨	٣٢٩	%٥	٠,٠٠٠	
					حديد الواح	%٣٠	١١٨٢,٣٠	١١٨٢,٣٠	٢٠٢٣/٠٩/٠١	٣٠	٣٢٩	%٩	٠,٠٠٠	
					حديد الواح	%٣٠	١٣٨٣,٣٠	١١٨٢,٣٠	٢٠٢٣/١٠/٠١	٣١	٣٢٩	%٩	١٣٨٧,٦٤	
					حديد الواح	%٣٠	١٤٢٤,٨٠	١١٨٢,٣٠	٢٠٢٣/١١/٠١	٣٠	٣٢٩	%٩	١٦٢٠,١٤	
					حديد الواح	%٣٠	١٥٣٧,٣٠	١١٨٢,٣٠	٢٠٢٣/١٢/٠١	٣١	٣٢٩	%٩	٢٤٥٠,٨١	
					حديد الواح	%٣٠	١٦٣١,٣٠	١١٨٢,٣٠	٢٠٢٤/٠١/٠١	٣١	٣٢٩	%٩	٣٠٩٩,٧٦	
					حديد الواح	%٣٠	١٦٣١,٣٠	١١٨٢,٣٠	٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٩	٣٢٩	%٩	٢٨٩٩,٧٧	
					حديد الواح	%٣٠	١٥٤٩,٧٠	١١٨٢,٣٠	٢٠٢٤/٠٣/٠١	٣١	٣٢٩	%٩	٢٥٣٦,٤٢	
					حديد الواح	%٣٠	١٥٤٩,٧٠	١١٨٢,٣٠	٢٠٢٤/٠٤/٠١	٣٠	٣٢٩	%٩	٢٤٥٤,٦٠	
					حديد الواح	%٣٠	١٥٤٩,٧٠	١١٨٢,٣٠	٢٠٢٤/٠٥/٠١	٣١	٣٢٩	%٩	٢٥٣٦,٤٢	
					حديد الواح	%٣٠	١٥٤٩,٧٠	١١٨٢,٣٠	٢٠٢٤/٠٦/٠١	٣٠	٣٢٩	%٩	٢٤٥٤,٦٠	
					حديد الواح	%٣٠	١٥٤٩,٧٠	١١٨٢,٣٠	٢٠٢٤/٠٧/٠١	٧	٣٢٩	%٢	٥٧٢,٧٤	
٤٦	بالمتر المسطح توريد وتركيب صاج معرج سندوتش بالث سمك ٤ سم البند التوريد والتركيب والتثبيت و الكمر اللازم لحمله وحقن بغوم بين الصاج والحائط المجاور وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف .	م	١٦٥	١٧٥٠,٠٠٠	سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٠٨/١٤	١٨	٣٢٩	%٥	٠,٠٠٠	
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٠٩/٠١	٣٠	٣٢٩	%٩	٠,٠٠٠	
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١٠/٠١	٣١	٣٢٩	%٩	٠,٠٠٠	
					سولار	%٥	٤١٧,٠٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١١/٠١	٣٠	٣٢٩	%٩	٦٩,١١	
					سولار	%٥	٤١٧,٠٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١٢/٠١	٣١	٣٢٩	%٩	٧١,٤٢	
					سولار	%٥	٤١٧,٠٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠١/٠١	٣١	٣٢٩	%٩	٧١,٤٢	
					سولار	%٥	٤٨٠,٤٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٩	٣٢٩	%٩	٦٦,٨١	
					سولار	%٥	٤٨٠,٤٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٣/٠١	٣١	٣٢٩	%٩	٢٨٩,١٠	
					سولار	%٥	٤٨٠,٤٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٤/٠١	٣٠	٣٢٩	%٩	٢٧٩,٧٨	
					سولار	%٥	٤٨٠,٤٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٥/٠١	٣١	٣٢٩	%٩	٢٨٩,١٠	
					سولار	%٥	٤٨٠,٤٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٦/٠١	٣٠	٣٢٩	%٩	٢٧٩,٧٨	
					سولار	%٥	٥٤١,٥٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٧/٠١	٧	٣٢٩	%٢	١١٢,٦٥	
٥٣	بالعدد توريد و تركيب مرحاض افرنجي فخار مثلي صيني على أن يكون من أجود الأنواع (ايدبال استاندر او ديورافيت) او ما يمثلهما فرز أول بصندوق طرد واطي من الصيني و الفلة تشمل التوريد و التركيب والتغذية و الصرف حتى اقرب غرفة تقفيلش على أن تكون ماكينة الكومينشن من أجود الأنواع و كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	عدد	٢	٥٧٥٠,٠٠٠	سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٠٨/١٤	١٨	٣٢٩	%٥	٠,٠٠٠	
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٠٩/٠١	٣٠	٣٢٩	%٩	٠,٠٠٠	
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١٠/٠١	٣١	٣٢٩	%٩	٠,٠٠٠	
					سولار	%٥	٤١٧,٠٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١١/٠١	٣٠	٣٢٩	%٩	٢,٧٥	
					سولار	%٥	٤١٧,٠٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١٢/٠١	٣١	٣٢٩	%٩	٢,٨٤	
					سولار	%٥	٤١٧,٠٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠١/٠١	٣١	٣٢٩	%٩	٢,٨٤	
					سولار	%٥	٤١٧,٠٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٩	٣٢٩	%٩	٢,٦٦	
					سولار	%٥	٤٨٠,٤٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٣/٠١	٣١	٣٢٩	%٩	١١,٥١	
					سولار	%٥	٤٨٠,٤٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٤/٠١	٣٠	٣٢٩	%٩	١١,١٤	
					سولار	%٥	٤٨٠,٤٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٥/٠١	٣١	٣٢٩	%٩	١١,٥١	
					سولار	%٥	٤٨٠,٤٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٦/٠١	٣٠	٣٢٩	%٩	١١,١٤	
					سولار	%٥	٥٤١,٥٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٧/٠١	٧	٣٢٩	%٢	٤,٤٩	

تبارك

" حساب فروق الأسعار لمستخلص جاري رقم (١) بتاريخ ٢٠٢٤/٧/٧ "

مبشروع انشاء مبنى المنطقة الحادية عشر بالسويس

تنفيذ / شركة تبارك للمقاولات العمومية

قيمة التعويض او الخصم = كمية البند بالمستخلص * سعر البند * (معامل 1) - الرقم القياسي عند المحاسبة - الرقم القياسي عند موافقة امر الانشاء
الرقم القياسي عند موافقة امر الانشاء

المعادلة المستخدمة لحساب فروق الأسعار: المستحقة طبقا للتعاقد

مستخلص رقم ج١

تاريخ العقد	٢٠٢٣/٠٨/٠٢
تاريخ استلام الموقع	٢٠٢٣/٠٨/١٤
تاريخ المستخلص	٢٠٢٤/٠٧/٠٧
فترة المستخلص	من ٢٠٢٣/٨/١٤ الى ٢٠٢٤/٧/٧



الرقم القياسي للعناصر	أغسطس-٢٣	سبتمبر-٢٣	أكتوبر-٢٣	نوفمبر-٢٣	ديسمبر-٢٣	يناير-٢٤	فبراير-٢٤	مارس-٢٤	أبريل-٢٤	مايو-٢٤	يونيو-٢٤	يوليو-٢٤	أغسطس-٢٤	سبتمبر-٢٤
سولار	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢
اسمنت	٢٧٩,٦	٢٨٢,٥	٢٨٢,٥	٢٨٢,٥	٢٨٢,٥	٢٨٢,٥	٢٨٢,٥	٢٨٢,٥	٢٨٢,٥	٢٨٢,٥	٢٨٢,٥	٢٨٢,٥	٢٨٢,٥	٢٨٢,٥
حديد تسليح	٩١٣,٦	٩٢٣,٦	٩٢٣,٦	٩٢٣,٦	٩٢٣,٦	٩٢٣,٦	٩٢٣,٦	٩٢٣,٦	٩٢٣,٦	٩٢٣,٦	٩٢٣,٦	٩٢٣,٦	٩٢٣,٦	٩٢٣,٦
الواح حديد	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣
حديد (اسلاك من الألمنيوم والتحاس)	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧
حديد (زوايا و كميرات معننية)	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦
بيتومين	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠

رقم البند	بيان البند	الوحدة	كمية المستخلص	سعر البند	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاضع للتعديل	الرقم القياسي عند التعاقد ٢٠٢٣/٠٨/٢	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص	الفترة الزمنية من --الي	عدد الأيام	مجموع الأيام	نسبة الأيام	نسبة الزيادة او النقص	قيمة الزيادة او النقص
٥٤	بالعدد توريد و تركيب حوض غسيل ايدى من فخر المطلى صينى فرز أول مقاس ٥١٠x٥٠ و٤٠ على أن يكون من أجود الأنواع (ايدبال استاندر او ديورراييت) او ما يماثلهما والفئة تشمل التوريد و التركيب و التغليف و الصرف حتى أقرب سيفون أرضى أو جاليتراب او عمود صرف و غير شامل الخلط و كل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	عدد	٢	٤٣٠٠,٠٠	سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٠٨/١٤	١٨	٣٢٩	%٥	٠,٠٠	
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٠٩/٠١	٣٠	٣٢٩	%٩	٠,٠٠	
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١٠/٠١	٣١	٣٢٩	%٩	٠,٠٠	
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١١/٠١	٣٠	٣٢٩	%٩	٠,٠٠	
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١٢/٠١	٣١	٣٢٩	%٩	٠,٠٠	
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠١/٠١	٣١	٣٢٩	%٩	٠,٠٠	
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٩	٣٢٩	%٩	٠,٠٠	
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٣/٠١	٣١	٣٢٩	%٩	٠,٠٠	
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٤/٠١	٣٠	٣٢٩	%٩	٠,٠٠	
					سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٥/٠١	٣١	٣٢٩	%٩	٠,٠٠	
٥٧	بالمتر الطولي توريد و تركيب مواسير بولي بروبيلين قطر ١ بوصة من أجود الأنواع (B.R) او الشريف او ما يماثلها والفئة تشمل التوريد و التركيب و التثبيت و الحائط و الرفاع من كيعان و مشتركات و خلافة و كل ما يلزم لنهوض العمل طبقاً لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٥٠	٢٣٠٠,٠٠	سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٠٨/١٤	١٨	٣٢٩	%٥	٠,٠٠	
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٠٩/٠١	٣٠	٣٢٩	%٩	٠,٠٠	
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١٠/٠١	٣١	٣٢٩	%٩	٠,٠٠	
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١١/٠١	٣٠	٣٢٩	%٩	٠,٠٠	
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١٢/٠١	٣١	٣٢٩	%٩	٠,٠٠	
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠١/٠١	٣١	٣٢٩	%٩	٠,٠٠	
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٩	٣٢٩	%٩	٠,٠٠	
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٣/٠١	٣١	٣٢٩	%٩	٠,٠٠	
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٤/٠١	٣٠	٣٢٩	%٩	٠,٠٠	
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٥/٠١	٣١	٣٢٩	%٩	٠,٠٠	
٥٩	بالمتر الطولي توريد و تركيب مواسير بلاستيك gm او الشريف قطر ٣ " بسمك ٤ مم والفئة تشمل التوريد و التركيب و التثبيت و الحائط و الرفاع من كيعان و مشتركات و خلافة من نفس نوعية المواسير و كل ما يلزم لنهوض العمل طبقاً لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٥	٣٢٥٠,٠٠	سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٠٨/١٤	١٨	٣٢٩	%٥	٠,٠٠	
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٠٩/٠١	٣٠	٣٢٩	%٩	٠,٠٠	
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١٠/٠١	٣١	٣٢٩	%٩	٠,٠٠	
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١١/٠١	٣٠	٣٢٩	%٩	٠,٠٠	
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١٢/٠١	٣١	٣٢٩	%٩	٠,٠٠	
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠١/٠١	٣١	٣٢٩	%٩	٠,٠٠	
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٩	٣٢٩	%٩	٠,٠٠	
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٣/٠١	٣١	٣٢٩	%٩	٠,٠٠	
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٤/٠١	٣٠	٣٢٩	%٩	٠,٠٠	
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٥/٠١	٣١	٣٢٩	%٩	٠,٠٠	
٦١	بالمتر الطولي توريد و تركيب مواسير بلاستيك gm او الشريف قطر ٣ " بسمك ٥ مم والفئة تشمل التوريد و التركيب و التثبيت و الحائط و الرفاع من كيعان و مشتركات و خلافة من نفس نوعية المواسير و كل ما يلزم لنهوض العمل طبقاً لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٢٥	٥٨٥٠,٠٠	سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٠٨/١٤	١٨	٣٢٩	%٥	٠,٠٠	
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٠٩/٠١	٣٠	٣٢٩	%٩	٠,٠٠	
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١٠/٠١	٣١	٣٢٩	%٩	٠,٠٠	
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١١/٠١	٣٠	٣٢٩	%٩	٠,٠٠	
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١٢/٠١	٣١	٣٢٩	%٩	٠,٠٠	
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠١/٠١	٣١	٣٢٩	%٩	٠,٠٠	
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٩	٣٢٩	%٩	٠,٠٠	
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٣/٠١	٣١	٣٢٩	%٩	٠,٠٠	
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٤/٠١	٣٠	٣٢٩	%٩	٠,٠٠	
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٥/٠١	٣١	٣٢٩	%٩	٠,٠٠	

٢٠٢٤

" حساب فروق الأسعار لمستخلص جاري رقم (١) بتاريخ ٢٠٢٤/٧/٧ "

بمشروع إنشاء مبنى المنطقة الحادية عشر بالسويس

تنفيذ / شركة تبارك للمقاولات العمومية

الرقم القياسي عند المحاسبة - الفرق القياسي عند موافقة امر الاسناد
الرقم القياسي عند موافقة امر الاسناد
(معامل 1) = سعر البند = كمية البند بالمستخلص * سعر البند

المعادلة المستخدمة لحساب فروق الأسعار المستحقة طبقا للتعاق

مستخلص رقم ١

تاريخ العقد	٢٠٢٣/٠٨/٠٢
تاريخ استلام الموقع	٢٠٢٣/٠٨/١٤
تاريخ المستخلص	٢٠٢٤/٠٧/٠٧
فترة المستخلص	من ٢٠٢٣/٨/١٤ الى ٢٠٢٤/٧/٧



الرقم القياسي للعناصر	أغسطس-٢٣	سبتمبر-٢٣	أكتوبر-٢٣	نوفمبر-٢٣	ديسمبر-٢٣	يناير-٢٤	فبراير-٢٤	مارس-٢٤	أبريل-٢٤	مايو-٢٤	يونيو-٢٤	يوليو-٢٤	أغسطس-٢٤	سبتمبر-٢٤
سولار	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢
اسمنت	٢٨٢,٥	٢٨٢,٥	٢٨٢,٥	٢٨٢,٥	٢٨٢,٥	٢٨٢,٥	٢٨٢,٥	٢٨٢,٥	٢٨٢,٥	٢٨٢,٥	٢٨٢,٥	٢٨٢,٥	٢٨٢,٥	٢٨٢,٥
حديد تسليح	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦
الواحد حديد	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣
حديد (اسلاك من الألمنيوم و التحاس)	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧
حديد (زوايا و كميرات معننية)	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦
بيتومين	٦٢٢,٥	٦٢٢,٥	٦٢٢,٥	٦٢٢,٥	٦٢٢,٥	٦٢٢,٥	٦٢٢,٥	٦٢٢,٥	٦٢٢,٥	٦٢٢,٥	٦٢٢,٥	٦٢٢,٥	٦٢٢,٥	٦٢٢,٥

رقم البند	بيان البند	الوحدة	كمية المستخلص	سعر البند	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاضع للتعديل	الرقم القياسي عند التعاقد ٢٠٢٣/٠٨/٢	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص	الفترة الزمنية من - الى	عدد الأيام	مجموع الأيام	نسبة الأيام	نسبة الزيادة او النقص	قيمة الزيادة او النقص
٦٢	بالعدد توريد وتركيب محبس دفن ١ بوصه سمات او ما يماثلها والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٢	٤٢٥,٠٠٠	سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٠٨/١٤ - ٢٠٢٣/٠٨/٣١	١٨	٣٢٩	%٥	%٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٠٩/٠١ - ٢٠٢٣/٠٩/٣٠	٣٠	٣٢٩	%٩	%٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١٠/٠١ - ٢٠٢٣/١٠/٣١	٣١	٣٢٩	%٩	%٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١١/٠١ - ٢٠٢٣/١١/٣٠	٣٠	٣٢٩	%٩	%٠,١٥٧٥	٠,١٢
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١٢/٠١ - ٢٠٢٣/١٢/٣١	٣١	٣٢٩	%٩	%٠,١٥٧٥	٠,١٣
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠١/٠١ - ٢٠٢٤/٠١/٣١	٣١	٣٢٩	%٩	%٠,١٥٧٥	٠,١٣
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٢/٠١ - ٢٠٢٤/٠٢/٢٩	٢٩	٣٢٩	%٩	%٠,١٥٧٥	٠,١٢
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٣/٠١ - ٢٠٢٤/٠٣/٣١	٣١	٣٢٩	%٩	%٠,١٥٧٥	٠,٥١
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٤/٠١ - ٢٠٢٤/٠٤/٣٠	٣٠	٣٢٩	%٩	%٠,١٥٧٥	٠,٤٩
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٥/٠١ - ٢٠٢٤/٠٥/٣١	٣١	٣٢٩	%٩	%٠,١٥٧٥	٠,٥١
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٦/٠١ - ٢٠٢٤/٠٦/٣٠	٣٠	٣٢٩	%٩	%٠,١٥٧٥	٠,٤٩
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٧/٠١ - ٢٠٢٤/٠٧/٣١	٣١	٣٢٩	%٩	%٠,١٥٧٥	٠,٢٠
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٠٨/١٤ - ٢٠٢٣/٠٨/٣١	١٨	٣٢٩	%٥	%٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٠٩/٠١ - ٢٠٢٣/٠٩/٣٠	٣٠	٣٢٩	%٩	%٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١٠/٠١ - ٢٠٢٣/١٠/٣١	٣١	٣٢٩	%٩	%٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١١/٠١ - ٢٠٢٣/١١/٣٠	٣٠	٣٢٩	%٩	%٠,١٥٧٥	٠,٥٣
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١٢/٠١ - ٢٠٢٣/١٢/٣١	٣١	٣٢٩	%٩	%٠,١٥٧٥	٠,٥٥
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠١/٠١ - ٢٠٢٤/٠١/٣١	٣١	٣٢٩	%٩	%٠,١٥٧٥	٠,٥٥
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٢/٠١ - ٢٠٢٤/٠٢/٢٩	٢٩	٣٢٩	%٩	%٠,١٥٧٥	٠,٥١
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٣/٠١ - ٢٠٢٤/٠٣/٣١	٣١	٣٢٩	%٩	%٠,١٥٧٥	٢,٢٢
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٤/٠١ - ٢٠٢٤/٠٤/٣٠	٣٠	٣٢٩	%٩	%٠,١٥٧٥	٢,١٥
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٥/٠١ - ٢٠٢٤/٠٥/٣١	٣١	٣٢٩	%٩	%٠,١٥٧٥	٢,٢٢
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٦/٠١ - ٢٠٢٤/٠٦/٣٠	٣٠	٣٢٩	%٩	%٠,١٥٧٥	٢,١٥
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٧/٠١ - ٢٠٢٤/٠٧/٣١	٣١	٣٢٩	%٩	%٠,١٥٧٥	٠,٨٧
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٠٨/١٤ - ٢٠٢٣/٠٨/٣١	١٨	٣٢٩	%٥	%٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٠٩/٠١ - ٢٠٢٣/٠٩/٣٠	٣٠	٣٢٩	%٩	%٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١٠/٠١ - ٢٠٢٣/١٠/٣١	٣١	٣٢٩	%٩	%٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١١/٠١ - ٢٠٢٣/١١/٣٠	٣٠	٣٢٩	%٩	%٠,١٥٧٥	٠,٢٧
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١٢/٠١ - ٢٠٢٣/١٢/٣١	٣١	٣٢٩	%٩	%٠,١٥٧٥	٠,٢٨
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠١/٠١ - ٢٠٢٤/٠١/٣١	٣١	٣٢٩	%٩	%٠,١٥٧٥	٠,٢٨
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٢/٠١ - ٢٠٢٤/٠٢/٢٩	٢٩	٣٢٩	%٩	%٠,١٥٧٥	٠,٢٦
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٣/٠١ - ٢٠٢٤/٠٣/٣١	٣١	٣٢٩	%٩	%٠,١٥٧٥	١,١٤
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٤/٠١ - ٢٠٢٤/٠٤/٣٠	٣٠	٣٢٩	%٩	%٠,١٥٧٥	١,١٠
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٥/٠١ - ٢٠٢٤/٠٥/٣١	٣١	٣٢٩	%٩	%٠,١٥٧٥	١,١٤
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٦/٠١ - ٢٠٢٤/٠٦/٣٠	٣٠	٣٢٩	%٩	%٠,١٥٧٥	١,١٠
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٧/٠١ - ٢٠٢٤/٠٧/٣١	٣١	٣٢٩	%٩	%٠,١٥٧٥	٠,٤٤





" حساب فروق الأسعار لمستخلص جاري رقم (١) بتاريخ ٢٠٢٤/٧/٧ "

بمشروع إنشاء مبنى المنطقة الحادية عشر بالسويس
تنفيذ / شركة تيارك للمقاولات العمومية

قيمة للتوريدات أو الخصم = كمية البند بالمستخلص * سعر البند * (معامل 1) الرقم القياسي عند الحاسبة - الرقم القياسي عند موافقة امر الاسناد
الرقم القياسي عند موافقة امر الاسناد

المعادلة المستخدمة لحساب فروق الاسعار المستحقة طبقا للتعاقد

تاريخ العقد	تاريخ استلام الموقع	تاريخ المستخلص	من ٢٠٢٣/٨/١٤ الى ٢٠٢٤/٧/٧	فترة المستخلص	الرقم القياسي للعناصر	أغسطس-٢٣	سبتمبر-٢٣	أكتوبر-٢٣	نوفمبر-٢٣	ديسمبر-٢٣	يناير-٢٤	فبراير-٢٤	مارس-٢٤	أبريل-٢٤	مايو-٢٤	يونيو-٢٤	يوليو-٢٤	أغسطس-٢٤	سبتمبر-٢٤
٢٠٢٣/٠٨/٠٢	٢٠٢٣/٠٨/١٤	٢٠٢٤/٠٧/٠٧	من ٢٠٢٣/٨/١٤ الى ٢٠٢٤/٧/٧	٢٠٢٤/٧/٧	سولار	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢
					اسمنت	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢
					حديد تسليح	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦
					الواح حديد	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦
					حديد (اسلاك من الألمنيوم و النحاس)	٣١٩,٤	٣١٩,٤	٣١٩,٤	٣١٩,٤	٣١٩,٤	٣١٩,٤	٣١٩,٤	٣١٩,٤	٣١٩,٤	٣١٩,٤	٣١٩,٤	٣١٩,٤	٣١٩,٤	٣١٩,٤
					حديد (زوايا و كميرات معنوية)	١٣٢٩,٦	١٣٢٩,٦	١٣٢٩,٦	١٣٢٩,٦	١٣٢٩,٦	١٣٢٩,٦	١٣٢٩,٦	١٣٢٩,٦	١٣٢٩,٦	١٣٢٩,٦	١٣٢٩,٦	١٣٢٩,٦	١٣٢٩,٦	١٣٢٩,٦
					بيتومين	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠

رقم البند	بيان البند	الوحدة	كمية المستخلص	سعر البند	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاضع للتعديل	الرقم القياسي عند التعاقد ٢٠٢٣/٠٨/٧	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص	الفترة الزمنية من --الي	عدد الأيام	مجموع الأيام	نسبة الأيام	نسبة الزيادة او النقص	قيمة الزيادة او النقص
١	بالعدد فك ونقل لوحة كهرباء عومية البند يشمل الفك وفضل الكهرباء من المصدر ونقل وتوصيل اللوحة بمصدر جديد وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقا لتعليمات مهندس الاشراف	عدد	١	١٢٠٠٠,٠٠	سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٠٨/٣١	١٨	٣٢٩	%٥	%٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٠٩/٠١	٣٠	٣٢٩	%٩	%٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١٠/٣١	٣١	٣٢٩	%٩	%٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١١/٣٠	٣٠	٣٢٩	%٩	%٠,١٥٧٥	١,٧٢
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١٢/٣١	٣١	٣٢٩	%٩	%٠,١٥٧٥	١,٧٨
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠١/٣١	٣١	٣٢٩	%٩	%٠,١٥٧٥	١,٧٨
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٢/٢٩	٢٩	٣٢٩	%٩	%٠,١٥٧٥	١,٦٧
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٣/٠١	٣١	٣٢٩	%٩	%٠,٦٣٧٦	٧,٢١
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٤/٠١	٣٠	٣٢٩	%٩	%٠,٦٣٧٦	٦,٩٨
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٤/٣١	٣١	٣٢٩	%٩	%٠,٦٣٧٦	٧,٢١
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٥/٠١	٣٠	٣٢٩	%٩	%٠,٦٣٧٦	٦,٩٨
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٥/٣١	٣٠	٣٢٩	%٩	%٠,٦٣٧٦	٦,٩٨
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٦/٠١	٧	٣٢٩	%٢	%١,١٠٠٢	٢,٨١
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٠٨/٣١	١٨	٣٢٩	%٥	%٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٠٩/٣٠	٣٠	٣٢٩	%٩	%٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١٠/٣١	٣١	٣٢٩	%٩	%٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١١/٣٠	٣٠	٣٢٩	%٩	%٠,١٥٧٥	٣,٨٨
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١٢/٣١	٣١	٣٢٩	%٩	%٠,١٥٧٥	٤,٠١
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠١/٣١	٣١	٣٢٩	%٩	%٠,١٥٧٥	٤,٠١
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٢/٢٩	٢٩	٣٢٩	%٩	%٠,١٥٧٥	٣,٧٥
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٣/٣١	٣١	٣٢٩	%٩	%٠,٦٣٧٦	١٦,٢٢
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٣/٣١	٣٠	٣٢٩	%٩	%٠,٦٣٧٦	١٥,٧٠
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٤/٣٠	٣٠	٣٢٩	%٩	%٠,٦٣٧٦	١٦,٢٢
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٤/٣١	٣١	٣٢٩	%٩	%٠,٦٣٧٦	١٥,٧٠
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٥/٣١	٣٠	٣٢٩	%٩	%٠,٦٣٧٦	١٥,٧٠
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٦/٠١	٧	٣٢٩	%٢	%١,١٠٠٢	٦,٣٢
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٠٨/٣١	١٨	٣٢٩	%٥	%٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٠٩/٣٠	٣٠	٣٢٩	%٩	%٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١٠/٣١	٣١	٣٢٩	%٩	%٠,١٥٧٥	٠,٥٥
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١١/٣٠	٣٠	٣٢٩	%٩	%٠,١٥٧٥	٠,٥٧
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١٢/٣١	٣١	٣٢٩	%٩	%٠,١٥٧٥	٠,٥٧
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠١/٣١	٣١	٣٢٩	%٩	%٠,١٥٧٥	٠,٥٣
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٢/٢٩	٢٩	٣٢٩	%٩	%٠,١٥٧٥	٢,٣١
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٣/٣١	٣١	٣٢٩	%٩	%٠,٦٣٧٦	٢,٢٤
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٤/٣٠	٣٠	٣٢٩	%٩	%٠,٦٣٧٦	٢,٢٤
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٤/٣١	٣١	٣٢٩	%٩	%٠,٦٣٧٦	٢,٣١
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٥/٣١	٣٠	٣٢٩	%٩	%٠,٦٣٧٦	٢,٢٤
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٦/٠١	٧	٣٢٩	%٢	%١,١٠٠٢	٢,٩٠
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٠٨/٣١	١٨	٣٢٩	%٥	%٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٠٩/٣٠	٣٠	٣٢٩	%٩	%٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١٠/٣١	٣١	٣٢٩	%٩	%٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١١/٣٠	٣٠	٣٢٩	%٩	%٠,١٥٧٥	١,٤٤
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١٢/٣١	٣١	٣٢٩	%٩	%٠,١٥٧٥	١,٤٨
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠١/٣١	٣١	٣٢٩	%٩	%٠,١٥٧٥	١,٤٨
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٢/٢٩	٢٩	٣٢٩	%٩	%٠,١٥٧٥	١,٣٩
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٣/٣١	٣١	٣٢٩	%٩	%٠,٦٣٧٦	٦,٠١
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٣/٣١	٣٠	٣٢٩	%٩	%٠,٦٣٧٦	٥,٨١
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٤/٣٠	٣٠	٣٢٩	%٩	%٠,٦٣٧٦	٥,٨١
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٤/٣١	٣١	٣٢٩	%٩	%٠,٦٣٧٦	٦,٠١
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٥/٣١	٣٠	٣٢٩	%٩	%٠,٦٣٧٦	٥,٨١
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٦/٠١	٧	٣٢٩	%٢	%١,١٠٠٢	٢,٣٤

م.ع.م

" حساب فروق الأسعار لمستخلص جاري رقم (١) بتاريخ ٢٠٢٤/٧/٧ "

مشروع إنشاء مبنى المنطقة الحادية عشر بالسويس

تنفيذ / شركة تبارك للمقاولات العمومية

الرقم القياسي عند المحاسبة - الرقم القياسي عند موافقة امر الاسناد
الرقم القياسي عند موافقة امر الاسناد
قيمة التعويض او الخصم = كمية البند بالمستخلص * سعر البند * (معامل 1)

المعادلة المستخدمة لحساب فروق الاسعار المستحقة طبقا للتعاقد

مستخلص رقم ج١

٢٠٢٣/٠٨/٠٢	تاريخ العقد
٢٠٢٣/٠٨/١٤	تاريخ استلام الموقع
٢٠٢٤/٠٧/٠٧	تاريخ المستخلص
من ٢٠٢٣/٨/١٤ الى ٢٠٢٤/٧/٧	فترة المستخلص



الرقم القياسي للعناصر	أغسطس-٢٣	سبتمبر-٢٣	أكتوبر-٢٣	نوفمبر-٢٣	ديسمبر-٢٣	يناير-٢٤	فبراير-٢٤	مارس-٢٤	أبريل-٢٤	مايو-٢٤	يونيو-٢٤	يوليو-٢٤	أغسطس-٢٤	سبتمبر-٢٤
سولار	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢
اسمنت	٢٧٩,٦	٢٧٩,٦	٢٧٩,٦	٢٧٩,٦	٢٧٩,٦	٢٧٩,٦	٢٧٩,٦	٢٧٩,٦	٢٧٩,٦	٢٧٩,٦	٢٧٩,٦	٢٧٩,٦	٢٧٩,٦	٢٧٩,٦
حديد تسليح	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦
الواح حديد	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣
حديد (اسلاك من الألومنيوم و النحاس)	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧
حديد (زوايا و كميرات معنوية)	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦
بيتومين	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠

رقم البند	بيان البند	الوحدة	كمية المستخلص	سعر البند	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاضع للتعديل	الرقم القياسي عند التعاقد ٢٠٢٣/٠٨/٢	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص	الفترة الزمنية من --الي	عدد الأيام	مجموع الأيام	نسبة الأيام	نسبة الزيادة او النقص	قيمة الزيادة او النقص
٧	بالعدد توريد و تركيب لوحة كهرباء فرعية البند يشمل مفتاح رئيسي ١٠٠ A و عدد ١٨ مفتاح (٣٢ امبير- ١٠ امبير) والقواطع من نفس النوع و كل ما يلزم لنهوض الاعمال طبقا لاصول الصناعة	عدد	١	٥٠٠٠٠,٠٠	حديد(اسلاك) ...	%٢٠	٣٦٦,٧٠	٣٦٦,٧٠	٢٠٢٣/٠٨/١٤	١٨	٣٢٩	%٥	%٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
					حديد(اسلاك) ...	%٢٠	٣٦٦,٧٠	٣٦٦,٧٠	٢٠٢٣/٠٩/٠١	٣٠	٣٢٩	%٩	%٢,٥٧٩٨-	١١٧,٦٢-
					حديد(اسلاك) ...	%٢٠	٣٦٦,٧٠	٣٦٦,٧٠	٢٠٢٣/١٠/٠١	٣١	٣٢٩	%٩	%٢,٨٠٣٤-	١٣٢,٠٧-
					حديد(اسلاك) ...	%٢٠	٣٦٦,٧٠	٣٦٦,٧٠	٢٠٢٣/١١/٠١	٣٠	٣٢٩	%٩	%٢,١١٦٢-	٩٦,٤٨-
					حديد(اسلاك) ...	%٢٠	٣٦٦,٧٠	٣٦٦,٧٠	٢٠٢٣/١٢/٠١	٣١	٣٢٩	%٩	%٠,٧١٩٩-	٣٣,٩٢-
					حديد(اسلاك) ...	%٢٠	٣٦٦,٧٠	٣٦٦,٧٠	٢٠٢٤/٠١/٠١	٣١	٣٢٩	%٩	%٠,١٢٥٤	٥,٩١
					حديد(اسلاك) ...	%٢٠	٣٦٦,٧٠	٣٦٦,٧٠	٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٩	٣٢٩	%٩	%١,١٠٧٢	٤٨,٨٠
					حديد(اسلاك) ...	%٢٠	٣٦٦,٧٠	٣٦٦,٧٠	٢٠٢٤/٠٣/٠١	٣١	٣٢٩	%٩	%١١,٣٣٩٠	٥٣٤,٢١
					حديد(اسلاك) ...	%٢٠	٣٦٦,٧٠	٣٦٦,٧٠	٢٠٢٤/٠٤/٠١	٣٠	٣٢٩	%٩	%١٠,٣٣٥٤	٤٧١,٢٢
					حديد(اسلاك) ...	%٢٠	٣٦٦,٧٠	٣٦٦,٧٠	٢٠٢٤/٠٥/٠١	٣١	٣٢٩	%٩	%٧,٥١٥٧	٣٥٤,٠٨
					حديد(اسلاك) ...	%٢٠	٣٦٦,٧٠	٣٦٦,٧٠	٢٠٢٤/٠٦/٠١	٣٠	٣٢٩	%٩	%٤,٥٥٩٦	٢٠٧,٨٨
					حديد(اسلاك) ...	%٢٠	٣٦٦,٧٠	٣٦٦,٧٠	٢٠٢٤/٠٧/٠١	٧	٣٢٩	%٢	%١,٧٧٩٤	٧٢,١٢
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٠٨/١٤	١٨	٣٢٩	%٥	%٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٠٩/٠١	٣٠	٣٢٩	%٩	%٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١٠/٠١	٣١	٣٢٩	%٩	%٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١١/٠١	٣٠	٣٢٩	%٩	%٠,١٥٧٥	٧,١٨
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١٢/٠١	٣١	٣٢٩	%٩	%٠,١٥٧٥	٧,٤٢
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠١/٠١	٣١	٣٢٩	%٩	%٠,١٥٧٥	٧,٤٢
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٩	٣٢٩	%٩	%٠,١٥٧٥	٦,٩٢
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٣/٠١	٣١	٣٢٩	%٩	%٠,٦٣٧٦	٣,٠٠٤
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٤/٠١	٣٠	٣٢٩	%٩	%٠,٦٣٧٦	٢٩,٠٧
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٥/٠١	٣١	٣٢٩	%٩	%٠,٦٣٧٦	٣,٠٠٤
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٦/٠١	٣٠	٣٢٩	%٩	%٠,٦٣٧٦	٢٩,٠٧
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٧/٠١	٧	٣٢٩	%٢	%١,١٠٠٢	١١,٧٠
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٠٨/١٤	١٨	٣٢٩	%٥	%٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٠٩/٠١	٣٠	٣٢٩	%٩	%٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١٠/٠١	٣١	٣٢٩	%٩	%٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١١/٠١	٣٠	٣٢٩	%٩	%٠,١٥٧٥	٥,١٣
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١٢/٠١	٣١	٣٢٩	%٩	%٠,١٥٧٥	٥,٣١
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠١/٠١	٣١	٣٢٩	%٩	%٠,١٥٧٥	٥,٣١
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٩	٣٢٩	%٩	%٠,١٥٧٥	٤,٩٦
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٣/٠١	٣١	٣٢٩	%٩	%٠,٦٣٧٦	٢١,٤٨
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٤/٠١	٣٠	٣٢٩	%٩	%٠,٦٣٧٦	٢٠,٧٨
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٥/٠١	٣١	٣٢٩	%٩	%٠,٦٣٧٦	٢١,٤٨
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٦/٠١	٣٠	٣٢٩	%٩	%٠,٦٣٧٦	٢٠,٧٨
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٧/٠١	٧	٣٢٩	%٢	%١,١٠٠٢	٨,٣٧
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٠٨/١٤	١٨	٣٢٩	%٥	%٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
					حديد(اسلاك) ...	%٢٠	٣٦٦,٧٠	٣٦٦,٧٠	٢٠٢٣/٠٩/٠١	٣٠	٣٢٩	%٩	%٢,٥٧٩٨-	٤٥,٨٧-
					حديد(اسلاك) ...	%٢٠	٣٦٦,٧٠	٣٦٦,٧٠	٢٠٢٣/١٠/٠١	٣١	٣٢٩	%٩	%٢,٨٠٣٤-	٥١,٥١-
					حديد(اسلاك) ...	%٢٠	٣٦٦,٧٠	٣٦٦,٧٠	٢٠٢٣/١١/٠١	٣٠	٣٢٩	%٩	%٢,١١٦٢-	٣٧,٦٣-
					حديد(اسلاك) ...	%٢٠	٣٦٦,٧٠	٣٦٦,٧٠	٢٠٢٣/١٢/٠١	٣١	٣٢٩	%٩	%٠,٧١٩٩-	١٣,٢٣-
					حديد(اسلاك) ...	%٢٠	٣٦٦,٧٠	٣٦٦,٧٠	٢٠٢٤/٠١/٠١	٣١	٣٢٩	%٩	%٠,١٢٥٤	٢,٣٠
					حديد(اسلاك) ...	%٢٠	٣٦٦,٧٠	٣٦٦,٧٠	٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٩	٣٢٩	%٩	%١,١٠٧٢	١٩,٠٣
					حديد(اسلاك) ...	%٢٠	٣٦٦,٧٠	٣٦٦,٧٠	٢٠٢٤/٠٣/٠١	٣١	٣٢٩	%٩	%١١,٣٣٩٠	٢٠٨,٣٤
					حديد(اسلاك) ...	%٢٠	٣٦٦,٧٠	٣٦٦,٧٠	٢٠٢٤/٠٤/٠١	٣٠	٣٢٩	%٩	%١٠,٣٣٥٤	١٨٣,٧٨
					حديد(اسلاك) ...	%٢٠	٣٦٦,٧٠	٣٦٦,٧٠	٢٠٢٤/٠٥/٠١	٣١	٣٢٩	%٩	%٧,٥١٥٧	١٣٨,٠٩
					حديد(اسلاك) ...	%٢٠	٣٦٦,٧٠	٣٦٦,٧٠	٢٠٢٤/٠٦/٠١	٣٠	٣٢٩	%٩	%٤,٥٥٩٦	٨١,٠٧
					حديد(اسلاك) ...	%٢٠	٣٦٦,٧٠	٣٦٦,٧٠	٢٠٢٤/٠٧/٠١	٧	٣٢٩	%٢	%١,٧٧٩٤	٢٨,١٣

مختبر
تبارك
للحرق و (الباري)
(GARB)
وزارة النفط

" حساب فروق الأسعار لمستخلص جاري رقم (١) بتاريخ ٢٠٢٤/٧/٧ "

ممشروع انشاء مبنى المنطقة الحادية عشر بالسويس

تنفيذ / شركة تبارك للمقاولات العمومية

قيمة التعويض أو الخصم = كمية البند بالمستخلص * سعر البند * (معامل 1) = الرقم القياسي عند المحاسبة - الرقم القياسي عند موافقة امر الاسناد
الرقم القياسي عند موافقة امر الاسناد

المعادلة المستخدمة لحساب فروق الأسعار المستحقة طبقا للتعاقد

مستخلص رقم ١ ج

تاريخ العقد	٢٠٢٣/٠٨/٠٢
تاريخ استلام الموقع	٢٠٢٣/٠٨/١٤
تاريخ المستخلص	٢٠٢٤/٠٧/٠٧
فترة المستخلص	من ٢٠٢٣/٨/١٤ الى ٢٠٢٤/٧/٧



الرقم القياسي للعناصر	أغسطس-٢٣	سبتمبر-٢٣	أكتوبر-٢٣	نوفمبر-٢٣	ديسمبر-٢٣	يناير-٢٤	فبراير-٢٤	مارس-٢٤	أبريل-٢٤	مايو-٢٤	يونيو-٢٤	يوليو-٢٤	أغسطس-٢٤	سبتمبر-٢٤
سولار	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢
اسمنت	٢٧٩,٦	٢٨٢,٥	٢٨٢,٥	٢٨٢,٥	٢٨٢,٥	٢٨٢,٥	٢٨٢,٥	٢٨٢,٥	٢٨٢,٥	٢٨٢,٥	٢٨٢,٥	٢٨٢,٥	٢٨٢,٥	٢٨٢,٥
حديد تسليح	٩١٣,٦	٩٢٣,٦	٩٢٣,٦	٩٢٣,٦	٩٢٣,٦	٩٢٣,٦	٩٢٣,٦	٩٢٣,٦	٩٢٣,٦	٩٢٣,٦	٩٢٣,٦	٩٢٣,٦	٩٢٣,٦	٩٢٣,٦
الواح حديد	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣
حديد (اسلاك من الألومنيوم والتحلل)	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧
حديد (زوايا و كميرات معننية)	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦
بيتومين	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠

رقم البند بالعقد	بيان البند	الوحدة	كمية المستخلص	سعر البند	المواد المؤثرة في البيد	معامل التكلفة الخاضع للتعديل	الرقم القياسي عند التعاقد ٢٠٢٣/٠٨/٢	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص	الفترة الزمنية من -- الى	عدد الأيام	مجموع الأيام	نسبة الأيام	نسبة الزيادة او النقص	قيمة الزيادة او النقص
١٤	بالعدد توريد و تركيب دائرة فرعية لزوم دائره انارة شامل سلك سويدي اصلي ٢ * ٢ مم داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علبه ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل كل ما يلزم لنهوا الأعمال حسب اصول الصناعة.	عدد	١٥	١٣٠٠,٠٠	سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٠٨/١٤	١٨	٣٢٩	%٥	%٠,٠٠٠٠	٠,٠٠٠
١٦	بالعدد توريد و تركيب دائرة فرعية لزوم بريزة عادية شامل سلك سويدي اصلي ٣ * ٢ مم داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علبه ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل كل ما يلزم لنهوا الأعمال حسب اصول الصناعة.	عدد	٣٠	١٧٥٠,٠٠	سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٠٩/٠١	٣٠	٣٢٩	%٩	%٠,٠٠٠٠	٠,٠٠٠
١٩	بالعدد توريد و تركيب دائرة فرعية لزوم مخرج تكيفات شامل سلك سويدي اصلي ٦ * ٢ مم داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علبه ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل كل ما يلزم لنهوا الأعمال حسب اصول الصناعة.	عدد	٢	٤٠٠٠,٠٠	سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١٠/٠١	٣١	٣٢٩	%٩	%٠,٠٠٠٠	٠,٠٠٠
٢٦	مفتاح إنارة سكة واحدة اتجاه واحد .	عدد	٧	٨٥٠,٠٠	سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١١/٠١	٣١	٣٢٩	%٩	%٠,٠٠٠٠	٠,٠٠٠

" حساب فروق الأسعار لمستخلص جاري رقم (١) بتاريخ ٢٠٢٤/٧/٧ "

بمشروع إنشاء مبنى المنطقة الحادية عشر بالسويس

تنفيذ / شركة تبارك للمقاولات العمومية

قيمة التحويل أو الخصم = كمية البند بالمستخلص * سعر البند * (معدل 1) * الرقم القياسي عند الحساب - الرقم القياسي عند موافقة امر الاسناد
الرقم القياسي عند موافقة امر الاسناد

المعادلة المستخدمة لحساب فروق الاسعار المستحقة طبقا للتعاقد

مستخلص رقم ج١

٢٠٢٣/٠٨/٠٢	تاريخ العقد
٢٠٢٣/٠٨/١٤	تاريخ استلام الموقع
٢٠٢٤/٠٧/٠٧	تاريخ المستخلص
من ٢٠٢٣/٨/١٤ الى ٢٠٢٤/٧/٧	فترة المستخلص



الرقم القياسي للعناصر	أغسطس-٢٣	سبتمبر-٢٣	أكتوبر-٢٣	نوفمبر-٢٣	ديسمبر-٢٣	يناير-٢٤	فبراير-٢٤	مارس-٢٤	أبريل-٢٤	مايو-٢٤	يونيو-٢٤	يوليو-٢٤	أغسطس-٢٤	سبتمبر-٢٤
سولار	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢
اسمنت	٢٧٩,٦	٢٨٢,٥	٢٨٢,٥	٢٨٢,٥	٢٨٢,٥	٢٨٢,٥	٢٨٢,٥	٢٨٢,٥	٢٨٢,٥	٢٨٢,٥	٢٨٢,٥	٢٨٢,٥	٢٨٢,٥	٢٨٢,٥
حديد تسليح	٩١٣,٦	٩٢٣,٦	٩٢٣,٦	٩٢٣,٦	٩٢٣,٦	٩٢٣,٦	٩٢٣,٦	٩٢٣,٦	٩٢٣,٦	٩٢٣,٦	٩٢٣,٦	٩٢٣,٦	٩٢٣,٦	٩٢٣,٦
ألواح حديد	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣
حديد (اسلاك من الألومنيوم و النحاس)	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧
حديد (زوايا و كميرات معدنية)	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦
بيتومين	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠

رقم البند بالعقد	بيان البند	الوحدة	كمية المستخلص	سعر البند	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاضع للتعديل	الرقم القياسي عند التعاقد ٢٠٢٣/٠٨/٢	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص	الفترة الزمنية من -- الي	عدد الأيام	مجموع الأيام	نسبة الأيام	نسبة الزيادة او النقص	قيمة الزيادة او النقص
٢٨	مفتاح انارة سكتين (two gang).	عدد	٢	٨٥٠,٠٠	سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٠٨/٢١	١٨	٣٢٩	%٥	%٠,٠٠٠٠	٠,٠٠٠
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٠٩/٣٠	٣٠	٣٢٩	%٩	%٠,٠٠٠٠	٠,٠٠٠
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١٠/٣١	٣١	٣٢٩	%٩	%٠,٠٠٠٠	٠,٠٠٠
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١١/٣٠	٣٠	٣٢٩	%٩	%٠,٠٥٧٥	٠,٢٤
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١٢/٣١	٣١	٣٢٩	%٩	%٠,١٥٧٥	٠,٢٥
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠١/٣١	٣١	٣٢٩	%٩	%٠,١٥٧٥	٠,٢٥
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٢/٢٩	٢٩	٣٢٩	%٩	%٠,١٥٧٥	٠,٢٤
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٣/٣١	٣١	٣٢٩	%٩	%٠,١٥٧٥	٠,٢٤
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٤/٣٠	٣٠	٣٢٩	%٩	%٠,١٣٧٦	٠,٩٩
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٥/٣١	٣١	٣٢٩	%٩	%٠,١٣٧٦	١,٠٢
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٦/٣٠	٣٠	٣٢٩	%٩	%٠,١٣٧٦	٠,٩٩
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٧/٠٧	٧	٣٢٩	%٢	%١,١٠٠٢	٠,٤٠
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٠٨/٢١	١٨	٣٢٩	%٥	%٠,٠٠٠٠	٠,٠٠٠
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٠٩/٣٠	٣٠	٣٢٩	%٩	%٠,٠٠٠٠	٠,٠٠٠
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١٠/٣١	٣١	٣٢٩	%٩	%٠,٠٠٠٠	٠,٠٠٠
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١١/٣٠	٣٠	٣٢٩	%٩	%٠,١٥٧٥	٥,٠٣
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/١٢/٣١	٣١	٣٢٩	%٩	%٠,١٥٧٥	٥,١٩
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠١/٣١	٣١	٣٢٩	%٩	%٠,١٥٧٥	٤,٨٦
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٢/٢٩	٢٩	٣٢٩	%٩	%٠,١٥٧٥	٤,٨٦
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٣/٣١	٣١	٣٢٩	%٩	%٠,١٣٧٦	٢١,٠٣
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٤/٣٠	٣٠	٣٢٩	%٩	%٠,١٣٧٦	٢٠,٣٥
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٥/٣١	٣١	٣٢٩	%٩	%٠,١٣٧٦	٢١,٠٣
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٦/٣٠	٣٠	٣٢٩	%٩	%٠,١٣٧٦	٢٠,٣٥
					سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٧/٠٧	٧	٣٢٩	%٢	%١,١٠٠٢	٨,١٩
الإجمالي :														٣٢٥٥٣٥,٤٨

رئيس الإدارة المركزية

م / احمد الطحان

مهندس الهيئة

مهندس الشركة



تاريخ العقد	٢٠٢٣/٠٨/٠٢
تاريخ استلام الموقع	٢٠٢٣/٠٨/١٤
تاريخ المستخلص	٢٠٢٤/٠٧/١٤
تاريخ المستخلص السابق	٢٠٢٤/٠٧/١٠



" حساب فروق الأسعار لمستخلص جارى رقم (٣) بتاريخ ٢٠٢٤/٧/١٤ "

بمشروع إنشاء مبنى المنطقة الحادية عشر بالسويس

تنفيذ / شركة تبارك للمقاولات العمومية



قيمة التعديس أو الخصم = كمية البند بالمستخلص × سعر البند ÷ (معدل 1 + الرقم القياسي عند المدة لمر الإنداء)
الرقم القياسي عند المدة لمر الإنداء

المعادلة المستخدمة لحساب فروق الأسعار المستحقة طبقا للتعاقب

الرقم القياسي للخصم	أغسطس-٢٣	سبتمبر-٢٣	أكتوبر-٢٣	نوفمبر-٢٣	ديسمبر-٢٣	يناير-٢٤	فبراير-٢٤	مارس-٢٤	أبريل-٢٤	مايو-٢٤	يونيو-٢٤	يوليو-٢٤	أغسطس-٢٤	سبتمبر-٢٤
سولان	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٤١٧,٠	٤١٧,٠	٤١٧,٠	٤١٧,٠	٤٨٠,٤	٤٨٠,٤	٤٨٠,٤	٤٨٠,٤	٥٤١,٥	٥٤١,٥	٥٤١,٥
اسمنت	٢٧٩,٦	٢٧٩,٦	٢٧٩,٦	٣٢٠,٦	٣٢٠,٦	٣٢٠,٦	٣٢٠,٦	٣٦٨,٦	٣٦٨,٦	٣٦٨,٦	٣٦٨,٦	٣٩٣,٦	٣٩٣,٦	٣٩٣,٦
حديد تسليح	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩٩٨,٥	٩٩٨,٥	٩٩٨,٥	٩٩٨,٥	١,٠٦٧,٨	١,٠٦٧,٨	١,٠٦٧,٨	١,٠٦٧,٨	١,١٢٨,٩	١,١٢٨,٩	١,١٢٨,٩
ألواح حديد	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,٥٣٧,٣	١,٥٣٧,٣	١,٥٣٧,٣	١,٥٣٧,٣	١,٦٣١,٣	١,٦٣١,٣	١,٦٣١,٣	١,٦٣١,٣	١,٥٤٩,٧	١,٥٤٩,٧	١,٥٤٩,٧
حديد (اسلاك من الألمنيوم و النحاس)	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٥٣,٥	٣٥٣,٥	٣٥٣,٥	٣٥٣,٥	٣٨٧,٠	٣٨٧,٠	٣٨٧,٠	٣٨٧,٠	٤٥٠,٣	٤٥٠,٣	٤٥٠,٣
حديد (زوايا و كمرات معدنية)	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٦٠٢,٣	١,٦٠٢,٣	١,٦٠٢,٣	١,٦٠٢,٣	١,٨٣٤,٥	١,٨٣٤,٥	١,٨٣٤,٥	١,٨٣٤,٥	١,٧٤٢,٨	١,٧٤٢,٨	١,٧٤٢,٨
بيتومين	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٧٦٢,٠	٧٦٢,٠	٧٦٢,٠	٧٦٢,٠	٧٦٢,٠	٧٦٢,٠	٧٦٢,٠	٧٦٢,٠	١,٠٧٩,١	١,٠٧٩,١	١,٠٧٩,١

رقم البند	بيان البند	الوحدة	كمية المستخلص	سعر البند	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاضع للتعديل	الرقم القياسي عند التعاقد ٢٠٢٣/٠٨/٢	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص	الفترة الزمنية من --الى	عدد الأيام	مجموع الأيام	نسبة الأيام	نسبة الزيادة او النقص	قيمة الزيادة او النقص
٤	بالمتر المكعب احصال تكسور مباني خرسانية مبنى المعامل القديمة و مبنى الارشيف و المخزن لتجهيز المساحة اللازمة من الأرض والبند يشمل ذلك الابواب والشبابيك وتسليمها لمخازن المنطقة و التكسير ونقل المخلفات للمقابل العمومي على ان يتم القياس (طول * عرض * ارتفاع) للمبنى من الخارج و كل ما يلزم لنهوض العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف .	م³	٢٠	٢٥٠,٠٠	سولان	١٠%	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٧/١٤	٢٠٢٤/٠٧/١١	٤	٤	٣,٦٦٧٣٤%	١٨٣,٣٧
٥	بالمقطوعة فك واعاده تركيب عرقه حديد مخزن المعمل بمسطح ٢٥ م البند يشمل الفك والنقل والتجميع مره اخرى واستكمال التوافض ولوازم التركيب والتثبيت وعمل خرسانه عاديه ١٠ سم اسفل العرقه و البند يشمل كل ما يلزم لنهوض العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف .	مقط	١	٢٥٠,٠٠٠	سولان	٢٠%	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٧/١٤	٢٠٢٤/٠٧/١١	٤	٤	٧,٣٣٤٩٨%	١٨٣,٣٧
١١	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة للأساسات (قواعد وسمات) مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي على الاقل تحمل المقاومة المميزه عن ٢٥٠ كجم /سم³ بعد ٢٨ يوم من الصب وحتوي الاسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م³ اسمنت البورتلاندي العادي مع معالجة الخرسانه بعد الصب طبقا للمواصفات واللغة تشمل اعمال القرم الخشبية المثبتة وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف واللغة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح .	م³	٥	٢٨٠,٠٠٠	سولان	١٠%	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٧/١٤	٢٠٢٤/٠٧/١١	٤	٤	٣,٦٦٧٣٤%	٥١٣,٤٣
١٢	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة لزوم الاعداد والكمات والبلاطات وحوايط على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى الاقل تحمل المقاومة المميزه عن ٢٥٠ كجم /سم³ بعد ٢٨ يوم من الصب وحتوي الاسمنت لا يقل عن ٤٥٠ كجم/م³ اسمنت البورتلاندي العادي مع معالجة الخرسانه بعد الصب طبقا للمواصفات واللغة تشمل اعمال القرم الخشبية المثبتة وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف واللغة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح .	م³	١٠	٣٥٥,٠٠٠	سولان	١٠%	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٧/١٤	٢٠٢٤/٠٧/١١	٤	٤	٣,٦٦٧٣٤%	١٣٠,١٩١
١٥	بالطن توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح (٢٧/٥٢) لزوم الخرسانه المسلحه واللغة تشمل رص الحديد وتشغيله وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة و للرسومات المتعدده والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات جهات الاشراف .	طن	٣	٥٥٥,٠٠٠	سولان	٥%	٩١٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	٢٠٢٤/٠٧/١٤	٢٠٢٤/٠٧/١١	٤	٤	١٥,٣١٧٩٧%	٢٥٥,٤,٤٢
١٦	بالمتر المسطح عمل مباني سمك نص طوبية من الطوب طقلي المفرغ بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم اسمنت ٣/م³ رمل ولفة يشمل توريد المون وعمل السقيل اللازمة مع رص المباني طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م²	٧٠	٢٤٥,٠٠	سولان	٥%	٢٧٩,٦٠	٣٩٣,٩٠	٢٠٢٤/٠٧/١٤	٢٠٢٤/٠٧/١١	٤	٤	٦,٩٩٩٥٧%	١١٩١,٨٥
١٧	بالمتر المكعب عمل مباني سمك طوبية من الطوب طقلي المفرغ بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم اسمنت ٣/م³ رمل ولفة يشمل توريد المون وعمل السقيل اللازمة مع رص المباني طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م³	٩٤	٢٢٠,٠٠٠	سولان	٥%	٢٧٩,٦٠	٣٩٣,٩٠	٢٠٢٤/٠٧/١٤	٢٠٢٤/٠٧/١١	٤	٤	٦,٩٩٩٥٧%	١٤٣٧١,٧١
١٨	بالمتر المسطح عمل مباني سمك نص طوبية من الطوب الاسمنتي بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم اسمنت ٣/م³ رمل ولفة يشمل توريد المون وعمل السقيل اللازمة مع رص المباني طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م²	٥٠	٢٩٠,٠٠	سولان	٥%	٢٧٩,٦٠	٣٩٣,٩٠	٢٠٢٤/٠٧/١٤	٢٠٢٤/٠٧/١١	٤	٤	١٠,٢١٩٩٦%	١٤٨١,٨٩
١٩	بالمتر مكعب عمل مباني سمك طوبية من الطوب الاسمنتي بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم اسمنت ٣/م³ رمل ولفة يشمل توريد المون وعمل السقيل اللازمة مع رص المباني طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م³	٦٢	٢٤٠,٠٠٠	سولان	٥%	٢٧٩,٦٠	٣٩٣,٩٠	٢٠٢٤/٠٧/١٤	٢٠٢٤/٠٧/١١	٤	٤	١٠,٢١٩٩٦%	١٥٢٠٧,٣٠
٢٠	بالمتر المسطح عمل مباني سمك نص طوبية من بلوكات الطوب الابيض ولفة يشمل توريد المون وعمل السقيل اللازمة مع رص المباني طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م²	٥	٢٤٠,٠٠	سولان	٥%	٢٧٩,٦٠	٣٩٣,٩٠	٢٠٢٤/٠٧/١٤	٢٠٢٤/٠٧/١١	٤	٤	٦,٩٩٩٥٧%	٨٣,٣٩
٢٤	بالمتر المسطح توريد و عمل طبقة عازلة للرطوبة لزوم المسطح والحمامات والمطابخ الدور العلوى من الاسبوسات سمك ٤ سم ولفة تشمل الدهان اسفلها و على الاقل الركب بين الشرائح عن ١٥ سم و عمل ويزة على الدايور بارتفاع ٢٠ سم و الحمام بالبشوري و عمل طبقة ايسنة اسمنتيه سمك ٢ سم لحماية العزل مع تقسيم عتبة للاعتماد قبل التوريد وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا للرسمات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م²	٣٤	١٨٥,٠٠	بيتومين	٤٥%	٦٢٢,٠٠	١٠٧٩,١٠	٢٠٢٤/٠٧/١٤	٢٠٢٤/٠٧/١١	٤	٤	١٨,٣٧٢١٩%	١١٥٥,٦١
٢٥	بالمتر المسطح توريد و عمل طبقة عازلة للرطوبة لزوم الحوايط الداخلية والاسقف ودورة المسطح من الداخل وبعمل على طبقتين بسلك متوسط ٢ سم بعد عمل الطرشة العمومية بمونة مكونة من ٤٥٠ كجم اسمنت / ٣ م رمل البطة بسلك ٥ سم بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي والظاهرة بسلك ١٠٥٠ سم بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي ولفة تشمل كل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م²	١٦٨٠	١٤٠,٠٠	سولان	٥%	٢٧٩,٦٠	٣٩٣,٩٠	٢٠٢٤/٠٧/١٤	٢٠٢٤/٠٧/١١	٤	٤	١٨,٣٣٦٧%	٤٣١٢,٧٩
٥٧	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بولي برويلين قطر ١ بوصة من اجود الأنواع (B.R) او الشريف او ما يعادلها) ولفة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت بالحائط والرافع من كيماز ومشتريات وخلافه وكل ما يلزم لنهوض العمل طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	مط	٥	٢٣٠,٠٠	سولان	٣%	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٧/١٤	٢٠٢٤/٠٧/١١	٤	٤	١,١٠٠٢٠%	١٢,٦٥
٥٨	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بولي برويلين قطر ٢ بوصة من اجود الأنواع (B.R) او الشريف او ما يعادلها) ولفة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت بالحائط والرافع من كيماز ومشتريات وخلافه وكل ما يلزم لنهوض العمل طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	مط	٨٠	٥٢٠,٠٠	سولان	٣%	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٧/١٤	٢٠٢٤/٠٧/١١	٤	٤	١,١٠٠٢٠%	٤٥٧,٦٨
٥٩	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك gm او الشريف قطر ٣ سم ولفة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت بالحائط والرافع من كيماز ومشتريات وخلافه من نفس نوعية المواسير وكل ما يلزم لنهوض العمل طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	مط	٩	٣٢٥,٠٠	سولان	٣%	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٧/١٤	٢٠٢٤/٠٧/١١	٤	٤	١,١٠٠٢٠%	٣٢,١٨

١٥/٣



" حساب فروق الاسعار لمستخلص جارى رقم (٣) بتاريخ ٢٠٢٤/٧/١٤ "

بمشروع انشاء مبنى المنطقة الحادية عشر بالسويس

تنفيذ / شركة تبارك للمقاولات العمومية

الرقم القياسى عند المحاسبة - الرقم القياسى عند موافقة لمر الاسناد
قيمة التوزيع او الخصم = كبة البند بالمستخلص و سعر البند (معدل) = الرقم القياسى عند موافقة لمر الاسناد

المعادلة المستخدمة لحساب فروق الاسعار المستحقة طبقا للتعاقد

مستخلص رقم ٣٢

تاريخ العقد	٢٠٢٣/٠٨/٠٢
تاريخ استلام الموقع	٢٠٢٣/٠٨/١٤
تاريخ المستخلص	٢٠٢٤/٠٧/١٤
تاريخ المستخلص السابق	٢٠٢٤/٠٧/١٠

الرقم القياسى للمناس	أغسطس-٢٣	سبتمبر-٢٣	أكتوبر-٢٣	نوفمبر-٢٣	ديسمبر-٢٣	يناير-٢٤	فبراير-٢٤	مارس-٢٤	أبريل-٢٤	مايو-٢٤	يونيو-٢٤	يوليو-٢٤	أغسطس-٢٤	سبتمبر-٢٤
مولد	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٤١٧,٠	٤١٧,٠	٤١٧,٠	٤١٧,٠	٤٨٠,٤	٤٨٠,٤	٤٨٠,٤	٤٨٠,٤	٤٨٠,٤	٥٤١,٥	٥٤١,٥
اسمنت	٢٧٩,٦	٢٨٢,٥	٣٠٣,٥	٣٢٦,١	٣٣٦,١	٣٥١,٩	٣٥١,٩	٣٦٨,٦	٣٦٨,٦	٣٦٨,٦	٣٦٨,٦	٣٩٣,٦	٣٩٣,٦	٤٤٦,٠
حديد تسليح	٩١٣,٦	٩٢٣,٦	٩١٣,٦	٩٩٨,٥	١,٠٦٧,٨	١,٠٦٧,٨	١,٠٦٧,٨	١,٢٨٩,٨	١,٢٨٩,٨	١,٢٨٩,٨	١,٢٨٩,٨	١,٢٨٩,٨	١,٢٨٩,٨	١,٢٨٩,٨
الواح حديد	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,٣٨٣,٣	١,٥٣٧,٣	١,٥٣٧,٣	١,٥٣٧,٣	١,٥٣٧,٣	١,٥٣٧,٣	١,٥٣٧,٣	١,٥٣٧,٣	١,٥٣٧,٣	١,٥٣٧,٣	١,٥٣٧,٣	١,٥٣٧,٣
حديد (اسلاك من الألومنيوم و النحاس)	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٥٣,٥	٣٥٣,٥	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٨٧,٠	٣٨٧,٠	٣٨٧,٠	٣٨٧,٠	٣٨٧,٠	٣٨٧,٠	٣٨٧,٠
حديد (زوايا و كمرات معدنية)	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٥٦٨,٣	١,٥٦٨,٣	١,٥٦٨,٣	١,٥٦٨,٣	١,٥٦٨,٣	١,٥٦٨,٣	١,٥٦٨,٣	١,٥٦٨,٣	١,٥٦٨,٣	١,٥٦٨,٣	١,٥٦٨,٣
بيتومين	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠

٦٠	م.ط	٩٥	٤٢٠,٠٠	سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٧/١١	٢٠٢٤/٠٧/١٤	٤	٤	%١٠٠	%١,١٠٠٢٠	٤٣٨,٩٨
بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير بلاستيك gmm او الشريف قطر ٤ " بسبك ٤ م واللغة تشمل التوريد والتوريد والتثبيت والحائط والرفاع من كيمان ومشتركت وخلفه من نفس نوعية المواسير وكل ما يلزم لتلهم العمل طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.														
٦١	م.ط	١٩	٥٨٥,٠٠	سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٧/١١	٢٠٢٤/٠٧/١٤	٤	٤	%١٠٠	%١,١٠٠٢٠	١٢٢,٢٩
بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير بلاستيك gmm او الشريف قطر ٦ " بسبك ٥ م واللغة تشمل التوريد والتثبيت والتثبيت بالحائط والرفاع من كيمان ومشتركت وخلفه من نفس نوعية المواسير وكل ما يلزم لتلهم العمل طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.														
٦٤	عدد	٦	٤١٠,٠٠	اسمنت	%١٥,٠٠	٢٧٩,٦٠	٣٩٣,٩٠	٢٠٢٤/٠٧/١١	٢٠٢٤/٠٧/١٤	٤	٤	%١٠٠	%٦,١٣٩٧	١٥٠٨,٤٧
بالعدد انشاء وتوريد وتركيب غرفة تغيش ٦٠٠ سم و البند يشمل المبني سمك ٢٥ سم من الطوب الاسمنتي و العزل والمخارح من الداخل وغطاء (GRP 15A) البند يشمل كل ما يلزم لتلهم الاعمال طبقا لاصول الصناعة.														
٦٥	عدد	٢	١٢٦٠,٠٠	سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٧/١١	٢٠٢٤/٠٧/١٤	٤	٤	%١٠٠	%١,١٠٠٢٠	٢٧,٧٣
بالعدد انشاء وتوريد وتركيب غرفة جلتراب PVC بمقاس ٣٠*٣٠ سم و البند يشمل المبني و العزل و التجهيز لمسارات المياه داخل الغرفة و البند يشمل كل ما يلزم لتلهم الاعمال طبقا لاصول الصناعة.														
٦٩	عدد	٦	٤٧٥,٠٠	سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٧/١١	٢٠٢٤/٠٧/١٤	٤	٤	%١٠٠	%١,١٠٠٢٠	٣١,٣٦
بالعدد توريد وتركيب سيفون ارضيه ٣ " والسعر يشمل كل ما يلزم لتلهم الاعمال حسب اصول الصناعة.														
الاعمال الكهربائية														
٢	عدد	١	٣٠٠,٠٠	سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٧/١١	٢٠٢٤/٠٧/١٤	٤	٤	%١٠٠	%١,١٠٠٢٠	٣٣,٠١
بالعدد فك ونقل اجهزة المعمل والبند يشمل فصل التيار وتحميلها ونقلها وتثبيتها وتوفير التوصلات اللازم للتشغيل والتثبيت الجيد لها اذا لزم الامر طبقا لاصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف .														
٣	عدد	١	٣٥٠,٠٠	سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٧/١١	٢٠٢٤/٠٧/١٤	٤	٤	%١٠٠	%١,١٠٠٢٠	٣,٨٥
بالعدد فك ونقل واعاده تركيب كشافات الاثارة الداخلية والمراوح و الشفاطات ٥ سم والبند يشمل استكمال النواقص وكل ما يلزم لتلهم العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف .														
١٤	عدد	١٧٠	١٣٠,٠٠	سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٧/١١	٢٠٢٤/٠٧/١٤	٤	٤	%١٠٠	%٦,٧٧٩٣٨	١٤٩٨٢,٤٤
بالعدد توريد وتركيب دائرة فرعية لزوم دائرة اشارة شامل سلك سويدي اصلي ٢*٢ مم داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علة ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل كل ما يلزم لتلهم الاعمال حسب اصول الصناعة.														
١٦	عدد	١٣٠	١٧٥٠,٠٠	سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٧/١١	٢٠٢٤/٠٧/١٤	٤	٤	%١٠٠	%١,١٠٠٢٠	٢٥٠٢,٩٦
بالعدد توريد وتركيب دائرة فرعية لزوم بريرة عادية شامل سلك سويدي اصلي ٣*٢ مم داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علة ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل كل ما يلزم لتلهم الاعمال حسب اصول الصناعة.														
١٧	عدد	٣	٢٥٠٠,٠٠	سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٧/١١	٢٠٢٤/٠٧/١٤	٤	٤	%١٠٠	%١,١٠٠٢٠	٨٢,٥٢
بالعدد توريد وتركيب دائرة فرعية لزوم بريرة قوى شامل سلك سويدي اصلي ٣*٢ مم داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علة ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل كل ما يلزم لتلهم الاعمال حسب اصول الصناعة.														
١٨	عدد	٧	١٣٥٠,٠٠	سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٧/١١	٢٠٢٤/٠٧/١٤	٤	٤	%١٠٠	%١,١٠٠٢٠	١٠٣,٩٧
بالعدد توريد وتركيب دائرة فرعية لزوم مخرج جرس باب شامل سلك سويدي اصلي شيلد نحاس نحاس داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علة ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل كل ما يلزم لتلهم الاعمال حسب اصول الصناعة.														
١٩	عدد	١٤	٤٠٠٠,٠٠	سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٧/١١	٢٠٢٤/٠٧/١٤	٤	٤	%١٠٠	%١,١٠٠٢٠	٦١٦,١١
بالعدد توريد وتركيب دائرة فرعية لزوم مخرج تكيفات شامل سلك سويدي اصلي ٦*٢ مم داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علة ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل كل ما يلزم لتلهم الاعمال حسب اصول الصناعة.														
٢٠	عدد	٣	٣٢٠٠,٠٠	سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٧/١١	٢٠٢٤/٠٧/١٤	٤	٤	%١٠٠	%١,١٠٠٢٠	١٠٥,٦٢
بالعدد توريد وتركيب دائرة فرعية لزوم مخرج سخان ٣ فاز شامل سلك سويدي اصلي ٤*٢ مم داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علة ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل كل ما يلزم لتلهم الاعمال حسب اصول الصناعة.														
٢١	عدد	١	٢٥٠٠,٠٠	سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٧/١١	٢٠٢٤/٠٧/١٤	٤	٤	%١٠٠	%١,١٠٠٢٠	٢٧,٥١
بالعدد توريد وتركيب دائرة فرعية لزوم مخرج تليفون شامل سلك سويدي اصلي ٢*٢ مم داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علة ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل كل ما يلزم لتلهم الاعمال حسب اصول الصناعة.														
٢٢	عدد	٢٠	١٤٠٠,٠٠	سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٧/١١	٢٠٢٤/٠٧/١٤	٤	٤	%١٠٠	%١,١٠٠٢٠	٣٠٨,٠٦
بالعدد توريد وتركيب دائرة فرعية لزوم مخرج تليفون شامل سلك سويدي اصلي ٢*٢ مم داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علة ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل كل ما يلزم لتلهم الاعمال حسب اصول الصناعة.														
٢٣	عدد	٢٠	٢٥٠٠,٠٠	سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٧/١١	٢٠٢٤/٠٧/١٤	٤	٤	%١٠٠	%١,١٠٠٢٠	٥٥٠,١٠
بالعدد توريد وتركيب دائرة فرعية CAT6 لزوم مخرج داتا شامل سلك سويدي اصلي CAT6 داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علة ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل كل ما يلزم لتلهم الاعمال حسب اصول الصناعة.														
٢٤	عدد	٨	١٦٠٠,٠٠	سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٧/١١	٢٠٢٤/٠٧/١٤	٤	٤	%١٠٠	%١,١٠٠٢٠	١٤٠,٨٣
بالعدد توريد وتركيب دائرة فرعية لزوم مخرج ستالايت شامل سلك سويدي اصلي شيلد نحاس نحاس داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علة ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل كل ما يلزم لتلهم الاعمال حسب اصول الصناعة.														
٣١	عدد	٣	١٠٠٠,٠٠	سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٧/١١	٢٠٢٤/٠٧/١٤	٤	٤	%١٠٠	%١,١٠٠٢٠	٣٣,٠١
بالعدد توريد وتركيب دائرة فرعية لشوكو لكمة واحدة ١١٦ امبير-٢٥٠ فولت انتاج (لاجراند - جويس-بتشينو -شنيدر) والسعر يشمل العلية والشاسية واللغة والوجه وبلون بلاط افعال الديكور والسعر يشمل كل ما يلزم للتركيب والتثبيت طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة على أن يتم اعتماد العينة قبل التركيب .														
الإجمالي: ١٣٧٠٣٩,٤٥														

رئيس الإدارة المركزية

مهندس الهيئة

م / احمد الطحان





" حساب فروق الأسعار لمستخلص جارى رقم (٢) بتاريخ ٢٠٢٤/٧/١٠ "

مشروع إنشاء مبنى المنطقة الحادية عشر بالسويس

تنفيذ / شركة تبارك للمقاولات العمومية

قيمة التوريدات أو الخصم = كمية البند بالمستخلص * سعر البند * (معامل 1) = الرقم القياسي عند المحاسبة - الرقم القياسي عند موافقة أمر الأستاذ
الرقم القياسي عند موافقة أمر الأستاذ

المعادلة المستخدمة لحساب فروق الأسعار المستحقة طبقا للتعاق

مستخلص رقم ٢٢

تاريخ العقد	٢٠٢٣/٠٨/٠٢
تاريخ استلام الموقع	٢٠٢٣/٠٨/١٤
تاريخ المستخلص	٢٠٢٤/٠٧/١٠
تاريخ المستخلص السابق	٢٠٢٤/٠٧/٠٧



الرقم القياسي للخاص	أغسطس-٢٣	سبتمبر-٢٣	أكتوبر-٢٣	نوفمبر-٢٣	ديسمبر-٢٣	يناير-٢٤	فبراير-٢٤	مارس-٢٤	أبريل-٢٤	مايو-٢٤	يونيو-٢٤	يوليو-٢٤	أغسطس-٢٤	سبتمبر-٢٤
سولار	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٤١٧,٠	٤١٧,٠	٤١٧,٠	٤١٧,٠	٤١٧,٠	٤١٧,٠	٤١٧,٠	٤١٧,٠	٤١٧,٠	٤١٧,٠	٤١٧,٠
اسمنت	٢٧٩,٦	٢٨٢,٥	٣٠٣,٥	٣٢٠,٦	٣٣٦,١	٣٥١,٩	٣٥١,٩	٣٥١,٩	٣٥١,٩	٣٥١,٩	٣٥١,٩	٣٥١,٩	٣٥١,٩	٣٥١,٩
حديد تسليح	٩١٣,٦	٩٢٣,٦	٩١٣,٦	٩٩٨,٥	١,٠٦٧,٨	١,٣٣٩,٧	١,٣٣٩,٧	١,٣٣٩,٧	١,٣٣٩,٧	١,٣٣٩,٧	١,٣٣٩,٧	١,٣٣٩,٧	١,٣٣٩,٧	١,٣٣٩,٧
الواح حديد	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,٣٨٣,٣	١,٤٢٤,٨	١,٥٣٧,٣	١,٦٣١,٣	١,٦٣١,٣	١,٦٣١,٣	١,٦٣١,٣	١,٦٣١,٣	١,٦٣١,٣	١,٦٣١,٣	١,٦٣١,٣	١,٦٣١,٣
حديد (اسلاك من الألمنيوم والنحاس)	٣٦٦,٧	٣١٩,٤	٣١٥,٣	٣٢٧,٩	٣٥٣,٥	٣٦٩,٠	٣٨٧,٠	٣٨٧,٠	٣٨٧,٠	٣٨٧,٠	٣٨٧,٠	٣٨٧,٠	٣٨٧,٠	٣٨٧,٠
حديد (زوايا و كمرات معدنية)	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٥٦٨,٣	١,٦٠٢,٣	١,٧١٢,٢	١,٨٣٤,٥	١,٨٣٤,٥	١,٨٣٤,٥	١,٨٣٤,٥	١,٨٣٤,٥	١,٨٣٤,٥	١,٨٣٤,٥	١,٨٣٤,٥	١,٨٣٤,٥
بيتومين	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٨٣,٦	٧٦٢,٠	٧٦٢,٠	٧٦٢,٠	٧٦٢,٠	٧٦٢,٠	٧٦٢,٠	٧٦٢,٠	٧٦٢,٠	٧٦٢,٠	٧٦٢,٠	٧٦٢,٠

رقم البند	بيان البند	الوحدة	كمية المستخلص	سعر البند	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاضع للتعديل	الرقم القياسي عند التعاقد ٢٠٢٣/٠٨/٢	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص	الفترة الزمنية من --الي	عدد الأيام	مجموع الأيام	نسبة الأيام	نسبة الزيادة او النقص	قيمة الزيادة او النقص
١ ٣	بالمتر المكعب تكسير بلاطات خرسانية مسلحة تكسير ميكانيكي والبند يشمل ونقل المخلفات للمقابل العمومي وكل ما يلزم لنهول العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف	م٣	١٣٠	١٩٠,٠٠٠	سولار	%١٠	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٧/١٠	٣	٣	%١٠٠	%٣,٦٦٧٣٤	٩٠٥,٨٣
٢ ٣	بالمتر المكعب تكسير بلاطات خرسانية عادية تكسير ميكانيكي والبند يشمل ونقل المخلفات للمقابل العمومي وكل ما يلزم لنهول العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف	م٣	٤٣	٩٠,٠٠٠	سولار	%١٠	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٧/١٠	٣	٣	%١٠٠	%٣,٦٦٧٣٤	١٤١,٩٣
٤	بالمتر المكعب اصيل تكشير مباتى خرسانية مبنى المعامل القديمة و مبنى الارشيف و المخزن لتجهيز المسلحة اللازمة من الأرض والبند يشمل فك الابواب والشبابيك وتسليمها لمخازن المنطقة و التكسير ونقل المخلفات للمقابل العمومي علي ان يتم القياس (طول * عرض * ارتفاع) للمبنى من الخارج وكل ما يلزم لنهول العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف	م٣	٨٥٠	٢٥٠,٠٠٠	سولار	%١٠	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٧/١٠	٣	٣	%١٠٠	%٣,٦٦٧٣٤	٧٧٩٣,١٠
٧	بالمتر المكعب ردم برص سموي حديد من مواد صناعية حتى ميعات و يريده تحت اسبج ع ٢٠ سم مع الغفر بالمياه والدمك الجيد والفلو تشمل عمل الاختبارات اللازمة علي حساب المقاول والبند تشمل كل ما يلزم لنهول العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرف	م٣	١٧٥	١٧٠,٠٠٠	سولار	%٢٠	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٧/١٠	٣	٣	%١٠٠	%٧,٣٣٤٦٨	٢١٨٢,٠٧
١٢	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة لزوم الاسدة والكمرات والبلاطات وحوائط علي ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلي الاقل المقومة الميزة عن ٣٥٠ كجم /سم ٢ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة ومحتوي الاسمنت لا يقل عن ٤٥٠ كجم/م٣ اسمنت البورتلاندي العادي مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفلو تشمل اصيل الغرم الخشبية المثبتة وكل ما يلزم لنهول العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرف والفلو لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.	م٣	٢٧٠	٣٥٠٠,٠٠٠	سولار	%١٠	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٧/١٠	٣	٣	%١٠٠	%٣,٦٦٧٣٤	٣٥١٥١,٤٥
١٣	بالمتر المكعب خرسانة عادية للارضيات والارصفة بسمك من (١٠سم الي ٢٠سم) بنسبة خلط ٠,٨ ٣م زلط نظيف و ٠,٤ ٣م زلط نظيف حرس علي الاقل كمية الاسمنت عن ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي طبقا للمواصفات والفلو تشمل كل ما يلزم لنهول العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرف.	م٣	٣٤	٢٢٠٠,٠٠٠	سولار	%١٠	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٧/١٠	٣	٣	%١٠٠	%٣,٦٦٧٣٤	٢٧٤٣,١٧
١٥	باطن توريد وتشغيل وتربيط حديد تسليح (٣٧/٥٢) لزوم الفرسة المسلحة والفلو تشمل رص الحديد وتشغيله وكل ما يلزم لنهول العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة و للرسومات المتحد و الشروط والمواصفات الفنية وتعليمات جهات الاشراف	طن	٤٥	٥٥٠٠,٠٠٠	سولار	%٥٠	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٧/١٠	٣	٣	%١٠٠	%١,٨٣٣٦٧	٤٥٧٩٥,٩٠
١٩	بالمتر مكعب عمل مباتى سمك طوبى من الطوب الاسمنتي بموتة مكوثة من ٢٠٠ كجم اسمنت ٢م رمل والفلو تشمل توريد المون وعمل السقيل اللازمة مع رص المباتى طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهول العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرف.	م٣	٩	٢٤٠٠,٠٠٠	سولار	%٥٠	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٧/١٠	٣	٣	%١٠٠	%١,٨٣٣٦٧	٣٩٦,٠٧
٢٣	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة من العازل للرطوبة من البيتومين البارد للاساسات ومباتى قصية الردم والبند يشمل عمل طبقتين من العزل وكل ما يلزم لنهول العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات مهندس الاشراف	م٢	٤٤٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	سولار	%٢٠	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٧/١٠	٣	٣	%١٠٠	%٠,٧٣٣٤٧	١٩٣,٦٤
٣٥	بالمتر المسطح تركيب ارضيات سيراميك كليبتر فرز اول او ما يماثلها والسعر يشمل المونة الاسمنتيه وفرشة الرمل والتشطيب وكل ما يلزم لنهول الاعمال طبقا لاصول الصناعة	م٢	٥٠,٠٠٠	٣٨٥,٠٠٠	سولار	%٦٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٤/٠٧/١٠	٣	٣	%١٠٠	%٢,٤٥٢٧٩	٤٧,٢٢
٣٦	بالمتر المسطح تركيب سيراميك حوائط كليبتر وايزة بمادة لزي متاسبة والتشطيب وكل ما يلزم لنهول الاعمال طبقا لاصول الصناعة	م٢	٥٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠	سولار	%٥٠	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٧/١٠	٣	٣	%١٠٠	%١,٨٣٣٦٧	٣٦,١٧
٤٨	بالعد اعادة تركيب باب او شباك حديد او خشب باي مقاس والبند يشمل الفك والنقل واعادة التركيب واستكمال النواقص والدهان ان وجد وكل ما يلزم لنهول العمل طبقا لاصول الصناعة و لتعليمات مهندس الاشراف	م٣	١٢	١٤٠٠,٠٠٠	سولار	%٥٠	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٧/١٠	٣	٣	%١٠٠	%١,٨٣٣٦٧	٣٠٨,٠٦
الاعمال الكهربائية														
١	بالعد فك ونقل لوحة كهرباء عومية البند يشمل الفك وفصل الكهرباء من المصدر ونقل وتوصيل اللوحة بمصدر جديد وكل ما يلزم لنهول العمل طبقا لتعليمات مهندس الاشراف	عدد	١	١٢٠٠٠,٠٠٠	سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٧/١٠	٣	٣	%١٠٠	%١,١٠٠٢٠	١٣٢,٠٢
٢	بالعد فك ونقل اجهزة العمل والبند يشمل فصل التيار وفك الاجهزة وتحملها ونقلها وتثبيتها وتوفير الوصلات اللازم للتشغيل والتثبيت الجديد لها اذا لزم الامر طبقا لاصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف	عدد	٦	٣٠٠٠,٠٠٠	سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٧/١٠	٣	٣	%١٠٠	%١,١٠٠٢٠	١٩٨,٠٤
٣	بالعد فك ونقل واعادة تركيب كشافات الانارة الداخلية والمراوح و الشفاطات ٥٠ سم والبند يشمل استكمال التوقف وكل ما يلزم لنهول العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف	عدد	٣	٣٥٠,٠٠٠	سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٧/١٠	٣	٣	%١٠٠	%١,١٠٠٢٠	١١,٥٥
١٢	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختيار كابل قطع (٢٥x٤) ٣م الومنيوم مسلح البند يشمل كل ما يلزم لنهول الاعمال طبقا لاصول الصناعة	مط	٧	٥٥٠,٠٠٠	سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٧/١٠	٣	٣	%١٠٠	%١,١٠٠٢٠	٤٢,٢٦
١٦	بالعد توريد و تركيب دائرة فرعية لزوم بريزة عادية شامل سلك سويدي اصلي ٣*٢٢ م داخل مواسير ١٦ مم علاو الدين ٤ علية ماجيك بتشتيت وما يخصها من الدائرة العمومية والسعر يشمل وكل ما يلزم لنهول الاعمال حسب اصول الصناعة	عدد	٥	١٧٥٠,٠٠٠	سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٧/١٠	٣	٣	%١٠٠	%١,١٠٠٢٠	٩٦,٢٧
الإجمالي الكلي :														
٦١٢٠٠٣,٨٣														

رئيس الإدارة المركزية

م / احمد الطحان

مهندس الهيئة

الإجمالي الكلي :

مهندس الشركة

٦١٢٠٠٣,٨٣

تنفيذ / شركة تبارك للمقاولات العمومية

المعاملة المستخدمة لحساب فروق الاسعار المستحقة طبقاً للتعاقد

الهيئة العامة
للطرق والكباري
(GARBI)

[Handwritten signature]

مستخلص رقم ج٤

تاريخ العقد	٢٠٢٣/٠٨/٠٢
تاريخ استلام الموقع	٢٠٢٣/٠٨/١٤
تاريخ المستخلص	٢٠٢٤/٠٧/١٦
تاريخ المستخلص السابق	٢٠٢٤/٠٧/١٤



" حساب فروق الأسعار لمستخلص جارى رقم (٤) بتاريخ ٢٠٢٤/٧/١٦ "

مشروع إنشاء مبنى المنطقة الحادية عشر بالسويس

تنفيذ / شركة تيارك للمقاولات العمومية

(رقم القياس من الحاسبة - الرقم القياسي من موافقة المراقب)
 (معدل) = نسبة التباين المستخلص : سعر ليد : (معدل) = نسبة التباين من موافقة المراقب



المعادلة المستخدمة لحساب فروق الأسعار المستحقة طبقاً للتعاقد

الرقم القياسي للخاص	أغسطس-٢٣	سبتمبر-٢٣	أكتوبر-٢٣	نوفمبر-٢٣	ديسمبر-٢٣	يناير-٢٤	فبراير-٢٤	مارس-٢٤	أبريل-٢٤	مايو-٢٤	يونيو-٢٤	يوليو-٢٤	أغسطس-٢٤	سبتمبر-٢٤
سولار	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٤١٧,٠	٤١٧,٠	٤١٧,٠	٤١٧,٠	٤١٧,٠	٤٨٠,٤	٤٨٠,٤	٤٨٠,٤	٥٤١,٥	٥٤١,٥	٥٤١,٥
أسمنت	٢٨٢,٥	٢٨٢,٥	٣٠٣,٥	٣٣٦,١	٣٣٦,١	٣٥١,٩	٣٥١,٩	٣٦٨,٦	٣٦٨,٦	٣٦٨,٦	٣٦٨,٦	٣٦٨,٦	٣٦٨,٦	٣٦٨,٦
حديد تصليح	٩١٣,٦	٩٢٣,٦	٩١٣,٦	٩٩٨,٥	٩٩٨,٥	١,٠٦٧,٨	١,٠٦٧,٨	١,٢٨٤,٦	١,٢٨٤,٦	١,٢٨٤,٦	١,٢٨٤,٦	١,٢٨٤,٦	١,٢٨٤,٦	١,٢٨٤,٦
لواح حديد	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,٢٨٣,٣	١,٢٨٣,٣	١,٥٣٧,٣	١,٥٣٧,٣	١,٦٣١,٣	١,٦٣١,٣	١,٥٤٩,٧	١,٥٤٩,٧	١,٥٤٩,٧	١,٥٤٩,٧	١,٥٤٩,٧
حديد (اسلاك من الألومنيوم و التحاس)	٣١٦,٧	٣١٦,٧	٣١٦,٧	٣٢٧,٤	٣٢٧,٤	٣٥٣,٥	٣٥٣,٥	٣٨٧,٠	٣٨٧,٠	٣٥٦,٢	٣٥٦,٢	٣٥٦,٢	٣٥٦,٢	٣٥٦,٢
حديد (زوايا و كميرات معدنية)	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٥٦٨,٣	١,٥٦٨,٣	١,٧١٢,٢	١,٧١٢,٢	١,٨٣٤,٥	١,٨٣٤,٥	١,٧٤٢,٨	١,٧٤٢,٨	١,٧٤٢,٨	١,٧٤٢,٨	١,٧٤٢,٨
بيتومين	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٨٣,٦	٦٨٣,٦	٧٦٢,٠	٧٦٢,٠	٧٦٢,٠	٧٦٢,٠	٧٦٢,٠	٧٦٢,٠	٧٦٢,٠	٧٦٢,٠	٧٦٢,٠
٥٦	عدد	١	٣٨٠,٠٠٠	سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٧/١٥	٢٠٢٤/٠٧/١٦	٢	٢	%١,٨٣٣٦٧	٦٩,٦٨	
٥٧	م.ط	٣	٢٣٠,٠٠٠	سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٧/١٥	٢٠٢٤/٠٧/١٦	٢	٢	%١,١٠٠٢٠	٧,٥٩	
٥٨	م.ط	٢	٥٢٠,٠٠٠	سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٧/١٥	٢٠٢٤/٠٧/١٦	٢	٢	%١,١٠٠٢٠	١١,٤٤	
٦٠	م.ط	٣	٤٢٠,٠٠٠	سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٧/١٥	٢٠٢٤/٠٧/١٦	٢	٢	%١,١٠٠٢٠	١٣,٨٦	
٦٢	عدد	٣	٤٢٥,٠٠٠	سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٧/١٥	٢٠٢٤/٠٧/١٦	٢	٢	%١,١٠٠٢٠	١٤,٠٣	
٦٣	عدد	٣	٧٨٠,٠٠٠	سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٧/١٥	٢٠٢٤/٠٧/١٦	٢	٢	%١,١٠٠٢٠	٢٥,٧٤	
٦٥	عدد	١	١٢٦٠,٠٠٠	سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٧/١٥	٢٠٢٤/٠٧/١٦	٢	٢	%١,١٠٠٢٠	١٣,٨٦	
٦٦	عدد	٥	١٨٥٠,٠٠٠	سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٧/١٥	٢٠٢٤/٠٧/١٦	٢	٢	%١,١٠٠٢٠	١٠١,٧٧	
٦٧	عدد	١	٢٠٠٠,٠٠٠	سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٧/١٥	٢٠٢٤/٠٧/١٦	٢	٢	%١,١٠٠٢٠	٢٢,٠٠	
٦٨	عدد	١	٢٥٠٠,٠٠٠	سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٧/١٥	٢٠٢٤/٠٧/١٦	٢	٢	%١,١٠٠٢٠	٢٧,٥١	
٦٩	عدد	٢	٤٧٥,٠٠٠	سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٧/١٥	٢٠٢٤/٠٧/١٦	٢	٢	%١,١٠٠٢٠	١٠,٤٥	
الأعمال الكهربائية														
٥	عدد	١	١٧٠,٠٠٠,٠٠٠	سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٤٩١,٠٠	٢٠٢٤/٠٧/١٥	٢٠٢٤/٠٧/١٦	٢	٢	%١,٧٧٩٣٨	١١٥٢٤,٩٥	
٦	عدد	٢	٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠	سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٤٩١,٠٠	٢٠٢٤/٠٧/١٥	٢٠٢٤/٠٧/١٦	٢	٢	%١,٧٧٩٣٨	٨١٣٥,٦٦	
٧	عدد	١	٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٤٩١,٠٠	٢٠٢٤/٠٧/١٥	٢٠٢٤/٠٧/١٦	٢	٢	%١,٧٧٩٣٨	٣٣٨٩,٢٩	
٢٦	عدد	٤	٨٥٠,٠٠٠	سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٤٩١,٠٠	٢٠٢٤/٠٧/١٥	٢٠٢٤/٠٧/١٦	٢	٢	%١,١٠٠٢٠	٣٧,٤١	
٢٨	عدد	١٥	٨٥٠,٠٠٠	سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٤٩١,٠٠	٢٠٢٤/٠٧/١٥	٢٠٢٤/٠٧/١٦	٢	٢	%١,١٠٠٢٠	١٤٠,٢٨	
٢٩	عدد	٨	٩٠٠,٠٠٠	سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٤٩١,٠٠	٢٠٢٤/٠٧/١٥	٢٠٢٤/٠٧/١٦	٢	٢	%١,١٠٠٢٠	٧٩,٢١	
٢١	عدد	١١٧	١٠٠٠,٠٠٠	سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٤٩١,٠٠	٢٠٢٤/٠٧/١٥	٢٠٢٤/٠٧/١٦	٢	٢	%١,١٠٠٢٠	١٢٨٧,٢٤	
٣٢	عدد	١٨	١١٥٠,٠٠٠	سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٤٩١,٠٠	٢٠٢٤/٠٧/١٥	٢٠٢٤/٠٧/١٦	٢	٢	%١,١٠٠٢٠	٢٢٧,٧٤	
٣٤	عدد	٩	٣٠٠٠,٠٠٠	سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٤٩١,٠٠	٢٠٢٤/٠٧/١٥	٢٠٢٤/٠٧/١٦	٢	٢	%١,١٠٠٢٠	٢٩٧,٠٥	
٣٥	عدد	١٦	٢٨٠٠,٠٠٠	سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٤٩١,٠٠	٢٠٢٤/٠٧/١٥	٢٠٢٤/٠٧/١٦	٢	٢	%١,١٠٠٢٠	٤٩٢,٨٩	
٣٦	عدد	٥	٢٥٠٠,٠٠٠	سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٤٩١,٠٠	٢٠٢٤/٠٧/١٥	٢٠٢٤/٠٧/١٦	٢	٢	%١,١٠٠٢٠	١٣٧,٥٣	
٣٧	عدد	٦٢	٤١٠٠,٠٠٠	سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٤٩١,٠٠	٢٠٢٤/٠٧/١٥	٢٠٢٤/٠٧/١٦	٢	٢	%١,١٠٠٢٠	٢٧٩٦,٧١	
٣٨	عدد	١٠	٣٢٠٠,٠٠٠	سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٤٩١,٠٠	٢٠٢٤/٠٧/١٥	٢٠٢٤/٠٧/١٦	٢	٢	%١,١٠٠٢٠	٣٥٢,٠٦	
٣٩	عدد	٧٠	٢٢٠٠,٠٠٠	سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٤٩١,٠٠	٢٠٢٤/٠٧/١٥	٢٠٢٤/٠٧/١٦	٢	٢	%١,١٠٠٢٠	١٦٩٤,٣١	
٤٤	عدد	١	١٥٠٠,٠٠٠	سولار	%٣	٣٩٦,٢٠	٤٩١,٠٠	٢٠٢٤/٠٧/١٥	٢٠٢٤/٠٧/١٦	٢	٢	%١,١٠٠٢٠	١٦,٥٠	
الإجمالي :														
٢٤٦٥١٠,٤٤														

رئيس الإدارة المركزية

م / احمد الطحان

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

م / احمد الطحان

" حساب فروق الأسعار لمستخلص جاري رقم (٥) بتاريخ ٢٠٢٤/٩/١٠ "

بم شروع انشاء مبنى المنطقة الحادية عشر بالسويس

تنفيذ / شركة تيارك للمقاولات العمومية

الرقم القياسي للخدمات - الرقم القياسي للخدمات
الرقم القياسي للخدمات - الرقم القياسي للخدمات
الرقم القياسي للخدمات - الرقم القياسي للخدمات

المعادلة المستخدمة لحساب فروق الأسعار المستحقة طبقاً للتعاقد

تاريخ العقد	٢٠٢٣/٠٨/٠٢
تاريخ استلام الموقع	٢٠٢٣/٠٨/١٤
تاريخ المستخلص	٢٠٢٤/٠٩/١٠
تاريخ المستخلص السابق	٢٠٢٤/٠٧/١٦

الرقم القياسي للعناصر	أغسطس-٢٣	سبتمبر-٢٣	أكتوبر-٢٣	نوفمبر-٢٣	ديسمبر-٢٣	يناير-٢٤	فبراير-٢٤	مارس-٢٤	أبريل-٢٤	مايو-٢٤	يونيو-٢٤	يوليو-٢٤	أغسطس-٢٤	سبتمبر-٢٤
مواد	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢
اسمات	٢٧٩,٦	٢٧٩,٦	٢٧٩,٦	٢٧٩,٦	٢٧٩,٦	٢٧٩,٦	٢٧٩,٦	٢٧٩,٦	٢٧٩,٦	٢٧٩,٦	٢٧٩,٦	٢٧٩,٦	٢٧٩,٦	٢٧٩,٦
حديد تسليح	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦
لواح حديد	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣
حديد (اسلاك من الألومنيوم والتحاس)	٣١٩,٤	٣١٩,٤	٣١٩,٤	٣١٩,٤	٣١٩,٤	٣١٩,٤	٣١٩,٤	٣١٩,٤	٣١٩,٤	٣١٩,٤	٣١٩,٤	٣١٩,٤	٣١٩,٤	٣١٩,٤
حديد (زوايا و كمرات معدنية)	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦
بنوكمين	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠

١٠	بمجرد المسطح وتوريد وتركيب لوضيات من ألواح الـ HDF المقياس ٨٠ سم/٢٢ طبقاً للتصميم المقترح و البند يشمل و القوم و كل ما يلزم لنهوا العمل طبقاً لاصول الصناعة	٣٥	٦٠٠,٠٠	٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠
١١	بمجرد طولي توريد وتركيب ألواح الخشب الـ HDF ارتفاع ١٠ سم طبقاً للتصميم المقترح و البند يشمل و كل ما يلزم لنهوا العمل طبقاً لاصول الصناعة	٢٥	١٢٠,٠٠	٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠
٥٠	بمجرد المسطح وتوريد وتركيب أبواب من زجاج سيكرتيت سمك ١٠ مم والسعر يشمل الإكسسوارات اللازمة لتثبيت الزجاج مثل مكابح باب إيطالي ومكبش استنسل وفنسترو و كل ما يلزم لنهوا الأعمال حسب اصول الصناعة و طبقاً للرسومات وتعليمات الاستشاري	٢	٣٧٥,٠٠	٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠
الأعمال الكهربائية														
١٤	بمجرد توريد وتركيب دائرة فرعية لزوم دائرة قوس شغل سلك سويدي اصلي ٢*٢٢ مم داخل مواسير ١٦ مم علاه الدين + غلبة مايجك بتشتينو وما يخصها من الدائرة العمومية والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا الأعمال حسب اصول الصناعة	١	١٣٠,٠٠	٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠
١٧	بمجرد توريد وتركيب دائرة فرعية لزوم دائرة قوس شغل سلك سويدي اصلي ٣*٢٢ مم داخل مواسير ١٦ مم علاه الدين + غلبة مايجك بتشتينو وما يخصها من الدائرة العمومية والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا الأعمال حسب اصول الصناعة	٩	٢٥٠,٠٠	٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠
٢٢	بمجرد توريد وتركيب دائرة فرعية لزوم دائرة قوس شغل سلك سويدي اصلي ٣*٢٢ مم داخل مواسير ١٦ مم علاه الدين + غلبة مايجك بتشتينو وما يخصها من الدائرة العمومية والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا الأعمال حسب اصول الصناعة	١	١٤٠,٠٠	٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠
٢٧	مفتاح دائرة سكة واحدة مشد للمياة	١	٩٠,٠٠	٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠
٣١	توريد وتركيب واختيار بريزة شوكو لكمة واحدة ١٢٠٠ السير - ١٢٠٠ فولت اشاج (الجراند - جيوس - بيتينو - سينيتر) والسعر يشمل العلية والشاسية واللثة والوجه ولون وانم أعمال الديكور والسعر يشمل كل ما يلزم للتوريد والتثبيت طبقاً للمواصفات الفنية واصول الصناعة على أن يتم اعتمد الهيئة قبل التركيب	١٠٠	١٠٠,٠٠	٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠
٣٢	كابلين السيلي ولكن مضخة المياه	١٠٠	١١٥,٠٠	٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠
٣٧	توريد وتركيب وتوصيل واختيار وحدة اضاءة عبارة عن كشاف ليد بقل ١٠٠ سم x ٦٠ سم غلشن او بارز بقرة لا تقل عن ٣٦ وات وشدة اضاءة لا تقل عن ٣٤٠٠ لومن بغطاء اويل IP 40 - و كل ما يلزم لنهوا الأعمال حسب اصول الصناعة	٨	٤١٠,٠٠	٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠
٣٩	بالعد توريد وتركيب اسبوط ١٨ وات بارز غلشن كحل بجميع اجهزه التشغيل و كل ما يلزم لنهوا الأعمال حسب اصول الصناعة	٢	٢٢٠,٠٠	٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠
٤١	بالعد توريد وتركيب ابلوك شيل لكمة ليد ١٠ واتة والسعر يشمل تنصيب اللقطة و كل ما يلزم لنهوا الأعمال حسب اصول الصناعة	٢	٢٥٠,٠٠	٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠
٤٣	بالعد توريد وتركيب مروحة حلق ١٨ بوصة من اجود الانواع والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا الأعمال حسب اصول الصناعة	١١	٢٥٠,٠٠	٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠
٤٤	بالعد توريد وتركيب شفاط ٣٠٠٣٠ والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا الأعمال حسب اصول الصناعة	٦	١٥٠,٠٠	٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠
٤٥	بالعد توريد وتركيب ماتور مياة ١٠٥ حصان والبند يشمل الاتوماتيك والاسفوليات التجميع والتركيب و كل ما يلزم لنهوا الأعمال حسب اصول الصناعة	١	٢٦٠,٠٠	٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠
٤٦	بالعد توريد وتركيب سخان سعة ٥٠ لتر اوليمك او ما يعالته البند يشمل التوريد والتركيب و كل ما يلزم لنهوا العمل طبقاً لأقوال الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف	٣	٧٠٠,٠٠	٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠

الإجمالي :

مهندس الشركة

رئيس الإدارة المركزية

مهندس الهيئة

م / احمد الطحان



" حساب فروق الأسعار لمستخلص رقم (٦) ختامي بتاريخ ٢٠٢٤/٩/١٢ "

بمشروع إنشاء مبنى المنطقة الحادية عشر بالسويس

تنفيذ / شركة تبارك للمقاولات العمومية

قيمة التوريدات أو الخدم : كمية بند المستخلص * سعر البند * (معامل 1) = الرقم القياسي عند المعادلة - الرقم القياسي عند موافقة لمر الاسماء

المعادلة المستخدمة لحساب فروق الأسعار المستحقة طبقاً للتعاقد

مستخلص رقم ٤٦

تاريخ العقد	٢٠٢٣/٠٨/٠٢
تاريخ استلام الموقع	٢٠٢٣/٠٨/١٤
تاريخ المستخلص	٢٠٢٤/٠٩/١٢
تاريخ المستخلص السابق	٢٠٢٤/٠٩/١٠

الرقم القياسي للخاص	أغسطس-٢٣	سبتمبر-٢٣	أكتوبر-٢٣	نوفمبر-٢٣	ديسمبر-٢٣	يناير-٢٤	فبراير-٢٤	مارس-٢٤	أبريل-٢٤	مايو-٢٤	يونيو-٢٤	يوليو-٢٤	أغسطس-٢٤	سبتمبر-٢٤
سولار	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٤١٧,٠	٤١٧,٠	٤١٧,٠	٤١٧,٠	٤٨٠,٤	٤٨٠,٤	٤٨٠,٤	٤٨٠,٤	٤٨٠,٤	٥٤١,٥	٥٤١,٥
اسمنت	٢٧٩,٦	٢٨٢,٥	٣٠٣,٥	٣٢٠,٦	٣٣٦,١	٣٥١,٩	٣٥١,٩	٣٦٨,٦	٣٦٨,٦	٣٦٨,٦	٣٦٨,٦	٣٩٣,٦	٣٩٣,٦	٤٤٦,٠
حديد تسليح	٩١٣,٦	٩٢٣,٦	٩١٣,٦	٩٩٨,٥	١,٠٦٧,٨	١,٣٣٩,٧	١,٣٣٩,٧	١,٣٨٤,٦	١,٣٨٤,٦	١,٣٨٤,٦	١,٣٨٤,٦	١,٣٨٤,٦	١,٣٨٤,٦	١,٣٨٤,٦
الواح حديد	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,٣٨٣,٣	١,٤٢٤,٨	١,٥٣٧,٣	١,٦٣١,٣	١,٦٣١,٣	١,٦٣١,٣	١,٦٣١,٣	١,٦٣١,٣	١,٦٣١,٣	١,٦٣١,٣	١,٦٣١,٣	١,٦٣١,٣
حديد (اسلاك من الألومنيوم والنحاس)	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣١٥,٣	٣٢٧,٩	٣٥٣,٥	٣٦٩,٠	٣٦٩,٠	٣٨٧,٠	٣٨٧,٠	٣٨٧,٠	٣٨٧,٠	٤٥٠,٣	٤٥٠,٣	٤٨٨,١
حديد (زوايا و كمرات معدنية)	١,٣٢٢,٦	١,٣٢٢,٦	١,٥٦٨,٣	١,٦٠٢,٣	١,٧١٢,٢	١,٨٣٤,٥	١,٨٣٤,٥	١,٨٣٤,٥	١,٨٣٤,٥	١,٨٣٤,٥	١,٨٣٤,٥	١,٨٣٤,٥	١,٨٣٤,٥	١,٨٣٤,٥
بيتومين	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٨٣,٦	٧٦٢,٠	٧٦٢,٠	٧٦٢,٠	٧٦٢,٠	٧٦٢,٠	٧٦٢,٠	٧٦٢,٠	٧٦٢,٠	٧٦٢,٠	٧٦٢,٠	٧٦٢,٠

رقم البند	بيان البند	الوحدة	كمية المستخلص	سعر البند	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاضع للتعديل	الرقم القياسي عند التعاقد ٢٠٢٣/٠٨/٢	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص	الفترة الزمنية من -الي	عدد الأيام	مجموع الأيام	نسبة الأيام	نسبة الزيادة أو النقص	قيمة الزيادة أو النقص
١ ٣	بالمتر المكعب تكسير بلاطات خرسانية مسلحة تكسير ميكانيكي والبند يشمل ونقل المخلفات للمقلب العمومي وكل ما يلزم لنهوض العمل طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات مهندس الإشراف	م³	٤,٢٩	١٩٠,٠٠	سولار	%١٠	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٩/١٢	٢	٢	%١٠٠	%٣,٦٦٧٣٤	٢٩,٨٩
٢ ٣	بالمتر المكعب تكسير بلاطات خرسانية عادية تكسير ميكانيكي والبند يشمل ونقل المخلفات للمقلب العمومي وكل ما يلزم لنهوض العمل طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات مهندس الإشراف	م³	١,٧٦	٩٠,٠٠	سولار	%١٠	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٩/١٢	٢	٢	%١٠٠	%٣,٦٦٧٣٤	٥,٨١
٤	بالمتر المكعب أعمال تكسير مباني خرسانية مباني المعامل القديمة و مباني الإشراف والمخزن لتجهيز المساحة اللازمة من الأرض والبند يشمل فك الأبواب والشبابيك وتسليمها لمخزن المنطقة و التكسير ونقل المخلفات للمقلب العمومي علي ان يتم القياس (طول * عرض * ارتفاع) للمبني من الخارج وكل ما يلزم لنهوض العمل طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات مهندس الإشراف	م³	٢,٧٩	٢٥٠,٠٠	سولار	%١٠	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٩/١٢	٢	٢	%١٠٠	%٣,٦٦٧٣٤	٢٥,٥٨
٦	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي في جميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية لزوم الاناسات والبند يشمل نقل ناتج الحفر للمقلب العمومي والوصول لمسنوب التأسيس مع نهوض الأعمال طبقاً للرسومات التنفيذية و كل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً لتعليمات جهاز الإشراف المحددة بالرسومات التنفيذية	م³	٥,٤٣	١٠٠,٠٠	سولار	%٢٠	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٩/١٢	٢	٢	%١٠٠	%٧,٣٣٤٦٨	٣٩,٨٣
٧	بالمتر المكعب ردم برمل نظيفه خاليه من مواد عضوية على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الغمر بالمياه والدمك الجيد وعمل الاختبارات اللازمة علي حساب المقاول والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م³	٤,٩٨	١٧٠,٠٠	سولار	%٢٠	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٩/١٢	٢	٢	%١٠٠	%٧,٣٣٤٦٨	٦٢,١٠
٨	بالمتر المكعب توريد وعمل تربة لخلال (١:٢) زلط الي رمل على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الغمر بالمياه والدمك الجيد وعمل الاختبارات اللازمة علي حساب المقاول والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م³	٤,٨٣	٣٣٠,٠٠	سولار	%٢٠	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٩/١٢	٢	٢	%١٠٠	%٧,٣٣٤٦٨	١١٦,٩١
٩	بالمتر المسطح اعمال تسوية السطح وضبط المنسوب وإزالة الأشجار والحشائش والمعوقات طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات مهندس الإشراف	م²	٠,١	٤٠,٠٠	سولار	%١٠	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٩/١٢	٢	٢	%١٠٠	%٣,٦٦٧٣٤	٠,١٥
١٠	بالمتر المكعب خرسانة عادية لزوم الاناسات واسفل السلات المبني على الاقل كمية الاسمنت عن ٣٠٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي وان يكون الخلط ميكانيكي ولا يقل إجهاد الخرسانة عن ٢٠٠ كجم/سم² بعد ٢٨ يوم مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م³	٠,٤٦	٢١٠٠,٠٠	اسمنت سولار	%٢٨ %١٠	٢٧٩,٦٠ ٣٩٦,٢٠	٥٠٠,٤٠ ٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٩/١٢ ٢٠٢٤/٠٩/١٢	٢ ٢	٢ ٢	%١٠٠ %١٠٠	%٢٢,١١١٥٩ %٣,٦٦٧٣٤	٢١٣,٦٠ ٣٥,٤٣
١١	بالمتر المكعب توريد وتصب خرسانة مسلحة للاناسات (قواعد و سلات) مع تصميم الخلطة الخرسانية علي ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي علي الاقل المقاومة الممیزة عن ٢٥٠ كجم/سم² بعد ٢٨ يوم من الصب ومحتوي الاسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م³ اسمنت البورتلاندي العادي مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات والفئة تشمل اعمال الغمر الخشبية الممنونة وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح	م³	٠,٧٤	٢٨٠٠,٠٠	اسمنت سولار	%٢٣,٢ %١٠	٢٧٩,٦٠ ٣٩٦,٢٠	٥٠٠,٤٠ ٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٩/١٢ ٢٠٢٤/٠٩/١٢	٢ ٢	٢ ٢	%١٠٠ %١٠٠	%١٨,٣٢١٠٣ %٣,٦٦٧٣٤	٣٧٩,٦١ ٧٥,٩٩
١٢	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم الاصداء والتمرات والبلاطات وحواظ علي ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى الاقل المقاومة الممیزة عن ٣٥٠ كجم/سم² بعد ٢٨ يوم من الصب بطبيعة ومحتوي الاسمنت لا يقل عن ٤٥٠ كجم/م³ اسمنت البورتلاندي العادي مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات والفئة تشمل اعصلي الغمر الخشبية الممنونة وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح	م³	٠,٦٩	٣٥٠٠,٠٠	اسمنت سولار	%٢٨ %١٠	٢٧٩,٦٠ ٣٩٦,٢٠	٥٠٠,٤٠ ٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٩/١٢ ٢٠٢٤/٠٩/١٢	٢ ٢	٢ ٢	%١٠٠ %١٠٠	%٢٢,١١١٥٩ %٣,٦٦٧٣٤	٤٣٧,٨١ ٧٢,٦١
١٣	بالمتر المكعب خرسانة عادية للارضيات والارصفة بسك من (10سم الي ٢٠سم) بنسبة خلط ٣:٠:٨ زلط نظيف و ٣:٠:٤ رمل نظيف حرس علي الاقل كمية الاسمنت عن ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي طبقاً للمواصفات والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م³	٠,٩	٢٢٠٠,٠٠	سولار	%١٠	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٩/١٢	٢	٢	%١٠٠	%٣,٦٦٧٣٤	٧٢,٦١
١٥	بالطن توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح (٢٧/٥٢) لزوم الفرسة المسلحة والفئة تشمل رص الحديد وتشغيله وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات المحددة والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الإشراف	طن	٠,٠١	٥٥٥٠,٠٠	حديد سولار	%٦٥ %٥٠	٩١٣,٦٠ ٣٩٦,٢٠	١١٢٨,٩٠ ٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٩/٢١ ٢٠٢٤/٠٩/١٢	٢ ٢	٢ ٢	%١٠٠ %١٠٠	%١٥,٣١٧٩٧ %١,٨٣٣١٧	٨٥,٠١ ١٠,١٨
١٦	بالمتر المسطح عمل مباني سمك تص طوبة من الطوب طلفي المرغ بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم اسمنت ٣/م³ رمل والفئة تشمل توريد المون وصل المساقيل اللازمة مع رص المباني طبقاً للمواصفات وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م²	١,٦٣	٢٤٥,٠٠	سولار	%٥	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٩/١٢	٢	٢	%١٠٠	%١,٨٣٣١٧	٧,٣٢
١٧	بالمتر المكعب عمل مباني سمك طوبة من الطوب طلفي المرغ بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم اسمنت ٣/م³ رمل والفئة تشمل توريد المون وصل المساقيل اللازمة مع رص المباني طبقاً للمواصفات وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م³	١,٠٨	٢٢٠٠,٠٠	اسمنت سولار	%١٧ %٥	٢٧٩,٦٠ ٣٩٦,٢٠	٥٠٠,٤٠ ٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٩/١٢ ٢٠٢٤/٠٩/١٢	٢ ٢	٢ ٢	%١٠٠ %١٠٠	%١٣,٤٢٤٨٩ %١,٨٣٣١٧	٣١٨,٩٨ ٤٣,٥٧

٢٥.٢



" حساب فروق الأسعار لمستخلص رقم (٦) ختامي بتاريخ ٢٠٢٤/٩/١٢ "

بمشروع إنشاء مبنى المنطقة الحادية عشر بالسويس

تنفيذ / شركة تبارك للمقاولات العمومية

الرقم القياسي عند التسليم - الفرق القياسي عند موافقة المراقب
قيمة التعويض أو الخصم عند كمية البند المستخلص - سعر البند (معدل) الفرق القياسي عند موافقة المراقب

المعاملة المستخدمة لحساب فروق الأسعار المستحقة طبقاً للتعريف

ج٦

مستخلص رقم

تاريخ العقد	٢٠٢٣/٠٨/٠٢
تاريخ استلام الموقع	٢٠٢٣/٠٨/١٤
تاريخ المستخلص	٢٠٢٤/٠٩/١٢
تاريخ المستخلص السابق	٢٠٢٤/٠٩/١٠

الرقم القياسي للخاص	أغسطس-٢٣	سبتمبر-٢٣	أكتوبر-٢٣	نوفمبر-٢٣	ديسمبر-٢٣	يناير-٢٤	فبراير-٢٤	مارس-٢٤	أبريل-٢٤	مايو-٢٤	يونيو-٢٤	يوليو-٢٤	أغسطس-٢٤	سبتمبر-٢٤
سولار	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٤١٧,٠	٤١٧,٠	٤١٧,٠	٤١٧,٠	٤١٧,٠	٤١٧,٠	٤٨٠,٤	٤٨٠,٤	٤٨٠,٤	٥٤١,٥	٥٤١,٥
اسمنت	٢٧٩,٦	٢٨٢,٥	٣٠٣,٥	٣٢٠,٦	٣٣٦,١	٣٥١,٩	٣٦٨,٦	٣٦٨,٦	٣٦٨,٦	٣٦٨,٦	٣٦٨,٦	٣٦٨,٦	٣٩٣,٦	٣٩٣,٦
حديد تسليح	٩١٣,٦	٩٢٣,٦	٩١٣,٦	٩٩٨,٥	١,٠٦٧,٨	١,٠٦٧,٨	١,٠٦٧,٨	١,٠٦٧,٨	١,٠٦٧,٨	١,٠٦٧,٨	١,٠٦٧,٨	١,٠٦٧,٨	١,٠٦٧,٨	١,٠٦٧,٨
الواح حديد	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,٤٢٤,٨	١,٥٣٧,٣	١,٥٣٧,٣	١,٥٣٧,٣	١,٥٣٧,٣	١,٥٣٧,٣	١,٥٣٧,٣	١,٥٣٧,٣	١,٥٣٧,٣	١,٥٣٧,٣	١,٥٣٧,٣
حديد (اسلاك من الألمنيوم و النحاس)	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧
حديد (زوايا و كميرات معدنية)	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦
بيتومين	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠

رقم البند بالقيد	بيان البند	الوحدة	كمية المستخلص	سعر البند	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاضع للتعديل	الرقم القياسي عند التعريف ٢٠٢٣/٠٨/١٢	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص	الفترة الزمنية من - إلى	عدد الأيام	مجموع الأيام	نسبة الأيام	نسبة الزيادة أو النقص	قيمة الزيادة أو النقص
١٨	بالمتر المسطح عمل مباني سمك نصف طوبية من الطوب الاسمنتي بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم اسمنت / م ^٣ رمل والفتة تشمل توريد المون وعمل السقائل اللازمة مع رش المباني طبقاً للمواصفات وكل ما يلزم لنهوض العمل كلاً لوصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	٢,١٢	٢٩٠,٠٠	اسمنت	٢٧٩,٦٠	٥٠٠,٤٠	٢٠٢٤/٠٩/١٢	٢٠٢٤/٠٩/١١	٢	٢	%١٠٠	%١٩,٧٤٢٤٩	١٢١,٣٨
١٩	بالمتر مكعب عمل مباني سمك طوبية من الطوب الاسمنتي بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم اسمنت / م ^٣ رمل والفتة تشمل توريد المون وعمل السقائل اللازمة مع رش المباني طبقاً للمواصفات وكل ما يلزم لنهوض العمل كلاً لوصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٣	٠,٨١	٢٤٠,٠٠	اسمنت	٢٧٩,٦٠	٥٠٠,٤٠	٢٠٢٤/٠٩/١٢	٢٠٢٤/٠٩/١١	٢	٢	%١٠٠	%١٩,٧٤٢٤٩	٣٨٣,٧٩
٢٠	بالمتر المسطح عمل مباني سمك نصف طوبية من بلوكات الطوب الابيض والفتة تشمل توريد المون وعمل السقائل اللازمة مع رش المباني طبقاً للمواصفات وكل ما يلزم لنهوض العمل كلاً لوصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	١,٤٢	٢٤٠,٠٠	اسمنت	٢٧٩,٦٠	٥٠٠,٤٠	٢٠٢٤/٠٩/١٢	٢٠٢٤/٠٩/١١	٢	٢	%١٠٠	%١٩,٧٤٢٤٩	٤٥٠,٧٥
٢١	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة من العازل للترطوبية من البيتومين البارد للاساسات ومباني قصية الردم والبند يشمل عمل طبقتين من العزل وكل ما يلزم لنهوض العمل كلاً لوصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات مهندس الاشراف.	م ^٢	٠,٦٦	٦٠,٠٠	بيتومين	٦٢٢,٠٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٩/١٢	٢٠٢٤/٠٩/١١	٢	٢	%١٠٠	%١٨,٣٣٦٧	٧,٢٨
٢٢	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للترطوبية لزوم السطح والحمامات والطابع الدور الطولي من الاسوسات سمك ٤ سم والفتة تشمل الدهان اسفلها وعلى الاقل الركوب بين الشرائح عن ١٥ سم و عمل وزارة على الدابر بارتفاع ٢٠ سم والحام بالاشبوري وعمل طبقة لينة اسمنتية سمك ٢ سم لحماية العزل مع تقديم عينة للاعتد قبل التوريد وكل ما يلزم لنهوض العمل كلاً طبقاً للرسمات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	٠,٦٦	١٨٥,٠٠	بيتومين	٦٢٢,٠٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٩/١٢	٢٠٢٤/٠٩/١١	٢	٢	%١٠٠	%١٨,٣٣٦٧	٢١,٠٧
٢٣	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقتين من السطح العازلة لمونة مكونة من ١٥٠ كجم اسمنت / م ^٣ رمل والفتة بسمك ١٥ سم بمونة مكونة من ٥٠ سم ٣ م ٠ سم ١٠٠ كجم اسمنت بورتلاند عادي والفتة بسمك ٥٠ سم بمونة مكونة من ٥٠ سم ٣ م ٠ سم ١٥٠ كجم اسمنت بورتلاند عادي والفتة تشمل كل ما يلزم لنهوض العمل كلاً طبقاً لوصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	٤,٥٢	١٤٠,٠٠	اسمنت	٢٧٩,٦٠	٥٠٠,٤٠	٢٠٢٤/٠٩/١٢	٢٠٢٤/٠٩/١١	٢	٢	%١٠٠	%١٨,٣٣٦٧	١٤٩,٩٢
٢٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب ألواح جسيمة مربعة كذاق ١٢ سم ابيض او سمودي او ما يشابه لزوم السقف الساقط في الغرف والبند يشمل اكسسوارات التعليق وكل ما يلزم لنهوض العمل كلاً لوصول الصناعة والبند يشمل بيت الثور، بيت الستارة، شاقو جاب.	م ^٢	١٦,٠٥	٤٣٠,٠٠	اسمنت	٢٧٩,٦٠	٥٠٠,٤٠	٢٠٢٤/٠٩/١٢	٢٠٢٤/٠٩/١١	٢	٢	%١٠٠	%١٨,٣٣٦٧	٦٥٢,٣٩
٢٥	بالمتر المسطح توريد وتركيب ألواح جسيمة مربعة كذاق ١٢ سم ابيض او سمودي او ما يشابه لزوم السقف الساقط في الغرف والبند يشمل اكسسوارات التعليق وكل ما يلزم لنهوض العمل كلاً لوصول الصناعة والبند يشمل بيت الثور، بيت الستارة، شاقو جاب.	م ^٢	١٦,٠٥	٤٣٠,٠٠	اسمنت	٢٧٩,٦٠	٥٠٠,٤٠	٢٠٢٤/٠٩/١٢	٢٠٢٤/٠٩/١١	٢	٢	%١٠٠	%١٨,٣٣٦٧	٦٥٢,٣٩
٢٦	بالمتر المسطح توريد وتركيب ألواح جسيمة مربعة كذاق ١٢ سم ابيض او سمودي او ما يشابه لزوم السقف الساقط في الغرف والبند يشمل اكسسوارات التعليق وكل ما يلزم لنهوض العمل كلاً لوصول الصناعة والبند يشمل بيت الثور، بيت الستارة، شاقو جاب.	م ^٢	١٦,٠٥	٤٣٠,٠٠	اسمنت	٢٧٩,٦٠	٥٠٠,٤٠	٢٠٢٤/٠٩/١٢	٢٠٢٤/٠٩/١١	٢	٢	%١٠٠	%١٨,٣٣٦٧	٦٥٢,٣٩
٢٧	بالمتر المسطح توريد وتركيب ألواح جسيمة مربعة كذاق ١٢ سم ابيض او سمودي او ما يشابه لزوم السقف الساقط في الغرف والبند يشمل اكسسوارات التعليق وكل ما يلزم لنهوض العمل كلاً لوصول الصناعة والبند يشمل بيت الثور، بيت الستارة، شاقو جاب.	م ^٢	١٦,٠٥	٤٣٠,٠٠	اسمنت	٢٧٩,٦٠	٥٠٠,٤٠	٢٠٢٤/٠٩/١٢	٢٠٢٤/٠٩/١١	٢	٢	%١٠٠	%١٨,٣٣٦٧	٦٥٢,٣٩
٢٨	بالمتر المسطح توريد وتركيب ألواح جسيمة مربعة كذاق ١٢ سم ابيض او سمودي او ما يشابه لزوم السقف الساقط في الغرف والبند يشمل اكسسوارات التعليق وكل ما يلزم لنهوض العمل كلاً لوصول الصناعة والبند يشمل بيت الثور، بيت الستارة، شاقو جاب.	م ^٢	١٦,٠٥	٤٣٠,٠٠	اسمنت	٢٧٩,٦٠	٥٠٠,٤٠	٢٠٢٤/٠٩/١٢	٢٠٢٤/٠٩/١١	٢	٢	%١٠٠	%١٨,٣٣٦٧	٦٥٢,٣٩
٢٩	بالمتر المسطح توريد وتركيب اسقف مستديرة من بلاطات ٦٠*٦٠ سم من الجبس والبند يشمل اكسسوارات التعليق وكل ما يلزم لنهوض العمل كلاً لوصول الصناعة والبند يشمل بيت الثور، بيت الستارة، شاقو جاب.	م ^٢	١٣,٧٦	٣٥٠,٠٠	اسمنت	٢٧٩,٦٠	٥٠٠,٤٠	٢٠٢٤/٠٩/١٢	٢٠٢٤/٠٩/١١	٢	٢	%١٠٠	%١٨,٣٣٦٧	٨٨,٣١
٣٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب اسقف مستديرة من بلاطات ٦٠*٦٠ سم من الجبس والبند يشمل اكسسوارات التعليق وكل ما يلزم لنهوض العمل كلاً لوصول الصناعة والبند يشمل بيت الثور، بيت الستارة، شاقو جاب.	م ^٢	١٣,٧٦	٣٥٠,٠٠	اسمنت	٢٧٩,٦٠	٥٠٠,٤٠	٢٠٢٤/٠٩/١٢	٢٠٢٤/٠٩/١١	٢	٢	%١٠٠	%١٨,٣٣٦٧	٨٨,٣١
٣١	بالمتر المسطح توريد وتركيب اسقف مستديرة من بلاطات ٦٠*٦٠ سم من الجبس والبند يشمل اكسسوارات التعليق وكل ما يلزم لنهوض العمل كلاً لوصول الصناعة والبند يشمل بيت الثور، بيت الستارة، شاقو جاب.	م ^٢	١٣,٧٦	٣٥٠,٠٠	اسمنت	٢٧٩,٦٠	٥٠٠,٤٠	٢٠٢٤/٠٩/١٢	٢٠٢٤/٠٩/١١	٢	٢	%١٠٠	%١٨,٣٣٦٧	٨٨,٣١
٣٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب اسقف مستديرة من بلاطات ٦٠*٦٠ سم من الجبس والبند يشمل اكسسوارات التعليق وكل ما يلزم لنهوض العمل كلاً لوصول الصناعة والبند يشمل بيت الثور، بيت الستارة، شاقو جاب.	م ^٢	١٣,٧٦	٣٥٠,٠٠	اسمنت	٢٧٩,٦٠	٥٠٠,٤٠	٢٠٢٤/٠٩/١٢	٢٠٢٤/٠٩/١١	٢	٢	%١٠٠	%١٨,٣٣٦٧	٨٨,٣١
٣٣	بالمتر المسطح توريد وتركيب اسقف مستديرة من بلاطات ٦٠*٦٠ سم من الجبس والبند يشمل اكسسوارات التعليق وكل ما يلزم لنهوض العمل كلاً لوصول الصناعة والبند يشمل بيت الثور، بيت الستارة، شاقو جاب.	م ^٢	١٣,٧٦	٣٥٠,٠٠	اسمنت	٢٧٩,٦٠	٥٠٠,٤٠	٢٠٢٤/٠٩/١٢	٢٠٢٤/٠٩/١١	٢	٢	%١٠٠	%١٨,٣٣٦٧	٨٨,٣١
٣٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب اسقف مستديرة من بلاطات ٦٠*٦٠ سم من الجبس والبند يشمل اكسسوارات التعليق وكل ما يلزم لنهوض العمل كلاً لوصول الصناعة والبند يشمل بيت الثور، بيت الستارة، شاقو جاب.	م ^٢	١٣,٧٦	٣٥٠,٠٠	اسمنت	٢٧٩,٦٠	٥٠٠,٤٠	٢٠٢٤/٠٩/١٢	٢٠٢٤/٠٩/١١	٢	٢	%١٠٠	%١٨,٣٣٦٧	٨٨,٣١
٣٥	بالمتر المسطح توريد وتركيب اسقف مستديرة من بلاطات ٦٠*٦٠ سم من الجبس والبند يشمل اكسسوارات التعليق وكل ما يلزم لنهوض العمل كلاً لوصول الصناعة والبند يشمل بيت الثور، بيت الستارة، شاقو جاب.	م ^٢	١٣,٧٦	٣٥٠,٠٠	اسمنت	٢٧٩,٦٠	٥٠٠,٤٠	٢٠٢٤/٠٩/١٢	٢٠٢٤/٠٩/١١	٢	٢	%١٠٠	%١٨,٣٣٦٧	٨٨,٣١
٣٦	بالمتر المسطح توريد وتركيب اسقف مستديرة من بلاطات ٦٠*٦٠ سم من الجبس والبند يشمل اكسسوارات التعليق وكل ما يلزم لنهوض العمل كلاً لوصول الصناعة والبند يشمل بيت الثور، بيت الستارة، شاقو جاب.	م ^٢	١٣,٧٦	٣٥٠,٠٠	اسمنت	٢٧٩,٦٠	٥٠٠,٤٠	٢٠٢٤/٠٩/١٢	٢٠٢٤/٠٩/١١	٢	٢	%١٠٠	%١٨,٣٣٦٧	٨٨,٣١
٣٧	بالمتر المسطح توريد وتركيب اسقف مستديرة من بلاطات ٦٠*٦٠ سم من الجبس والبند يشمل اكسسوارات التعليق وكل ما يلزم لنهوض العمل كلاً لوصول الصناعة والبند يشمل بيت الثور، بيت الستارة، شاقو جاب.	م ^٢	١٣,٧٦	٣٥٠,٠٠	اسمنت	٢٧٩,٦٠	٥٠٠,٤٠	٢٠٢٤/٠٩/١٢	٢٠٢٤/٠٩/١١	٢	٢	%١٠٠	%١٨,٣٣٦٧	٨٨,٣١
٣٨	بالمتر المسطح توريد وتركيب اسقف مستديرة من بلاطات ٦٠*٦٠ سم من الجبس والبند يشمل اكسسوارات التعليق وكل ما يلزم لنهوض العمل كلاً لوصول الصناعة والبند يشمل بيت الثور، بيت الستارة، شاقو جاب.	م ^٢	١٣,٧٦	٣٥٠,٠٠	اسمنت	٢٧٩,٦٠	٥٠٠,٤٠	٢٠٢٤/٠٩/١٢	٢٠٢٤/٠٩/١١	٢	٢	%١٠٠	%١٨,٣٣٦٧	٨٨,٣١
٣٩	بالمتر المسطح توريد وتركيب اسقف مستديرة من بلاطات ٦٠*٦٠ سم من الجبس والبند يشمل اكسسوارات التعليق وكل ما يلزم لنهوض العمل كلاً لوصول الصناعة والبند يشمل بيت الثور، بيت الستارة، شاقو جاب.	م ^٢	١٣,٧٦	٣٥٠,٠٠	اسمنت	٢٧٩,٦٠	٥٠٠,٤٠	٢٠٢٤/٠٩/١٢	٢٠٢٤/٠٩/١١	٢	٢	%١٠٠	%١٨,٣٣٦٧	٨٨,٣١
٤٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب اسقف مستديرة من بلاطات ٦٠*٦٠ سم من الجبس والبند يشمل اكسسوارات التعليق وكل ما يلزم لنهوض العمل كلاً لوصول الصناعة والبند يشمل بيت الثور، بيت الستارة، شاقو جاب.	م ^٢	١٣,٧٦	٣٥٠,٠٠	اسمنت	٢٧٩,٦٠	٥٠٠,٤٠	٢٠٢٤/٠٩/١٢	٢٠٢٤/٠٩/١١	٢	٢	%١٠٠	%١٨,٣٣٦٧	٨٨,٣١
٤١	بالمتر المسطح توريد وتركيب اسقف مستديرة من بلاطات ٦٠*٦٠ سم من الجبس والبند يشمل اكسسوارات التعليق وكل ما يلزم لنهوض العمل كلاً لوصول الصناعة والبند يشمل بيت الثور، بيت الستارة، شاقو جاب.	م ^٢	١٣,٧٦	٣٥٠,٠٠	اسمنت	٢٧٩,٦٠	٥٠٠,٤٠	٢٠٢٤/٠٩/١٢	٢٠٢٤/٠٩/١١	٢	٢	%١٠٠	%١٨,٣٣٦٧	٨٨,٣١



" حساب فروق الأسعار لمستخلص رقم (٦) ختامي بتاريخ ٢٠٢٤/٩/١٢ "

بمشروع إنشاء مبنى المنطقة الحادية عشر بالسويس

تنفيذ / شركة تبارك للمقاولات العمومية

قيمة التوريدات أو القسم = كمية ثبت والمستخلص + سعر البند * (معادل 1) = الرقم القياسي عند موافقة لمر الإحتلال
الرقم القياسي عند موافقة لمر الإحتلال

المعادلة المستخدمة لحساب فروق الأسعار المستحقة طبقاً للتعاقد

ج٦

مستخلص رقم

تاريخ العقد	٢٠٢٣/٠٨/٠٢
تاريخ استلام الموقع	٢٠٢٣/٠٨/١٤
تاريخ المستخلص	٢٠٢٤/٠٩/١٢
تاريخ المستخلص السابق	٢٠٢٤/٠٩/١٠

الرقم القياسي للحاصر	أغسطس-٢٣	سبتمبر-٢٣	أكتوبر-٢٣	نوفمبر-٢٣	ديسمبر-٢٣	يناير-٢٤	فبراير-٢٤	مارس-٢٤	أبريل-٢٤	مايو-٢٤	يونيو-٢٤	يوليو-٢٤	أغسطس-٢٤	سبتمبر-٢٤
سولار	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٤١٧,٠	٤١٧,٠	٤١٧,٠	٤١٧,٠	٤٨٠,٤	٤٨٠,٤	٤٨٠,٤	٤٨٠,٤	٤٨٠,٤	٥٤١,٥	٥٤١,٥
اسمنت	٢٧٩,٦	٢٨٢,٥	٣٠٣,٥	٣٢٠,٦	٣٣٦,١	٣٥١,٩	٣٥١,٩	٣٦٨,٦	٣٦٨,٦	٣٦٨,٦	٣٦٨,٦	٣٩٣,٩	٤٤٦,٠	٥٠٠,٤
حديد تسليح	٩١٣,٦	٩٢٣,٦	٩٢٣,٦	٩٩٨,٥	١,٠٦٧,٨	١,٣٣٩,٧	١,٣٣٩,٧	١,٣٨٩,٨	١,٣٨٩,٨	١,٣٨٩,٨	١,٣٨٩,٨	١,٣٨٩,٨	١,٣٨٩,٨	١,٣٨٩,٨
ألواح حديد	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,٢٨٣,٣	١,٤٢٤,٨	١,٥٣٧,٣	١,٦٣١,٣	١,٦٣١,٣	١,٥٤٩,٧	١,٥٤٩,٧	١,٥٤٩,٧	١,٥٤٩,٧	١,٥٤٩,٧	١,٥٤٩,٧	١,٥٤٩,٧
حديد (اسلاك من الألومنيوم و النحاس)	٣٦٦,٧	٣٦٦,٧	٣١٥,٣	٣٢٧,٩	٣٥٣,٥	٣٦٩,٠	٣٨٧,٠	٥٧٤,٦	٥٧٤,٦	٥٧٤,٦	٥٧٤,٦	٥٧٤,٦	٥٧٤,٦	٥٧٤,٦
حديد (زوايا و كمرات معدنية)	١,٣٢٩,٦	١,٣٢٩,٦	١,٥٦٨,٣	١,٦٠٢,٣	١,٧١٢,٢	١,٨٣٤,٥	١,٨٣٤,٥	١,٨٣٤,٥	١,٨٣٤,٥	١,٨٣٤,٥	١,٨٣٤,٥	١,٨٣٤,٥	١,٨٣٤,٥	١,٨٣٤,٥
بيتومين	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠

رقم البند	بيان البند	الوحدة	كمية المستخلص	سعر البند	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاضع للتعديل	الرقم القياسي عند التعاقد ٢٠٢٣/٠٨/٢	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص	الفترة الزمنية من --الي	عدد الأيام	مجموع الأيام	نسبة الأيام	نسبة الزيادة أو النقص	قيمة الزيادة أو النقص
٤٢	بالمتر الطولي توريد وتركيب درج جبرائيت محلي (احمر اسواني او حلاب او ما يماثلها) و البند يشمل التلاصق والورز و التفتيح للترابزين و كل ما يلزم لنهوض الاعمال طبقاً لاصول الصناعة.	م.ط	١,٩٤	١١٠,٠٠٠	اسمنت	٧,٠%	٢٧٩,٦٠	٥٠٠,٤٠	٢٠٢٤/٠٩/١٢	٢	٢	١٠٠%	٥,٢٧٩٠%	١١٧,٩٧
٤٣	بالمتر الطولي توريد وتركيب عيب ابواب جبرائيت محلي (احمر اسواني او حلاب او ما يماثلها) عرض(15 سم ٢٠٠ سم) والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوض الاعمال حسب اصول الصناعة.	م.ط	٠,٦	٣٦٠,٠٠٠	اسمنت	٧,٠%	٢٧٩,٦٠	٥٠٠,٤٠	٢٠٢٤/٠٩/١٢	٢	٢	١٠٠%	٥,٢٧٩٠%	١١,٩٤
٤٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب جبرائيت محلي (احمر اسواني او حلاب او ما يماثلها) والسعر يشمل الوزرة وكل ما يلزم لنهوض الاعمال حسب اصول الصناعة.	م.م	٢,١٨	١٨٠,٠٠٠	اسمنت	٧,٠%	٢٧٩,٦٠	٥٠٠,٤٠	٢٠٢٤/٠٩/١٢	٢	٢	١٠٠%	٥,٢٧٩٠%	٢١٦,٩١
٤٨	بالعدد اعاده تركيب باب او شباك حديد او خشب بابي مقاس البند يشمل الفك والنقل واعاده التركيب واستكمال النوافض والدهان لن وجد وكل ما يلزم لنهوض الاعمال طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف.	م.م	٢	١٤٠,٠٠٠	سولار	٥,٠%	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٩/١٢	٢	٢	١٠٠%	١,٨٣٣٦٧%	٥١,٣٤
٥٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب ابواب من زجاج سيكوريت سمك ١٠ سم والسعر يشمل الاستسوار اللازم لتثبيت الزجاج شامل مكته باب ايطالي ومقبض استاليس ووالستفرد و كل ما يلزم لنهوض الاعمال حسب اصول الصناعة وطبقاً للرسومات وتعليمات الاستشاري.	م.م	٠,٦٤	٣٧٥٠,٠٠٠	سولار	٥,٠%	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٩/١٢	٢	٢	١٠٠%	١,٨٣٣٦٧%	٤٤,٠١
٥٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب مريات طبقاً للتصميم والبند يشمل التثبيت و كل ما يلزم لنهوض الاعمال طبقاً لاصول الصناعة	م.م	٢,٠٣	٨٥٠,٠٠٠	سولار	٥,٠%	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٩/١٢	٢	٢	١٠٠%	١,٨٣٣٦٧%	٣١,٦٤
٥٨	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بولي بروبيلين قطر ٢ بوصة من اجود الأنواع (B.R) او الشريف او ما يماثلها) واللثة تشمل التوريد والتثبيت والحفاظ والرافيع من كيعان ومشتركت وخلافه وكل ما يلزم لنهوض الاعمال طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٠,٥	٥٢٠,٠٠٠	سولار	٣,٠%	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٩/١٢	٢	٢	١٠٠%	١,١٠٠٢٠%	٢,٨٦
٥٩	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك gm او الشريف قطر ٣ " سمك ٤ سم واللثة تشمل التوريد والتثبيت والتثبيت والحفاظ والرافيع من كيعان ومشتركت وخلافه من نفس نوعية المواسير وكل ما يلزم لنهوض الاعمال طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٠,٤	٣٢٥٠,٠٠٠	سولار	٣,٠%	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٩/١٢	٢	٢	١٠٠%	١,١٠٠٢٠%	١,٤٣
٦٠	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك gm او الشريف قطر ٤ " سمك ٤ سم واللثة تشمل التوريد والتثبيت والتثبيت والحفاظ والرافيع من كيعان ومشتركت وخلافه من نفس نوعية المواسير وكل ما يلزم لنهوض الاعمال طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٠,٣	٤٢٠,٠٠٠	سولار	٣,٠%	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٩/١٢	٢	٢	١٠٠%	١,١٠٠٢٠%	١,٣٩
٦١	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك gm او الشريف قطر ٦ " سمك ٥ سم واللثة تشمل التوريد والتثبيت والتثبيت والحفاظ والرافيع من كيعان ومشتركت وخلافه من نفس نوعية المواسير وكل ما يلزم لنهوض الاعمال طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٠,٢٥	٥٨٥٠,٠٠٠	سولار	٣,٠%	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٩/١٢	٢	٢	١٠٠%	١,١٠٠٢٠%	١,٦١
٦٣	بالعدد توريد وتركيب محبس بليه ٢ بوصة قلب نحاس ايطالي من اجود الأنواع والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوض الاعمال طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٤	٧٨٠,٠٠٠	سولار	٣,٠%	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٩/١٢	٢	٢	١٠٠%	١,١٠٠٢٠%	٣٤,٣٣
٦٩	بالعدد توريد وتركيب سيوفون ارضيه ٣ " والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوض الاعمال حسب اصول الصناعة.	م.ط	٦	٤٧٥٠,٠٠٠	سولار	٣,٠%	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٩/١٢	٢	٢	١٠٠%	١,١٠٠٢٠%	٣١,٣٦
الأعمال الكهربائية														
٤	بالعدد فك واعاده تركيب سبليت قدره حتى ٣ حصان البند يشمل الإصلاح واستكمال والنوافض من المواسير النحاس والشمع والفريون وحامل التثبيت. شامل مجاميعه طبقاً لتعليمات مهندس الاشراف.	عدد	٦	٥٠٠,٠٠٠	سولار	٣,٠%	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٩/١٢	٢	٢	١٠٠%	١,١٠٠٢٠%	٣٣٠,٠٦
١٢	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختيار كابل قطاع (٢×١) مم ٢ المونيم مسلح البند يشمل كل ما يلزم لنهوض الاعمال طبقاً لاصول الصناعة.	م.ط	٣	٥٥٠,٠٠٠	سولار	٣,٠%	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٩/١٢	٢	٢	١٠٠%	١,١٠٠٢٠%	١٨,١٥
١٤	بالعدد توريد وتركيب دائرة فرعية لزوم دائرة شاملة سلك سويدي اصلي ٢*٢ مم داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علبه ماجيك بالتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوض الاعمال حسب اصول الصناعة.	عدد	١٠	١٣٠٠,٠٠٠	حديد(اسلاك)	٢٠,٠%	٣٦٦,٧٠	٤٦٧,٧٠	٢٠٢٤/٠٩/١٢	٢	٢	١٠٠%	٥,٥٠٨٦%	٧١٦,١٢
١٦	بالعدد توريد وتركيب دائرة فرعية لزوم بريزة عادية شاملة سلك سويدي اصلي ٣*٢ مم داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علبه ماجيك بالتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوض الاعمال حسب اصول الصناعة.	عدد	١١٤	١٧٥٠,٠٠٠	سولار	٣,٠%	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٩/١٢	٢	٢	١٠٠%	١,١٠٠٢٠%	٢١٩٤,٩٠
١٧	بالعدد توريد وتركيب دائرة فرعية لزوم بريزة قوي شاملة سلك سويدي اصلي ٣*٢ مم داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علبه ماجيك بالتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوض الاعمال حسب اصول الصناعة.	عدد	١١٧	٢٥٠٠,٠٠٠	سولار	٣,٠%	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٩/١٢	٢	٢	١٠٠%	١,١٠٠٢٠%	٣٢١٨,٠٩
١٨	بالعدد توريد وتركيب دائرة فرعية لزوم مخرج جرس باب شامل سلك سويدي اصلي شيلد نحاس نحاس داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علبه ماجيك بالتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوض الاعمال حسب اصول الصناعة.	عدد	٢	١٣٥٠,٠٠٠	سولار	٣,٠%	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٩/١٢	٢	٢	١٠٠%	١,١٠٠٢٠%	٢٩,٧١
٢٦	مفتاح إنارة سكة واحدة الاتجاه واحد.	عدد	٥	٨٥٠,٠٠٠	سولار	٣,٠%	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٩/١٢	٢	٢	١٠٠%	١,١٠٠٢٠%	٤٦,٧٦
٢٩	مفتاح قارة سكتين (two gang) مضاد للماء.	عدد	٣-	٩٠٠,٠٠٠	سولار	٣,٠%	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٩/١٢	٢	٢	١٠٠%	١,١٠٠٢٠%	٢٩,٧١-

٢٠٢٤



" حساب فروق الأسعار لمستخلص رقم (٦) ختامي بتاريخ ٢٠٢٤/٩/١٢ "

بمشروع إنشاء مبنى المنطقة الحادية عشر بالسويس

تنفيذ / شركة تبارك للمقاولات العمومية

قيمة التعديلات أو الخصم = كمية البند المستخلص * سعر البند (معامل 1) * الرقم القياسي عند الحادية - الرقم القياسي عند موافقة مو الاستاذ
الرقم القياسي عند موافقة مو الاستاذ

المعادلة المستخدمة لحساب فروق الاسعار المستحقة طبقا للتعاقد

مستخلص رقم ٦

تاريخ العقد	٢٠٢٣/٠٨/٠٢
تاريخ استلام الموقع	٢٠٢٣/٠٨/١٤
تاريخ المستخلص	٢٠٢٤/٠٩/١٢
تاريخ المستخلص السابق	٢٠٢٤/٠٩/١٠

الرقم القياسي للخاص	أغسطس-٢٣	سبتمبر-٢٣	أكتوبر-٢٣	نوفمبر-٢٣	ديسمبر-٢٣	يناير-٢٤	فبراير-٢٤	مارس-٢٤	أبريل-٢٤	مايو-٢٤	يونيو-٢٤	يوليو-٢٤	أغسطس-٢٤	سبتمبر-٢٤
سولار	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٤١٧,٠	٤١٧,٠	٤١٧,٠	٤١٧,٠	٤٨٠,٤	٤٨٠,٤	٤٨٠,٤	٤٨٠,٤	٥٤١,٥	٥٤١,٥	٥٤١,٥
اسمنت	٢٧٩,٦	٢٨٢,٥	٣٠٣,٥	٣٢٠,٦	٣٣٦,١	٣٥١,٩	٣٥١,٩	٣٦٨,٦	٣٦٨,٦	٣٦٨,٦	٣٦٨,٦	٣٩٣,٦	٣٩٣,٦	٣٩٣,٦
حديد تسليح	٩١٣,٦	٩٢٣,٦	٩١٣,٦	٩٩٨,٥	١,٠٦٧,٨	١,٢٣٩,٧	١,٢٣٩,٧	١,٢٨٩,٨	١,٢٨٩,٨	١,٢٨٩,٨	١,٢٨٩,٨	١,١٢٨,٩	١,١٢٨,٩	١,١٢٨,٩
أنواع حديد	١,١٨٢,٣	١,١٨٢,٣	١,٢٨٣,٣	١,٤٢٤,٨	١,٥٣٧,٣	١,٦٣١,٣	١,٦٣١,٣	١,٥٤٩,٧	١,٥٤٩,٧	١,٥٤٩,٧	١,٥٤٩,٧	١,٥٤٩,٧	١,٥٤٩,٧	١,٥٩٦,٢
حديد (اسلاك من الألمنيوم و النحاس)	٣٦٦,٧	٣١٩,٤	٣١٥,٣	٣٢٧,٩	٣٥٣,٥	٣٦٩,٠	٣٨٧,٠	٥٧٤,٦	٥٥٦,٢	٥٥٦,٢	٥٥٦,٢	٤٥٠,٣	٤٩١,٠	٤٨٨,١
حديد (زوايا و كمرات معدنية)	١,٢٢٩,٦	١,٢٢٩,٦	١,٥٦٨,٣	١,٦٠٢,٣	١,٧١٢,٢	١,٨٣٤,٥	١,٨٣٤,٥	١,٧٤٢,٨	١,٧٤٢,٨	١,٧٤٢,٨	١,٧٤٢,٨	١,٧٤٢,٨	١,٧٤٢,٨	١,٧٩٥,١
بيتومين	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٨٣,٦	٧٦٢,٠	٧٦٢,٠	٧٦٢,٠	٧٦٢,٠	٧٦٢,٠	٧٦٢,٠	٧٦٢,٠	٧٦٢,٠	١,٠٧٩,١	١,٠٧٩,١	١,٠٧٩,١

رقم البند بالعقد	بيان البند	الوحدة	كمية المستخلص	سعر البند	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاضع للتعديل	الرقم القياسي عند التعاقد ٢٠٢٣/٠٨/٢	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص	الفترة الزمنية من - إلى	عدد الأيام	مجموع الأيام	نسبة الأيام	نسبة الزيادة او النقص	قيمة الزيادة او النقص
٣٥	توريد وتركيب وتوصيل واختبار وحدة إضاءة عبارة عن كشف ٢ * ١٢٠ سم بلمبات ايد بقوة لا تقل عن ٣٦ وات وشدة اضاءة لا تقل عن ٣٤٠٠ لومن IP 65 مضاد للماء والأتربة والسعر يشمل كل ما يلزم لتجهز الأعمال حسب اصول الصناعة.	عدد	٢	٢٨٠٠,٠٠	سولار	٣%	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٩/١٢	٢٠٢٤/٠٩/١١	٢	٢	%١,٠٠٢٠	٦٦,٦١
٣٧	توريد وتركيب وتوصيل واختبار وحدة إضاءة عبارة عن كشف ايد باث ٦٠ سم * ٦٠ سم غاطس او بارز بقوة لا تقل عن ٣٦ وات وشدة اضاءة لا تقل عن ٣٤٠٠ لومن يغطاه اوبل IP 40 - وكل ما يلزم لتجهز الأعمال حسب اصول الصناعة.	عدد	١	٤١٠٠,٠٠	سولار	٣%	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٩/١٢	٢٠٢٤/٠٩/١١	٢	٢	%١,٠٠٢٠	٤٥,١١
٣٨	توريد وتركيب وحدة إضاءة من النوع الدائري بلمبة ايد ٢٦ وات PS4 او الوحدة كابل بجميع أجهزة التشغيل والسعر يشمل كل ما يلزم لتجهز الأعمال حسب اصول الصناعة.	عدد	٢٠	٣٢٠٠,٠٠	سولار	٣%	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٩/١٢	٢٠٢٤/٠٩/١١	٢	٢	%١,٠٠٢٠	٧٠,٤١
٣٩	بالعدد توريد وتركيب اسبوط ١٨ وات بارز غاطس كابل بجميع أجهزة التشغيل وكل ما يلزم لتجهز الأعمال حسب اصول الصناعة.	عدد	١	٢٢٠٠,٠٠	سولار	٣%	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٢٠٢٤/٠٩/١٢	٢٠٢٤/٠٩/١١	٢	٢	%١,٠٠٢٠	٢٤,٢٠
														٨٦٠٠,٢٦

رئيس الإدارة المركزية

مهندس الهيئة

م / احمد الطحان

الإجمالي الكلي :

مهندس الشركة

م

" حساب فروق الأسعار "
بمشروع إنشاء مبنى المنطقة الحادية عشر بالسويس
تنفيذ / شركة تبارك للمقاولات العمومية

م	رقم المستخلص	التاريخ	قيمة فروق الأسعار المستحقة
١	جاري ١	٢٠٢٤/٠٧/٠٧	٣٢٥٥٣٥,٤٨
٢	جاري ٢	٢٠٢٤/٠٧/١٠	٦١٢٠٠٣,٨٣
٣	جاري ٣	٢٠٢٤/٠٧/١٤	١٣٧٠٣٩,٤٥
٤	جاري ٤	٢٠٢٤/٠٧/١٦	٢٤٦٥١٠,٤٤
٥	جاري ٥	٢٠٢٤/٠٩/١٠	١٢٤٠٧,٣١
٦	ختامي	٢٠٢٤/٠٩/١٢	٨٦٠٠,٢٦
الإجمالي :			١٣٤٢٠٩٦,٧٧

مهندس الهيئة

مهندس /

مهندس الشركة

مهندس /

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

أحمد الطحان